Утверждаю
Первый заместитель директора - главный диелетчер Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
п/п — А.А. Голубиов « 22 » — марта — 2023 г.

	- payar			poses		P.//(000000		,,	,						
Наименование объекта диспетчеризации		ый в годовом і рок ремонта	рафике	Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварии ная готовно	Вид	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Пончина отказа
(заектростанция, оборудование)	Начазо	Окончание	Кол-во (дней)	Начапо	Окончани е	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	CTL (Vac,		слодержание расси	-qpost-tanta		.,
Объект: Амуроме электрические сети															
ВЛ 110 иВ Рай-миниская ГРЭС — Микайловка	24.03.2023	02.04.2023	10 дн	24.03.2023	02.04.2023	10 дн	24.03.2023	02.04.2023	10 дн	4:00	TP	Замена изоляции 486 шт на опорах N?149- 164, 166-167	Для обеспечения нормативного резерва мощности в рамонтной свяме необходино в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчизинской ГРЭС	Исходная	
ВЛ 110 «В Озёрная — Полевая с отпайной на ПС Анковка	03.04.2023	07.04.2023	5 дн	03.04.2023	07.04.2023	5 дн	03.04.2023	07.04.2023	5 дн	6:00	ΒΠρ	Работы на ПС 110 xB Полемая	Для обеспечения нармативного резерва мощности в ремонтной снаме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчиминской ГРЭС	Исходная	
ВЛ 110 «В Озёрная — Полевая с отпайной на ПС Анковка	03.04.2023	11.04.2023	9 дн	03.04.2023	11.04.2023	9 дн	03.04.2023	11.04.2023	9 дн	3:00	TP	Замена плашечных зажимов, верховой осмотр, снятие птичых гнезд (СП ВЭС)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной снаме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭЦ и 2 ТГ на Райчиминской ГРЭС	Исходная	
B/I 110 xB Xacinax — Colipsan	12.04.2023	13.04.2023	2 дн	12.04.2023	13.04.2023	2 дн	12.04.2023	12.04.2023	1 дн	3:00	ВПρ	Работы на ПС 110 xB Озерная	Для обеспечения кормативного резерва мощности в ремонтной свяме необводимо в работе 3 ТГ на Благовещеновой ТЭЦ и 2 ТГ на Райчеминской ГРЭС Сроки измежены по инициативе собственника.	Изменная	
O6wext: FIC 110 xB Floresax															
В-Л110 Озерная	03.04.2023	07.04.2023	5 дн	03.04.2023	07.04.2023	5 дн	03.04.2023	07.04.2023	5 дн	6:00	TP	Профассстановление Комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Озбрная — Полевая с отпайкой на ПС Анновка (БЭ2704-012)		Исходная	
Obsert: PC 110 x8 Chapters															
CB-110	10.04.2023	11.04.2023	2 дн	10.04.2023	11.04.2023	2 дн	10.04.2023	11.04.2023	2 дн	3:00	ВПр	Работы на 2С -110		Искодная	
2C-110 x8	10.04.2023	11.04.2023	2 дн	10.04.2023	11.04.2023	2 дн	10.04.2023	11.04.2023	2 дн	3:00	вПр	Замена силинателя в осущительном фильтре TH-110 2C		Исходная	
CB-110	13.04.2023	13.04.2023	1 дн	13.04.2023	13.04.2023	1 дн	12.04.2023	12.04.2023	1 дн	3:00	вПр	Работы на 1С -110 (ТН-110 1С)		Измененая	
1C-110 xB	13.04.2023	13.04.2023	1 дн	13.04.2023	13.04.2023	1 дн	12.04.2023	12.04.2023	1 дн	3:00	TP	Замена силикателя в осущительном	·	Измененная	

Начальник СЭР Начальник СЭРБиР Начальник СРЗиА Начальник ОДС О.М. Кравцова В.Е. Попик Б.А. Ищенко В.С. Бондяев