

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 и/п А.А. Голубинов
 « 23 » июня 2021 г.

График ремонта ЭЭП и электростетового оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июль 2021 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта		Запланированный в месячный графике срок ремонта		Разрешенный срок ремонта			Минимум для готовности (час, сутки)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина отfalls		
	Начало	Окончание	Кол-во (шт/ед)	Начало	Окончание	Начало	Окончание							Кол-во (шт/ед)	
Объект: Амурская распределительная сеть															
ВЛ 110 кВ Иваница - Полтава	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	3:00	ТР	Перевод оборудования на левую сторону фундамента, замена ОСН-110	Для обеспечения нормального режима мощности в речной сети необходимо включить в работу ТТ № 6 или ТТ № 7 Районной ГРЭС.	Исполнен	
ВЛ 110 кВ Иваница - Полтава	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	3:00	ТР	Работы на ПС Полтава 2 Ш-110 кВ.	Для обеспечения нормального режима мощности в речной сети необходимо включить в работу ТТ № 6 или ТТ № 7 Районной ГРЭС.	Исполнен	
ВЛ 110 кВ Благовещенск - Центральная № 1 с отпайками	08.07.2021	09.07.2021	2 дн	08.07.2021	09.07.2021	2 дн	08.07.2021	09.07.2021	2 дн	83	ТР	Замена ОСН-110 в составе шинных опор; Работы на ПС Киринчане	Замена ОСН-110 в составе шинных опор; Работы на ПС Киринчане	Исполнен	
Объект: ПС 110 кВ Сарыя															
ПС 110 кВ				15.07.2021	15.07.2021	1 дн	15.07.2021	15.07.2021	1 дн	2:00	Исп	Проф. испытания ТТ-110 РП		Исполнен	
Объект: ПС 110 кВ Полтава															
ПС 110 кВ	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	02.07.2021	02.08.2021	32 дн	3:00	ТР	Перевод оборудования на левую сторону фундамента, замена ОСН-110		Исполнен	
Объект: ПС 110 кВ Киринчане															
ВЛ 110 кВ Благовещенск - Центральная № 1 с отпайками	08.07.2021	09.07.2021	2 дн	08.07.2021	09.07.2021	2 дн	08.07.2021	09.07.2021	2 дн	83	ТР	Замена ОСН-110 в составе шинных опор		Исполнен	

Начальник СЭР
 Начальник СЭРБпР
 Начальник СЭРЭА
 Зам. начальника ОДС

и/п
 и/п
 и/п
 и/п

О.М. Кравцова
 И.В. Богачук
 Б.А. Ищенко
 А.С. Сергеев