

Объект	Оборудование	Упущена в график	Мес.заявка	Мес.период	Мес.дл	Мес.дл	Мес.дл	Мес.дл	Мес.дл	Мес.дл	Июль 2019																														Вид работ	Аварийная	Содержание работ	Состояние оборудования	Прочие примечания	Условия производства	Состояние заявки	Группа
											Июль 2019																																					
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
ПС 110 кВ Бикин	ОСВ 110	Нет	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн																								ЗРП	02:00	Включить, для перевода ВЛ 110 кВ Бикин-Малахит(С-30) под защиту ОСВ 110	без отключения			Исходная										
ПС 110 кВ Бикин	ОСШ 110	Нет	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн																								ЗРП	02:00	Включить, для перевода ВЛ 110 кВ Бикин-Малахит (С-30) под защиты ОСВ 110	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Бикин	РП 110	Нет	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн																								ТР	02:00	Отключить, для работ на 2 секции ПС 110 кВ Бикин	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Гайтер	1с 110	Да	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн																								КР	08:00	КР присоединений 1с 110 кВ	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Гайтер	ОСВ 110	Да	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн																								ТР	04:00	ТО ОШР 110 ОСВ	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Гайтер	ОСШ 110	Да	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн																								ТР	04:00	ТО ОШР 110 С-121, ОШР 110 1Т, ОШР 110 ОСВ	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Гайтер	2с 110	Да	10.06.19	14.06.19	5 дн	10.06.19	14.06.19	5 дн																								КР	08:00	КР присоединений 2с 110 кВ	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Гайтер	ОСШ 110	Нет	10.06.19	14.06.19	5 дн	10.06.19	14.06.19	5 дн																								ТР	04:00	ТО ОШР 110 С-123, ОШР 110 2Т, ОШР 110 РП	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ ГВа	В 110 С-45	Нет	11.06.19	11.06.19	2 дн	03.06.19	04.06.19	2 дн																								ИСП	04:00	Испытание высоковольтных вводов В 110 С-45	с отклонением			Изменная	С-45									
ПС 110 кВ ГВа	ТН 110 2с	Нет	11.06.19	11.06.19	2 дн	03.06.19	04.06.19	2 дн																								ИСП	04:00	Испытание ТН 110 2С ПС 110 кВ ГВа	с отклонением			Изменная	с-46									
ПС 110 кВ ГВа	В 110 С-46	Нет	13.06.19	14.06.19	2 дн	05.06.19	06.06.19	2 дн																								ИСП	04:00	Испытание высоковольтных вводов В 110 С-46	с отклонением			Исходная	с-46									
ПС 110 кВ К	ШСВ 110	Да, срок ремонта изменен	03.06.19	14.06.19	12 дн	03.06.19	14.06.19	12 дн																								КР	08:00	Капитальный ремонт ШСВ 110	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Крашца	1с 110	Нет	18.06.19	19.06.19	2 дн	18.06.19	19.06.19	2 дн																								ИСП	04:00	Отключить, для испытания ТН 110 с	с отклонением			с включением ремонтной перемычки	Исходная									
ПС 110 кВ Крашца	РП 110	Нет	18.06.19	20.06.19	3 дн	18.06.19	20.06.19	3 дн																								ЗРП	04:00	Включить, для работ на СВ 110, 1С110, 2С110 ПС 110 кВ Крашца	без отключения			Исходная										
ПС 110 кВ Крашца	СВ 110	Нет	18.06.19	19.06.19	2 дн	18.06.19	19.06.19	2 дн																								ИСП	04:00	Испытание вводов	с отклонением			с включением ремонтной перемычки	Исходная									
ПС 110 кВ Крашца	2с 110	Нет	19.06.19	20.06.19	2 дн	19.06.19	20.06.19	2 дн																								ИСП	04:00	Отключить, для испытания ТН 110 2с	с отклонением			с включением ремонтной перемычки	Исходная									
ПС 110 кВ НГЗ	В 110 С-15	Нет	25.06.19	26.06.19	2 дн	18.06.19	19.06.19	2 дн																								ИСП	04:00	испытание ТТ 110 С-15	с отклонением			Почередно с В 110 С-16	Изменная	С-15								
ПС 110 кВ НГЗ	ШСВ 110	Нет	25.06.19	26.06.19	2 дн	18.06.19	19.06.19	2 дн																								ИСП	04:00	Испытание ТТ 110 ШСВ 110	с отклонением			Изменная	с-16									
ПС 110 кВ НГЗ	В 110 С-16	Нет	25.06.19	26.06.19	2 дн	20.06.19	21.06.19	2 дн																								ИСП	04:00	Испытания ТТ 110 С-16	с отклонением			Почередно с В 110 С-16	Изменная	С-16								
ПС 110 кВ Т	МВ С-97	Нет	03.06.19	21.06.19	19 дн	03.06.19	16.06.19	14 дн																								КР	16:00	Капитальный ремонт МВ С-97 с заменой вводов	с отклонением	Далее с вводов ВЛ	с переводом на СВ	Изменная										
ПС 110 кВ Т	МВ ОСШ	Нет	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн																								ТР	08:00	ТР ШР ОСШ С-97	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Т	МВ С-85	Нет	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн																								ТР	08:00	ТР В С-85	с отклонением			с переводом на СВ	Исходная									
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн																								ЗРП	02:00	Включить, для работ на 2с 110 ПС 110 кВ Бикин	без отключения			Исходная										
ПС 110 кВ Хурба	1с 110	Нет	13.06.19	13.06.19	1 дн	13.06.19	13.06.19	1 дн																								КР	04:00	Капитальный ремонт СР 110 1с	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Южная	ТН 110 1СШ	Нет	03.06.19	03.06.19	1 дн	03.06.19	03.06.19	1 дн																								ТР	03:00	отбор проб масла, испытание	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Южная	ТН 110 2СШ	Нет	04.06.19	04.06.19	1 дн	04.06.19	04.06.19	1 дн																								ТР	03:00	отбор проб масла, испытание	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Южная	ШСВ 110	Нет	05.06.19	05.06.19	1 дн	05.06.19	05.06.19	1 дн																								ТР	03:00	отбор проб масла, замена масла в гидрозатворах	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-1	Да, срок ремонта изменен	06.06.19	06.06.19	1 дн	06.06.19	06.06.19	1 дн																								ТР	03:00	Текущий ремонт выключателя, испытания, отбор проб масла	с отклонением			с переводом на СВ	Исходная									
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-2	Нет	07.06.19	07.06.19	1 дн	07.06.19	07.06.19	1 дн																								ТР	03:00	отбор проб масла	с отклонением			с переводом на СВ	Исходная									
ПС 110 кВ Южная	ОВ 110	Нет	10.06.19	14.06.19	5 дн	10.06.19	28.06.19	19 дн																								КР	03:00	Капитальный ремонт ОШР 110 СВ 110 с заменой опорно-стержневой изоляции, отбор проб масла, замена масла в гидрозатворах	с отклонением			Изменная										
ПС 110 кВ Южная	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	10.06.19	28.06.19	19 дн	10.06.19	28.06.19	19 дн																								КР	04:00	Капитальный ремонт ОШР-110 С-10, С-13, С-14, 1Т, 2Т, ОВ-110 с заменой опорно-стержневой изоляции	с отклонением			Исходная										
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-13	Да, срок ремонта изменен	17.06.19	18.06.19	2 дн	17.06.19	18.06.19	2 дн																									ТР	03:00	Текущий ремонт выключателя, зап.рем. ОШР 110 С-13, отбор проб масла, испытания	с отклонением			Исходная									
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-14	Да, срок ремонта изменен	20.06.19	21.06.19	2 дн	20.06.19	21.06.19	2 дн																									ТР	03:00	Текущий ремонт выключателя, зап.рем. ОШР 110 С-14, испытание	с отклонением			Исходная									
ПС 35 кВ РП-4	1с 35	Нет	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн																								КР	02:00	КР присоединений 1с 35 кВ	с отклонением			Исходная										
ПС 35 кВ РП-4	2с 35	Да, срок ремонта изменен	10.06.19	14.06.19	5 дн	10.06.19	14.06.19	5 дн																									КР	04:00	КР присоединений 2с 35 кВ	с отклонением			Исходная									
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключением действиями АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн																								ЗРП	02:00	Снижение объема ОН в связи с профконтролем АНР на ПС 110 кВ Северная 1 МВт	с отклонением			Исходная										
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключением действиями ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 МВт)	Нет	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн																								ЗРП	04:00	Снижение объема ОН в связи с выводом из работы ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с стацией на ПС БАН ПТФ (С-116) на 1МВт.	с отклонением			Исходная										

Заместитель начальника Службы электрических режимов

Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212)38-05-44; 33-44.