

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Содержание работ
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	02.11.23	04.11.23	Монтаж провода по ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на двухцепном участке от портала ПС 110 кВ Спутник до оп.8. Замена опор (3 шт.), монтаж новых опор (1 шт.), монтаж провода.
ПС 110 кВ Спутник	1С 110 кВ	02.11.23	04.11.23	Замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундаментов, покраска металлоконструкций
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на	02.11.23	02.11.23	ЭРР на время опробования действия привода В 110 Волна в цикле АПВ
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Гол	02.11.23	02.11.23	ЭРР на время опробования действия привода В 110 ВТЭЦ-2 в цикле АПВ
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	03.11.23	03.11.23	ЭРР на время опробования действия привода В 110 Орлиная в цикле АПВ
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	03.11.23	03.11.23	Опробование действия приводов СВ 110 в цикле АПВ
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Гол	03.11.23	03.11.23	Опробование действия приводов В 110 ВТЭЦ-2, СВ 110
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	05.11.23	07.11.23	Замена провода 8,79 км, монтаж опор
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая	07.11.23	14.11.23	Замена провода 0,575 км, замена опор
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на	07.11.23	07.11.23	ЭРР на время опробования действия привода В 110 Волна
ПС 110 кВ Бурун	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	07.11.23	07.11.23	ЭРР на время опробования действия приводов В 110 2Р в цикле АПВ
ПС 110 кВ Бурун	СВ 110	07.11.23	07.11.23	Включить СВ 110 для опробования действия приводов СВ 110
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	08.11.23	10.11.23	Монтаж провода по ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на двухцепном участке от портала ПС 110 кВ Спутник до оп.8. Замена опор (3 шт.), монтаж новых опор (1 шт.), монтаж провода.
ПС 110 кВ Спутник	1С 110 кВ	08.11.23	10.11.23	Замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундаментов, покраска металлоконструкций
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Патр	08.11.23	08.11.23	БВР при замене аппаратного зажима шлейфа грозотроса на линейном портале ПС 220 кВ Патрокл
ПС 110 кВ Загородная	В 110 Патрокл	08.11.23	08.11.23	Опробование действия приводов В 110 Патрокл в цикле АПВ
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайк	10.11.23	10.11.23	ЭРР на время опробования действия привода В 110 Патрокл в цикле АПВ
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	11.11.23	13.11.23	Замена провода 8,79 км, монтаж опор
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	14.11.23	16.11.23	Монтаж провода по ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на двухцепном участке от портала ПС 110 кВ Спутник до оп.8. Замена опор (3 шт.), монтаж новых опор (1 шт.), монтаж провода.
ПС 110 кВ Спутник	1С 110 кВ	14.11.23	16.11.23	Замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундаментов, покраска металлоконструкций
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Садовая - Смоляниново/т	15.11.23	15.11.23	Монтаж перехода через вновь строящуюся ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т 102-103
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	17.11.23	19.11.23	Замена провода 8,79 км, монтаж опор
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	20.11.23	22.11.23	Монтаж провода по ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на двухцепном участке от портала ПС 110 кВ Спутник до оп.8. Замена опор (3 шт.), монтаж новых опор (1 шт.), монтаж провода.
ПС 110 кВ Спутник	1С 110 кВ	20.11.23	22.11.23	Замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундаментов, покраска металлоконструкций
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	23.11.23	25.11.23	Замена провода 8,79 км, монтаж опор
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	26.11.23	28.11.23	Монтаж провода по ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник на двухцепном участке от портала ПС 110 кВ Спутник до оп.8. Замена опор (3 шт.), монтаж новых опор (1 шт.), монтаж провода.
ПС 110 кВ Спутник	1С 110 кВ	26.11.23	28.11.23	Замена ошиновки 110 кВ, ремонт фундаментов, покраска металлоконструкций
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	29.11.23	01.12.23	Замена провода 8,79 км, монтаж опор