

Выписка из своного графика ремонта  
ТЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на октябрь 2021г.

Table with columns: Объект, Оборудование, Угнет, Завалено, Завал, Время, and a grid of dates for October 2021. Includes columns for 'Вид' (Work type), 'Аварий' (Emergency), 'Содержание работ' (Work content), 'Состояние' (Status), 'Условия' (Conditions), 'Замечание' (Remarks), 'Прочие примечания' (Other notes), 'Группа' (Group), and 'Состояние' (Status).

Объект	Оборудование	Учитен	Завладено	Завладено	Завла	Время	Время	Время	Октябрь 2021																															Вид	Аварий	Содержание работ	Состояние	Условия	Замечание	Прочие примечания	Группа	Состояние
									Пн	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс									
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
ПС 110 кВ ГВФ	1с 110	Да	04.10.21	08.10.21	4 дн	04.10.21	08.10.21	4 дн 9																											ТР	04.00	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей ПР 110 С-	с отключением		Не задано			Исходная					
ПС 110 кВ ГВФ	В 110 С-46	Да	04.10.21	08.10.21	4 дн	04.10.21	08.10.21	4 дн 9																											ТР	04.00	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителя ПР 110 С-46	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ	В С-46	Исходная					
ПС 110 кВ ГВФ	В 110 С-46	Да	04.10.21	08.10.21	4 дн	04.10.21	08.10.21	4 дн 9																											ТР	02.00	Ремонт выключателя В 110 С-46 ГВФ	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ	В С-46	Исходная					
ПС 110 кВ ГВФ	ТН 110 1с	Да	04.10.21	08.10.21	4 дн	04.10.21	08.10.21	4 дн 9																											ТР	04.00	Ремонт разъединителей и замена опорно-стержневых изоляторов	с отключением		Не задано			Исходная					
ПС 110 кВ ГВФ	2с 110	Да	11.10.21	15.10.21	4 дн	11.10.21	13.10.21	2 дн 9																											ТР	04.00	Ремонт разъединителей и замена опорно-стержневых изоляторов	с отключением		Не задано			Изменения					
ПС 110 кВ ГВФ	В 110 С-45	Да	11.10.21	15.10.21	4 дн	11.10.21	13.10.21	2 дн 9																											ТР	04.00	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителя ПР 110 С-45	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ	В С-45	Изменения					
ПС 110 кВ ГВФ	СВ 110	Да	11.10.21	15.10.21	4 дн	11.10.21	13.10.21	2 дн 9																											ТР	04.00	Замена опорно-стержневых изоляторов разъединителя СР 110 2с	с отключением		Не задано			Изменения					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	11.10.21	15.10.21	5 дн	11.10.21	15.10.21	5 дн																											ЗРР	06.00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с	с отключением		Не задано	МДП в КС "Выдача		Исходная					
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	13.10.21	15.10.21	3 дн	13.10.21	15.10.21	3 дн																											ЗРР	04.00	Работы на ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на	с отключением		Не задано	Снижение объема		Исходная					
Хабаровское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Нет	25.10.21	29.10.21	5 дн	25.10.21	29.10.21	5 дн																											ЗРР	04.00	Работы на ВЛ 110 кВ Хор – Крашняя с оттайкой на ПС	с отключением		Не задано		1с	Исходная					

Начальник Службы электрических режимов

Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна  
(4212)38-05-44; 33-44.