



| Объект                    | Оборудование | Учтен | Закончено | Закладки | Закла | Время    | Время    | Время | Август 2023 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  |  | Вып  | Аварий  | Содержание работ | Состояние             | Условия   | Землеисп                  | Прочие примечания                | Состояние                          | Группа |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|----------|----------|-------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|--|--|--|--|---|------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|
|                           |              |       |           |          |       |          |          |       | Вт          | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс  | Пн    | Вт   | Ср   | Чт   |  |   |                  |                       |           |                           |                                  |                                    |        |
|                           |              |       |           |          |       |          |          |       | 01          | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27  | 28    | 29   | 30   | 31   |  |   |                  |                       |           |                           |                                  |                                    |        |
| ПС 220 кВ Клязьма-Волоска | РШ           | Да    | 07.08.23  | 18.08.23 | 12 дн | 07.08.23 | 18.08.23 | 12 дн |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ТР  | 04:00 | Текущий ремонт ШР-35 РШ                          | с отключением                                    |  | Не задано  |   | Исходная         |                       |           |                           |                                  |                                    |        |
| ПС 220 кВ Клязьма-Волоска | ЭВ-220-IAT   | Нет   | 31.07.23  | 04.08.23 | 5 дн  | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ВПр | 04:00 | Вынужденный простой на время выхода в ремонт IAT | с отключением                                    |  | Не задано  |   | Отказная         |                       |           |                           |                                  |                                    |        |
| ПС 220 кВ Уктур           | ПС 220 кВ    | Нет   | 28.08.23  | 30.08.23 | 2 дн  | 02.08.23 | 04.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ТР    | 02:00  | Текущий ремонт ТН-220-1. Проверка ССПИ и ОБР     | с отключением  |  | Не задано                                       |                  | Именная               | Л-261     |                           |                                  |                                    |        |
| ПС 220 кВ Уктур           | СЭВ          | Нет   | 28.08.23  | 30.08.23 | 2 дн  | 02.08.23 | 04.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ВПр   | 02:00  | Вынужденный простой на время проверки ССПИ и ОБР | с отключением  |  | Не задано                                       |                  | Именная               | Л-261     |                           |                                  |                                    |        |
| ПС 220 кВ Уктур           | 2С 220 кВ    | Нет   | 21.08.23  | 23.08.23 | 2 дн  | 09.08.23 | 11.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       | ТР   | 08:00  | Текущий ремонт ТН-220-2. Проверка ССПИ и ОБР   | с отключением  |   | Не задано        |                       | Именная   | 259                       |                                  |                                    |        |
| ПС 220 кВ Уктур           | РН-220       | Нет   | 21.08.23  | 23.08.23 | 2 дн  | 09.08.23 | 11.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       | ВКЛ  | 08:00  | Ввод в работу РН-220, для обеспечения питания потребителей ТТ-кабининам электрокабин ВЛ 220 кВ | с отключением  | с включением на время                           | Не задано        |                       | Именная   | 259                       |                                  |                                    |        |
| ПС 220 кВ Уктур           | СЭВ          | Нет   | 21.08.23  | 23.08.23 | 2 дн  | 09.08.23 | 11.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       | ВПр  | 02:00  | Вынужденный простой на время проверки ССПИ и ОБР   | с отключением  | с включением на время                           | Не задано        |                       | Именная   | 259                       |                                  |                                    |        |
| ПС 110 кВ Березовка       | 2с 110       | Да    | 16.08.23  | 17.08.23 | 1 дн  | 16.08.23 | 17.08.23 | 1 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       | ТР   | 04:00  | Ремонт раздвигателя ШР 110 Т2  | с отключением  |   | Не задано        |                       | Исходная  |                           |                                  |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | В 110 С-74   | Да    | 01.08.23  | 02.08.23 | 2 дн  | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       | ТР   | 06:00  | Текущий ремонт В 110 С-74  | с отключением  |   | Не задано        |                       | Исходная  | С отключением ВЛ 110 кВ К |                                  |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | В 110 С-93   | Нет   | 03.08.23  | 04.08.23 | 2 дн  | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       | ТР   | 06:00  | Текущий ремонт В 110 С-93  | с отключением  |   | Не задано        |                       | Исходная  | С отключением ВЛ 110 кВ К |                                  |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | 2ТН 110      | Нет   | 07.08.23  | 09.08.23 | 3 дн  | 07.08.23 | 09.08.23 | 3 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | ТР   | 04:00  | Текущий ремонт 2ТН 110   | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  |                                  |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | В 110 С-118  | Нет   | 07.08.23  | 08.08.23 | 2 дн  | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | ТР   | 06:00  | Текущий ремонт В 110 С-118   | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  | С отключением ВЛ 110 кВ К        |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | ОВ 110       | Нет   | 08.08.23  | 09.08.23 | 2 дн  | 08.08.23 | 09.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | ТР   | 06:00  | Текущий ремонт ОВ 110  | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  |                                  |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | В 110 С-117  | Нет   | 09.08.23  | 10.08.23 | 2 дн  | 09.08.23 | 10.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | ТР   | 06:00  | Текущий ремонт В 110 С-117   | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  | С отключением ВЛ 110 кВ К        |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | В 110 С-76   | Да    | 14.08.23  | 15.08.23 | 2 дн  | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | ТР   | 06:00  | Текущий ремонт В 110 С-76  | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  | С отключением ВЛ 110 кВ К        |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | В 110 С-119  | Нет   | 16.08.23  | 17.08.23 | 2 дн  | 16.08.23 | 17.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | ТР   | 06:00  | Текущий ремонт В 110 С-119   | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  | С отключением ВЛ 110 кВ К        |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | 2СШ 110      | Да    | 21.08.23  | 25.08.23 | 5 дн  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | КР   | 16:00  | Капитальный ремонт 2ШР 110 С-79, 2ШР 110 С-77, 2ШР 110 С-74        | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  | С переводом всех потребителей на |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | 2ТН 110      | Да    | 21.08.23  | 23.08.23 | 3 дн  | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | КР   | 16:00  | Капитальный ремонт 2ШР 110 2ТН                                     | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  | С переводом всех потребителей на |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | ОСШ 110      | Да    | 21.08.23  | 25.08.23 | 5 дн  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | КР   | 08:00  | Капитальный ремонт ОШР 110 С-79. Текущий ремонт ст.110.05.01.01.01 | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  |                                  |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | ШСВ 110      | Нет   | 21.08.23  | 23.08.23 | 3 дн  | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 06:00  | Текущий ремонт ШСВ 110                          | с отключением    |                       | Не задано |                           | Исходная                         |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | В 110 С-120  | Нет   | 28.08.23  | 29.08.23 | 2 дн  | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | ТР   | 06:00  | Текущий ремонт В 110 С-120   | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  | С отключением ВЛ 110 кВ К        |                                    |        |
| ПС 110 кВ К               | 1ТН 110      | Нет   | 30.08.23  | 31.08.23 | 2 дн  | 30.08.23 | 31.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  | ТР   | 04:00  | Текущий ремонт 1ТН 110   | с отключением                                   |                  | Не задано             |           | Исходная                  |                                  |                                    |        |
| ПС 110 кВ Котиково        | 2с 110       | Да    | 18.08.23  | 22.08.23 | 4 дн  | 18.08.23 | 22.08.23 | 4 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 02:00  | Ремонт раздвигателя 110 кВ ШР 110 С-31, днамена | с отключением    | с включением на время | Не задано |                           | Отказная                         | котиково                           |        |
| ПС 110 кВ Краешная        | 2с 110       | Нет   | 14.08.23  | 15.08.23 | 1 дн  | 14.08.23 | 15.08.23 | 1 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 02:00  | ТР: РРН 110 2с; ШР 110 С-28                     | с отключением    |                       | Не задано |                           | Отказная                         |                                    |        |
| ПС 110 кВ Краешная        | 1с 110       | Нет   | 16.08.23  | 17.08.23 | 1 дн  | 16.08.23 | 17.08.23 | 1 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 02:00  | ТР: РРН 110 1с; ШР 110 С-29                     | с отключением    |                       | Не задано |                           | Отказная                         | Невозможность обеспечения МДП в 23 |        |
| ПС 110 кВ Т               | ОСШ 110 кВ   | Нет   | 07.08.23  | 09.08.23 | 3 дн  | 07.08.23 | 09.08.23 | 3 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 04:00  | Текущий ремонт ШР ОСШ С-86                      | с отключением    |                       | Не задано |                           | Исходная                         |                                    |        |
| ПС 110 кВ Т               | МВ ОСШ       | Да    | 09.08.23  | 11.08.23 | 3 дн  | 09.08.23 | 11.08.23 | 3 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 04:00  | Текущий ремонт МВ ОСШ                           | с отключением    |                       | Не задано |                           | Исходная                         |                                    |        |
| ПС 110 кВ Т               | МВ С-98      | Да    | 21.08.23  | 25.08.23 | 5 дн  | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 04:00  | Текущий ремонт МВ С-98                          | с отключением    | с переводом на 2с     | Не задано |                           | Исходная                         |                                    |        |
| ПС 110 кВ Т               | МВ С-98      | Да    | 23.08.23  | 25.08.23 | 3 дн  | 23.08.23 | 25.08.23 | 3 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 04:00  | Текущий ремонт ЛР С-98                          | с отключением    |                       | Не задано |                           | Исходная                         | С отключением ВЛ 110 кВ Т, 1012    |        |
| ПС 110 кВ Т               | ОСШ 110 кВ   | Да    | 23.08.23  | 25.08.23 | 3 дн  | 23.08.23 | 25.08.23 | 3 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 04:00  | Текущий ремонт ШР ОСШ С-98                      | с отключением    |                       | Не задано |                           | Исходная                         | С-98                               |        |
| ПС 110 кВ Т               | МВ С-85      | Да    | 28.08.23  | 29.08.23 | 2 дн  | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 04:00  | Текущий ремонт ЛР С-85                          | с отключением    |                       | Не задано |                           | Исходная                         | С отключением ВЛ 110 кВ Т          |        |
| ПС 110 кВ Т               | ОСШ 110 кВ   | Да    | 28.08.23  | 29.08.23 | 2 дн  | 28.08.23 | 29.08.23 | 2 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 04:00  | Текущий ремонт ШР ОСШ С-85                      | с отключением    |                       | Не задано |                           | Исходная                         | С-85                               |        |
| ПС 110 кВ Хор             | В 110 С-29   | Да    | 14.08.23  | 15.08.23 | 1 дн  | 14.08.23 | 15.08.23 | 1 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ВКЛ  | 04:00  | Включить, на время ввода в ремонт ВЛ 110 кВ     | с отключением    |                       | Не задано |                           | Отказная                         | Невозможность обеспечения МДП в 23 |        |
| ПС 110 кВ Хор             | В 110 С-29   | Да    | 07.08.23  | 11.08.23 | 4 дн  | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ВКЛ  | 02:00  | Включить, для работ на ПС 110 кВ Котиково       | с отключением    |                       | Не задано |                           | Отказная                         | Котиково                           |        |
| ПС 110 кВ Юванка          | В 110 С-14   | Нет   | 21.08.23  | 25.08.23 | 4 дн  | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 02:00  | Испытание вводов 110 кВ                         | с отключением    | с переводом на 2с     | Не задано |                           | Именная                          |                                    |        |
| ПС 110 кВ Юванка          | В 110 С-13   | Нет   | 07.08.23  | 11.08.23 | 4 дн  | 07.08.23 | 11.08.23 | 4 дн  |             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |       |  |  | ТР   | 02:00  | Испытание вводов 110 кВ                         | с отключением    | с переводом на 2с     | Не задано |                           | Именная                          |                                    |        |