

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Условия производства работ	Аварийная готовность
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Спасск – Мучная	01.10.23	02.10.23	2 дн	Ремонт фундаментов опор 4 шт.	без отключения		00:01
ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	01.10.23	03.10.23	3 дн	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) при вырубке угрожающих падением на провода деревьев по ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Полевая	02.10.23	04.10.23	3 дн	ВПР на время текущего ремонта СР 110 1С и ШР 110 ТН 1С	без отключения	не в транзите	04:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ	02.10.23	06.10.23	5 дн	Валка отдельно стоящих деревьев	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	02.10.23	03.10.23	2 дн	ВПР СВ 110 на время высоковольтных испытаний Т-2	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Полевая	1С 110 кВ	02.10.23	04.10.23	3 дн	Текущий ремонт СР 110 1С и ШР 110 ТН 1С	с отключением		04:00
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 1-2С	02.10.23	04.10.23	3 дн	Текущий ремонт СР 110 1С	с отключением		04:00
ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	02.10.23	04.10.23	3 дн	Опробование действия привода СВ 110, техническое обслуживание вводов 110 кВ СВ 110. Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Чугуевка, ТН 110 1С	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Мингородок	02.10.23	06.10.23	5 дн	Монтаж грозотроса, обрезка крон деревьев	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Садовая	СВ 110	02.10.23	02.10.23	1 дн	Опробование действия привода СВ 110, В 110 Береговая-1, В 110 Смоляниново/т в цикле АПВ	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	02.10.23	02.10.23	3 ч	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Голдобин, СВ 110	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-1	03.10.23	03.10.23	1 дн	ВПР на время высоковольтных испытаний В 110 Береговая-2	без отключения	не в транзите	00:20
ПС 110 кВ Голдобин	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	03.10.23	03.10.23	3 ч	ЗРР на время проверки действия привода В 110 ВТЭЦ-2	без отключения	не в транзите	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	03.10.23	03.10.23	7 ч	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время проверки действия приводов В 110 Патрокл, В 110 ВТЭЦ-2 на ПС 110 кВ Голдобин	с отключением		00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	04.10.23	09.10.23	6 дн	Замена грозотроса в пролетах опор № 1-8	с отключением		02:00
ПС 110 кВ А	СВ 110	04.10.23	04.10.23	3 ч	Опробование действия привода СВ 110	с отключением		00:15
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	06.10.23	06.10.23	2 ч	Опробование действия приводов В 110 Давыдовка	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 220 кВ Западная	ШСВ 110	06.10.23	06.10.23	3 ч	Опробование действия приводов ШСВ 110	с отключением		00:20
ПС 110 кВ Давыдовка	СВ 110	06.10.23	06.10.23	3 ч	Опробование действия приводов СВ 110	с отключением		00:15
ПС 220 кВ Западная	ОВ 110	06.10.23	06.10.23	2 ч	Включить для опробования действия приводов ОВ 110	с отключением		00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	07.10.23	07.10.23	1 дн	Замена плашечных зажимов	с отключением		02:00
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7	07.10.23	07.10.23	1 дн	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Шахта-7	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Стройиндустрия	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	07.10.23	08.10.23	2 дн	Высоковольтное испытание оболочки КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-Стройиндустрия	с отключением		01:00
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная	08.10.23	08.10.23	1 дн	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Надеждинская/т	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 110 кВ Молодёжная – Чугуевка	09.10.23	09.10.23	1 дн	ЗРР на время опробования привода В 110 Молодежная	без отключения	не в транзите	01:00
ПС 110 кВ Кролевцы	СВ 110	09.10.23	09.10.23	1 дн	Включить для опробования действия приводов СВ 110	с отключением		00:15

ПС 110 кВ Молодежная	СВ 110	09.10.23	11.10.23	3 дн	ВПР на время технического обслуживания воздухоосушительных фильтров ТН 110 2С, ТТ 110 Арсенев-2, профиспытания ТН 110 2С	с отключением	с включением ремонтной перемычки	02:00
ПС 110 кВ Загородная	В 110 Патрокл	09.10.23	09.10.23	4 ч	Опробование действия приводов В 110 Патрокл, СВ 110	с отключением		00:15
ПС 110 кВ Горноста́й	СВ 110	10.10.23	10.10.23	1 дн	ВПР на время отбора проб масла из ТН 110 2С	с отключением	с включением ремонтной перемычки	01:00
ПС 220 кВ Западная	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	10.10.23	10.10.23	3 ч	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Штыково-2	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ Раздольное-2	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 – Тереховка	10.10.23	10.10.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия приводов В 110 Тереховка	без отключения	не в транзите	00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	11.10.23	11.10.23	1 дн	Замена плашечных зажимов	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Штыково	СОВ 110	11.10.23	11.10.23	2 ч	Опробование действия приводов СОВ 110	с отключением		00:20
ПС 110 кВ Молодежная	Ремонтная перемычка 110 кВ	12.10.23	13.10.23	2 дн	Техническое обслуживание воздухоосушительных фильтров ТТ 110 Рпер	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия – 2Р	12.10.23	22.10.23	11 дн	Замена фарфоровой изоляции на стеклянную, обрезка крон деревьев	с отключением		04:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	13.10.23	13.10.23	1 дн	Изменение уставок для последующего перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС –ХФЗ №1 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ на время ремонта В 110 ПаГРЭС №1	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – Фридман/т – Штыково	16.10.23	17.10.23	2 дн	Ремонт шлейфов на опорах № 89, 104	с отключением	под наведенным напряжением	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	16.10.23	22.10.23	7 дн	Замена провода протяженностью 23,03 км, перевод в кабельное исполнение - 2 км, замна существующих конструкций опор, монтаж вновь устанавливаемых опор в створ воздушной линии, демонтаж/монтаж провода и грозотроса на участке: портал 110 кВ Артемовская ТЭЦ до опоры 9 (существующей 5)	с отключением	под наведенным напряжением	ВЗ
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	16.10.23	16.10.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия приводов В 110 ПаГРЭС №1	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ Новый мир	СВ 110	17.10.23	17.10.23	1 дн	Опробование действия приводов СВ 110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:20
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №2	17.10.23	17.10.23	1 дн	текущий ремонт и опробование действия приводов В 110 ПаГРЭС №2	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ Тереховка	СВ 110	19.10.23	20.10.23	2 дн	ВПР СВ 110 на время отключения,включения Т-1 (Т-2) и текущего ремонта Т-1(Т-2)	с отключением	с включением на ночь	00:30
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	19.10.23	19.10.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия приводов ОВ 110	с отключением		02:00
ПС 110 кВ Подъяпольск	СВ 110	19.10.23	19.10.23	1 дн	Опробование действия приводов СВ 110	с отключением	с включением ремонтной перемычки	00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	20.10.23	20.10.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия приводов ШСВ 110	с отключением		02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	23.10.23	23.10.23	1 дн	Изменение уставок для перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т – Фридман/т – ХФЗ через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ на время ремонта В 110 Анисимовка/т	с отключением		01:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	24.10.23	06.11.23	14 дн	Вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опор 5-7	с отключением		01:00
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	24.10.23	24.10.23	1 дн	ЗРР на время опробования привода В 110 Промысловка	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	24.10.23	24.10.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия приводов В 110 Анисимовка/т	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка – Береговая-1	25.10.23	25.10.23	1 дн	ВПР на время высоковольтных испытаний В 110 Промысловка	без отключения	не в транзите	00:15

ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	25.10.23	25.10.23	1 дн	Изменение уставок для перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т – ХФЗ через ОВ 110 на 2 СШ 110 кВ на время ремонта В 110 Вокзальная/т	с отключением		01:00
ПС 110 кВ 2Р	СВ 110	25.10.23	25.10.23	1 ч	Опробование действия привода СВ 110	с отключением		00:15
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Вокзальная/т	26.10.23	26.10.23	1 дн	Текущий ремонт и опробование действия приводов В 110 Вокзальная/т	с отключением	с переводом на ОВ	02:00
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	27.10.23	28.10.23	2 дн	В пролете опор 18-19 высоковольтное испытание оболочки кабельного участка КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением		01:00
ПС 110 кВ 2Р	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	27.10.23	27.10.23	1 ч	ЗРР КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на время опробования действия привода В 110 Амурская	без отключения	не в транзите	00:15
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	СВ 110	29.10.23	29.10.23	2 ч	Опробование действия привода СВ 110	с отключением		00:15
ОДИАС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	30.10.23	31.10.23	2 дн	Высоковольтное испытание оболочки кабельного участка в пролете опор 36-37 КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	с отключением		01:00
ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	30.10.23	30.10.23	2 ч	ЗРР на время опробования действия привода В 110 Волна	без отключения	не в транзите	00:15