

Утверждаю  
Первый заместитель директора -  
главный диспетчер  
Филиала АО «СО ЕЭС»  
Амурские РДУ  
п/п А.А. Голубин  
« 22 » марта 2024 г.

График ремонта ЛЭП и электрогенераторного оборудования Филиала АО «ДРСК» "Амурские электрические сети" на апрель 2024 года

Наименование объекта диспетчеризации (линии электропередачи, оборудование)	Выполняемый в графике график ремонта			Заявленный в месячном графике график ремонта			Рабочий график ремонта		Адрес или координаты объекта	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие замечания	Состояние заявки	Причина отказа	
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание							
<b>Объект: Амурские электрические сети</b>															
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками	01.04.2024	16.04.2024	16 дн	01.04.2024	12.04.2024	12 дн	01.04.2024	12.04.2024	12 дн	6:00	ЗРР	Отключение ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками, со стороны ПС 110 кВ Центральная в связи с ремонтом по Предоставлению Комплекта Р3 ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками (Б32704-085), КС ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками (Б32704-021), Комплект Р3А ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками (Б32704-012)		Исполнение	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками	17.04.2024	30.04.2024	14 дн	15.04.2024	26.04.2024	12 дн	15.04.2024	26.04.2024	12 дн	6:00	ЗРР	Отключение ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками, со стороны ПС 110 кВ Центральная в связи с ремонтом по Предоставлению Комплекта Р3 ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками (Б32704-085), КС ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками (Б32704-021), Комплект Р3А ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками (Б32704-012)		Исполнение	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками	17.04.2024	17.04.2024	1 дн	25.04.2024	26.04.2024	2 дн	25.04.2024	26.04.2024	2 дн	2:00	БРР	Верховой осмотр	Без совмещения работ по высотным испытаниям ТН-П110 БТЭЦ №2 ф.С.	Исполнение	
<b>ПС 110 кВ Центральная</b>															
П-П110 БТЭЦ №1	01.04.2024	16.04.2024	16 дн	01.04.2024	12.04.2024	12 дн	01.04.2024	12.04.2024	12 дн	6:00	Впр	Предоставление Комплекта Р3 ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками (Б32704-085), КС ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками (Б32704-021), Комплект Р3А ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками (Б32704-012)		Исполнение	
П-П110 БТЭЦ №2	17.04.24	30.04.24	14 дн	15.04.24	26.04.24	12 дн	15.04.24	26.04.24	12 дн	6:00	Впр	Предоставление Комплекта Р3 ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками (Б32704-085), КС ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками (Б32704-021), Комплект Р3А ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками (Б32704-012)		Исполнение	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками				25.04.2024	26.04.2024	2 дн	25.04.2024	26.04.2024	2 дн	2:00	ТР	Высотными испытаниями ТН-П110 БТЭЦ №2 ф.С.	Без совмещения работ по верховому осмотру	Исполнение	
<b>ПС 110 кВ Новоэ</b>															
П-П110 Т1	01.04.24	05.04.24	5 дн	01.04.24	05.04.24	5 дн	01.04.24	05.04.24	5 дн	2:00	Впр	Продвигатель Р3А Т1		Исполнение	
П-П110 Т2	01.04.24	05.04.24	5 дн	01.04.24	05.04.24	5 дн	01.04.24	05.04.24	5 дн	2:00	ТР	Предоставление щитов напряжения		Исполнение	
П-П110 Т3	22.04.24	26.04.24	5 дн	22.04.24	26.04.24	5 дн	22.04.24	26.04.24	5 дн	2:00	Впр	Продвигатель Р3А Т2		Исполнение	
П-П110 Т4	22.04.24	26.04.24	5 дн	22.04.24	26.04.24	5 дн	22.04.24	26.04.24	5 дн	2:00	ТР	Предоставление щитов напряжения		Исполнение	
<b>ПС 110 кВ Сетевая</b>															
П-П110 БТЭЦ - Центральная №1	08.04.24	12.04.24	5 дн	08.04.24	12.04.24	5 дн	08.04.24	12.04.24	5 дн	2:00	Впр	Продвигатель Р3А Т1		Исполнение	
П-П110 БТЭЦ - Центральная №2	17.04.24	23.04.24	7 дн	15.04.24	21.04.24	7 дн	15.04.24	21.04.24	7 дн	2:00	Впр	Продвигатель Р3А Т2		Исполнение	

Начальник СЭР п/п О.М. Крацова  
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик  
Начальник СРЭиА п/п Б.А. Ищенко  
Начальник ОДС п/п В.С. Бондаев