

План ремонтов

Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Большой Нимыр - Юхта	01.04.24	01.04.24	16 ч	Замена опор (П № 94, 94А)	Сроки ремонта скорректированы для исключения совмещения с ремонтом Блока Э на Нерюнгринской ГРЭС.	04:00
ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта	09.04.24	10.04.24	1 дн 16 ч	Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду)		02:00
ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта	11.04.24	14.04.24	3 дн 16 ч	Замена пласечных зажимов (АП № 54, 59, 65, 90)		02:00
ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта	06.04.24	08.04.24	2 дн 16 ч	Замена пласечных зажимов (АП № 165, 176, 185, 186, 189, 191)		02:00
ВЛ 110 кВ Малый Нимыр - Большой Нимыр	02.04.24	05.04.24	3 дн 16 ч	Замена опор (П № 50, 51, 52. АП № 49)		04:00
ВЛ 110 кВ Малый Нимыр - Хатыми	22.04.24	26.04.24	5 дн	Замена опор (П №181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172)		02:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимыр с отпайками	10.04.24	12.04.24	3 дн	Замена опор (АП №161)		03:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимыр с отпайками	15.04.24	19.04.24	5 дн	Замена опор (П №532, 533, 534, 535, 536, 538, 539, 540, 541, 542)		02:00