

Утверждаю  
Первый заместитель директора -  
главный диспетчер  
Филиала АО «СО ЕЭС»  
Амурские РДУ  
п/п А.А. Погодин  
« 24 » апреля 2024 г.

График ремонта ТЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на май 2024 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполняемый в графике график ремонта			Заявленный в месячный график график ремонта			Рабочий график ремонта			Аварийный или готовность к работе (дней)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие замечания	Состояние заявки	Причина отказа
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
<b>Объект: Амурские электрические сети</b>															
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	06.05.2024	06.05.2024	1 дн	06.05.2024	06.05.2024	1 дн	06.05.2024	06.05.2024	1 дн	2:00	Впр	Отключение ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка для проведения испытаний в 110 Райчихинская ГРЭС	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной системе необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭС и 2 ТТ на Райчихинской ГРЭС.	Исполнен	
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	09.05.2024	09.05.2024	1 дн	07.05.2024	07.05.2024	1 дн	07.05.2024	07.05.2024	1 дн	2:00	Впр	Отключение ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка для проведения испытаний в 110 Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной системе необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭС и 2 ТТ на Райчихинской ГРЭС.	Исполнен	
КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная № 1 с отключением	10.05.2024	10.05.2024	1 дн	14.05.2024	14.05.2024	1 дн	08.05.2024	08.05.2024	1 дн	2:00	БВР	Верховой осмотр	Перенос сроков согласован	Исполнен	
<b>ЭС 110 кВ Михайловка</b>															
Б-110 Райчихинская ГРЭС	06.05.2024	06.05.2024	1 дн	06.05.2024	06.05.2024	1 дн	06.05.2024	06.05.2024	1 дн	2:00	ИСП	Высоковольтные испытания		Исполнен	
Б-110 Тамбовка	09.05.2024	09.05.2024	1 дн	07.05.2024	07.05.2024	1 дн	07.05.2024	07.05.2024	1 дн	2:00	ИСП	Высоковольтные испытания		Исполнен	
<b>ЭС 110 кВ Попова</b>															
ЭЭС-110	06.05.2024	07.05.2024	2 дн	06.05.2024	07.05.2024	2 дн	06.05.2024	07.05.2024	2 дн	2:00	ИСП	Высоковольтные испытания		Исполнен	
<b>ЭС 110 кВ Новая</b>															
ЭЭС-110	10.05.2024	11.05.2024	2 дн	10.05.2024	11.05.2024	2 дн	10.05.2024	11.05.2024	2 дн	2:00	ТР	Текущий ремонт Т-1		Исполнен	
ЭЭС-110	13.05.2024	14.05.2024	1 дн	13.05.2024	14.05.2024	1 дн	13.05.2024	14.05.2024	1 дн	03	ТР	Обслуживание ТН-110		Исполнен	
ЭЭС-110	17.05.2024	18.05.2024	2 дн	17.05.2024	18.05.2024	2 дн	17.05.2024	18.05.2024	2 дн	2:00	ТР	Текущий ремонт Т-2		Исполнен	
ЭЭС-110	18.05.2024	19.05.2024	2 дн	18.05.2024	19.05.2024	2 дн	18.05.2024	19.05.2024	2 дн	03	ТР	Обслуживание ТН-110		Исполнен	
<b>ЭС 110 кВ Чегда</b>															
Б-110 Т-2	20.05.2024	24.05.2024	5 дн	20.05.2024	24.05.2024	5 дн	20.05.2024	24.05.2024	5 дн	2:00	Впр	Профилактика РЗА Т-2		Исполнен	
<b>ЭС 110 кВ Тамбовка</b>															
ЭЭС-110	27.05.2024	28.05.2024	2 дн	27.05.2024	28.05.2024	2 дн	27.05.2024	28.05.2024	2 дн	2:00	ИСП	Высоковольтные испытания		Исполнен	

Начальник СЭР п/п О.М. Крацова  
Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик  
Начальник СРЭнА п/п Б.А. Ищенко  
Начальник ОДС п/п В.С. Бондаев