

ЮЯ ЭС май 2024

Группа	Комплекс	Оборудование	Вид ремонта	Заявленное время. Начало	Заявленное время. Конец	Заявленное время. Количество дней	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания
1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками	ТР	16.05.24	17.05.24	2 дн	16.05.24	17.05.24	2 дн	Исходная	Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду)	
2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малый Нимыр - Хатыми	КР	06.05.24	10.05.24	5 дн	06.05.24	10.05.24	5 дн	Исходная	Замена опор (АП № 215) (ТО) Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду)	Скорректированы сроки ремонта для исключения совмещения с ремонтом 1 С 110 кВ Чульманской ТЭЦ.
3	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками	КР	14.05.24	15.05.24	2 дн	14.05.24	15.05.24	2 дн	Исходная	Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду). Замена опор (П №522, 523, 524, 525).	
4	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимыр с отпайками	КР	27.05.24	31.05.24	5 дн	27.05.24	31.05.24	5 дн	Исходная	Замена опор (АП №420,420а)	Скорректированы сроки ремонта для совмещения с ремонтом 1 С 110 кВ Чульманской ТЭЦ.