

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурские РДУ
 п/п А.А. Голубинов
 « 22 » мая 2024 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июнь 2024 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в график график ремонта			Замещенный в график график ремонта			Рабочий график			Адрес на готовности (с/к/с/у/с/у)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие замечания	Состояние заявки	Причина отказа
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Объект: Амурская электрическая сеть															
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка	03.06.2024	07.06.2024	5 дн	03.06.2024	07.06.2024	5 дн	03.06.2024	07.06.2024	5 дн	4:00	Впр	Отключение ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка для проведения работ по профилактике Комплексов РЗА ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка на ПС 110 кВ Волково и на ПС 110 кВ Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в расчетный день необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭС и 2 ТТ на Райчихинской ГЭС.	Исполнен	
ПС 110 кВ Тамбовка															
В-П110 Волково	03.06.2024	07.06.2024	5 дн	03.06.2024	07.06.2024	5 дн	03.06.2024	07.06.2024	5 дн	4:00	Впр	Профилактика Комплекса РЗА ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка (Б39704-011)		Исполнен	
17кВ-110	03.06.2024	04.06.2024	2 дн	03.06.2024	04.06.2024	2 дн	03.06.2024	04.06.2024	2 дн	2:00	ИСП	Высоковольтные испытания		Исполнен	
ПС 110 кВ Волково															
В-П110 Тамбовка	03.06.2024	07.06.2024	5 дн	03.06.2024	07.06.2024	5 дн	03.06.2024	07.06.2024	5 дн	4:00	Впр	Профилактика Комплекса РЗА ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка (Б39704-011)		Исполнен	
ПС 110 кВ Заманка															
В110-Т1	05.06.2024	06.06.2024	2 дн	05.06.2024	06.06.2024	2 дн	05.06.2024	06.06.2024	2 дн	2:00	ИСП	Высоковольтные испытания В110-Т1		Исполнен	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова
 Начальник СЭРБ п/п В.Е. Попик
 Начальник СРЗиА п/п Е.А. Иценко
 Начальник ОДС п/п В.С. Бондяев