

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Первый заместитель директора –  
 главный диспетчер  
 Филиала ОАО «СО ЭЭС»  
 Хабаровское РДУ  
 \_\_\_\_\_ И.О. Баканов  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

## СВОДНЫЙ ГРАФИК ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, операционной зоны Хабаровского РДУ на октябрь 2016 г.

Объект	Оборудование	Ученая в годовала	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Конец	Октябрь 2016																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
										Сб 01	Вс 02	Пн 03	Вт 04	Ср 05	Чт 06	Пт 07	Сб 08	Вс 09	Пн 10	Вт 11	Ср 12	Чт 13	Пт 14	Сб 15	Вс 16	Пн 17	Вт 18	Ср 19	Чт 20	Пт 21	Сб 22	Вс 23	Пн 24	Вт 25	Ср 26	Чт 27	Пт 28	Сб 29	Вс 30	Пн 31						
<b>ВЛ 220 кВ</b>																																														
Филиал ОАО "ФСК ЭЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л-259)	Да, срок ремонта изменен	03.10.16	09.10.16	7 дн	03.10.16	09.10.16	7 дн																											ТР	06:00	Работы по монтажу ОГКТ Л-259 Байкальская Энергострой КРЭС установка ГВН ПС Уктур; ТО ТН-220-2	Изолированная работа Майской ГРЭС. На ПС 220 кВ Высокотрадная, ПС 220 кВ Ванно потеря УВ «ОНХЛ», «ОНХЗ» от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПЮ ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС			Исходная					
<b>ВЛ 110 кВ</b>																																														
ПС 110 кВ Бикин	ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32)	Нет	05.10.16	05.10.16	9 ч	05.10.16	05.10.16	9 ч																										ЗРР	06:30	Опробование АПВ МВ-110 С-32 ПС 110 кВ Бикин			Исходная							
ПС 110 кВ Бикин	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин	Нет	05.10.16	05.10.16	9 ч	05.10.16	05.10.16	9 ч																										ВПр	06:30	Опробование АПВ МВ-110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин ПС 110 кВ Бикин	Потеря ПА нет.		Исходная							
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №1 с оттайками (С-7)	Нет	04.10.16	04.10.16	9 ч	04.10.16	04.10.16	9 ч																										ТР	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 С-7 ПС 110 кВ Ц	Потеря ПА нет.		Исходная							
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №2 с оттайками (С-8)	Нет	06.10.16	06.10.16	9 ч	06.10.16	06.10.16	9 ч																										ТР	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 С-8 ПС 110 кВ Ц	Потеря ПА нет.		Исходная							
<b>Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы</b>																																														
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	05.10.16	05.10.16	1 дн	05.10.16	05.10.16	1 дн																										ЗРР	06:30	Опробование АПВ ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин, с включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор	Увеличение нагрузки зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 20 МВт. Потеря ПА нет.		Исходная							
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	05.10.16	05.10.16	1 дн	05.10.16	05.10.16	1 дн																										ЗРР	06:30	Планомерно опробование АПВ ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин, ОСМВ 110 кВ ПС 110 кВ Бикин. С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор	Увеличение нагрузки зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на 20 МВт. Потеря ПА нет.		Исходная							
<b>ВЛ 110 кВ</b>																																														
ПС 110 кВ Т	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №2 с оттайкой на ПС Парус (С-86)	Нет	17.10.16	19.10.16	3 дн	17.10.16	19.10.16	3 дн																										ЗРР	01:00	Работы на ВЛ 110 кВ С-98. Перенос точки деления сети.			Исходная							
ПС 110 кВ Т	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №2 с оттайкой на ПС Парус (С-86)	Нет	11.10.16	13.10.16	3 дн	11.10.16	13.10.16	3 дн																										ЗРР	01:00	Работы на ВЛ 110 кВ С-102. Перенос точки деления сети.			Исходная							
ПС 110 кВ Т	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №2 с оттайкой на ПС Парус (С-86)	Нет	03.10.16	07.10.16	5 дн	03.10.16	07.10.16	5 дн																										ЗРР	01:00	Работы на ВЛ 110 кВ С-97. Перенос точки деления сети.			Исходная							
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с оттайкой на ПС КСК (С-102)	Нет	01.10.16	31.10.16	31 дн	01.10.16	31.10.16	31 дн																										ЗРР	01:00	Расчистка трассы от ДКР механизмами, выработка ж/б опор, обваловка опор привозным грунтом.	Без отключения. С выводом АПВ (подряд)		Исходная							
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Т – Старт с оттайками (С-97)	Нет	01.10.16	31.10.16	31 дн	01.10.16	31.10.16	31 дн																										ЗРР	01:00	Расчистка трассы от ДКР механизмами, выработка ж/б опор, обваловка опор привозным грунтом.	Без отключения. С выводом АПВ		Исходная							
ПС 110 кВ К	ВЛ 110 кВ К – Картель с оттайкой на ПС Пивань (С-74)	Нет	04.10.16	05.10.16	2 дн	04.10.16	05.10.16	2 дн																										ТР	02:00	На ПС 110 кВ К ТО В-110 С-74, 2ШР-110 С-74.	С односторонним отключением ВЛ со стороны ПС 110 кВ К. С вкл. СВ-110 ПС 110 кВ Картель		Исходная							
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ НПЗ – Старт с оттайкой на ПС КСК (С-102)	Нет	11.10.16	13.10.16	3 дн	11.10.16	13.10.16	3 дн																										БВР	02:00	Обрезка крон деревьев; Ручная расчистка просеки;		с включением на ночь	Исходная							
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Т – НПЗ с оттайкой на ПС Байкальская (С-98)	Нет	17.10.16	19.10.16	3 дн	17.10.16	19.10.16	3 дн																										БВР	02:00	Обрезка крон деревьев; Ручная расчистка просеки; Ремонт контура ЗУ		с включением на ночь	Исходная							
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Т – Старт с оттайками (С-97)	Нет	03.10.16	07.10.16	5 дн	03.10.16	07.10.16	5 дн																										БВР	02:00	Обрезка крон деревьев; Ручная расчистка просеки			Исходная							
<b>ВЛ 35 кВ</b>																																														
ПС 35 кВ Южная	ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф)	Нет	18.10.16	18.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн																										ТР	01:00	ТО, слив конденсата			Исходная							
ПС 35 кВ Лесозаводская	ВЛ 35 кВ Лесозаводская – Южная (Т11Ф)	Нет	05.10.16	05.10.16	1 дн	05.10.16	05.10.16	1 дн																										ТР	02:00	ТР			Исходная							
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишино с оттайкой на ПС Капитуль (Т3Ф)	Нет	26.10.16	26.10.16	1 дн	26.10.16	26.10.16	1 дн																										ТР	01:00	ТО, слив конденсата В-35 Т3Ф.			Исходная							
ПС 35 кВ Южная	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Южная с оттайкой на ПС РП-1 (Т5Ф)	Нет	18.10.16	18.10.16	1 дн	18.10.16	18.10.16	1 дн																										ТР	01:00	ТО, слив конденсата	С включением РП-35		Исходная							
ПС 35 кВ Лесозаводская	ВЛ 35 кВ РП-4 – Лесозаводская (Т10Ф)	Нет	04.10.16	04.10.16	1 дн	04.10.16	04.10.16	1 дн																										ТР	02:00	ТР			Исходная							
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Тишино – Ванно (Т8Ф)	Нет	26.10.16	26.10.16	1 дн	26.10.16	26.10.16	1 дн																										ТР	01:00	ТО, слив конденсата В-35 Т8Ф.			Исходная							



