

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель директора –
 главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»
 Хабаровское РДУ
 И.О. Баканов
 «__» _____ 2016 г.

**СВОДНЫЙ ГРАФИК
 ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования, операционной зоны Хабаровского РДУ на сентябрь 2016 г.**

Объект	Оборудование	Утв. на год ом граф	Месяч. й. Заявлен ное время.	Месяч. й. Заявлен ное время.	Месяч. й. Заявлен ное время	Месяч. й. Время ремонта. Начало	Месяч. й. Время ремонта. Конец	Месяч. й. Время ремонта.	Сентябрь 2016																														Вид ремон та	Авар ийна я готов ность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производ ства работ	Состо яние заявк и
									Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт						
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Амурская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71)	Да, срок ремонта	05.09.16	09.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн																											ТР	08:00	Текущий ремонт МВ С-71, ЛР С-71, ОШР С-71, линейных вводов С-71. С откл. ВЛ.	МДП 88 МВт		Измененная				
ПС 110 кВ Гайгер	ОСВ-110	Нет	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн																											ЗРР	01:00	Включить для работ на ВЛ Л-254			Исходная				
ПС 110 кВ ГВФ	СМВ 110	Нет	08.09.16	08.09.16	9 ч	08.09.16	08.09.16	9 ч																											ЗРР	00:30	Опробование АПВ КС СМВ 110	Почередно опробование с В-110 С-45, В-110 С-46		Исходная				
ПС 110 кВ ГВФ	1ТН-110	Нет	09.09.16	09.09.16	9 ч	09.09.16	09.09.16	9 ч																											ТР	02:00	Отбор проб масла	посередно с 2ТН-110. На время заявки включить СМВ-110 ГВФ, отключить В-		Исходная				
ПС 110 кВ ГВФ	2ТН-110	Нет	09.09.16	09.09.16	9 ч	09.09.16	09.09.16	9 ч																											ТР	00:30	Отбор проб масла	посередно с 1ТН-110. На время заявки включить СМВ-110 ГВФ, отключить В-		Исходная				
ПС 110 кВ Городская	В-110 С-7	Нет	22.09.16	22.09.16	9 ч	22.09.16	22.09.16	9 ч																											ЗРР	00:30	Опробование АВР СВ-110			Исходная				
ПС 110 кВ Городская	СВ-110	Нет	22.09.16	22.09.16	9 ч	22.09.16	22.09.16	9 ч																											ЗРР	00:30	Опробование АВР СВ-110			Исходная				
ПС 110 кВ Городская	СВ-110	Нет	22.09.16	22.09.16	9 ч	22.09.16	22.09.16	9 ч																											ЗРР	00:30	Опробование АВР СВ-110			Исходная				
ПС 110 кВ К	В-110 С-117	Нет	08.09.16	10.09.16	3 дн	08.09.16	10.09.16	3 дн																											ТР	02:00	КР 1ШР-110 С-117, ТО В-110 С-117		с переводом на ОВ	Исходная				
ПС 110 кВ К	В-110 С-118	Нет	05.09.16	07.09.16	3 дн	05.09.16	07.09.16	3 дн																											ТР	02:00	КР 1ШР-110 С-118. ТО В-110 С-118		с переводом на ОВ	Исходная				
ПС 110 кВ К	ОВ-110	Да	01.08.16	03.09.16	34 дн	01.08.16	03.09.16	34 дн																												ТР	02:00	КР присоединений ОСШ-110 с поочередным отключением присоединений. ВВИ ТН-110 ОСШ, ОВ-110.			Исходная			
ПС 110 кВ К	ОВ-110	Да	02.09.16	02.09.16	1 дн	02.09.16	02.09.16	1 дн																												КР	02:00	КР ОШР ОВ-110., 1ШР ОВ, 2ШР ОВ.			Исходная			
ПС 110 кВ К	ШСВ-110	Да	01.09.16	25.10.16	55 дн	01.09.16	25.10.16	55 дн																												КР	02:00	Кап ремонт 1ШР, 2ШР ШСВ			Исходная			
ПС 110 кВ К	1СШ-110	Да	01.09.16	28.09.16	28 дн	01.09.16	28.09.16	28 дн																												КР	02:00	КР ,ТО присоединений 1СШ-110. С переводом присоединений на 2СШ-110, с поочередным отключением присоединений.			Исходная			
ПС 110 кВ К	2СШ-110	Да	29.09.16	25.10.16	27 дн	29.09.16	25.10.16	27 дн																												КР	02:00	КР ,ТО присоединений 2СШ-110. С переводом присоединений на 1СШ-110, с			Исходная			

ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	Нет	30.09.16	30.09.16	9 ч	30.09.16	30.09.16	9 ч																		ЭРР	02:00	Отключить, для работ на 1С 110 ПС 110 кВ Корфовская			Исходная
ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ110 С-25	Нет	30.09.16	30.09.16	9 ч	30.09.16	30.09.16	9 ч																		ЭРР	02:00	Ревизия разъединителей ШР-110 С-25 ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Корфовская - Гродеково (С-25) в радиальном режиме,		Исходная
ПС 110 кВ МЖК	2С 110	Нет	05.09.16	05.09.16	9 ч	05.09.16	05.09.16	9 ч																		ТР	ВЗ	Испытания 2Т МЖК и проходных вводов 2Т МЖК			Исходная
ПС 220 кВ Ванино	1С 110 кВ	Нет	09.09.16	09.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн																		ТР	01:00	Проверка цепей синхронизации СМВ-35 после замены УРЗА. Устранение замечаний ТВК	изолированная работа Майской ГРЭС		Исходная
ПС 220 кВ Ванино	ЗТ	Да, срок ремонта	09.09.16	09.09.16	1 дн	09.09.16	09.09.16	1 дн																		ТР	02:00	ТО ТТ-3Т, ВВИ ЗТ ввод 110 кВ			Исходная
ПС 220 кВ Ванино	СМВ-35	Да, срок ремонта	01.09.16	09.09.16	9 дн	01.09.16	09.09.16	9 дн																		ВПр	ВЗ	Замена УРЗА подрядной организацией НПО Селект			Исходная
ПС 220 кВ Ванино	СКРМ-10	Нет	06.09.16	07.09.16	2 дн	06.09.16	07.09.16	2 дн																		ТР	02:00	Профконтроль рез.заш., ЭМБ			Исходная
ПС 220 кВ Высокогорная	РШ-1	Нет	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн																		ВПр	02:00	ТО РЗА, отключение 1С 35 кВ"			Исходная
ПС 220 кВ Высокогорная	РШ-2	Нет	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн																		ТР	02:00	Отключение 2С 35 кВ			Исходная
ПС 220 кВ Литовко	1С 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	19.09.16	03.10.16	15 дн	19.09.16	03.10.16	15 дн																		ТР	04:00	ТР ТН-220-1, ВВИ КС Л-241, ВВИ ТТ-220 1Т, отбор проб масла ТТ-220-1Т, отбор проб масла ТН-220-1, проф.вост.вт.цепей ТН Работы на ВЛ, "			Исходная
ПС 220 кВ Селихино	1АТ	Да, срок ремонта изменен	01.09.16	02.09.16	2 дн	01.09.16	02.09.16	2 дн																		ВПр	04:00	ТР МВ-110 1АТ, отбор проб масла в МВ-110 1АТ, ВВИ в МВ-110 1АТ	С отключением . Потребителей ПС 220 кВ Селихино запитать по сети 110 кВ.		Исходная
ПС 220 кВ Селихино	ОСШ110 кВ	Нет	15.09.16	16.09.16	2 дн	15.09.16	16.09.16	2 дн																		ВПр	04:00	ТР ОШСМВ-110			Исходная
ПС 220 кВ Селихино	ОСШ110 кВ	Нет	13.09.16	14.09.16	2 дн	13.09.16	14.09.16	2 дн																		ЭРР	01:00	ТР МВ С-105, ВВИ в МВ-110 С-105, отбор проб масла в МВ-110 С-105"			Исходная
ПС 220 кВ Селихино	ОСШ110 кВ	Нет	20.09.16	21.09.16	2 дн	20.09.16	21.09.16	2 дн																		ЭРР	01:00	ТР МВ С-96, отбор проб масла в МВ-110 С-96, ВВИ в МВ-110 С-96"			Исходная
ПС 220 кВ Селихино	МВ С-99	Нет	22.09.16	22.09.16	1 дн	22.09.16	22.09.16	1 дн																		ВПр	01:00	Работы на ВЛ			Исходная
ПС 220 кВ Селихино	ОШСМВ-110	Нет	20.09.16	21.09.16	2 дн	20.09.16	21.09.16	2 дн																		ЭРР	01:00	ТР МВ С-96, отбор проб масла в МВ-110 С-96, ВВИ в МВ-110 С-96"			Исходная
ПС 220 кВ Селихино	ОШСМВ-110	Нет	13.09.16	14.09.16	2 дн	13.09.16	14.09.16	2 дн																		ЭРР	01:00	ТР МВ С-105, ВВИ в МВ-110 С-105, отбор проб масла в МВ-110 С-105"			Исходная
ПС 220 кВ Селихино	ОШСМВ-110	Нет	15.09.16	16.09.16	2 дн	15.09.16	16.09.16	2 дн																		ТР	04:00	ТР ОШСМВ-110, "			Исходная
ПС 220 кВ Селихино	МВ-110 1АТ	Нет	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн																		ТР	01:00	Вывод 1АТ			Исходная
ПС 220 кВ Старт	ОМВ-110	Нет	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн																		ТР	02:00	Включить для перевода под защиты ОМВ С-95			Исходная

ПС 220 кВ Старт	2С 220 кВ	Да, срок ремонт	19.09.16	29.09.16	11 дн	19.09.16	29.09.16	11 дн																	ТР	04:00	ТР ШР-ТН-220-2, ШР-Л-252, ШР-Л-271, ТР ШР-Л-241, ШР-220-2АТ, ШР-РП			Исходная, разби	
ПС 220 кВ Старт	ОСШ110 кВ	Нет	05.09.16	09.09.16	5 дн	05.09.16	09.09.16	5 дн																	ТР	02:00	Включить для перевода под защиты ОМВ С-95			Исходная	
ПС 220 кВ Уктур	2С 220 кВ	Нет	29.09.16	05.10.16	7 дн	29.09.16	05.10.16	7 дн																	ТР	04:00	ТО ТН-220-2			Отказанная	
ПС 220 кВ Уктур	СЭВ 220 кВ	Нет	29.09.16	05.10.16	7 дн	29.09.16	05.10.16	7 дн																	ВПр	01:00	Отключение 2С 220 кВ	Выполнить в октябре		Отказанная	
ПС 220 кВ Уктур	РП-220	Нет	29.09.16	05.10.16	7 дн	29.09.16	05.10.16	7 дн																	ЭРР	01:00	Включить для питания потребителей ПС Уктур при отключении Л-259, 2С 220 кВ			Отказанная	
ПС 35 кВ Тишкино	1с-35	Да	15.09.16	16.09.16	2 дн	15.09.16	16.09.16	2 дн																	ТР	02:00	ТО В-35, ЛР-35 ТЭФ, ТО В-35, ЛР-35 ТЭФ, ТО присоединений 1с-35 (ШР-35 ТТ, ШР-35 ТН 1с, СР-35 1с, ШР-35 ТЭФ, ШР-35 ТЭФ).			Исходная	
ПС 35 кВ Тишкино	2с-35	Да	13.09.16	14.09.16	2 дн	13.09.16	14.09.16	2 дн																	ТР	02:00	ТО В-35, ЛР-35 ТЭФ, ТО В-35, ЛР-35 ТЭФ, ТО присоединений 2с-35 (ШР-35 ТТ, ШР-35 ТН 2с, ШР-35 ТЭФ, СР-35 2с, ШР-35 ТЭФ, ШР-35 ТЭФ).			Исходная	
ПС 35 кВ Тишкино	СВ-35	Да	15.09.16	16.09.16	2 дн	15.09.16	16.09.16	2 дн																	ТР	02:00	ТО,СВ-35.			Исходная	
ПС 35 кВ Тишкино	СВ-35	Да	13.09.16	14.09.16	2 дн	13.09.16	14.09.16	2 дн																	ТР	02:00	ТО,СВ-35.			Исходная	
ПС 500 кВ Комсомольская	1С 110 кВ	Нет	13.09.16	16.09.16	4 дн	13.09.16	16.09.16	4 дн																	РЕК	ВЗ	Замена ТН-110-ОСШ			Исходная	
ПС 500 кВ Комсомольская	1С 110 кВ	Нет	26.09.16	26.09.16	1 дн	26.09.16	26.09.16	1 дн																	РЕК	01:00	Подключение шлейфа ТН-110-1			Исходная	
ПС 500 кВ Комсомольская	1СШ-220	Да, срок ремонта изменен	25.08.16	16.09.16	23 дн	25.08.16	16.09.16	23 дн																	ТР	04:00	ТР ШР-СЭВ-220-1, ТР ШР-ТН-220-1, ТР ШР-220-3АТ-1, ШР-252-1, ШР-251-1, ШР-ШСВ-220-1, ШР-220-1АТ-1, ШР-253-1, ШР-254-1, ШР-220-4АТ-1			Исходная	
ПС 500 кВ Комсомольская	2С 110 кВ	Нет	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн																	ТР	01:00	Подключение шлейфа ТН-110-2			Исходная	
ПС 500 кВ Комсомольская	4АТ	Нет	12.09.16	12.09.16	1 дн	12.09.16	12.09.16	1 дн																	ВПр	01:00	Отключение 2С 110кВ	МДП в сечение "Комсомольск" 360 МВт, в послеварийном 255 МВт.			Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32)	Нет	12.09.16	12.09.16	9 ч	27.09.16	27.09.16	9 ч																	ТР	04:00	Испытания В-110 С-32 на ПС 110 кВ Бикин	На ПС 110 кВ Хор включить МВ-110 С-29			Изменяемая
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	12.09.16	16.09.16	4 дн 9 ч	12.09.16	16.09.16	4 дн 9 ч																	ЭРР	ВЗ	Снижение объема ОН в связи с проведением профконтроля ПРД АНКА-АВПА 148 кГ ц ВЛ 110 кВ Южная-ЮМР № 1 на ПС Южная			Отказанная	
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	07.09.16	07.09.16	9 ч	07.09.16	07.09.16	9 ч																	ЭРР	02:00	Уменьшение объема АЧР в связи с ремонтом ТН-110 ПС 110 кВ Обор	Уменьшение объема АЧР на ПС 110 кВ Обор на 0.5 МВт.			Исходная

Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Вяземская - Котиково (С-26)	Нет	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн										ТР	03:00	Чистка просеки .Валка угрожающих деревьев в пролетах 41-43 ; 51-53	На ПС 110 кВ Хор включить МВ-110 С-29	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Южная – Хещир №1 (С-13)	Нет	26.09.16	26.09.16	9 ч	26.09.16	26.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС Южная опробование АПВ В-110 С-13	Почередно с В-110 С-14 Южная	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Южная – Хещир №2 (С-14)	Нет	26.09.16	26.09.16	9 ч	26.09.16	26.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС Южная опробов АПВ В-110 С-14		Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Корфовская – Хещир (С-23)	Нет	28.09.16	28.09.16	9 ч	28.09.16	28.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС Корфовская опробование АПВ МВ-110 С-23		Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Нет	08.09.16	08.09.16	9 ч	08.09.16	08.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС ГВФ опробование АПВ 0 МВ-110 С-46	На время опробования включить СМВ-110 ПС 110 кВ ГВФ	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №2 с оттайками (С-6)	Нет	28.09.16	28.09.16	9 ч	28.09.16	28.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС Корфовская опробование АПВ В-110 С-6		Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с оттайками (С-5)	Нет	28.09.16	28.09.16	9 ч	28.09.16	28.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС Корфовская опробование АПВ МВ-110 С-5	Почередно с В-110 С-6 Корфовская	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №2 (С-2)	Нет	26.09.16	26.09.16	9 ч	26.09.16	26.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС Южная опробов АПВ В-110 С-2		Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная №1 (С-1)	Нет	26.09.16	26.09.16	9 ч	26.09.16	26.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС Южная опробов АПВ В-110 С-1	Почередно с В-110 С-2 Южная	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №2 оттайками (С-18)	Нет	19.09.16	19.09.16	9 ч	19.09.16	19.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС СМР опробование АПВ МВ-110 С-18	На время опробования, ПС 110 кВ СМР включить СМВ-110. Потерь ПА нет.	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1 с оттайками (С-17)	Нет	19.09.16	19.09.16	9 ч	19.09.16	19.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС СМР опробование АПВ МВ-110 С-17	Почередно с В-110 С-18. На время опробования, ПС 110 кВ СМР включить СМВ-110. Потерь ПА нет.	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	Нет	08.09.16	08.09.16	9 ч	08.09.16	08.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС ГВФ опробование АПВ 0 МВ-110 С-45	Почередно с В-110 С-46 ПС 110 кВ ГВФ. На время опробования включить СМВ-110 ПС 110 кВ ГВФ. Потерь ПА нет.	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	Нет	13.09.16	15.09.16	2 дн 9 ч	13.09.16	15.09.16	2 дн 9 ч										ТР	03:00	Замена дефектных изоляторов опоры 26,28,32,64,65,71,106,107	На ПС 110 кВ Хор включить МВ-110 С-29	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	Нет	28.09.16	28.09.16	9 ч	30.09.16	30.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС Корфовская опробование АПВ МВ-110 С-25	На время опробования включить на ПС 110 Кв Хор МВ-110 С-29	Измененная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с оттайкой на ПС Дормидонтовка (С-29)	Нет	01.09.16	02.09.16	1 дн 9 ч	01.09.16	02.09.16	1 дн 9 ч										ТР	03:00	Текущий ремонт ЛР-110 С-29		Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с оттайкой на ПС НПЗ-2 (С-15)	Нет	20.09.16	20.09.16	9 ч	20.09.16	20.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС НПЗ опробование АПВ МВ-110 С-15	Почередно с В-110 С-16. На время опробования включить ШСМВ-110 НПЗ.	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НПЗ с оттайкой на ПС НПЗ-2 (С-16)	Нет	20.09.16	20.09.16	9 ч	20.09.16	20.09.16	9 ч										ЗРР	00:30	ПС НПЗ опробов АПВ МВ-110 С-16	На время опробования включить ШСМВ-110	Исходная
Филиал ОАО "ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с оттайками	Да, срок	08.09.16	10.09.16	3 дн	08.09.16	10.09.16	3 дн										СР	02:00	На ПС 110 кВ К КР 1ШР-110 С-117 ТО В-110 С-117.	выполнить с переводом на ОВ	Исходная

Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн																											ЗРР	02:00	Тест-контроль АЧР на ПС 110 кВ Привокзальная	Уменьшение объема АЧР на ПС Привокзальная 11,2 МВт		Иско дная	
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	12.09.16	29.09.16	18 дн	12.09.16	29.09.16	18 дн																											ЗРР	02:00	Работы на ВЛ 220 кВ Комсомольская – Старт № 2 с отпайкой на ПС ГПП-4 (Л-252)	Уменьшение объема ОН на ГПП-4 на 0,1 МВт		Иско дная	
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	12.09.16	16.09.16	5 дн	12.09.16	16.09.16	5 дн																											ЗРР	02:00	Работы на ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71)	Уменьшение объема ОН на Амурской ТЭЦ-1 на 1 МВт		Иско дная	
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	13.09.16	15.09.16	3 дн	13.09.16	15.09.16	3 дн																												ЗРР	02:00	Работы на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Уменьшение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 9 МВт		Иско дная
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	27.09.16	27.09.16	1 дн	27.09.16	27.09.16	1 дн																												ЗРР	02:00	работы на ВЛ 110 кВ Лермонтовка - Бикин (С-32).	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 8 МВт		Иско дная
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	01.09.16	02.09.16	2 дн	01.09.16	02.09.16	2 дн																												ЗРР	02:00	Работы на ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с отпайкой на ПС Дормидонтовка (С-29).			Иско дная
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	19.09.16	23.09.16	5 дн	19.09.16	23.09.16	5 дн																												ЗРР	02:00	Работы на ВЛ 110 кВ Вяземская - Котиково (С-26)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 6 МВт		Иско дная
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	30.09.16	30.09.16	1 дн	30.09.16	30.09.16	1 дн																												ЗРР	02:00	АПВ на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Уменьшение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 9 МВт		Иско дная
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	30.09.16	30.09.16	1 дн	30.09.16	30.09.16	1 дн																												ЗРР	02:00	Работа на 1С 110 ПС Корфовская с отключением ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Уменьшение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 9 МВт		Иско дная

Начальник СЭР
Начальник СЭРБиР
Начальник ОДС
Начальник СРЗА

Чаплыгина Л.Ю.
Антоненкова Л.Г.
Рукоусев А.В.
Овчаренко С.Д.