

Выписка из сводного графика
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на октябрь 2020 г.

Объект	Оборудование	Учтен	Месяц	Месяц	Месяц	Месяц	Месяц	Месяц	Октябрь 2020																															Вид	Аварий	Содержание работ	Состояние	Условия	Прочие примечания	Заземление	Состояние
									Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб								
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
ПС 110 кВ Хор	ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор (С-27)	Нет	14.10.20	14.10.20	9 ч	14.10.20	14.10.20	9 ч																											ВПр	02:00	Опробование ОД-КЗ 110 1Т	с отключением			Нет	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Картеж с оттайкой на ПС Пивань (С-74)	Нет	01.10.20	31.10.20	31 дн	01.10.20	31.10.20	31 дн																											ЗРР	00:20	Вывод АПВ ВЛ для механизированной, ручной расчистки просеки.	без отключения			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хурба	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																											ТР	08:00	Техническое обслуживание ЛЛ 110 С-72	с отключением	под наведенным напряжением		Нет	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Да	26.10.20	28.10.20	3 дн	26.10.20	28.10.20	3 дн																											ТР	04:00	Комплекс проф.экспл. работ	с отключением	под наведенным напряжением		Да	Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Да	29.10.20	30.10.20	2 дн	29.10.20	30.10.20	2 дн																											ТР	04:00	Комплекс проф.экспл. работ	с отключением	под наведенным напряжением		Да	Исходная					
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС ГПП5 (С-118)	Нет	28.09.20	09.10.20	12 дн	28.09.20	09.10.20	12 дн																											КР	08:00	Замена ТТ ВЛ 110 кВ С-118. Текущий ремонт МБ С-118	с отключением	под наведенным напряжением		Да	Исходная					
Комсомольская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС БИМ ПТФ (С-116)	Нет	13.10.20	13.10.20	1 дн	13.10.20	13.10.20	1 дн																											ТР	04:00	Устранение дефекта на ВЧ-разрядителе фазы В по результатам тепловизионного контроля.	с отключением	под наведенным напряжением		Да	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишино с оттайкой на ПС Калигуль (ТЭФ)	Да	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн																											ЗРР	04:00	Одностроннее отключение ВЛ в связи с выводом в ремонт 1с 35 кВ	без отключения	Не в транзите		Не задано	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Тишино – Ванино (ТФФ)	Да	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																											ЗРР	04:00	Одностроннее отключение ВЛ в связи с выводом в ремонт 2с 35 кВ	без отключения	Не в транзите		Не задано	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Тишино – Ванино (ТФФ)	Да	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн																											ЗРР	04:00	Одностроннее отключение ВЛ в связи с выводом в ремонт 1с 35 кВ	без отключения	Не в транзите		Не задано	Исходная					
ПС 35 кВ Тишино	ВЛ 35 кВ Южная – Тишино (ТФФ)	Да	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																											ЗРР	04:00	Одностроннее отключение ВЛ в связи с выводом в ремонт 2с 35 кВ	без отключения	Не в транзите		Не задано	Исходная					
ПС 500 кВ Комсомольская	ЭВ-С-123	Нет	27.10.20	28.10.20	2 дн	27.10.20	28.10.20	2 дн																											ВПр	04:00	Выполнение мероприятий акта ТН.	с отключением	с переводом на дв.		Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	ЗТ	Да	01.10.20	01.10.20	1 дн	01.10.20	01.10.20	1 дн																											ТР	04:00	Высоковольтные испытания вводов трансформатора плавного для вводов с правой	с отключением		в КС "ЭТ, 4Т Ванино" Рн (0,35/Ввода - 4) МВТ	Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БР-1	Нет	12.10.20	14.10.20	3 дн	19.10.20	20.10.20	3 дн																											ВПр	В3	Замена терминала РЗА	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-4	Да, срок	14.10.20	15.10.20	2 дн	14.10.20	15.10.20	2 дн																											ТР	04:00	Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-5	Да	15.10.20	16.10.20	2 дн	15.10.20	16.10.20	2 дн																											ТР	04:00	Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-6	Да	19.10.20	20.10.20	2 дн	12.10.20	14.10.20	2 дн																											ТР	04:00	Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-1	Да, срок	22.10.20	23.10.20	2 дн	22.10.20	23.10.20	2 дн																											ТР	04:00	Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК-1	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-2	Да, срок	27.10.20	28.10.20	2 дн	27.10.20	28.10.20	2 дн																											ТР	04:00	Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Ванино	БК-3	Да, срок	28.10.20	30.10.20	3 дн	28.10.20	30.10.20	3 дн																											ВПр	В3	Замена терминала РЗА. Высоковольтные испытания, техобслуживание ТТ.БК	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Кызьяк-Волконка	РТД-35	Нет	08.10.20	03.11.20	27 дн	08.10.20	03.11.20	27 дн																											РЕК	В3	Замена РТД-35.	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 220 кВ Хехир	ЗАТ	Да, срок	19.10.20	19.10.20	1 дн	19.10.20	19.10.20	1 дн																											ТР	04:00	Высоковольтные испытания вводов автотрансформатора плавного для вводов с правой стороны	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Гродеково	СВ 110	Нет	15.10.20	15.10.20	9 ч	15.10.20	15.10.20	9 ч																											ВПр	02:00	Для последующего опробования ОД-КЗ 110 1Тн ОД-КЗ 110 2Т. последовательного отбора проб масла	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ НГЗ-2	2с 110	Нет	05.10.20	06.10.20	1 дн 9 ч	05.10.20	06.10.20	1 дн 9 ч																											ВПр	04:00	Испытание 2Т	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ НГЗ-2	СВ 110	Нет	05.10.20	06.10.20	1 дн 9 ч	05.10.20	06.10.20	1 дн 9 ч																											ВПр	04:00	Испытание 2Т	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	13.10.20	13.10.20	9 ч	13.10.20	13.10.20	9 ч																											ТР	02:00	Опробование привода, слив конденсата В 110 С-29 - слив конденсата, замена пробок ТТ 110 С-29	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хор	1с 110	Нет	14.10.20	14.10.20	9 ч	14.10.20	14.10.20	9 ч																											ВПр	02:00	Опробование ОД-КЗ 110 1Т	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	15.10.20	15.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн																											ВПр	В3	Включить для работ на ПС 110 кВ Гродеково	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хор	2с 110	Нет	19.10.20	19.10.20	9 ч	19.10.20	19.10.20	9 ч																											ВПр	02:00	Опробование ОД-КЗ 110 2Т	с отключением			Не задано	Исходная					
ПС 110 кВ Хурба	1с 110	Да	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																											ТР	08:00	Текущий ремонт присоединений 1с 110	с отключением			С отключением ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 и Хурба (С-72)	Не задано	Исходная				
ПС 35 кВ Тишино	1с 35	Да	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн																											ТР	08:00	Техническое обслуживание присоединений 1с 3с	с отключением			С отключением ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – Тишино с отключением 1с 35	Не задано	Исходная				
ПС 35 кВ Тишино	СВ 35	Да	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн																											ТР	08:00	ТО СВ 35	с отключением			С отключением ВЛ 35 кВ Южная – Тишино (ТФФ)	Не задано	Исходная				
ПС 35 кВ Тишино	2с 35	Да	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																											ТР	08:00	ТО присоединений 2с 35	с отключением			С отключением ВЛ 35 кВ Южная – Тишино (ТФФ)	Не задано	Исходная				
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Да	05.10.20	09.10.20	5 дн	05.10.20	09.10.20	5 дн																											ЗРР	02:00	Периодический профилактический контроль прим. АНУС – АВРА 104 (с/м) ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1	с отключением			Снижение объема ОН от РДУСЭ – СНУС-1 на	Не задано	Исходная				
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																											ЗРР	02:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	без отключения			МДП в КС "Выдача мощности Амурской ТЭЦ-1"	Не задано	Исходная				
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	12.10.20	16.10.20	5 дн	12.10.20	16.10.20	5 дн																											ЗРР	02:00	ТО УПАСК С-118 на ПС 110 кВ К и ПС 110 кВ ГПП-5	с отключением			Снижение ОН от ОПКС – СНУС-1 на ПС 110 кВ К	Не задано	Исходная				
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	14.10.20	14.10.20	1 дн	14.10.20	14.10.20	1 дн																												ЗРР	02:00	Вывод в ремонт на ПС 110 кВ Хор 1с 110, ВЛ 110 кВ Гродеково – Хор (С-72)	без отключения			Уменьшение потребление зоны Хабаровской ТЭЦ-1	Не задано	Исходная			
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да, срок	15.10.20	15.10.20	1 дн	15.10.20	15.10.20	1 дн																												ЗРР	02:00	Работы на ПС 110 кВ Гродеково СВ 110	без отключения			Уменьшение потребление зоны Хабаровской ТЭЦ-1	Не задано	Исходная			
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	28.09.20	09.10.20	12 дн	28.09.20	09.10.20	12 дн																											ЗРР	04:00	ввод в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на										