

ЛЭП и ЭЛТ март 2020 (Уфа)

Подразделение	Объект	Тип объекта	Согласован:	Оборудование	Объемы обслуживания	Вид работ	Планируемый, выполняемый срок	Планируемый, выполняемый время, часов	Планируемый, выполняемый день	Планируемый, фактический ремонт, часов	Планируемый, фактический ремонт, часов	Планируемый, фактический ремонт, часов	Сезонность	Состояние объекта	Состояние объекта	Содержание работ	Прочие примечания	Личный состав
Сети-Вулкан ЭС	Сети-Вулкан ЭС	Уровень управления	ЭЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Большой Немец - Кюля		РР	20.03.20	11:03.20	2 дн	20.03.20	20.03.20	2 дн	0	Исполнен	Исполнен	[10] Ремонт РР (Планировка к рабочему периоду)		02.00
Сети-Вулкан ЭС	Сети-Вулкан ЭС	Уровень управления	ЭЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Либарный - Кюля		КР	21.03.20	21:03.20	3 дн	21.03.20	21:03.20	3 дн	0	Исполнен	Исполнен	[10] Ремонт РР (Планировка к рабочему периоду); [02] Замена опор ВЛ 110кВ, 20, 14, 15, 17, 18	Увеличен срок ремонта ввиду непредоставления технических мест; и сокращен срок ремонта ВЛ 110 кВ Либарный - Кюля при согласовании рабочих графиков.	02.00
Сети-Вулкан ЭС	Сети-Вулкан ЭС	Уровень управления	ЭЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Либарный - Кюля		КР	20.03.20	20:03.20	4 дн	20.03.20	20:03.20	4 дн	0	Исполнен	Исполнен	[02] Замена опор (ЛЭП ВЛ), 0-100, 05, 05, 10;		02.00
Сети-Вулкан ЭС	Сети-Вулкан ЭС	Уровень управления	ЭЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малый Немец - Большой Немец		РР	19.03.20	11:03.20	2 дн	19.03.20	11:03.20	2 дн	0	Исполнен	Исполнен	[10] Ремонт РР (Планировка к рабочему периоду)		02.00
Сети-Вулкан ЭС	Сети-Вулкан ЭС	Уровень управления	ЭЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Немец Курган - Либарный с отпайками		РР	02.03.20	04:03.20	3 дн	02.03.20	04:03.20	3 дн	0	Исполнен	Исполнен	[10] Ремонт РР (Планировка к рабочему периоду)	Перенос срока выполнения работ ввиду необходимости корректировки графика отключения ВЛ 110 кВ Либарный - Кюля.	02.00
Сети-Вулкан ЭС	Сети-Вулкан ЭС	Уровень управления	ЭЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чумакская ТЭЦ - Хычины с отпайками		КР	19.03.20	20:03.20	2 дн	19.03.20	20:03.20	2 дн	0	Исполнен	Исполнен	[10] Ремонт РР (Планировка к рабочему периоду)		02.00
Сети-Вулкан ЭС	Сети-Вулкан ЭС	Уровень управления	ЭЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Малый Немец - Хычины		КР	12.03.20	12:03.20	1 дн	12.03.20	12:03.20	1 дн	0	Исполнен	Исполнен	[10] Ремонт РР (Планировка к рабочему периоду)		02.00
Сети-Вулкан ЭС	Сети-Вулкан ЭС	Уровень управления	ЭЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чумакская ТЭЦ - Малый Немец с отпайками		КР	18.03.20	18:03.20	3 дн	18.03.20	18:03.20	3 дн	0	Исполнен	Исполнен	[10] Ремонт РР (Планировка к рабочему периоду)		02.00