

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
И.О. Баканов
« » 2018 г.

Выписка из СВОДНОГО ГРАФИКА
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на май 2018 г.

Объект	Оборудование	Учтенная в годном графике	Месячный. Запланированное время. Начало	Месячный. Запланированное время. Конец	Месячный. Запланированное время. Начало	Месячный. Запланированное время. Конец	Месячный. Запланированное время. Начало	Месячный. Запланированное время. Конец	Месячный. Запланированное время. Начало	Месячный. Запланированное время. Конец	Май 2018																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
											Вт 01	Ср 02	Чт 03	Пт 04	Сб 05	Вс 06	Пн 07	Вт 08	Ср 09	Чт 10	Пт 11	Сб 12	Вс 13	Пн 14	Вт 15	Ср 16	Чт 17	Пт 18	Сб 19	Вс 20	Пн 21	Вт 22	Ср 23	Чт 24	Пт 25	Сб 26	Вс 27	Пн 28	Вт 29	Ср 30	Чт 31						
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Хещир 2 1 цепь с оттайками на ПС Кинзе-Волкока (Л-223)	Нет	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																												ЭРР	01:00	Установка шунтов ВОЛС	без отключения ЛЭП, вывод АПВ с ежедневных вводов по окончании работ		Исходная						
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281)	Да	21.05.18	25.05.18	5 дн	21.05.18	25.05.18	5 дн																												ЭРР	1	Тупиковое питание линии со стороны ПС 220 кВ Ургал до оп.№372. Отключение линии со стороны ПС 220 кВ Лондоко для выполнения работ БРС ЛМУ: Ремонт провода оп.№№18-19, 65-66, 108-109. Ремонт грозотроса оп.№№178-179. Замена дефектной изоляции оп.№№79. Осмотр состояния проводов и тросов в подвешивающих зажимах оп.№№308, 323, 338, 353, 372, 656-716 (687, 685, 683, 681, 679, 677). Установка ремонтных спиральных зажима на проводе с установкой ГВН оп.№№ 634-633, 687-688. Замена фундаментов (подрад) оп.№49. ПС 220 кВ Лондоко: капитальный ремонт РОЩ ЛШ-281, текущий ремонт ВЧ/КС Л-281, вывод в ремонт 1С 220 кВ	МДП в сечении "Комсомольск-Хабаровск" 330 МВт, в послеаварийном 230 МВт. МДП в сечении "Хабаровск-Комсомольск" 340 МВт, в послеаварийном при отключении Блока КТЭЦ-3 290 МВт, при отключении опрадного сетевого элемента 110 МВт. Питание ПС 220 кВ Тирма со стороны ПС 220 кВ Ургал Питание ПС 220 кВ Кульдур по сети 35 кВ ДРСК		Исходная						
ПС 220 кВ Ургал	ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281)	Нет	21.05.18	21.05.18	1 дн	21.05.18	21.05.18	1 дн																											ЭРР	00:20	Опробование АПВ ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281)		не в транзите	Исходная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281)	Да	21.05.18	21.05.18	1 дн	21.05.18	21.05.18	1 дн																											КР	08:00	ПС Лондоко: опробование АПВ ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281) ПС Ургал: опробование АПВ ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281) разделение шлейфов линии для выполнения работ на ПС 220 кВ Лондоко и питания ПС 220 кВ Тирма со стороны ПС 220 кВ Ургал			Исходная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Лондоко – Ургал с оттайками (Л-281)	Да	25.05.18	25.05.18	1 дн	25.05.18	25.05.18	1 дн																											КР	08:00	сращивание шлейфов линии			Исходная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	Да	28.05.18	01.06.18	5 дн	28.05.18	01.06.18	5 дн																											КР	06:00	КРЭС КМУ: Замена гирлянд полимерной изоляции на стеклянную оп.№№23(1), 71(3). Осмотр состояния проводов и тросов в подвешивающих зажимах оп.№№74-89. Снятие стальных гирлянд. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов. оп.№83. Замена гирлянд полимерной изоляции на стеклянную оп.№№ 33,71. ПС 220 кВ Старт: высоковольтные испытания КС-Л-258	Включить МВ С-86 на ПС 110 кВ Т. МДП в сечении "Комсомольск" 256 МВт, в послеаварийном 169 МВт	под наведенным напряжением	Исходная							
ПС 220 кВ Хещир	ВЛ 110 кВ Южная – Хещир №2 (С-14)	Нет	07.05.18	08.05.18	2 дн	07.05.18	08.05.18	2 дн																											ТР	02:00	Текущий ремонт МВ, высоковольтные испытания КС-С-14			Исходная							
"ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Хор - Красницкая с оттайкой на ПС Дормидонтова (С-29)	Нет	10.05.18	10.05.18	1 дн	10.05.18	10.05.18	1 дн																											БВР	ВЗ	Ручная чистка трассы ВЛ 110 кВ Хор - Красницкая с оттайкой на ПС Дормидонтова (С-29) от ДКР в пролетах опор №14-15			Исходная							
ПС 110 кВ ГВФ	ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46)	Нет	21.05.18	25.05.18	5 дн	21.05.18	25.05.18	5 дн																											ВПр	04:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46) для работ РЗА по профвосстановлению КСЗ (ДЗ, ТЭМП, ТО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ГВФ – РЦ (С-46), АВВ (АВВ, ТАПВ) В-110 кВ С-46	с включение СВ-110 на ПС 110 кВ ГВФ	не в транзите	Исходная							
ПС 110 кВ ГВФ	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	Нет	28.05.18	01.06.18	5 дн	28.05.18	01.06.18	5 дн																											ВПр	04:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45) для работ РЗА по профвосстановлению КСЗ КСЗ (ДЗ, ТЭМП, ТО) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-3 – ГВФ (С-45), АВВ (АВВ, ТАПВ), В-110 кВ С-45	с включением СВ-110 на ПС 110кВ ГВФ	не в транзите	Исходная							
"ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин	Да, срок ремо	16.05.18	18.05.18	3 дн	18.05.18	20.05.18	3 дн																												ТР	04:00	Отключить, для ремонта разьединителей ЛР-110 ПринГРЭС. Бикин со стороны ПС 110 кВ Бикин			Измененная						
"ДРСК" ХЭС	ВЛ 110 кВ Лермонтова – Бикин (С-32)	Да, срок ремо	29.05.18	31.05.18	3 дн	29.05.18	31.05.18	3 дн																												ТР	04:00	Отключить, для ремонта на ПС 110 кВ Бикин	с включением на МВ-110 С-29 ПС 110 кВ Хор		Исходная						
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Картель с оттайкой на ПС Пивань (С-74)	Да	01.04.18	30.06.18	91 дн	01.04.18	30.06.18	91 дн																											ЭРР	02:00	Механизированная расчистка. Ручная расчистка	без отключения. С выводов АПВ.		Исходная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Да	14.05.18	25.05.18	12 дн	14.05.18	25.05.18	12 дн																											ЭРР	01:00	одностороннее отключение на время вывода в ремонт 2С 110 кВ ПС 500 кВ Комсомольская		не в транзите	Исходная							
ПС 110 кВ Хурба	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да, срок ремо нта	03.05.18	04.05.18	2 дн	03.05.18	05.05.18	3 дн																											ТР	02:00	ТР ЛР-110 С-72, КС, ВЧБ, присоединений 1с-110, ТР СР-110 1с на ПС 110 кВ Хурба	МДП в сечении " Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 99 МВт	под наведенным напряжением	Измененная							
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94)	Да	14.05.18	25.05.18	12 дн	14.05.18	25.05.18	12 дн																												ТР	01:00	ПС 500 кВ Комсомольская: демонтаж ВЧБ С-94, вывод в ремонт 2С 110 кВ	МДП в сечении " Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 99 МВт		Исходная						
ПС 110 кВ Хурба	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94)	Да, срок ремо нта	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																												ТР	02:00	ТР ЛР-110 С-94, КС, ВЧБ, присоединений 1с-110на ПС 110 кВ Хурба.	МДП в сечении " Выдачи мощности Амурской ТЭЦ-1" 99 МВт Перенос от 2Т Амурской ТЭЦ-1	под наведенным напряжением	Исходная						

Объект	Оборудование	Ученая в год год начало график	Месячный. Завленое время. Начало	Месячный. Завленое время. Конц	Месн. Время Заяв ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конц	Месяч. Время ремонт а. Длитель	Май 2018																															Вид ремонта	Аварий ная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
								Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт						
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
ПС 220 кВ Старт	ОСШ110 кВ	Да	03.05.18	04.05.18	2 дн	03.05.18	04.05.18	2 дн																										ТР	01:00	техническое обслуживание ТН-110-ОСШ			Исходная					
ПС 220 кВ Старт	ШСМВ	Да, срок ремонта измен	07.05.18	08.05.18	2 дн	07.05.18	08.05.18	2 дн																										ТР	08:00	текущий ремонт ШСМВ-110, отбор проб в ШСМВ-110, высоковольтные испытания ШСМВ-110,	С объединением 1С 110 кВ и 2С 110 кВ		Исходная					
ПС 220 кВ Старт	МВ С-97	Да	10.05.18	11.05.18	2 дн	10.05.18	11.05.18	2 дн																										ТР	08:00	опробование МВ-С-97, высоковольтные испытания МВ-110 С-97			Исходная					
ПС 220 кВ Старт	МВ-Л-253	Да	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																										ТР	08:00	текущий ремонт МВ-220 Л-253, отбор проб с в МВ-220 Л-253,			Исходная					
ПС 220 кВ Старт	МВ-НПС-3	Нет	17.05.18	15.06.18	30 дн	17.05.18	15.06.18	30 дн																										РЕК	ВЗ	Замена масляного выключателя на элегазовый. Работа подрядной организации Электросетьсервис	С раздельной работой 1, 2 с 220 кВ	с переводом на ОВ	Исходная					
ПС 220 кВ Старт	РП-220	Нет	21.05.18	21.06.18	32 дн	21.05.18	21.06.18	32 дн																										ВПр	01:00	Выключатель простой на время раздельной работы 1С 220 кВ и 2С 220 кВ			Снятая					
ПС 220 кВ Сулук	2С 220 кВ	Да, срок ремонта измен	25.04.18	04.05.18	10 дн	25.04.18	04.05.18	10 дн																										ТР	08:00	капитальный ремонт ШР-220-2Т, 2ШР-СВ-220, ШР-220-2ТН, техническое обслуживание ТТ-СЗВ-220, ультравоуквой контроль 2ШР-СВ-220, ШР-220-2Т, ШР-220-2ТН,	С отклонением ВЛ 220 кВ Ургал - Сулук (Л-279). В утвержденном графике на апрель 2018 года с 26.04.2018 по 04.05.2018		Исходная					
ПС 220 кВ Хещир	МВ-110 С-23	Да, срок ремонта измен	03.05.18	04.05.18	2 дн	03.05.18	04.05.18	2 дн																										ТР	08:00	высоковольтные испытания в МВ-110 С-23, отбор проб с в МВ-110 С-23,	выполнить с переводом на ОСМВ 110 с раздельной работой 1С, 2С 110 кВ Перенос от 1АТ Хещир	с переводом на ОВ	Исходная					
ПС 220 кВ Хещир	МВ-110 С-14	Да, срок ремонта измен	07.05.18	08.05.18	2 дн	07.05.18	08.05.18	2 дн																										ТР	08:00	текущий ремонт МВ-110 С-14, отбор проб с в МВ-110 С-14, высоковольтные испытания в МВ-110 С-14	С отклонением ВЛ 110 кВ Южная - Хещир №2 (С-14)		Исходная					
ПС 220 кВ Хещир	МВ-110 2АТ	Да, срок ремонта измен	28.05.18	29.05.18	2 дн	14.05.18	15.05.18	2 дн																										ТР	02:00	техническое обслуживание - опробование МВ-110 2АТ, отбор проб с в МВ-110 2АТ	С раздельной работой секций 110 кВ	с переводом на ОВ	Измененная					
ПС 220 кВ Хещир	1АТ	Да, срок ремонта измен	15.05.18	01.06.18	18 дн	18.05.18	04.06.18	18 дн																										ТР	08:00	Текущий ремонт 1АТ, текущий ремонт ТР-110 1АТ/ ТР-220 1АТ, перевод на лежачий фундамент ТР-220 1АТ, отбор проб с в 220 1АТ, высоковольтные испытания 1АТ(в 110-220кВ)-ОПН-1АТ. Работы подрядной организации РусЭнергоФир по титулу "Реконструкция изолирующих каналов подстанций" в части замены ТТ на вводах 110 кВ 1АТ.	МДП в сечении с Блок "1 Хабаровск" 279 МВт, в послеварийном 205 МВт. "2 Хабаровск" 121 МВт, в послеварийном 16 МВт. МДП в сечении без Блок "1 Хабаровск" 360 МВт, в послеварийном 235 МВт. "2 Хабаровск" 139 МВт, в послеварийном 34 МВт. Срок ремонта изменен в связи с возможностью нарушения надежного электроснабжения потребителей в послеварийном режиме в условиях ремонта 2СШ 110 кВ на Хабаровской ТЭЦ-1		Измененная					
ПС 220 кВ Хещир	МВ-110 1АТ	Да, срок ремонта измен	15.05.18	01.06.18	18 дн	18.05.18	04.06.18	18 дн																										ТР	08:00	текущий ремонт МВ-110 1АТ, отбор проб с в МВ-110 1АТ			Измененная					
ПС 220 кВ Хещир	ОСШ 110 кВ	Нет	16.05.18	18.05.18	3 дн	21.05.18	23.05.18	3 дн																										ТР	08:00	Текущий ремонт ШР-110 1АТ ОСШ			Измененная					
ПС 220 кВ Хещир	ТН-110-1	Да	24.05.18	24.05.18	1 дн	24.05.18	24.05.18	1 дн																										ТР	01:00	Техническое обслуживание ТН-110-1,			Исходная					
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	1с 110	Нет	15.05.18	15.05.18	1 дн	15.05.18	15.05.18	1 дн																										БВР	04:00	Высоковольтные испытания ТН 110 1с	Поочередно с ТН 110 2с		Исходная					
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	2с 110	Нет	15.05.18	15.05.18	1 дн	15.05.18	15.05.18	1 дн																										БВР	04:00	Высоковольтные испытания ТН 110 2с	Поочередно с ТН 110 1с		Исходная					
ПС 110 кВ Бикин	1 секция	Да, срок ремонта измен	21.05.18	25.05.18	5 дн	16.05.18	20.05.18	5 дн																										ТР	04:00	Капитальный ремонт разъединителей 110 кВ ТР-110 1Т, ШР-110 1С ТН-110, ШР-110 1С ПриемГЭС-Бикин	с переводом ВЛ 110 кВ Прикорская ГРЭС - Бикин под защиты ОСВ-110 с 18 по 19.05		Измененная					
ПС 110 кВ Бикин	ОСМВ-110	Нет	21.05.18	25.05.18	5 дн	16.05.18	17.05.18	2 дн																										ЗРР	04:00	Включить для перевода ВЛ 110 кВ Прикорская ГРЭС - Бикин под защиты ОСМВ-110 для ремонта шинных разъединителей 1 секции шин			Измененная, разбитая					
ПС 110 кВ Бикин	ТН-110 1с	Да, срок ремонта измен	21.05.18	25.05.18	5 дн	16.05.18	20.05.18	5 дн																										ТР	04:00	Текущий ремонт			Измененная					
ПС 110 кВ Бикин	МВ-110 С-32	Нет	14.05.18	17.05.18	4 дн	21.05.18	24.05.18	4 дн																										ЗРР	04:00	Перевод ВЛ 110 кВ Лермонтова - Бикин (С-32) под защиты ОСМВ-110 для профконтроля АВВ (АВВ, ТАВВ) В-110 кВ С-32 ПС 110 кВ Бикин	с объединением 1, 2 с 110 кВ	с переводом на ОВ	Измененная					
ПС 110 кВ Бикин	2 секция	Да, срок ремонта измен	29.05.18	31.05.18	3 дн	29.05.18	31.05.18	3 дн																										ТР	04:00	Отключить для ремонта разъединителя ШР-110 ОСШ С-32	с включением на ПС 110 кВ Хор МВ-110 С-29, с отклонением ВЛ 110 кВ Лермонтова - Бикин (С-32)		Исходная					
ПС 110 кВ Бикин	ОСМВ-110	Нет	21.05.18	25.05.18	5 дн	29.05.18	31.05.18	3 дн																										ЗРР	04:00	Включить для перевода ВЛ 110 кВ Бикин-Малахит под защиты ОСМВ-110			Измененная					
ПС 110 кВ Бикин	ТН-110 2с	Да, срок ремонта измен	29.05.18	31.05.18	3 дн	29.05.18	31.05.18	3 дн																										ТР	04:00	Текущий ремонт			Исходная					
ПС 110 кВ Вяземская	РП-110	Нет	14.05.18	14.05.18	1 дн	14.05.18	14.05.18	1 дн																										ЗРР	02:00	Включить для работ на СВ-110 ПС 110 кВ Вяземская			Исходная					
ПС 110 кВ Вяземская	СВ-110	Нет	14.05.18	14.05.18	1 дн	14.05.18	14.05.18	1 дн																										ТР	02:00	Текущий ремонт СВ-110			Исходная					
ПС 110 кВ Гайтер	ОСШ 110	Да, срок ремонта измен	14.05.18	17.05.18	4 дн	15.05.18	18.05.18	4 дн																										ТР	02:00	ТО ОШР С-121 ОШР-110 1Т, ОШР-110 ОСВ.			Измененная					
ПС 110 кВ ГВФ	СВ 110	Нет	21.05.18	25.05.18	5 дн	21.05.18	25.05.18	5 дн																										ЗРР	04:00	Включить для работ РЗА на ВЛ 110 кВ ГВФ - РЦ (С-46)			Исходная					
ПС 110 кВ ГВФ	СВ 110	Нет	28.05.18	01.06.18	5 дн	28.05.18	01.06.18	5 дн																										ЗРР	04:00	Включить для работ РЗА на ВЛ 110 кВ ХТЗЦ-3 - ГВФ (С-45)			Исходная					
ПС 110 кВ Гродеково	СВ 110	Нет	15.05.18	15.05.18	9 ч	15.05.18	15.05.18	9 ч																										ТР	02:00	Опробование, стив конденсата СВ 110 Гродеково			Исходная					

Объект	Оборудование	Учен ная в го дах	Месяц ный. Заявлено время. Начало	Месяц ный. Заявлено время. Кон ц	Месяц ный. Заявлено время. Начало	Месяц ный. Заявлено время. Кон ц	Месяц ный. Заявлено время. Начало	Месяц ный. Заявлено время. Кон ц	Месяц ный. Заявлено время. Начало	Месяц ный. Заявлено время. Кон ц	Май 2018																															Вид ре мо нта	Авар ия го тов ная	Содерж ание работ	Прочие примеч ания	Условия произ водства работ	Состояние заявки
											Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт						
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
ПС 110 кВ Гродезово	ТН 110 2с	Нет	15.05.18	15.05.18	1 дн	15.05.18	15.05.18	1 дн																										ТР	01:00	Текущий ремонт ТН 110 2с(слив конденсата)			Исходная								
ПС 110 кВ К	В 110 С-117	Нет	24.04.18	11.05.18	18 дн	24.04.18	11.05.18	18 дн																										ВПр	08:00	Профилактика АУВ В-110 С-117 (АУВ,ТАПВ), УРЗА КСЗ ВЛ 110кВ К Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с оттайкой на ГПП 5 (ДЗ,ТЭП,ТО) (ЭПЗ-1636).	после проверки АПВ ВЛ 110кВ К-Комсомольская ТЭЦ-3 №1 с оттайкой на ГПП 5	с переводом на ОВ	Исходная								
ПС 110 кВ К	1ТН 110	Нет	07.05.18	08.05.18	2 дн	07.05.18	08.05.18	2 дн																										ВПр	04:00	Профилактика УРЗА 1ТН 110			Исходная								
ПС 110 кВ К	2ТН 110	Нет	10.05.18	11.05.18	2 дн	10.05.18	11.05.18	2 дн																										ВПр	04:00	Профилактика УРЗА 2ТН 110			Исходная								
ПС 110 кВ К	В 110 С-117	Да, срок ремонта изменен	11.05.18	11.05.18	1 дн	11.05.18	11.05.18	1 дн																										ТР	02:00	Профилактика В-110 С-117 на ПС К			Исходная								
ПС 110 кВ К	В 110 С-118	Нет	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																										ВПр	08:00	Изменение уставок ВЧВ (ЭПЗ-1643), КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ К-Комсомольская ТЭЦ-3 №2 с оттайкой на ПС ГПП-5, АУВ В 110 С-118 (АУВ, ТАПВ), ДЭШТ-110, УРОВ-110		с переводом на ОВ	Исходная								
ПС 110 кВ К	В 110 С-118	Да, срок ремонта изменен	18.05.18	18.05.18	1 дн	18.05.18	18.05.18	1 дн																										ТР	02:00	Профилактика В-110 С-118 на ПС К			Исходная								
ПС 110 кВ К	В 110 С-74	Нет	21.05.18	31.05.18	11 дн	21.05.18	31.05.18	11 дн																										ВПр	08:00	Профилактика КСЗ 110 ВЛ 110 кВ К-Каргель с оттайкой на ПС Пивань (ДЗ,ТЭП,ТО)(ЭПЗ-1636), АУВ В 110 С-74 (АУВ, ТАПВ)		с переводом на ОВ	Исходная								
ПС 110 кВ К	В 110 С-120	Да	24.05.18	24.05.18	1 дн	24.05.18	24.05.18	1 дн																										ТР	02:00	Профилактика В-110 С-120 на ПС К	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)		Исходная								
ПС 110 кВ К	В 110 С-119	Да, срок ремонта изменен	23.05.18	23.05.18	1 дн	28.05.18	28.05.18	1 дн																										ТР	02:00	Профилактика В-110 С-119 на ПС К			Измененная								
ПС 110 кВ Каргель	2с 110	Да, срок ремонта изменен	14.05.18	17.05.18	4 дн	15.05.18	18.05.18	4 дн																										ТР	02:00	ТО присоединений 2с-110	С отключением ВЛ 110 кВ С-74, С-121 со стороны ПС Каргель. Перевоз под 2с 110		Измененная								
ПС 110 кВ Каргель	В 110 С-74	Да, срок ремонта изменен	14.05.18	17.05.18	4 дн	15.05.18	18.05.18	4 дн																										ТР	02:00	ТО В-110 С-74	С отключением 2с-110		Измененная								
ПС 110 кВ Каргель	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	21.05.18	24.05.18	4 дн	15.05.18	18.05.18	4 дн																										ВПр	02:00	ТО присоединений 1с-110			Отказанная								
ПС 110 кВ Каргель	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	14.05.18	17.05.18	4 дн	15.05.18	18.05.18	4 дн																										ТР	02:00	ТО СВ-110, профилактика, профилактика УРЗА			Измененная								
ПС 110 кВ Каргель	1с 110	Да, срок ремонта изменен	21.05.18	24.05.18	4 дн	19.05.18	22.05.18	4 дн																										ТР	02:00	ТО присоединений 1с-110.	С отключением ВЛ 110 кВ Каргель – Селькино (С-99)		Измененная								
ПС 110 кВ Каргель	В 110 С-99	Да, срок ремонта изменен	21.05.18	24.05.18	4 дн	19.05.18	22.05.18	4 дн																										ТР	02:00	ТО В-110 С-99			Измененная								
ПС 110 кВ Комсомольский НПЗ	ЭВ-С102	Нет	23.05.18	24.05.18	2 дн	23.05.18	24.05.18	2 дн																										ТР	04:00	ТО			Исходная								
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	10.05.18	10.05.18	9 ч	10.05.18	10.05.18	9 ч																										ТР	02:00	Текущий ремонт В-110 С-29 (опробование, слив конденсата), ТТ-110 С-29 (опробование, слив конденсата)			Исходная								
ПС 110 кВ Хор	1С 110	Нет	11.05.18	11.05.18	9 ч	11.05.18	11.05.18	9 ч																										ТР	02:00	Опробование ОД-КЗ-110 1Т			Исходная								
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	11.05.18	11.05.18	9 ч	11.05.18	11.05.18	9 ч																										ЭРР	02:00	Работы на 1С 110 Хор			Исходная								
ПС 110 кВ Хор	2С 110	Нет	14.05.18	14.05.18	9 ч	14.05.18	14.05.18	9 ч																										ТР	02:00	Опробование ОД-КЗ-110 2Т Хор			Исходная								
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	15.05.18	15.05.18	9 ч	15.05.18	15.05.18	9 ч																										ЭРР	02:00	Включить, для работ на СВ 110 Гродезово			Исходная								
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	16.05.18	18.05.18	3 дн	18.05.18	20.05.18	3 дн																										ЭРР	04:00	Включить, для работ на ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бивин			Измененная								
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	29.05.18	31.05.18	3 дн	29.05.18	31.05.18	3 дн																										ЭРР	04:00	Включить, для работ на 2 секции ПС 110кВ Бивин			Исходная								
ПС 110 кВ Хурба	1с 110	Да, срок ремонта изменен	03.05.18	04.05.18	2 дн	03.05.18	05.05.18	3 дн																										ТР	02:00	ТР ЛР 110 С-72, КС, ВЧЗ, присоединений 1с-110, ТР СР 110 1с			Измененная								
ПС 110 кВ Хурба	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	03.05.18	04.05.18	2 дн	03.05.18	05.05.18	3 дн																										ВПр	02:00	ТО присоединений 1с 110			Измененная								
ПС 110 кВ Хурба	2с 110	Да, срок ремонта изменен	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																										ТР	02:00	ТО ЛР 110 С-94, КС, ВЧЗ, присоединений 2с-110, ТР СР 110 2с			Исходная								
ПС 110 кВ Хурба	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	14.05.18	18.05.18	5 дн	14.05.18	18.05.18	5 дн																										ТР	02:00	ТО СВ-110, профилактика УРЗА			Исходная								
ДРСК ХЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	21.05.18	25.05.18	5 дн	21.05.18	25.05.18	5 дн																										ЭРР	04:00	Уменьшение объема ОН в связи с выводом ПРМ УПК-11 260 кВт ВЛ 110 кВ ХТЭЦ-1 - Корфовская №1 с оттайкой (С-5) на ПС 110 кВ АК, ПС 110 кВ Корфовская			Исходная								

Объект	Оборудование	Учетная в год дата	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Май 2018																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
									Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт						
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	21.05.18	25.05.18	5 дн	21.05.18	25.05.18	5 дн																													ЭРР	02:00	Первый профилактический контроль на ПВД УПК-Ц 260 кВ Ц ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с оттайками	Потеря ОНХ2, ОНХ4 на ПС 110 кВ АК, Корфовская 20 МВт от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Белогорск/т с оттайками, АОПО ВЛ 220 кВ Амурская – Королит/т с оттайкой на ПС Белогорск на ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №2, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара №2 на Райчихинской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Левобережная на ПС 500 кВ Хабаровская, АОПО ВЛ 220 кВ Волочаевка/т – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Левобережная – РЦ на ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – Хехцир 1, II цепь, II цепь на ПС 500 кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ РЦ – Анур на ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Анур на Хабаровской ТЭЦ-3			Исходная		
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да, срок ремонта изменен	18.05.18	20.05.18	3 дн	18.05.18	20.05.18	3 дн																											ЭРР	04:00	Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 14 МВт		Исходная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да, срок ремонта изменен	29.05.18	31.05.18	3 дн	29.05.18	31.05.18	3 дн																											ЭРР	02:00	С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтова – Бикин (С-32)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 8 МВт		Исходная					

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина

Е.А. Сухорукова
(4212)38-05-44; 33-44.