

План ремонтов

Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Прочие примечания	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Большой Нимныр - Юхта	09.03.24	13.03.24	5 дн	Замена пласечных зажимов (АП № 66, 83, 98, 102, 104)	Скорректированы сроки ремонта для исключения совмещения с ремонтом Блока 3 Нерюнгринской ГРЭС.	02:00
ВЛ 110 кВ Лебединый - Юхта	27.02.24	02.03.24	5 дн	Замена пласечных зажимов (АП № 1, 2, 13, 21, 22, 39, 41, 43, 45, 49, 53)	Скорректированы сроки ремонта для исключения совмещения с ремонтом Блока 3 Нерюнгринской ГРЭС.	04:00
ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Большой Нимныр	14.03.24	19.03.24	6 дн	Замена опор (П № 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65А)	Скорректированы сроки ремонта для исключения совмещения с ремонтом Блока 3 Нерюнгринской ГРЭС.	02:00
ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	25.03.24	29.03.24	5 дн	Ревизия РТФ (Подготовка к грозовому периоду)		02:00
ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	30.03.24	31.03.24	2 дн	Замена опор (АП № 147)	Скорректированы сроки ремонта для исключения совмещения с ремонтом Блока 3 Нерюнгринской ГРЭС.	04:00
ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	22.03.24	24.03.24	3 дн	Замена пласечных зажимов (АП№ 174,175,178,190,191,204,210,211,219,220,231,232,249,250)	Скорректированы сроки ремонта для исключения совмещения с ремонтом Блока 3 Нерюнгринской ГРЭС.	04:00
ВЛ 110 кВ Нижний Куранах - Лебединый с отпайками	06.03.24	08.03.24	3 дн	Замена пласечных зажимов (АП№ 52, 53, 57, 57/1, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 78, 83, 84, 85, 87, 89)		02:00
ВЛ 110 кВ Малый Нимныр - Хатыми	25.03.24	29.03.24	5 дн	Замена опор (П №192,191,189,188,187,186,185,184,183,182)		02:00
ВЛ 110 кВ Чуйманская ТЭЦ - Малый Нимныр с отпайками	18.03.24	22.03.24	5 дн	Замена опор (П №522,523,524,525,526,527,528,529,530,531)		02:00