

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на август 2018 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Да	КР	19.08.18	29.08.18	11 дн	19.08.18	29.08.18	11 дн	ТР РЛ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	08:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	03.08.18	24.08.18	22 дн	03.08.18	24.08.18	22 дн	КР: РШ 1СШ 220 ШОВ, РШД 220 ШОВ, РШ 1СШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2, РШ 1СШ 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У	с отключением	16:00			с отключением и заземлением 1СШ 220кВ и переводом присоединений на 2СШ 220кВ ВПр ОСШ 220 кВ, ТН 1СШ 220 Приморское РДУ:отключить и заземлить ШОВ 220 (3-14 августа), МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2 (19-29 августа), В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У (15-18 августа). Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 (19-29 августа),КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зелёный угол (15-18 августа)	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ЗРР	01.08.18	08.08.18	8 дн	01.08.18	08.08.18	8 дн	ЗРР Включение ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Находка/т через ШСМВ-110 на П СШ-110 (после муштрования МВ-110 кВ ВЛ Находка/т, РЛ-110 ВЛ Находка/т) на время работ по КР МВ-110 кВ ВЛ Находка/т	с отключением	ВЗ		Излишне подана, п.5.21 Положения по заявкам		
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	08.08.18	08.08.18	1 дн	08.08.18	08.08.18	1 дн	Снятие шунта с МВ-110 кВ ВЛ Находка/т, (с последующим включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Находка/т на МВ-110 кВ ВЛ Находка/т) после окончания работ по КР МВ-110 кВ ВЛ Находка/т	с отключением	04:00		Излишне подана, см п.5.14 Положения по заявкам	с отключением ШСМВ-110, РШ-110 П с.ш. ШСМВ-110, РШ-110 П с.ш. ШСМВ-110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Нет	ВПр	08.08.18	08.08.18	1 дн	08.08.18	08.08.18	1 дн	Снятие шунта с МВ-110 кВ ВЛ Находка/т, (с последующим включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Находка/т на МВ-110 кВ ВЛ Находка/т) после окончания работ по КР МВ-110 кВ ВЛ Находка/т	с отключением	04:00			с отключением ШСМВ-110 Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Находка/т,МВ-110 кВ ВЛ Находка/т,ПСШ-110,ВПр ТН П с.ш. 110	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	4АТ	Да	ТР	06.08.18	24.08.18	19 дн	06.08.18	24.08.18	19 дн	ТР 4АТ; ТО МВ 110 4АТ, Рг 110 4АТ, Робх 110 4АТ; ТО МВ 220 4АТ, Рг 220 4АТ, Робх 220 4АТ.	с отключением	1			Приморское РДУ:отключить и заземлить 4АТ, ОСШ 220 кВ (15-17 августа),МВ 220 4АТ(6-17 августа),МВ 110 4АТ(6-17августа),ОСШ 110 кВ (6-8августа) . ВПр ОМВ 110 (6-8августа) и ОМВ 220 15-17 августа). АГ для ТО Робх 110 4АТ (6-8 августа) и ТО Робх 220 4АТ (15-17 августа) 02:00 АГ для ТО МВ 110 4АТ, и Рг 110 4АТ, ТО МВ 220 4АТ и Рг 220 4АТ 08:00 (6-17августа)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да	ТР	27.08.18	05.10.18	40 дн	27.08.18	05.10.18	40 дн	ТР ШСМВ 110, ТО Рш 1СШ 110 ШСМВ	с отключением	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ШСМВ 110,1СШ 110 кВ.ВПр ШСМВ 110 и ТН 1СШ 110.С переводом присоединений на ПСШ 110 кВ	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСМВ 220	Да	ТР	01.08.18	03.08.18	3 дн	01.08.18	03.08.18	3 дн	ТО ШСМВ 220	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ШСМВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110 кВ	Да	ТР	27.08.18	05.10.18	40 дн	27.08.18	05.10.18	40 дн	ТО Рш 1СШ 110 ВЛ Бикин, Рш 1СШ 110 ВЛ Луч-1, Рш 1СШ ВЛ-Луч-2, Рш 1СШ 110 ВЛ Разрез-1, Рш 1СШ 110 ВЛ Разрез-2, Р ТН 1СШ 110, Рш 1СШ 110 ШСМВ, Рш 1СШ 110 рез.яч.1.	с отключением	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 110 кВ,МВ 110 ВЛ Бикин и одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС-Бикин, МВ 110 ВЛ Луч-1, МВ 110 ВЛ Луч-2,МВ 110 ВЛ Разрез-1, МВ 110 ВЛ Разрез-2, ТН 1СШ 110 (27-30 августа), ШСМВ 110-поочередно. ВПр ТН 1СШ 110 (с 31 августа по 5октября) С переводом присоединений на ПСШ 110 кВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	31.08.18	05.09.18	6 дн	31.08.18	05.09.18	6 дн	ТО Робх 110 1Т	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 110 кВ и 1Т. ВПр ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	06.08.18	08.08.18	3 дн	06.08.18	08.08.18	3 дн	ТО Робх 110 4АТ	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 110 кВ,4АТ.ВПр ОМВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ТР	15.08.18	17.08.18	3 дн	15.08.18	17.08.18	3 дн	ТО Робх 220 4АТ	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 220 кВ и 4АТ. ВПр ОМВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	15.08.18	17.08.18	3 дн	15.08.18	17.08.18	3 дн	ТР МВ-110 кВ ВЛ 110 Екатериновка.	без отключения	06:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ 110 Екатериновка. Приморское РДУ:отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка на Партизанской ГРЭС	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Нет	ВПр	08.08.18	08.08.18	1 дн	08.08.18	08.08.18	1 дн	Снятие шунта с МВ-110 кВ ВЛ Находка/т, (с последующим включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Находка/т на МВ-110 кВ ВЛ Находка/т) после окончания работ по КР МВ-110 кВ ВЛ Находка/	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС- Находка/т,МВ-110 кВ ВЛ Находка/т,ПСШ-110.ВПр ТН II с.ш. 110, ШСМВ-110	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Нет	ЗРР	26.07.18	08.08.18	14 дн	26.07.18	08.08.18	14 дн	Работа ВЛ-110кВ Находка/т от 2 СШ-110 кВ, через ШСМВ-110, на период капитального ремонта МВ-110 ВЛ Находка/т методом петлевания.	с отключением	ВЗ	Излишне подана, п.5.21Положения по заявкам		Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Находка/т.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Да	ТР	29.08.18	31.08.18	3 дн	29.08.18	31.08.18	3 дн	ТР ТН 2СШ 220	с отключением	08:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 2СШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Да	КР	03.08.18	14.08.18	12 дн	03.08.18	14.08.18	12 дн	КР РЩ 1СШ 220 ШОВ, РЩД 220 ШОВ. ТР ШОВ 220, ТТ 220 ШОВ	с отключением	16:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ШОВ 220,1СШ 220 кВ. С переводом присоединений на 2СШ 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т	Да	ВПр	27.08.18	31.08.18	5 дн	27.08.18	31.08.18	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ Смол-Т	без отключения	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Смол-Т. Отключить на Артёмовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Да	ТР	20.08.18	22.08.18	3 дн	20.08.18	22.08.18	3 дн	ТО ТН 1СШ 220	с отключением	08:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 1СШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Да	ТР	23.08.18	24.08.18	2 дн	23.08.18	24.08.18	2 дн	ТО ТН 1СШ 220	с отключением	08:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН 1СШ 220	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ПСШ 220 кВ	Да	СР	09.07.18	03.08.18	26 дн	09.07.18	03.08.18	26 дн	СР Р ТН ІСШ 220, Рш ІСШ 220 ВЛ Губ/т, Рш ІСШ 220 РТСН-2, ТО ШСМВ 220.	с отключением	08:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН ІСШ 220 (9-13 июля),ІСШ 220 кВ, МВ 220 ВЛ Губ/т(16-20 июля), МВ 220 РТСН-2 (23-31 июля), ШСМВ 220 (1-3 августа). С переводом присоединений на ІСШ 220 кВ. С отключением ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС-Губерова/т (16-20 июля 2018)	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Зелёный угол	Да	КР	15.08.18	18.08.18	4 дн	15.08.18	18.08.18	4 дн	ТР РЛ 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У	с отключением	08:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зелёный угол. Потеря ПА нет	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	Да	КР	19.08.18	29.08.18	11 дн	19.08.18	29.08.18	11 дн	КР РШ ІСШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2,ТР МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	16:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ІСШ 220 кВ и МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2,одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У	Да	КР	15.08.18	18.08.18	4 дн	15.08.18	18.08.18	4 дн	КР РШ ІСШ 220 КВЛ ВТЭЦ2- 3У, ТР РЛ 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У, В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У	с отключением	16:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ІСШ 220 кВ,В 220 КВЛ ВТЭЦ2-3У, КВЛ 220 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Зелёный угол. С переводом присоединений на 2СШ 220 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Смол-Т	Да	ТР	27.08.18	31.08.18	5 дн	27.08.18	31.08.18	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ Смол-Т.	с отключением	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Смол-Т. Отключить на Артёмовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/т	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ Находка/т	Нет	КР	26.07.18	08.08.18	14 дн	26.07.18	08.08.18	14 дн	КР МВ-110кВ ВЛ Находка/т	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Находка/т. Приморское РДУ:26.07.18 (для шунтирования) и 08.08.18 (для перевода на МВ-110кВ ВЛ Находка/т) отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т,ІІ СШ-110 и ВПр ШСМВ-110,ТН ІІ с.ш.110. С включением ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Находка/т через ШСМВ-110 на ІІСШ-110 Теряется ЧДА Партизанской ГРЭС.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.08.18	17.08.18	3 дн	15.08.18	17.08.18	3 дн	ТР МВ-110 кВ ВЛ 110 Екатериновка	с отключением	06:00			Приморское РДУ:Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ 110 Екатериновка. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка на Партизанской ГРЭС	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН ІСШ 110	Да	ТР	27.08.18	30.08.18	4 дн	27.08.18	30.08.18	4 дн	ТО ТН ІСШ 110, Р ТН ІСШ 110.	с отключением	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ІСШ 110 кВ,ТН ІСШ 110. С переводом присоединений на ІСШ 110кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 4АТ	Да	ТР	06.08.18	17.08.18	12 дн	06.08.18	17.08.18	12 дн	ТО МВ 110 4АТ, Рг 110 4АТ	с отключением	08:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 4АТ,4АТ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 4АТ	Да	ТР	06.08.18	17.08.18	12 дн	06.08.18	17.08.18	12 дн	ТО МВ 220 4АТ, Рг 220 4АТ	с отключением	08:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 220 4АТ,4АТ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностай - Океан	Нет	БВР	06.08.18	17.08.18	12 дн	01.08.18	12.08.18	12 дн	Вырубка угрожающих деревьев. Ручная чистка просек	с отключением	01:00			ПНОЭС_ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Горностай - Океан	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-1 - Раздольное-2	Да	ВПр	01.08.18	05.08.18	5 дн	01.08.18	05.08.18	5 дн	Капитальный ремонт С 110	без отключения	02:00			ПНОЭС_АРЭС Отключить, заземлить С 110, В 110 Раздольное-1,В 110 Тереховка. На ПС 110 кВ Раздольное-2 отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-1-Раздольное-2 и ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка. Перевести питание ПС 110 кВ Раздольное-2 по сети 10 кВ от ПС 110 кВ Раздольное-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	Да	ВПр	01.08.18	05.08.18	5 дн	01.08.18	05.08.18	5 дн	Капитальный ремонт С 110	без отключения	02:00			ПНОЭС_АРЭС Отключить, заземлить С 110, В 110 Раздольное-1,В 110 Тереховка. На ПС 110 кВ Раздольное-2 отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-1-Раздольное-2 и ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка. Перевести питание ПС 110 кВ Раздольное-2 по сети 10 кВ от ПС 110 кВ Раздольное-1	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	ЛГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	Да, срок ремонта изменен	КР	30.07.18	03.08.18	5 дн	30.07.18	03.08.18	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Тереховка, В 110 Тереховка, ВЧЗ 110 Тереховка (Ф.С), КС 110 Тереховка (Ф.С.), покраска линейного портала 110 кВ	с отключением	ВЗ			ПНОЭС_АРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ	Нет	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	13.08.18	17.08.18	5 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Междуречье - УКФ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	Нет	ТР	16.08.18	16.08.18	1 дн	16.08.18	16.08.18	1 дн	Ремонт провода	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да	ВПр	31.08.18	31.08.18	1 дн	31.08.18	31.08.18	1 дн	Текущий ремонт В 110 ВЛ Полевая	без отключения	02:00			ПЦЭС_ОктРЭС Отключить и заземлить В 110 Полевая. Отключить ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Липовцы	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	Нет	КР	20.08.18	24.08.18	5 дн	20.08.18	24.08.18	5 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЦЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Хороль - Петровичи	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная	Да	ТР	13.08.18	14.08.18	2 дн	13.08.18	14.08.18	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Вадимовка, ТН 110 1С	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная, 1С 110 кВ. ВПр СВ 110,	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Да	ТР	27.08.18	29.08.18	3 дн	27.08.18	29.08.18	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С, В 110 М	без отключения	02:00			ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ и ТН 110 1С. Отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ канала (ТМ)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Нет	КР	27.08.18	04.09.18	9 дн	27.08.18	04.09.18	9 дн	Ремонт фундаментов, замена изоляции	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка. С пропавшим каналом ТМ ДП Приморское РДУ - ПС 110 кВ Реттиховка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Да	ТР	06.08.18	10.08.18	5 дн	06.08.18	10.08.18	5 дн	ТР ЛР 110 Молодежная, отбор проб масла В 110 Молодежная.	с отключением	02:00			ПСЭС_ЧугРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка, В 110 Молодежная. С пропавшим ТМ ДП Приморское РДУ - ПС 110 кВ Арсеньев-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	ТР	06.08.18	10.08.18	5 дн	06.08.18	10.08.18	5 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПСЭС_ЧугРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка. С пропавшим ТМ ДП Приморское РДУ - ПС 110 кВ Арсеньев-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	Нет	ТР	06.08.18	06.08.18	1 дн	06.08.18	06.08.18	1 дн	ТР КС 110 ПаГРЭС №2	с отключением	02:00			ПНОЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	КР	08.08.18	08.08.18	1 дн	08.08.18	08.08.18	1 дн	Капитальный ремонт ОР 110 Анисимовка/т	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ, отключить ОВ 110 Приморское РДУ: 1. Работу выполнять по технологической карте 2. На ПС 110 кВ ХФЗ включить ЗН ЛР 110 Анисимовка/т в ст ВЛ 3. На ПС 110 кВ Анисимовка/т включить ЗН ЛР2-110 в линию ВЛ 110кВ Ан/т - Фр/т - ХФЗ 4. На ПС 110 кВ Фридман/т включить ЗН ЛР1-110 в линию ВЛ Ан/т - Фр/т - ХФЗ 5. С установкой ПЗ по месту производства работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Нет	КР	09.08.18	09.08.18	1 дн	09.08.18	09.08.18	1 дн	КР ОР 110 Вокзальная/т	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ, В 110 Вокзальная/т, отключить ОВ 110 Приморское РДУ: 1. Работу выполнять по технологической карте 2. На ПС 110 кВ ХФЗ включить ЗН ЛР 110 Вокзальная/т в ст ВЛ 3. На ПС 110 кВ Вокзальная/т включить Зн ЛР2-110 кВ в линию ВЛ 110 кВ Вокз/т - ХФЗ 4. С установкой ПЗ по месту производства работ	
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	БВР	06.08.18	21.08.18	16 дн	18.08.18	26.08.18	9 дн	Расширение просеки	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55. Приморское РДУ: ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 под наведенным напряжением. 1. Работать по технологической карте 2. Включить ЗН ЛР 110 С-55 в ст ВЛ на ПС 110 кВ Находка 3. Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст ВЛ на ПС 110 кВ Волчанец 4. Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст. ВЛ на ПС 110 кВ С-55 С установкой ПЗ по месту производства работ С включением ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 на время ремонта ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург (15.08-17.08)	
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	БВР	06.08.18	21.08.18	16 дн	11.08.18	14.08.18	4 дн	Расширение просеки	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55. Приморское РДУ: ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 под наведенным напряжением. 1. Работать по технологической карте 2. Включить ЗН ЛР 110 С-55 в ст ВЛ на ПС 110 кВ Находка 3. Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст ВЛ на ПС 110 кВ Волчанец 4. Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст. ВЛ на ПС 110 кВ С-55 С установкой ПЗ по месту производства работ С включением ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 на время ремонта ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатеринбург (15.08-17.08)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	КР	22.08.18	24.08.18	3 дн	22.08.18	24.08.18	3 дн	Замена изоляции	с отключением	ВЗ			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 Приморское РДУ: ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 под наведенным напряжением. 1. Работать по технологической карте 2. Включить ЗН ЛР 110 С-55 в ст ВЛ на ПС 110 кВ Находка 3. Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст ВЛ на ПС 110 кВ Волчанец 4. Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст. ВЛ на ПС 110 кВ С-55 С установкой ПЗ по месту производства работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2	Нет	ТР	23.07.18	03.08.18	12 дн	23.07.18	03.08.18	12 дн	Замена изоляции, вырубка угрожающих деревьев,	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2	Да	ТР	20.08.18	20.08.18	1 дн	20.08.18	20.08.18	1 дн	Текущий ремонт ТТ 110 Арсеньев-2	без отключения	02:00			ПЦЭС_ХорПЭС Отключить, заземлить В 110 Арсеньев-2. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2	Да	ВПр	21.08.18	24.08.18	4 дн	21.08.18	24.08.18	4 дн	Текущий ремонт ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Т-2, СР 110 2С, В 110 Арсеньев-2	без отключения	02:00			ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить и заземлить 2С 110 кВ, В 110 Арсеньев-2. Отключить ВЛ 110 кВ Реттиховка - Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная	Да	ТР	02.08.18	03.08.18	2 дн	02.08.18	03.08.18	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Спасск, ТН 110 2С	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЧернРЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, 2С 110 кВ. Отключить СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	С 110 кВ	Да	КР	01.08.18	05.08.18	5 дн	01.08.18	05.08.18	5 дн	Капитальный ремонт: ШР 110 Раздольное-1, ШР 110 Тереховка, ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Т-1. Покраска шинных порталов 110 кВ	с отключением	02:00			ПЮЭС_АРЭС Отключить, заземлить С 110, В 110 Раздольное -1, В 110 Тереховка, В 110 Т-1, ТН 110 1С. На ПС 110 кВ Раздольное-2 отключить ВЛ 110 кВ Раздольное-1-Раздольное-2 и ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка. Перевести питание ПС 110 кВ Раздольное-2 по сети 10 кВ от ПС 110 кВ Раздольное-1	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110 кВ	Нет	КР	13.08.18	14.08.18	2 дн	13.08.18	14.08.18	2 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 ОВ, ШР 110 ТН 1СШ	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, ОВ 110 кВ (13.08), ТН 110 1СШ (14.08). Перевести присоединения на 2СШ 110 кВ. ВПр ТН 110 1СШ (13.08.18) и ШСВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110 кВ	Нет	КР	10.08.18	10.08.18	1 дн	10.08.18	10.08.18	1 дн	Капитальный ремонт ШР-2 110 ОВ	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 2СШ 110 кВ, ОВ 110. Перевести присоединения на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН 110 2СШ, ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	КР	07.08.18	09.08.18	3 дн	07.08.18	09.08.18	3 дн	Капитальный ремонт ОР 110 ОВ, ОР 110 Анисимовка/т, ОР 110 Вокзальная/т	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ОВ 110, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ (08.08), ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ(09.08).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	КР	13.08.18	13.08.18	1 дн	13.08.18	13.08.18	1 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 ОВ	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, ОВ 110 кВ (13.08). Приморское РДУ: С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ. ВПр ШСВ 110 и ТН 110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	КР	07.08.18	09.08.18	3 дн	07.08.18	09.08.18	3 дн	КР ОР 110 ОВ	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ОСШ 110 кВ, ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	КР	10.08.18	10.08.18	1 дн	10.08.18	10.08.18	1 дн	Капитальный ремонт ШР-2 110 ОВ	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 2СШ 110 кВ, ОВ 110. Перевести присоединения на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН 110 2СШ, ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Нет	КР	14.08.18	14.08.18	1 дн	14.08.18	14.08.18	1 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 1СШ	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, ТН 110 1СШ. Приморское РДУ: С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ. ВПр ШСВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Приозерная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	01.08.18	07.08.18	7 дн	01.08.18	07.08.18	7 дн	Текущий ремонт ТТ1 СВ 110 и ТТ2 СВ 110. Профвосстановление АУВ СВ 110	с отключением	02:00			ПЦЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить СВ 110. Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	06.08.18	10.08.18	5 дн	06.08.18	10.08.18	5 дн	Капитальный ремонт СВ 110, ТТ1 110 СВ, ТТ2 110 СВ. Профвосстановление АУВ СВ 110	с отключением	5			ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить, заземлить СВ 110. АГ 02:00 для профвосстановления.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Да	ТР	27.08.18	29.08.18	3 дн	27.08.18	29.08.18	3 дн	ТР ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ,ТН 110 1С. Отключить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка на ПС 110 кВ Реттиховка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.08.18	24.08.18	4 дн	21.08.18	24.08.18	4 дн	Текущий ремонт ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Т-2, СР 110 2С	с отключением	02:00			ПЦЭС_ЧернРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, ТН 110 2С, В 110 Т-2. Отключить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Нет	БВР	20.08.18	24.08.18	5 дн	20.08.18	24.08.18	5 дн	Обрезка крон деревьев	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	БВР	01.08.18	03.08.18	3 дн	01.08.18	03.08.18	3 дн	Обрезка крон деревьев	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	БВР	27.08.18	31.08.18	5 дн	27.08.18	31.08.18	5 дн	Обрезка крон деревьев	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС Отключить, заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Да	КР	19.08.18	04.09.18	17 дн	19.08.18	04.09.18	17 дн	Замена опор, замена сцепной арматуры, монтаж балластов на ОКГТ, монтаж обводных гирлянд, устранение негабарита срезкой грунта, замена поврежденной изоляции, ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ВОЛС. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах	с отключением	3			Выполнение работ по замене опор в первой половине 2018 года не возможно по причине поздней поставки материалов Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 При условии завершения КР и включения в работу на период проведения ВЭФ.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2	Да, срок ремонта изменен	КР	27.08.18	31.08.18	5 дн	28.08.18	01.09.18	5 дн	Ремонт провода и грозотроса, замена изоляции. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах и дистанционных распорках.	с отключением	04:00			Невозможность выполнения работ с 28.08 по причине отвлечения персонала на подготовку и проведение ВЭФ 2018 Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2. ВПр ШР-2 ПМЭС: Отказ от работ в выходные дни. Потеря ПА нет	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В21	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.08.18	29.08.18	3 дн	28.08.18	30.08.18	3 дн	Техническое обслуживание Р21А.	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В21 и 1СШ 500 кВ. ВПр В51,В81,В101,В121, ТН 1СШ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В32	Да	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	13.08.18	17.08.18	5 дн	Текущий ремонт В32. Отбор проб масла ТТ32. Опробование приводов В32	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы при опробовании привода Приморское РДУ:отключить и заземлить В32 АГ 00:20 для опробования привода АГ 026)) для ТР и отбора проб масла	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В40	Да	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	20.08.18	24.08.18	5 дн	Техническое обслуживание В40, ТТ40 Диагностика ТТ40. Опробование приводов В40. Профконтроль электромагнитной блокировки В40	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы при опробовании привода с АГ 00:20 Приморское РДУ: отключить и заземлить В40	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-2	Нет	ВПр	28.08.18	01.09.18	5 дн	28.08.18	01.09.18	5 дн	Ремонт провода и грозотроса, замена изоляции. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах и дистанционных распорках.	с отключением	04:00			Невозможность выполнения работ с 28.08 по причине отвлечения персонала на подготовку и проведение ВЭФ 2018 Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2. ВПр ШР-2 ПМЭС: Отказ от работ в выходные дни.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1СШ 500 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	27.08.18	29.08.18	3 дн	28.08.18	30.08.18	3 дн	Техническое обслуживание Р21А.	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 500 кВ, В 21,ВПр В81,В101,В121, В51, ТН 1СШ, ШР-4	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск	Да, срок ремонта изменен	ВПр	23.08.18	23.08.18	1 дн	24.08.18	24.08.18	1 дн	Текущий ремонт ШР 1СШ 220 ДВ.	с отключением	02:00			С переводом всех присоединений на 2СШ 220 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 220, В 220 ДВ. Отключение ВЛ 220 кВ,Дальневосточная - Спасск. ВПр ТН-1 220 Потеря ПА нет	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СКРМ / СК 10 кВ	СК-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	09.07.18	03.08.18	26 дн	09.07.18	03.08.18	26 дн	Текущий ремонт, диагностика СК-1 Техническое обслуживание Рш 10 СК-1	с отключением	3			Приморское РДУ:отключить и заземлить СК-1 Приморский ЦУС (Касьяненко). В связи с загрузкой ремонтного персонала (комплекс работ по ТОиР присоединения АТ-1, 1С 220 кВ)	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да	ТР	23.07.18	05.08.18	14 дн	23.07.18	05.08.18	14 дн	Текущий ремонт АТ-1 (замена ввода ф.В). Диагностика АТ-1. Профконтроль РЗА В-1 10, В 10 «Учебный пункт», ТН-10.	с отключением	3			Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-1	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.08.18	21.08.18	12 дн	07.08.18	18.08.18	12 дн	ТО РЛ 220 Чуг-2. Техническое обслуживание, профвосстановление ТТ 220 Чуг-2.	с отключением	01:30			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К и 1С 220 кВ От АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (частичная потеря УВ ОНД1).	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.18	21.08.18	12 дн	07.08.18	18.08.18	12 дн	Замена фарфоровой изоляции, ремонт провода, замена ГВН. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах, рубка ОСД.	с отключением	03:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К От АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (частичная потеря УВ ОНД1).	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	Р-1 500	Нет	ТР	27.08.18	31.08.18	5 дн	28.08.18	01.09.18	5 дн	Дегазация масла Р-1 500	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить Р-1 500,ВПр В 500 Р-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	20.08.18	20.08.18	1 дн	20.08.18	20.08.18	1 дн	Текущий ремонт ШР 1СШ 220 АТ1.	с отключением	02:00			Один день в указанный период Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 АТ1, 1СШ 220. отключение АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ- 2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	21.08.18	21.08.18	1 дн	21.08.18	21.08.18	1 дн	Текущий ремонт ШР 1СШ 220 АТ2.	с отключением	02:00			Один день в указанный период Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 220 и В 220 АТ2.С переводом присоединений на 2СШ 220.С отключением АТ-2	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	19.08.18	23.08.18	5 дн	Текущий ремонт ЛР 220 Свяг/т. Техническое обслуживание КС 220 Свяг/т. Профвосстановление ФП и ЭН ВЧЗ 220 Свяг/т Диагностика КС 220 Свяг/т.	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск Потеря ПА нет	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск	Да, срок ремонта изменен	КР	20.08.18	24.08.18	5 дн	19.08.18	23.08.18	5 дн	Замена ГВН, замена поврежденной изоляции. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах	с отключением	03:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск ППМЭС. Отказ от работ в выходные дни Потеря ПА нет	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск	Нет	ВПр	23.08.18	27.08.18	5 дн	19.08.18	23.08.18	5 дн	Техническое обслуживание В 220 Свяг/т.Текущий ремонт ШР 1СШ 220 Свяг/т.	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 Свяг/т , 1СШ 220 С переводом всех присоединений на 2СШ 220 ВПр ТН-1 220. С отключением ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск. Потеря ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	20.08.18	24.08.18	5 дн	Текущий ремонт ШР 1СШ 220 ШСВ. Техническое обслуживание ШСВ 220	с отключением	02:00			Один день в указанный период Отключить и заземлить ШСВ 220,1СШ 220. С переводом всех присоединений на 2СШ 220.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	20.08.18	24.08.18	5 дн	Текущий ремонт ШР 1СШ 220 АТ1, ШР 1СШ 220 АТ2, ШР 1СШ 220 ШСВ, ШР 1СШ 220 Нов I, ШР 1СШ 220 Нов II, ШР 1СШ 220 ДВ, ШР 1СШ 220 Свяг/т, РТН 220 ТН-1	с отключением	02:00			С переводом всех присоединений на 2СШ 220 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 220,В 220 АТ1,В 220 АТ2,ШСВ 220, ТН-1 220, В 220 Нов I,В 220 Нов II, В 220 ДВ, В 220 Свяг/т (поочередно). Отключение ВЛ 220 кВ,Дальневосточная - Спасск,ВЛ 220 кВСвягино/т - Спасск, АТ-1.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	1В 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.08.18	21.08.18	12 дн	07.08.18	18.08.18	12 дн	Техническое обслуживание 1В 220, Р1-Б 220. Диагностика 1В 220. Профконтроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607015) 1В 220.	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить 1В 220 и 1С 220 кВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	2В 220	Нет	ТР	10.08.18	21.08.18	12 дн	07.08.18	18.08.18	12 дн	Техническое обслуживание Р2-Б 220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2В 220, 1С 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.08.18	21.08.18	12 дн	07.08.18	18.08.18	12 дн	Техническое обслуживание РШ 220 ТН-1, Р1-Б 220, Р2-Б 220, РЛ 220 Чуг-2, ТТ 220 Чуг-2	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220 кВ,ТН-1 220, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - К,1В 220, 2В 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	КР	30.07.18	05.08.18	7 дн	30.07.18	05.08.18	7 дн	Капитальный ремонт Робх 220 АТ-1, Рат 220 АТ-1. Текущий ремонт АТ-1, ТТ 110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, МВ 110 АТ-1. Диагностика АТ-1, МВ 110 АТ-1. Опробование приводов МВ 220 АТ-1, Опробование приводов МВ 110 АТ-1	с отключением	06:00			с отключением перед выводом в ремонт для опробования привода Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-1,МВ 110 АТ-1, МВ 220 АТ-1,ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Нет	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	13.08.18	17.08.18	5 дн	Текущий ремонт с дегазацией масла АТ-3, ТО МВ 110 АТ-3	с отключением	08:00			Перенос с мая (в связи с АВР на АТ-1) Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-3, МВ 110 АТ-3	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	КР	30.07.18	05.08.18	7 дн	30.07.18	05.08.18	7 дн	Капитальный ремонт Робх 220 АТ-1	с отключением	06:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ОСШ 220, АТ-1. ВПр РП 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	20.08.18	24.08.18	5 дн	Текущий ремонт РТН 220 ТН-1. Техническое обслуживание ТН-1 220. Диагностика ТН-1 220. Профилактический контроль ТН-1 220	с отключением	02:00			, совместно с выводом 1СШ 220. Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 220, ТН-1 220. С переводом присоединений на 2СШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	ТР	13.08.18	15.08.18	3 дн	13.08.18	15.08.18	3 дн	Замена подвешной изоляции 1СШ 110	с отключением	06:00			Перенос с июня в связи с поздней поставкой материалов Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 110,ВПр ТН 11 1ш, ШСМВ 110.С переводом присоединений на 2СШ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	13.08.18	17.08.18	5 дн	13.08.18	17.08.18	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 АТ-1, ШР 110 ТН 1с.	без отключения	08:00			С отключением и заземлением 1с 110 кВ, В 110 АТ-1, ТН 110 1с	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.08.18	21.08.18	12 дн	07.08.18	18.08.18	12 дн	Техническое обслуживание РШ 220 ТН-1, ТН-1 220. Профвосстановление ТН-1 220.	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220 кВ и ТН-1 220	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / ТН 500 кВ	ТН 1СШ	Нет	ТР	27.08.18	29.08.18	3 дн	28.08.18	30.08.18	3 дн	Техническое обслуживание ТН 1СШ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ТН 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	КР	13.08.18	16.08.18	4 дн	13.08.18	16.08.18	4 дн	Капитальный ремонт РШ ОШ 110 Арс-1	с отключением	08:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 110 кВ и ВЛ 110кВ Арсеньев-2-Арсеньев-1.ВПр ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	20.08.18	24.08.18	5 дн	Техническое обслуживание Робх 110 Т-2	с отключением	02:00			Перенос для выравнивания загрузки персонала	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1с 110 кВ	Да	КР	13.08.18	17.08.18	5 дн	13.08.18	17.08.18	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 АТ-1, ШР 110 ТН 1с. Текущий ремонт СР-1 110, ШР 110 Новоп.	с отключением	08:00			С отключением и заземлением 1с 110 кВ, В 110 АТ-1, ТН 110 1с, СВ 110, В 110 Новоп	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / Реакторы / РШ 220 кВ	УШР 220	Нет	ТР	07.08.18	10.08.18	4 дн	06.08.18	09.08.18	4 дн	Текущий ремонт УШР 220, ТН 10 УШР, техническое обслуживание ТМП осн, ТМП рез Диагностика УШР 220, ТН 10 УШР	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить УШР, ВПр В 220 УШР	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1 с	Да	КР	13.08.18	17.08.18	5 дн	13.08.18	17.08.18	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 1с	с отключением	08:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ТН 110 1с и 1с 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	13.08.18	17.08.18	5 дн	13.08.18	17.08.18	5 дн	Текущий ремонт СР-1 110	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	Да	ВПр	30.07.18	01.08.18	3 дн	30.07.18	01.08.18	3 дн	Профвосстановление ТН 220 Русская ф.В.	с отключением	01:30			Приморское РДУ:отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок	Да	ВПр	06.08.18	08.08.18	3 дн	06.08.18	08.08.18	3 дн	Профвосстановление ШОН.	с отключением	01:30			С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Свяг/т	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.08.18	24.08.18	5 дн	19.08.18	23.08.18	5 дн	Техническое обслуживание В 220 Свяг/т, ЛР 220 Свяг/т Текущий ремонт ШР 1СШ 220 Свяг/т.	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 Свяг/т , ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск, 1СШ 220 С переводом всех присоединений на 2СШ 220 ВПр ТН-1 220	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ДВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	23.08.18	23.08.18	1 дн	24.08.18	24.08.18	1 дн	Текущий ремонт ШР 1СШ 220 ДВ.	с отключением	02:00			С переводом всех присоединений на 2СШ 220 Приморское РДУ:отключить и заземлить 1СШ 220, В 220 ДВ. Отключение ВЛ 220 кВ, Дальневосточная - Спасск. ВПр ТН-1 220	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая	Да, срок ремонта изменен	КР	13.08.18	18.08.18	6 дн	15.08.18	20.08.18	6 дн	Ремонт провода, установка балластов на провод и ГТ, устранение негабарита. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах и дистанционных распорках, Рубка ОСД,	с отключением	03:00			Работы производить по ППР. Схема заземления: 1. Включить ЗН ЛР 500 Лозовая в ст. ВЛ на ПС 500 кВ Владивосток. 2. Включены ЗН ЛР 500 Влад в ст. Л на ПС 500 кВ Лозовая. 3. С установкой ПЗ по месту работ. ППМЭС: Отказ от начала работ в выходные дни, смещение сроков из-за подготовки к проведению ВЭФ, не совмещать с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ АТЭЦ - ВТЭЦ-2 Потерь ПА нет	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	УШР 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	13.08.18	18.08.18	6 дн	15.08.18	20.08.18	6 дн	Текущий ремонт УШР 500 Диагностика УШР 500, ШМ 10 кВ УШР 500	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить УШР 500. ВПр В 500 УШР Приморское ПМЭС: Увеличение сроков ремонта из-за большого объема регламентных работ по ремонту пофазного АТ и реактора 500 кВ Изменение сроков для выравнивания загрузки персонала	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / Реакторы / РПШ 500 кВ	УШР 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	06.08.18	10.08.18	5 дн	10.08.18	14.08.18	5 дн	Текущий ремонт АТ-2. Диагностика АТ-2, ШИМ 10 кВ АТ-2	с отключением	01:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить АТ-2, ВПр УШР 500 В 500 УШР Изменение сроков для выравнивания загрузки персонала	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / АТ, Т 500 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	06.08.18	10.08.18	5 дн	10.08.18	14.08.18	5 дн	Текущий ремонт АТ-2. Диагностика АТ-2, ШИМ 10 кВ АТ-2 Устранение нагрева ТР 220 АТ-2	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить АТ-2. ВПр УШР 500 и В 500 УШР Изменение сроков для выравнивания загрузки персонала	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СПШ 220 кВ	РП 220	Нет	ВПр	30.07.18	05.08.18	7 дн	30.07.18	05.08.18	7 дн	капитальный ремонт Робах 220 АТ-1	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ОСШ 220, АТ-1 ВПр РП 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-1	Да	ТР	30.07.18	05.08.18	7 дн	30.07.18	05.08.18	7 дн	Текущий ремонт ТТ 110 АТ-1, диагностика МВ 110 АТ-1	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 АТ-1	Нет	КР	30.07.18	05.08.18	7 дн	30.07.18	05.08.18	7 дн	Капитальный ремонт Рат 220 АТ-1. Опробование приводов МВ 220 АТ-1	с отключением	06:00			для опробования привода МВ 220 АТ-1 АГ 00:20 Приморское РДУ: отключить и заземлить АТ-1, МВ 220 АТ-1	
Утверждена	Измененная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	10.08.18	21.08.18	12 дн	07.08.18	18.08.18	12 дн	Снижение объема ОН на 25 МВт от АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск (теряется ОН ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Горелое (полная потеря УВ ОНД1) на период КР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К.	с отключением	03:00			При введеном в работу АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск и канале ПА по УПАСК ВЛ 220 кВ Лесозаводск - К потерь нет	

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА _____ П.П. Козубин

Начальник СЭРБир _____ А.С. Аксенов

Заместитель начальника ОДС _____ А.В. Матвишин