

Приложение к письму
Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ
от 29.03.19 № КХР-01-01-19-484

Выписка из сводного графика ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на апрель 2019 г.

Объект	Оборудование	Мес-ный. Занятое время. Начало	Мес-ный. Завлече-ное время. Кон-нец	Мес-ный. Зака-ленное время	Мес-ный. Вре-мя ре-монта. Нач-ло	Мес-ный. Вре-мя ре-монта. Кон-ец	Уче-тная в годовом графике	Апрель 2019																														Вне ре-монта	Аварий ная готов-ность	Содержание работ	Состо-яние обо-рудова-ния по за-явке	Усло-вие про-извод-ства работ
								Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт					
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
ХЭС ДРОК	КВЛ 110 кВ РЦ – НГЗ с отпайкой на ПС НГЗ-2 (С-15)	16.04.19	16.04.19	9 ч	16.04.19	16.04.19	Нет																													ЗРР	00:20	Опробование АГВ по факту В-110 С-15 НГЗ и В-110 С-15 НГЗ-2	без отклонения	не в транзите		
ХЭС ДРОК	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – НГЗ с отпайкой на ПС НГЗ-2 (С-16)	16.04.19	16.04.19	9 ч	16.04.19	16.04.19	Нет																													ЗРР	00:30	С кратковременным отключением на время опробования В 110 С-16 ПС 110 кВ НГЗ и В 110 С-16 ПС 110 кВ НГЗ-2	без отклонения	не в транзите		
Хабаровский ЦЭС	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	01.04.19	05.04.19	5 дн	01.04.19	05.04.19	Да																													КР	06:00	Рубка ОСД оп.№ А38(В), А54(З), 61(9), А73(1) = 21 шт. Установка ГВН на провале оп. № 23(1), А73(1), А78(З), А79(6) = 11 шт. Осмотр состояния проводов и тросов в поддерживающих зажимах.	с отклонением	под наведенным напряжением		
Хабаровский ЦЭС	ВЛ 220 кВ Селихино – Ванюю	01.04.19	30.04.19	30 дн	01.04.19	30.04.19	Нет																													КР	12:00	По заявке ЦРЭС: Замена временно-основанного кабеля ВОЛС на предусмотренный для эксплуатации кабель ВОЛС согласно РД (участок перепад через р.Тумнин), устранение замечаний по устройству заземлений, Устранение "верховых" замечаний по опорам ВЛ.	с отклонением			
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – хвостик 2 I цепь с отпайкой на ПС Кюлае-Волжана (Л-223)	04.04.19	04.04.19	1 дн	04.04.19	04.04.19	Да																													ЗРР	00:20	Опробование АГВ перед грозным сезоном.	без отклонения	не в транзите		
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 2 с отпайками (С-18)	29.04.19	29.04.19	1 дн	29.04.19	29.04.19	Да																													ЗРР	00:20	Опробование АГВ перед грозным сезоном.	без отклонения	не в транзите		
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 1 с отпайками (С-17)	29.04.19	29.04.19	1 дн	29.04.19	29.04.19	Да																													ЗРР	00:20	Опробование АГВ перед грозным сезоном.	без отклонения	не в транзите		
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – ГВФ (С-45)	30.04.19	30.04.19	1 дн	30.04.19	30.04.19	Да																													ЗРР	00:20	Опробование АГВ перед грозным сезоном.	без отклонения	не в транзите		
Хабаровская ТЭЦ-3	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ № 3 (С-49)	30.04.19	30.04.19	1 дн	30.04.19	30.04.19	Да																													ЗРР	00:20	Опробование АГВ перед грозным сезоном.	без отклонения	не в транзите		
Хабаровская ТЭЦ-1	ТС-4	01.04.19	06.04.19	6 дн	15.04.19	20.04.19	Да, срок ремонта изменен																														ТР	1	Текущий ремонт ТС-4, чистка наружной изоляции в зонах, подверженных загрязнению.	с отклонением		
Хабаровская ТЭЦ-1	ТС-5	08.04.19	13.04.19	6 дн	22.04.19	27.04.19	Да, срок ремонта изменен																														ТР	1	Текущий ремонт ТС-5, чистка наружной изоляции в зонах, подверженных загрязнению.	с отклонением		
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Консолидная (С-71)	01.04.19	30.06.19	91 дн	01.04.19	30.06.19	Да																														ЗРР	01:00	Механизированная расчистка трассы от ДОР Ручная расчистка	без отклонения		
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	01.04.19	30.04.19	30 дн	01.04.19	30.04.19	Нет																														ЗРР	01:00	Механизированная расчистка просеки, с выводом АГВ	без отклонения		
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	08.04.19	19.04.19	12 дн	08.04.19	18.04.19	Нет																														КР	04:00	Замена полимерных изоляторов на стеклянные	с отклонением	под наведенным напряжением	

СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 1 (С-83)	01.04.19	30.04.19	30 дн	01.04.19	30.04.19	Нет													ЗРР	01:00	Обрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛ, с выводом АГВ	без отключения
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 № 2 (С-84)	01.04.19	30.04.19	30 дн	01.04.19	30.04.19	Нет													ЗРР	01:00	Обрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛ, с выводом АГВ	без отключения
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-117)	01.04.19	30.04.19	30 дн	01.04.19	30.04.19	Нет													ЗРР	01:00	Механизированная расчистка просеки, с выводом АГВ	без отключения
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС ГПП-5 (С-118)	01.04.19	30.04.19	30 дн	01.04.19	30.04.19	Нет													ЗРР	01:00	Механизированная расчистка просеки с выводом АГВ	без отключения
СП СЭС ХЭС ДРОК	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94)	01.04.19	30.04.19	30 дн	01.04.19	30.04.19	Нет													ЗРР	01:00	Механизированная расчистка просеки, с выводом АГВ	без отключения
СП СЭС ХЭС ДРОК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключенной действием АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРОК	15.04.19	19.04.19	5 дн	15.04.19	19.04.19	Нет													ЗРР	02:00	Снижение объема АНР в связи с профконтролем АНР на ПС 35 кВ Западная	с отключением
ПС 220 кВ Хехцир	1АТ	21.03.19	12.04.19	23 дн	01.04.19	12.04.19	Нет													ТР	08:00	Текущий ремонт 1АТ, ОПН-220 1АТ, ОПН-110 1АТ, ОПН-6 1АТ, ТН-6, ШР-110-1С-1АТ. Высоковольтные испытания вводов с твердой изоляцией 220/110 кВ 1АТ, ШМ-6 1АТ; отбор проб масла со вводов для УАРГ, ТО УРЗА 1АТ Основные защиты, Резервные защиты, Охлаждение автотрансформатора, РГН, вторичные цепи трансформаторов тока ст. 220, 110, 6	с отключением
ПС 220 кВ Хехцир	1С 110 кВ	08.04.19	19.04.19	12 дн	08.04.19	19.04.19	Да, срок ремонта изменен													ТР	08:00	Текущий ремонт ШР-110-1С-1АТ, Доп.ШР-110 1С, ШР-110 1С ОСМВ, ШР-110-1С С-23, ШР-110-1С С-13, ШР-110 1С ТН-110, ОПН-110-1С.	с отключением
ПС 220 кВ Хехцир	ВЛ 110 кВ Южная – Хехцир № 1 (С-13)	08.04.19	19.04.19	12 дн	08.04.19	19.04.19	Да, срок ремонта изменен													ТР	08:00	Текущий ремонт ВЧЗ С-13, КС –С-13, ШР-110-1С С-13. Вывод в ремонт 1С 110 кВ	с отключением
ПС 220 кВ Хехцир	ВЛ 110 кВ Корфовская – Хехцир (С-23)	08.04.19	19.04.19	12 дн	08.04.19	19.04.19	Да, срок ремонта изменен													ТР	08:00	Текущий ремонт ШР-110-1С С-23, ВЗ С-23, КС С-23 ф. А, В, С. Спробование МВ-110 С-23. Вывод в ремонт 1С 110 кВ	с отключением
ПС 220 кВ Старт	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)	17.04.19	18.04.19	2 дн	17.04.19	18.04.19	Нет													ТР	08:00	Текущий ремонт КС-С-115, ВЧЗ-С-115	с отключением
ПС 220 кВ Старт	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с отпайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	11.04.19	12.04.19	2 дн	11.04.19	12.04.19	Да, срок ремонта изменен													ТР	08:00	Текущий ремонт КС-С-116, ВЧЗ-С-116	с отключением
ПС 220 кВ Старт	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	01.04.19	05.04.19	5 дн	01.04.19	05.04.19	Да													КР	06:00	Капитальный ремонт ЛР-Л-258, ОЩР-Л-258, Текущий ремонт КС-Л-258, ВЧЗ-Л-258.	с отключением
ПС 220 кВ Старт	ШКМВ	17.04.19	17.04.19	1 дн	02.04.19	02.04.19	Да, срок ремонта изменен													ТР	08:00	Ремонт: опробование выключателя, замена самнагеля, масла в гидрозатворах ВОФ Отбор проб масла	с отключением
ПС 220 кВ Старт	ОЦШ 110 кВ	10.04.19	11.04.19	2 дн	10.04.19	11.04.19	Нет													ЗРР	08:00	Перевод через ОЦШ 110 кВ ВЛ 110 кВ Старт - Илдовая (С-101) на время вывода в ремонт МВ-С-101	без отключения
ПС 220 кВ Старт	ВЛ 110 кВ Т – Старт с отпайками (С-97)	08.04.19	09.04.19	2 дн	04.04.19	05.04.19	Да, срок ремонта изменен													ТР	08:00	Текущий ремонт КС-С-97, текущий ремонт ВЧЗ-С-97	с отключением
ПС 220 кВ РЦ	СВ-110	22.04.19	26.04.19	5 дн	22.04.19	26.04.19	Да													ТР	08:00	Текущий ремонт ТТ СВ-110 ТО УРЗА: защита 753804, Автоматика 6MD664, Вторичные цепи ТТ, АВР	с отключением
ПС 220 кВ Парус	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с отпайкой на ПС Парус (С-86)	08.04.19	08.04.19	1 дн	08.04.19	08.04.19	Нет													ВПр	08:00	Вынужденный простой на время выполнения работ по выполнению предписания РУТЭН - демонтаж неиспользуемых шлейфов фаз АВС у стойки портала 1С 110 кВ	с отключением
ПС 220 кВ Парус	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	27.03.19	05.04.19	10 дн	27.03.19	05.04.19	Нет													КР	06:00	Выполнение предписания по демонтажу неиспользуемых шлейфов фаз АВС у ливнейного портала Л-258. Текущий ремонт ЛР-Л-258, ОЩР-Л-258	с отключением

