

Утверждаю
 Первый заместитель директора - главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ
 _____ Д.Г. Петухов

" ___ " _____ 2014г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на январь 2015 года.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ¹⁾	Выделенный в годовом графике срок ремонта на расчетный месяц ¹⁾			Заявленный в месячный график срок ремонта ¹⁾			Разрешенный срок ремонта ²⁾			Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п. ¹⁾	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п. ¹⁾	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ²⁾
	Кол-во	Начало	Окончание	Кол-во	Начало	Окончание	Кол-во	Начало	Окончание			
	дней	(дата)	(Дата)	дней	(дата)	(дата)	дней	(дата)	(дата)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ППМЭС												
ВЛ 500 кВ												
ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная	45	14 янв	27 фев	45	14 янв	27 фев	45	14 янв	27 фев	Ремонт и эксплуатационные работы (КР) (замена фундаментов, анкерных плит). Без откл., с выводом АПВ АГ 04:00		
ВЛ 220 кВ												
ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерво/т	13	19 янв	31 янв	13	19 янв	31 янв	13	19 янв	31 янв	Ремонт и эксплуатационные работы (КР) (замена фундаментов). Без откл., с выводом АПВ АГ 04:00		
ДРСК ПЭС												
СП ПЮЭС												
ВЛ 110 кВ Океан-Горностай	12	12 янв	23 янв	12	19 янв	30 янв	12	19 янв	30 янв	Рубка ОСД, чистка просеки. С откл., зазем. АГ:1ч.		С включением к вечернему максимуму
ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз – Песчаная				21	10 янв	30 янв	21	10 янв	30 янв	КР, чистка просеки. Без отключения		
ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная				10	19 янв	28 янв	10	19 янв	28 янв	Рубка ОСД, чистка просеки. С откл., зазем., с включ. на ночь. АГ:1ч.		С включением к вечернему максимуму, расчетный уровень напряжения на ПС 110 кВ Угольная 112 кВ в утренний максимум нагрузки.
ПС Амурская АЧР				1	19 янв	19 янв	1	19 янв	19 янв	Профвосстановление. С выводом АЧР		
ПС Спутник АЧР				1	20 янв	20 янв	1	20 янв	20 янв	Профвосстановление. С выводом АЧР		
ПС Горностай АЧР				1	21 янв	21 янв	1	21 янв	21 янв	Профконтроль. С выводом АЧР		
ПС Шахта 7 АЧР				1	23 янв	23 янв	1	23 янв	23 янв	Профвосстановление. С выводом АЧР		
ПС Штыково РАС				1	26 янв	26 янв	1	26 янв	26 янв	Профвосстановление. С выводом АЧР		
ПС Штыково АЧР				1	26 янв	26 янв	1	26 янв	26 янв	Профвосстановление. С выводом АЧР		
ПС Факел АЧР				1	27 янв	27 янв	1	27 янв	27 янв	Профконтроль. С выводом АЧР		
СП ПЦЭС												
ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Уссурийск-1				5	12 янв	16 янв	5	12 янв	16 янв	КР, Рубка ОСД, замена изоляции. С откл., зазем., с вкл. на ночь. АГ:2 ч.		С включением к вечернему максимуму
ВЛ 110 кВ Вадимовка -Мучная	5	19 янв	23 янв	5	19 янв	23 янв	5	19 янв	23 янв	КР, чистка просеки, замена изоляции. С откл., зазем., с вкл. на ночь. АГ:2ч.		С включением к вечернему максимуму
ВЛ 110 кВ Липовцы-Полевая				5	19 янв	23 янв	5	26 янв	30 янв	КР, Рубка ОСД, замена изоляции. С откл., зазем., с вкл. на ночь. АГ:2 ч.		С включением к вечернему максимуму, С включением ремонтной перемычки 110 кВ на ПС 110 кВ Междуречье параллельно с СВ 110 для снятия перегруза ТТ 110 кВ.
ПС Гранит ВЛ 110 кВ 3-Гранит				1	12 янв	12 янв	1	12 янв	12 янв	ТР КС ВЛ 110 кВ Гранит - Завод. С откл. и зазем. АГ:1ч.		
ПС 3 ВЛ 110 кВ 3-Гранит				1	13 янв	13 янв	1	13 янв	13 янв	ТР Болтовое присоединение шлейфа к опорному изолятору в ст. КС ВЛ. С откл., зазем. АГ:1ч.		
ПС 3 2С 110 кВ				1	14 янв	14 янв	1	14 янв	14 янв	ТР шинного моста 2С 110. С откл., зазем. АГ:1ч.		
СП ПЗЭС												
СП ПСЭС												
ПС Чугуевка ВЛ 110кВ Молодёжная-Чугуевка				80	10 янв	31 мар	80	10 янв	31 мар	Чистка просеки (ручная). Без отключения		

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование) ¹⁾	Выделенный в годовом графике срок ремонта на расчетный месяц ¹⁾			Заявленный в месячный график срок ремонта ¹⁾			Разрешенный срок ремонта ²⁾			Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п. ¹⁾	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п. ¹⁾	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д. ²⁾
	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (Дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)	Кол-во дней	Начало (дата)	Окончание (дата)			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2										12	13	14
ДВЖД												
Ружинская дистанция												
Уссурийская дистанция												
Владивостокская дистанция												
СМНП Козьмино												
РЭС Фокинский												
Приморская Генерация												
Владивостокская ТЭЦ-2												
Артемовская ТЭЦ-2												
Партизанская ГРЭС												
Приморская ГРЭС												

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Начальник СЭР БиР _____ А. С. Аксенов

Начальник ОДС _____ М.С. Похожалов