

Утверждаю  
 Заместитель главного диспетчера  
 Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ  
 \_\_\_\_\_ Д.Г. Петухов  
 "24" августа 2018 года

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на сентябрь 2018 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Да	ВПр	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	Текущий ремонт МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	без отключения	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. С отключением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на Артемовской ТЭЦ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	Да	ТР	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	Текущий ремонт МВ 110 ВЛ Уссурийск-1	с отключением	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Уссурийск-1. С отключением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на Артемовской ТЭЦ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	24.09.18	24.09.18	1 дн	24.09.18	24.09.18	1 дн	Петлевание МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ: на время ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2, ВЛ 110 кВ Арьёмовская ТЭЦ- Западная-Кролевцы-Штыково №2. Приморское РДУ:ВПр ШСМВ-110 и ТН-110 2 СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	24.09.18	24.09.18	1 дн	24.09.18	24.09.18	1 дн	Петлевание МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ: на время ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2, МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1, 2 СШ 110 кВ Приморское РДУ: 1. С производством работ по технологической карте 2. На Артемовской ТЭЦ включить РЗ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 в си. ВЛ 3 На ПС 110кВ Западная включить ЗН ЛР 110 Штыково-2 в ст ВЛ 4 На ПС 110 кВ Кролевцы ЗН ЛР 110 Штыково-2 в ст ВЛ 5 На ПС 110 кВ Штыково №2 ЗН ЛР 110 Кролевцы-1 в ст ВЛ 6.С установкой ПЗ по месту производства работ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Петлевание МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ: на время ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2)	с отключением	06:00		Приморское РДУ:излишне подана .5.14. Изменение эксплуатационного состояния выключателей на время ремонта ЛЭП или электротехнического оборудования заявками не оформляется, если не производится работы на самих выключателях и/или в соответствии с пунктами 5.10 – 5.12 Положения на смежных с выключателем разъединителях, а также на оборудовании, присоединенном к выключателю без коммутационных аппаратов.	Отключить ШСМВ-110, отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2	Да	ТР	24.09.18	28.09.18	5 дн	24.09.18	28.09.18	5 дн	Текущий ремонт МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2. Приморское РДУ:отключить и заземлить 24.09.18 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №2. С отключением 24.09.18 ШСМВ-110, ТН-110 2СШ С переводом всех присоединений на 1 СШ 110 кВ. С включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы - Штыково №2 через ШСМВ-110 на 2 СШ 110 кВ.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	28.09.18	28.09.18	1 дн	28.09.18	28.09.18	1 дн	Распетлевание МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 через МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2, по окончании ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2, МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2. ВПр ШСМВ-110, ТН-110 2СШ. С переводом всех присоединений на 1 СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Нет	ВПр	28.09.18	28.09.18	1 дн	28.09.18	28.09.18	1 дн	Распетлевание МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 через МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2, по окончании ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2, МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1, 2 СШ 110 кВ. Приморское РДУ: с отключением ШСМВ-110 и ТН-110 2СШ 1.С производством работ по технологической карте 2. На Артемовской ТЭЦ включить 3. На ПС 110кВ Западная включить ЗН ЛР 110 Штыково-2 в ст ВЛ 4. На ПС 110 кВ Кролевцы ЗН ЛР 110 Штыково-2 в ст ВЛ 5. На ПС 110 кВ Штыково №2 ЗН ЛР 110 Кролевцы-1 в ст ВЛ 6.С установкой ПЗ по месту производства работ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Распетлевание МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 через собственный МВ на 1СШ 110 кВ, по окончании ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2)	с отключением	06:00		Приморское РДУ: Приморское РДУ:излишне подана .5.14. Изменение эксплуатационного состояния выключателей на время ремонта ЛЭП или электротехнического оборудования заявками не оформляется, если не производится работы на самих выключателях и/или в соответствии с пунктами 5.10 – 5.12 Положения на смежных с выключателем разъединителях, а также на оборудовании, присоединенном к выключателю без коммутационных аппаратов.	Отключить ШСМВ-110, отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-4А, Б	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.09.18	09.10.18	25 дн	15.09.18	09.10.18	25 дн	Текущий ремонт АТ-4А,Б	с отключением	ВЗ			Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-4А,Б	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 АТ-4	Да, срок ремонта изменен	КР	15.09.18	17.10.18	33 дн	15.09.18	17.10.18	33 дн	Кпитальный ремонт МВ 220 АТ-4	с отключением	ВЗ			(с 9 октября по 17 октября включение АТ-4 А,Б через ШОВ 220 на время КР МВ 220 АТ-4) Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 220 АТ-4.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-4	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.09.18	09.10.18	25 дн	15.09.18	09.10.18	25 дн	Капитальный ремонт РШ 1СШ 110 АТ -4 (24-25 сентября) .Текущий ремонт МВ 110 АТ-4	с отключением	ВЗ			Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 АТ-4, (24-25 сентября) 1СШ 110 кВ с А/Г 08:00.	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	Капитальный ремонт РШ 1СШ 220 АТ-4	с отключением	16:00			с отключением и заземлением 1 СШ 220кВ, МВ 220 АТ-4. С переводом присоединений на 2СШ 220кВ Приморское РДУ:ВПр ТН 1СШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	24.09.18	25.09.18	2 дн	24.09.18	25.09.18	2 дн	Капитальный ремонт РШ 1СШ 110 АТ -4	с отключением	08:00			С отключением и заземлением 1СШ 110кВ. С переводом присоединений на 2СШ 110кВ Приморское РДУ:отключить и заземлить МВ 110 АТ-4. ВПр ШСМВ 110, ТН 1СШ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	25.09.18	06.10.18	12 дн	25.09.18	06.10.18	12 дн	Текущий ремонт АТ-2, МВ 110 АТ-2	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить МВ-110 кВ АТ-2, АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ 110	Да	ТР	27.08.18	05.10.18	40 дн	27.08.18	05.10.18	40 дн	ТР ШСМВ 110, ТО Рш 1СШ 110 ШСМВ	с отключением	06:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ШСМВ 110, 1СШ 110 кВ. ВПр ТН 1СШ 110.С переводом присоединений на ПСШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110 кВ	Да	ТР	27.08.18	05.10.18	40 дн	27.08.18	05.10.18	40 дн	ТО Рш 1СШ 110 ВЛ Бикин, Рш 1СШ 110 ВЛ Луч-1, Рш 1СШ 110 ВЛ Луч-2, Рш 1СШ 110 ВЛ Разрез-1, Рш 1СШ 110 ВЛ Разрез-2, Р ТН 1СШ 110, Рш 1СШ 110 ШСМВ, Рш 1СШ 110 рез.яч.1.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 1СШ 110 кВ, МВ 110 ВЛ Бикин и ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС-Бикин (06-11 сентября), МВ 110 ВЛ Луч-1 (12-18 сентября), МВ 110 ВЛ Луч-2 (19-24 сентября), МВ 110 ВЛ Разрез-1 (25-28 сентября), МВ 110 ВЛ Разрез-2 (01-04 октября), ТН 1СШ 110 (27-30 августа), ШСМВ 110 (28 августа-05 октября) - поочередно. ВПр ТН 1СШ 110 (с 31 августа по 5 октября) С переводом присоединений на ПСШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	31.08.18	05.09.18	6 дн	31.08.18	05.09.18	6 дн	ТО Робх 110 1Г	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 110 кВ и 1Г. ВПр ОМВ 110	
Утверждена	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин	Да	ТР	06.09.18	11.09.18	6 дн	06.09.18	11.09.18	6 дн	ТО Рл 110 ВЛ Бикин, ТТ 110 ВЛ Бикин, ТН 110 ВЛ Бикин (ф.А.), Робх 110 ВЛ Бикин.	с отключением	06:00			1. Включить Рз Рл 110 в ст. ВЛ Бикин на Приморской ГРЭС. 2. Включить ЗН ЛР-110 ПримГРЭС - БИКИН в ст. ВЛ на РС 110 кВ Бикин. 3.С установкой переносного заземления на месте производства работ. 4. Работу выполнять согласно ППР. Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин, ОСШ 110 кВ. ВПр ОМВ 110.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	06.09.18	11.09.18	6 дн	06.09.18	11.09.18	6 дн	ТО Робх 110 ВЛ Бикин.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС-Бикин. Приморское РДУ: ВПр ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Бикин	Да	ТР	06.09.18	11.09.18	6 дн	06.09.18	11.09.18	6 дн	ТО МВ 110 ВЛ Бикин, Рл 110 ВЛ Бикин, Рш 1СШ 110 ВЛ Бикин.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить: ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС-Бикин, МВ 110 ВЛ Бикин, 1СШ 110 кВ,	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	12.09.18	18.09.18	7 дн	12.09.18	18.09.18	7 дн	ТО Робх 110 ВЛ ВЛ Луч-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ. Приморское РДУ:ВПр ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	19.09.18	24.09.18	6 дн	19.09.18	24.09.18	6 дн	ТО Робх 110 ВЛ Луч-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ Приморское РДУ:ВПр ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да	ТР	25.09.18	28.09.18	4 дн	25.09.18	28.09.18	4 дн	ТО Робх 110 ВЛ Разрез-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 кВ Приморское РДУ: ВПр ОМВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	АО «ДГК» (ХГ, ПГ, ЛуГЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ТР	25.09.18	27.09.18	3 дн	25.09.18	27.09.18	3 дн	ТО Робх 220 РТСН-3	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 кВ,РТСН-3 Приморское РДУ:ВПр ОМВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Нет	КР	27.08.18	04.09.18	9 дн	27.08.18	04.09.18	9 дн	Ремонт фундаментов, замена изоляции	с отключением	02:00			ПЭС ЧернРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ М - Реттиховка. С пропаланием кканала ТМ ДП Приморское РДУ - ПС 110 кВ Реттиховка	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	Нет	КР	03.09.18	05.09.18	3 дн	03.09.18	05.09.18	3 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЦЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	БВР	03.09.18	14.09.18	12 дн	03.09.18	14.09.18	12 дн	Расширение просеки, Вырубка угрожающих деревьев	с отключением	01:00			ПЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка. С пропаданием Канала ТМ направления Приморское РДУ - Арсеньев-1, диспетчерского канала направления Приморское РДУ - ДП Арсеньев-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	ТР	07.09.18	07.09.18	1 дн	07.09.18	07.09.18	1 дн	Замер наведенного напряжения	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ, отключить В 110 Анисимовка/т. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Анисимовка/т: Включить ЗН ЛР2-110 в линию ВЛ 110кВ Ан/т - Фр/т - ХФЗ 3.На ПС 110 кВ Фридман/т: ЗН ЛР1-110 в линию ВЛ Ан/т - Фр/т - ХФЗ 4.На ПС 110 кВ ХФЗ: Включить ЗН ЛР 110 Анисимовка/т в ст ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ. Приморское РДУ:поочередно с капитальным ремонтом ЛР 110 Анисимовка/т на ПС 110 кВ ХФЗ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Нет	ТР	14.09.18	14.09.18	1 дн	14.09.18	14.09.18	1 дн	Замер наведенного напряжения	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Вокзальная/т: Включить ЗН ЛР2-110 кВ в линию ВЛ 110 кВ Вокз/т - ХФЗ, 3.На ПС 110 кВ ХФЗ: Включить ЗН ЛР 110 Вокзальная/т в ст ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ. Приморское РДУ: поочередно с капитальным ремонтом ЛР 110 Вокзальная/т на ПС 110 кВ ХФЗ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	Нет	БВР	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	Обрезка крон деревьев, чистка просеки	с отключением	01:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная	Нет	КР	24.09.18	08.10.18	15 дн	24.09.18	08.10.18	15 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			ПЗЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная, с включением на выходные дни	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Нет	БВР	24.09.18	28.09.18	5 дн	-	-	-	Обрезка крон деревьев, чистка просеки	с отключением	01:00	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Патрокл-Голдобин с отпайкой на ПС Улисс может привести к выход параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений.		ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Патрокл-Голдобин с отпайкой на ПС Улисс 1. Работу выполнять по режимной карте 2.На ПС 220 кВ Патрокл: Включить ЗН ЛР 110 Голд в ст.Л 3.На ПС 110 кВ Голдобин: Включить ЗН ЛР 110 Патрокл в ст.ВЛ, 4.На ПС 110 кВ Улисс: Включить ЗН ЛР 110 Патрокл в ст.ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ. На Владивостокской ТЭЦ-2 терется ОН ПС 110 кВ Голдобин и ПС 110 кВ Улисс: от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т на ПС 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	24.09.18	28.09.18	5 дн	-	-	-	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) в связи с обрезкой крон деревьев, чисткой просеки на ВЛ 110 кВ Патрокл-Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	с отключением	01:00	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Патрокл-Голдобин с отпайкой на ПС Улисс может привести к выход параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений.		На Владивостокской ТЭЦ-2 терется ОН ПС 110 кВ Голдобин и ПС 110 кВ Улисс: от ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свиягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД13). от АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 на ПС 220 кВ Уссурийск-2, АДВ ПС 500 кВ Владивосток (частичная потеря УВ ОНДЮ1).	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	Нет	ТР	28.09.18	28.09.18	1 дн	29.09.18	29.09.18	1 дн	Замер наведенного напряжения	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС_СИЗПИ Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Вокзальная/т: Включить ЗН ЛР1-110 в линию ВЛ 110 кВ Вокз/т-Фр/т-Штык, 3.На ПС 110 кВ Фридман/т: Включить ЗН ЛР2-110 в линию ВЛ Вокз/т - Фр/т - Штык, 4.На ПС 110 кВ Штыково: ЗН ЛР 110 Фридман/т в ст ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Нет	ЗРР	21.09.18	21.09.18	1 дн	06.09.18	06.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Волна	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна - 2Р на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	21.09.18	21.09.18	1 дн	06.09.18	06.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р	Нет	ЗРР	21.09.18	21.09.18	1 дн	06.09.18	06.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 СИ	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением В 110 СИ и ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	ЗРР	21.09.18	21.09.18	1 дн	06.09.18	06.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Амурская	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением В 110 Амурская и КВЛ 110 кВ 2 Р -Амурская с отпайкой на ПС 1Р/т на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Нет	ЗРР	21.09.18	21.09.18	1 дн	06.09.18	06.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Бурун	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением В 110 Бурун и ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ 2Р	ЛЭП 110 кВ	КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р	Нет	ЗРР	21.09.18	21.09.18	1 дн	06.09.18	06.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Восточная ТЭЦ	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением В 110 Восточная ТЭЦ и КЛ 110 кВ Восточная ТЭЦ-2Р на ПС 110 кВ 2Р	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	Нет	ЗРР	28.09.18	28.09.18	1 дн	05.09.18	05.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №1	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ А: В 110 ВТЭЦ-2 №1 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ЗРР	28.09.18	28.09.18	1 дн	05.09.18	05.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2 №2	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ А: В 110 ВТЭЦ-2 №2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2	Нет	ЗРР	28.09.18	28.09.18	1 дн	05.09.18	05.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Зеленый угол №2	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ А: В 110 Зеленый угол №2 и ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1	Нет	ЗРР	28.09.18	28.09.18	1 дн	05.09.18	05.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Зеленый угол №1	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ А: В 110 Зеленый угол №1 и ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	28.09.18	28.09.18	1 дн	05.09.18	05.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ А: СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Да	ЗРР	17.09.18	17.09.18	1 дн	17.09.18	17.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Волна	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением В 110 Волна и ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	17.09.18	17.09.18	1 дн	17.09.18	17.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Включить для опробования. С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Бурун	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	Да	ЗРР	17.09.18	17.09.18	1 дн	17.09.18	17.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 2Р	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Бурун В 110 2Р и ВЛ 110 кВ 2Р - Бурун	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.09.18	14.09.18	5 дн	10.09.18	14.09.18	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-1, ШР 110 ТН 1С, СР 110 1С	без отключения	02:00			ПЦЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, СВ 110, ТН 110 1С, Т-1. Отключить ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка на ПС 110 кВ Вадимовка.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	10.09.18	18.09.18	9 дн	10.09.18	18.09.18	9 дн	Капитальный ремонт СВ 110, Текущий ремонт СР 110 1С , СР 110 2С	с отключением	5			ПЦЭС с отключением и заземлением СВ 110, 1С 110 кВ (в один из дней с 10 по 14 сентября) и 2С 110 кВ (в один из дней с 17 по 18 сентября). С отключением на ПС 110 кВ Вадимовка ВЛ 110 кВ Петровичи-Вадимовка (в один из дней с 10 по 14 сентября) и ВЛ Вадимовка-Мучная (в один из дней с 17 по 18 сентября) поочередно с АГ 02.00 для ТР СР 110 1С и СР 110 2С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	13.09.18	13.09.18	1 дн	13.09.18	13.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Вадимовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная	Да, срок ремонта изменен	ВПр	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	Текущий ремонт ТТ 110 2С, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Т-2, СР 110 2С	без отключения	02:00			ПЦЭС С отключением и заземлением 2С 110 кВ, СВ 110, ТН 110 2С, Т-2. С отключением ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная на ПС 110 кВ Вадимовка	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	17.09.18	17.09.18	1 дн	17.09.18	17.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Включить для опробования. С кратковременным отключением СВ 110	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	Да	ЗРР	17.09.18	17.09.18	1 дн	17.09.18	17.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Патрокл	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Голдобин: В 110 Патрокл и ВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Голдобин	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	ЗРР	17.09.18	17.09.18	1 дн	17.09.18	17.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 ВТЭЦ-2	без отключения	00:30			ПЮЭС_ВРЭС) С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Голдобин: В 110 ВТЭЦ-2 и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Горностаи	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.09.18	13.09.18	1 дн	19.09.18	19.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110. С включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Горностаи	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	25.09.18	26.09.18	2 дн	19.09.18	20.09.18	2 дн	Профвостановление КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностаи, АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110	с отключением	01:00			Отключить СВ 110 , КСЗ (ШЛ2606.14) ВЛ 110 кВ Зелёный угол – Горностаи, АУВ (ШЛ2606.19) СВ 110 .Включить Ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	Нет	ТР	03.09.18	05.09.18	3 дн	03.09.18	05.09.18	3 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Уссурийск-2	с отключением	02:00			ПЦЭС С отключением, заземлением ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130, 2С 110 кВ. С отключением Ремонтной перемычки 110 кВ, В 110 Т-2, СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2	Нет	ТР	12.09.18	12.09.18	1 дн	12.09.18	12.09.18	1 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Павловка-2	с отключением	02:00			ПЦЭС С отключением, заземлением ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2, 1С 110 кВ, с отключением Ремонтной перемычки 110 кВ, В 110 Т-1, СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ЖБИ-130	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	13.09.18	13.09.18	1 дн	13.09.18	13.09.18	1 дн	Текущий ремонт СР 110 2С	с отключением	02:00			ПЦЭС С отключением, заземлением СВ 110, 2С 110 кВ, с отключением В 110 Т-2, с включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Загородная	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	14.09.18	14.09.18	1 дн	14.09.18	14.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС Включить для опробования СВ 110. С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 Патрокл	без отключения	00:30		Приморское РДУ: излишне подана, ЛЭП и в работе и в транзите нет основания для подачи заявки	ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Загородная: В 110 Патрокл и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Загородная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Опробование действия привода В 110 Голдобин	без отключения	00:30		Приморское РДУ: излишне подана, ЛЭП и в работе и в транзите нет основания для подачи заявки	ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Загородная: В 110 Голдобин и ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мингородок	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	Текущий ремонт СВ 110, РС 110 2С	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением СВ 110, 2С 110 кВ, с отключением ВЛ 110 кВ Мингородок - 1Р на ПС 110 кВ Мингородок	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мингородок	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	Нет	ВПр	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	Текущий ремонт СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С	без отключения	02:00			ПЮЭС_ВРЭС_9 Мг С отключением и заземлением 2С 110_СВ 110, В 110 Т-2,ТН 110 2С. С отключением ВЛ 110 кВ Мингородок - 1Р на ПС 110 кВ Мингородок	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мингородок	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	18.09.18	2 дн	17.09.18	18.09.18	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 1Р	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Мингородок - 1Р	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мингородок	ЭЛП / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	24.09.18	28.09.18	5 дн	24.09.18	28.09.18	5 дн	Текущий ремонт СР 110 1С	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением СВ 110, 1С 110 кВ, с отключением на ПС 110 кВ Мингородок: В 110 Т-1, ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мингородок	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.09.18	25.09.18	2 дн	24.09.18	25.09.18	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 3У	с отключением	02:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок,	



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мингородок	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок	Нет	ВПр	24.09.18	28.09.18	5 дн	24.09.18	28.09.18	5 дн	Текущий ремонт СР 110 1С, ШР 110 Т-1 ШР 110 ТН 1С	без отключения	02:00			ПЮЭС_ВРЭС С отключением и заземлением 1С 110 кВ, СВ 110, ТН 110 1С, В 110 Т-1. С отключением ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок, 1 на ПС 110 кВ Мингородок	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	24.09.18	24.09.18	1 дн	24.09.18	24.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЦЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Океан	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ЗРР	18.09.18	18.09.18	1 дн	18.09.18	18.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:30			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110, с включением Ремонтной перемычки 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Орлиная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ЗРР	27.09.18	27.09.18	1 дн	04.09.18	04.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Нет	ТР	03.09.18	04.09.18	2 дн	03.09.18	04.09.18	2 дн	Отбор проб масла из вводов В 110 4В	с отключением	02:00			ПЦЭС Отключить и заземлить В 110 4В	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 1В	Нет	ТР	06.09.18	06.09.18	1 дн	06.09.18	06.09.18	1 дн	Текущий ремонт ШР 110 1В ЗПС	с отключением	02:00			ПЦЭС Отключить и заземлить В 110 1В, ЗПС 110 кВ, отключить В 110 3В	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2	Нет	ТР	12.09.18	12.09.18	1 дн	12.09.18	12.09.18	1 дн	Текущий ремонт ЛР 110 ЖБИ-130	с отключением	02:00			ПЦЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ ЖБИ-130 - Павловка-2, 2ПС 110 кВ, отключить В 110 3В, В 110 4В	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	Нет	ЗРР	26.09.18	26.09.18	1 дн	07.09.18	07.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Чайка	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением В 110 Чайка и на ПС 110 кВ Спутник ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Нет	ЗРР	26.09.18	26.09.18	1 дн	07.09.18	07.09.18	1 дн	Опробование действия привода В 110 Промузел	без отключения	00:20			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением на ПС 110 кВ Спутник ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел и В 110 Промузел	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Стройиндустрия	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	24.09.18	24.09.18	1 дн	03.09.18	03.09.18	1 дн	Опробование действия привода СВ 110	с отключением	00:30			ПЮЭС_ВРЭС С кратковременным отключением СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	Да	ТР	03.09.18	04.09.18	2 дн	03.09.18	04.09.18	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Терех	с отключением	02:00			ПЦЭС С отключением, заземлением В 110 Тереховка и ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Тереховка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110 кВ	Да	ТР	05.09.18	07.09.18	3 дн	05.09.18	07.09.18	3 дн	Текущий ремонт ШР 110 ТН 2СШ, ШР 110 ОПН 2СШ	с отключением	02:00			ПЦЭС С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ, ТН 110 2СШ, с отключением, ШСВ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Нет	ТР	05.09.18	07.09.18	3 дн	05.09.18	07.09.18	3 дн	Текущий ремонт ТН 110 2СШ, ШР 110 ТН 2СШ	с отключением	02:00			ПЦЭС С отключением и заземлением 2СШ 110 кВ, ТН 110 2СШ, с отключением, ШСВ 110. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110 кВ	Да	ТР	10.09.18	21.09.18	12 дн	10.09.18	21.09.18	12 дн	Текущий ремонт ШР 110 ТН 1СШ, ШР 110 ОПН 1СШ, ШР-1 110 АТЭЦ, ШР-1 110 Пром, ШР-1 110 УКФ	с отключением	02:00			ПЦЭС С отключением и заземлением 1СШ 110 кВ, ТН 110 1СШ (10-12 сентября), ОПН 110 1СШ (10-21 сентября), В 110 АТЭЦ (17-21 сентября), В 110 Пром (14 сентября), В 110 УКФ (13 сентября), С отключением ШСВ 110 и ТН 110 1СШ (с 13 по 21 сентября), С отключением на ПС 110 кВ Уссурийск-1: ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 (13 сентября), Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная (14 сентября) и Артёмовская ТЭЦ - Уссурийск-1 (с 17 по 21 сентября), С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Да	ТР	10.09.18	12.09.18	3 дн	10.09.18	12.09.18	3 дн	Текущий ремонт ТН 110 1СШ, ШР110 ТН 1СШ, ШР 110 ОПН 1СШ	с отключением	02:00			ЩЭС С отключением и заземлением 1СШ 110 кВ, ТН 110 1СШ, с отключением ШСВ 110. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Да	ВПр	14.09.18	14.09.18	1 дн	13.09.18	13.09.18	1 дн	Текущий ремонт ШР-1 110 УКФ	без отключения	02:00			ЩЭС С отключением и заземлением 1СШ 110 кВ и В 110 УКФ, с отключением ШСВ 110, ТН 110 2СШ, ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная	Да	ЗРР	14.09.18	14.09.18	1 дн	14.09.18	14.09.18	1 дн	Текущий ремонт ШР-1 110 Пром	без отключения	02:00			ЩЭС С отключением и заземлением 1СШ 110 кВ, В 110 Пром, с отключением ТН 110 2СШ, ШСВ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная на ПС 110 кВ Уссурийск-1 (ПС 110 кВ 3 по сети 35 кВ от ПС 110 кВ Уссурийск-1, на ПС 110 кВ Гранит включить СР 110 2С)	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Нет	ВПр	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	Текущий ремонт В 110 АТЭЦ, ШР-1 110 АТЭЦ	без отключения	02:00			ЩЭС С отключением и заземлением 1СШ 110 кВ, В 110 АТЭЦ с отключением ШСВ 110 и с отключением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1. С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1	Да	ТР	17.09.18	18.09.18	2 дн	17.09.18	18.09.18	2 дн	Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ АТЭЦ	с отключением	02:00			ЩЭС С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТЭЦ	Да	ТР	17.09.18	21.09.18	5 дн	17.09.18	21.09.18	5 дн	Текущий ремонт В 110 АТЭЦ, ШР-1 110 АТЭЦ, ЛР 110 АТЭЦ-1	с отключением	02:00			ЩЭС С отключением и заземлением 1СШ 110 кВ, В 110 АТЭЦ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Уссурийск-1 на ПС 110 кВ Уссурийск-1. С отключением ШСВ 110,	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Уссурийск-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1	Нет	ВПр	25.09.18	28.09.18	4 дн	25.09.18	27.09.18	3 дн	Профвосстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1, АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ	без отключения	01:00			ЩЭС Отключить на ПС 110 кВ Уссурийск-1 ВЛ 110 кВ УКФ - Уссурийск-1 и В 110 УКФ. КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ УКФ – Уссурийск-1, АУВ В 110 ВЛ Усс-1-УКФ	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Анисимовка/т	Нет	КР	03.09.18	06.09.18	4 дн	03.09.18	06.09.18	4 дн	Капитальный ремонт В 110 Анисимовка/т	с отключением	ВЗ			ЩЭС_ПРЭС Отключить, заземлить В 110 Анисимовка/т, с переводом ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ на ОВ 110	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Нет	КР	07.09.18	07.09.18	1 дн	07.09.18	07.09.18	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Анисимовка/т	с отключением	02:00			ЩЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ, отключить В 110 Анисимовка/т. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Анисимовка/т: Включить ЗН ЛР2-110 в линию ВЛ 110кВ Ан/т – Фр/т - ХФЗ 3.На ПС 110 кВ Фридман/т:	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	07.09.18	07.09.18	1 дн	07.09.18	07.09.18	1 дн	Перестройка уставок для перевода защит на ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	с отключением	01:00			ЩЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Вокзальная/т	Нет	КР	10.09.18	13.09.18	4 дн	10.09.18	13.09.18	4 дн	Капитальный ремонт В 110 Вокзальная/т	с отключением	ВЗ			ЩЭС_ПРЭС Отключить, заземлить В 110 Вокзальная/т, с переводом ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ на ОВ 110	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Нет	КР	14.09.18	14.09.18	1 дн	14.09.18	14.09.18	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Вокзальная/т	с отключением	02:00			ЩЭС_ПРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ, отключить В 110 Вокзальная/т. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Вокзальная/т: Включить Зн ЛР2-110 в линию ВЛ 110 кВ Вокз/т - ХФЗ, 3.На ПС 110 кВ ХФЗ: Включить ЗН ЛР 110 Вокзальная/т в ст ВЛ С установкой переносного заземления на месте производства работ. Приморское РДУ: Поочередно с замером наведенного напряжения по ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110 кВ	Нет	КР	17.09.18	19.09.18	3 дн	17.09.18	19.09.18	3 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 Вокзальная/т и ШР-1 110 Анисимовка/т поочередно. Тепловизионный контроль ШР-2 110 ПаГРЭС №1, ШР-2 110 Анисимовка/т	с отключением	02:00			ЩЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, В 110 Вокзальная/т. Вынужденный простой ТН 110 1СШ, ШСВ 110, с переводом присоединений на 2СШ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №1, Т-1 Для капитального ремонта ШР-1 110 Вокзальная/т 17 сентября: отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, В 110 Вокзальная/т, перевести ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ на ОВ 110, с переводом ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ на 2СШ 110 кВ. Для капитального ремонта ШР-1 110 Анисимовка/т 19 сентября: отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, В 110 Анисимовка/т, перевести ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т-ХФЗ на ОВ 110, с переводом ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ на 2СШ 110 кВ Тепловизионный контроль ШР-2 110 Анисимовка/т выполнить во время перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ на 2СШ 110 кВ. Тепловизионный контроль ШР-2 110 ПаГРЭС №2 выполнить во время перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №1 на 2СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Вокзальная/т	Нет	КР	17.09.18	17.09.18	1 дн	17.09.18	17.09.18	1 дн	Капитальный ремонт ШР-1 Вокзальная/т	с отключением	02:00			ЩЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, В 110 Вокзальная/т, Вынужденный простой ТН 110 1СШ, ШСВ 110, с переводом ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ на ОВ 110, с переводом присоединений на 2СШ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №1, Т-1, ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ.	с переводом на ОВ

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	18.09.18	18.09.18	1 дн	18.09.18	18.09.18	1 дн	Перестройка устакан для перевода защит на ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	с отключением	01:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Анисимовка/т	Нет	КР	19.09.18	19.09.18	1 дн	19.09.18	19.09.18	1 дн	Капитальный ремонт ШР-1 110 Анисимовка/т	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 1СШ 110 кВ, В 110 Анисимовка/т, с отключением ТН 110 1СШ, ШСВ 110, с переводом ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ на ОВ 110, с переводом присоединений на 2СШ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №1, Т-1, ВЛ 110 кВ Вокзальная/т-ХФЗ.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110 кВ	Нет	КР	20.09.18	24.09.18	5 дн	20.09.18	24.09.18	5 дн	Капитальный ремонт ШР-2 110 Вокзальная/т и ШР-2 110 Анисимовка/т поочередно. Тепловизионный контроль ШР-1 110 ПаГРЭС №2, ШР-1 110 Вокзальная/т	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 2СШ 110 кВ, Вынужденный простой ТН 110 2СШ, ШСВ 110, перевести присоединения на 1СШ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №2, Т-2. Для капитального ремонта ШР-1 110 Анисимовка/т 20 сентября: отключить, заземлить В 110 Анисимовка/т, перевести ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т-ХФЗ на ОВ 110, перевести ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ на 1СШ 110 кВ. Для капитального ремонта ШР-2 110 Вокзальная/т 24 сентября: отключить, заземлить В 110 Вокзальная/т, перевести ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ на ОВ 110, перевести ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Фридман/т-ХФЗ на 1СШ 110 кВ. Включить 2СШ 110 кВ на выходные дни. Тепловизионный контроль ШР -1 110 ПаГРЭС №2 выполнить во время перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №2 на 1СШ 110 кВ. Тепловизионный контроль ШР-1 110 Вокзальная/т выполнить во время перевода ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ на 1СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Анисимовка/т	Нет	КР	20.09.18	20.09.18	1 дн	20.09.18	20.09.18	1 дн	Капитальный ремонт ШР-2 110 Анисимовка/т	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 Анисимовка/т, Вынужденный простой ТН 110 2СШ, ШСВ 110, с переводом ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ на ОВ 110, с переводом присоединений на 1СШ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №2, Т-2, ВЛ 110 кВ Вокзальная/т-ХФЗ.	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВПр	21.09.18	21.09.18	1 дн	21.09.18	21.09.18	1 дн	Перестройка устакан для перевода защит на ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	с отключением	01:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ ХФЗ	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Вокзальная/т	Нет	КР	24.09.18	24.09.18	1 дн	24.09.18	24.09.18	1 дн	Капитальный ремонт ШР-2 110 Вокзальная/т	с отключением	02:00			ПЮЭС_ПРЭС Отключить, заземлить 2СШ 110 кВ, В 110 Вокзальная/т, Вынужденный простой ТН 110 2СШ, ШСВ 110, с переводом ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ на ОВ 110, с переводом присоединений на 1СШ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-ХФЗ №2, Т-2.	с переводом на ОВ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-1	Нет	ТР	03.09.18	09.09.18	7 дн	03.09.18	09.09.18	7 дн	Текущий ремонт с дегазацией масла в баке ф.В ШР-1	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ШР-1	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В20	Нет	ТР	05.09.18	07.09.18	3 дн	05.09.18	07.09.18	3 дн	Техническое обслуживание В20.	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В20	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-4	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.09.18	03.10.18	10 дн	24.09.18	03.10.18	10 дн	Текущий ремонт ШР-4. Техническое обслуживание ОПН ШР-4, В121. Диагностика ШР-4. Профвосстановление Основные и резервные защиты ШР-4, 1 комплект (RET 521), Основные и резервные защиты ШР-4, 2 комплект (RET 521), АУВ В121 (УРОВ, ЗНФ)	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ШР-4, В121	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В121	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.09.18	03.10.18	10 дн	24.09.18	03.10.18	10 дн	Техническое обслуживание В121. Профвосстановление АУВ В121 (УРОВ, ЗНФ) (REB551).	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 121, ВПр ШР-4	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да	ТР	26.09.18	27.09.18	2 дн	26.09.18	27.09.18	2 дн	Техническое обслуживание В 220 АТ-2	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 АТ-2. По информации собственника работы будут заявлены в график ремонтов на октябрь 2018г.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2	Да, срок ремонта изменен	КР	28.08.18	01.09.18	5 дн	28.08.18	01.09.18	5 дн	Ремонт провода и грозотроса, замена изоляции. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах и дистанционных распорках.	с отключением	04:00			Невозможность выполнения работ с 28.08 по причине отвлечения персонала на подготовку и проведение ВЭФ 2018 Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2.ВПр ШР-2 на ОРУ 500 кВ ПМЭС: Отказ от работ в выходные дни. Потеря ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	КР	03.09.18	09.09.18	7 дн	03.09.18	09.09.18	7 дн	Ремонт провода и грозотроса, установка балластов на провод и ГТ, замена изоляции, РР, ГВН, дистанционных распорок. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах и дистанционных распорках, рубка ОСД.	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная Приморское ПМЭС: Перенос сроков в связи с увеличением сроков выезда в ремонт ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свигиново/с оттайкой на ПС Кирова и проведением ВЭФ 2018 В ЛАПНУ Приморской ГРЭС, ЦСПА ОЭС Востока потеря формирования ПОр "Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС 500 кВ Дальневосточная"	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Да, срок ремонта изменен	КР	25.09.18	28.09.18	4 дн	03.09.18	06.09.18	4 дн	Замена изоляции, ремонт провода, ремонт заземляющего спуска ГТ. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1 ПМЭС: Отказ от работы в выходные дни	



Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена	Измененная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	КР	14.09.18	27.09.18	14 дн	15.09.18	27.09.18	13 дн	Замена изоляции, ремонт провода и грозотроса, перемонтаж шлейфов, замена ГВН, ремонт заземляющих спусков ОКГТ. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах, рубка ОСД, регулировка провода,	с отключением	04:00			Разобраны шлейфа на оп. 210 в сторону ПС 220 кВ Лесозаводск. Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяг/т в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. С установкой ПЗ на по месту работ. Изменение годового срока выполнения ремонта из-за изменения периода проведения ВЭФ, увеличение объема работ, с изменением технологии производства работ (разрыв шлейфов на анкерной опоре для обеспечения питания ПС 220 кВ Кировка). От ПС 500 кВ Дальневосточная терется включение ОН ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Лесозаводск.	под наведенным напряжением	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Нет	ВПр	14.09.18	14.09.18	1 дн	15.09.18	15.09.18	1 дн	Разборка шлейфов на опоре № 210.	с отключением	03:00			Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяг/т в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН РЛ 220 Лес-Свяг/т в ст. ВЛ на ПС 220 кВ Кировка 3. Включить ЗН ЛР-220 "Л" на ПС 220 кВ Свягино/т 4. С установкой ПЗ на по месту работ. С последующим включением под напряжение участка оп ПС 220 кВ Свягино/т до ПС 220 кВ Кировка для КР 1С 220 ПС 220 кВ Лесозаводск.	под наведенным напряжением	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Нет	ЗРР	14.09.18	27.09.18	14 дн	15.09.18	27.09.18	13 дн	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка в работе со стороны ПС 220 кВ Свягтно/т и ПС 220 кВ Кировка.	без отключения	ВЗ			ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка отключена и заземлена по месту производства работ с ПС 220 кВ Лесозаводск до оп.210 (с разобранными шлейфами) время КР ЛЭП.	не в трагзите	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая	Да, срок ремонта изменен	КР	26.09.18	28.09.18	3 дн	17.09.18	19.09.18	3 дн	Монтаж обводных гирлянд, ремонт провода, установка балластов на ГТ, ремонт заземляющих спусков ОКГТ. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах	с отключением	03:00			Приморское РДУ: 1. Работу выполнять по ППР 2. Включить ЗН ЛР 220 Шир в ст. Л на ПС 500 кВ Лозовая 3. Включить ЗН ЛР 220 Лозовая в ст. Л на ПС 220 кВ Широкая 4. С установкой ПЗ по месту производства работ ППМЭС. Сокращение объема работ, перенос в связи с подготовкой и проведением ВЭФ 2018	под наведенным напряжением	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал	Да, срок ремонта изменен	КР	17.09.18	25.09.18	9 дн	20.09.18	28.09.18	9 дн	Монтаж обводных гирлянд, ремонт провода, установка балластов на ГТ и провод, ремонт заземляющих спусков ОКГТ. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах	с отключением	03:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал ППМЭС; Увеличение объема работ		
Отклонена	Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Да	КР	-	-	-	-	-	-	Замена фарфоровой изоляции, ремонт провода, замена ГВН. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах, рубка ОСД,	с отключением	03:00		По информации собственника: работы будут выполнены в августе, в сроки утвержденные в графике ремонтов ЛЭП на август 2018г.	Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К. При условии окончания работ по 1С 220 на ПС 220 кВ Лесозаводск. От АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Гарское (частичная потеря УВ ОНДП, ОНДП). От ПС 500 кВ Чугуевка-2 терется включение ОН ПС 220 кВ Гарское, ПС 220 кВ К.		
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Нет	ЗРР	27.09.18	27.09.18	1 дн	27.09.18	27.09.18	1 дн	Сборка шлейфов на опоре № 210.	с отключением	03:00			Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяг/т в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН РЛ 220 Лес-Свяг/т в ст. ВЛ на ПС 220 кВ Кировка 3. Включить ЗН ЛР-220 "Л" на ПС 220 кВ Свягино/т 4. С установкой ПЗ на по месту работ. После завершения КР ЛЭП и КР 1С 220 ПС 220 кВ Лесозаводск.	под наведенным напряжением	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Да, срок ремонта изменен	КР	28.09.18	04.10.18	7 дн	28.09.18	04.10.18	7 дн	Замена изоляции, ремонт провода и грозотроса, установка балласта, обводных гирлянд, замена ГВН. Верховой осмотр анкерных и промежуточных опор с проверкой провода в зажимах, рубка ОСД,	с отключением	03:00			Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 К в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск. 2. Включить ЗН РЛ 220 Лес в ст. Л на ПС 220 кВ К. 3. С установкой ПЗ по месту работ. Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов. При условии окончания работ по 1С 220 на ПС 220 кВ Лесозаводск и окончания работ по ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К в августе. От ПС 500 кВ Дальневосточная терется включение ОН ПС 220 К.	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	КР	17.09.18	28.09.18	12 дн	17.09.18	28.09.18	12 дн	Капитальный ремонт РТ 110 АТ-2, РШ ОШ 110 АТ-2 (17-18). Текущий ремонт АТ-2 (замена ввода ф.А), ВДТ-2, ТТ 110 АТ-2, ТТ 220 АТ-2. Техническое обслуживание Р 2 10 Диагностика АТ-2, ШМ 10 АТ-2, Р 2 10, ВДТ-2	с отключением	3			Приморское РДУ: отключить и заземлить АТ-2, В 110 АТ-2, В 220 АТ-2, ОСШ 110 кВ, ВПр ОБ 110 АГ (026)) для ТР ТТ 110 АТ-2 и ТТ 220 АТ-2, для КР РТ 110 АТ-2 и РШ ОШ 110 АТ-2		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	17.09.18	18.09.18	2 дн	17.09.18	18.09.18	2 дн	Капитальный ремонт РШ ОШ 110 АТ-2.	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ОСШ 110 кВ и АТ-2, ВПр ОБ 110		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да	ТР	17.09.18	28.09.18	12 дн	17.09.18	28.09.18	12 дн	Текущий ремонт ТТ 220 АТ-2.	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В 220 АТ-2		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-2	Да	КР	17.09.18	28.09.18	12 дн	17.09.18	28.09.18	12 дн	Капитальный ремонт РТ 110 АТ-2. Текущий ремонт ТТ 110 АТ-2.	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В 110 АТ-2, АТ-2		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1С 220	Нет	ВПр	18.09.18	19.09.18	2 дн	18.09.18	19.09.18	2 дн	Замена дефектного ключа перевода напряжения "звезды" SAC1-1П1-1 ТН 1С 220.	с отключением	ВЗ			С отключением вторичных цепей напряжения ТН 1С 220 для безопасного выполнения работ по замене ключа SAC1-1П1-1 ТН 1С 220. С пропаданием цепей напряжения учёта 220 кВ АТ-2, МКПА 1 комплект ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2 (ФОВ СВ 220, АОСН 110 кВ, АЧР, ОН), МКПА 2 комплект ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2 (ФОВ СВ 220, АОСН 110 кВ, АЧР, ОН), С выводом КС3-220 (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АТ-2, КС3-220 (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АТ-1, КС3 (ШЭ2607021) ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2, КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2. С выводом ускорения ДЗ рез. комплект и НЗЗ рез. комплект на ПРД УПК-Ц 312 кГц ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2, с выводом ускорения ДЗ рез. комплект и НЗЗ рез. комплект на ПРД УПК-Ц 112 кГц ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2.		

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2С 220	Нет	ВПр	18.09.18	19.09.18	2 дн	18.09.18	19.09.18	2 дн	Замена дефектного ключа перевода напряжения "звезды" SAC1-ИП1-1 ТН 1С 220.	с отключением	ВЗ			С отключением вторичных цепей напряжения ТН 2С 220 для безопасного выполнения работ по замене ключа SAC1-ИП1-1 ТН 1С 220. С пропаданием цепей напряжения учета 220 кВ АТ-2, МКПА 1 комплект ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2 (ФОВ СВ 220, АОСН 110 кВ, АЧР,ОН),МКПА 2 комплект ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Арсеньев-2 (ФОВ СВ 220, АОСН 110 кВ, АЧР, ОН). С выволом КС3-220 (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АТ-2, КС3-220 (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АТ-1, КС3 (ШГ2607021) ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2, КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2. С выволом ускорения ДЗ рез. комплект и НЗ3 рез. комплект на ПРД УПК-Ц 312 кГч ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Арсеньев-2, с выволом ускорения ДЗ рез. комплект и НЗ3 рез. комплект на ПРД УПК-Ц 112 кГч ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Арсеньев-2.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	03.09.18	07.09.18	5 дн	03.09.18	07.09.18	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ТР-2, ТР 110 АТ-2, техническое обслуживание ТР 6 АТ-2, РТН 6 АТ-2. Профосстановление ДЗТ (7УТ633, 1 комплект) АТ-2, ДЗТ (7УТ633, 2 комплект) АТ-2, ДЗО- 220 (7УТ6135) АТ-2, КС3- 220 (7СА5225) АТ-2, КС3- 110 (7СА5225) АТ-2, АПВ и УРОВ (6МД664) В 110 АТ2, Автоматика и управление РПН, ДЗО 6 АТ2, В-6кВ яч 37 АТ-2, Диагностика АТ-2, ТР-2, ШМ 6 АТ-2	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-2, В 110 АТ-2 АГ для Профвосстановления ДЗТ (7УТ633, 1 комплект) АТ-2, ДЗТ (7УТ633, 2 комплект) АТ-2, ДЗО- 220 (7УТ6135) АТ-2, КС3- 220 (7СА5225) АТ-2, КС3- 110 (7СА5225) АТ-2, АПВ и УРОВ (6МД664) В 110 АТ2, Автоматика и управление РПН, ДЗО 6 АТ2, В-6кВ яч 37 АТ-2.Диагностика АТ-2-2часа Диагностика АТ-2, техническое обслуживание ТР 6 АТ-2, РТН 6 АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.09.18	07.09.18	5 дн	03.09.18	07.09.18	5 дн	АТ-1 замена вводов 220 кВ А.В.С и 110 кВ ф.А. КР Рш 110 АТ-1,Рш 110 Т-1,Рш 110 ГТ-2. ТО ТН-110 1С.	с отключением	3			Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-1, 1С 110,В 110 АТ-1, В 110 ГТ-2, ТН-110 1С	
Отклонена	Снятая и отказанная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт РЛ 220 Лес-Свяг/т. Демонтаж КС 220 Лес-Свягз ф. А, С	с отключением	04:00		ППМЭС: Отказ от работ в пользу 1С 220 на ПС 220 кВ Лесозаводск. Для выполнения заявленного ремонта необходимо обеспечить электроснабжение потребителей ПС 220 кВ Кировка от ПС 220 кВ Лесозаводск по сети 35 кВ, при этом в работе на ПС 220 кВ Лесозаводск должны быть Т-1 и Т-2, что невозможно выполнить в период заявленного КР 1С 220 ПС 220 кВ Лесозаводск. Ремонт ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка будет выполняться с разрывом изоляторов на анкерных опорах для обеспечения питания ПС 220 кВ Кировка.	Приморское РДУ:Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяг/т в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН РЛ 220 Лес-Свяг/т в ст. ВЛ на ПС 220 кВ Кировка 3. Включить ЗН ЛР-220 "Л" на ПС 220 кВ Свягино/т 4. С установкой ПЗ на по месту работ. От ПС 500 кВ Дальневосточная теряется включение ОН ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Лесозаводск.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Т-3	Да, срок ремонта изменен	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт Т-3, ТТ 220 Т-3. Техническое обслуживание РТ 220 Т-3	с отключением	02:00		По информации собственника ППМЭС: Для выполнения заявленного ремонта необходимо обеспечить электроснабжение потребителей ПС 220 кВ Кировка от ПС 220 кВ Лесозаводск по сети 35 кВ, при этом в работе на ПС 220 кВ Лесозаводск должны быть Т-1 и Т-2, что невозможно выполнить в период заявленного КР 1С 220 ПС 220 кВ Лесозаводск. Ремонт ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка будет выполняться с разрывом изоляторов на анкерных опорах для обеспечения питания ПС 220 кВ Кировка. Отказ от работ в пользу 1С 220 на ПС 220 кВ Лесозаводск	Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 Т-3, Т-3. Как будет запитан потребитель ПС 220 кВ Кировка уточнить	
Утверждена	Измененная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.09.18	27.09.18	14 дн	15.09.18	27.09.18	13 дн	Перевод на поверхностный фундамент РШ 220 Кир-Свяг/т.Техническое обслуживание РЛ 220 Кир-Свяг/т, В 220 Кир-Свяг/т. Демонтаж ВЧЗ 220 Кир-Свяг/т и КС 220 Кир-Свяг/т (ф. В ) . Профконтроль КСЗ (ЩДЭ 2801 оси) ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, Профконтроль КСЗ (ЩДЭ 2801 рез) ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка.	с отключением	ВЗ			Приморское РДУ:Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяг/т в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. С установкой ПЗ на по месту работ. АГ В/З для Перевод на поверхностный фундамент Рш 220 Кир-Свяг/т АГ -2ч для ТО РЛ 220 Кир-Свяг/т, В 220 Кир-Свяг/т. Демонтажа, профконтроля . От ПС 500 кВ Дальневосточная теряется включение ОН ПС 220 кВ К, ПС 220 кВ Лесозаводск. ППМЭС: 14.09 до вывода 1С 220 на оп.210 ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка разрезание шлейфов, при этом нагрузка ПС 220 кВ Кировка переведена на ПС 220 кВ Лесозаводск по сетям ДРСК. С 14.09 по 27.09 ПС 220 кВ Кировка питается от ПС 220 кВ Свягино/т. 27.09 после окончания работ и ввода в работу 1С 220 ПС 220 кВ Лесозаводск , отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка для присоединения шлейфов на оп.210, при этом нагрузка ПС 220 кВ Кировка переведена на ПС 220 кВ Лесозаводск по сетям ДРСК.	под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Нет	ТР	14.09.18	14.09.18	1 дн	15.09.18	15.09.18	1 дн	Текущий ремонт РШ 220 1С ОВ	с отключением	02:00			отключить и заземлить ОВ 220 и 1С 220. С отключением с ПС 220 кВ Лесозаводск ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т 1 цепь, ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка от ПС 220 кВ Лесозаводск до оп. 210, СВ 220 и ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да, срок ремонта изменен	КР	14.09.18	27.09.18	14 дн	15.09.18	27.09.18	13 дн	Перевод на поверхностный фундамент РШ 220 Кир-Свяг/т, РШ ТН 220 1С, ТН 220 1С. Текущий ремонт РШ 220 1С ОВ (14.09). Техническое обслуживание ТН 220 1С. Покраска порталов. Текущий ремонт РШ 220 Т-1	с отключением	ВЗ			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка от ПС 220 кВ Лесозаводск до оп. 210, 1С 220,В 220 Т-1, В 220 Кир-Свяг/т, ТН 220 1С, ОВ 220 (14.09). ВПр СВ 220 и ОСШ 220 (14.09). С отключением на ПС 220 кВ Лесозаводск ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т 1 цепь. Выполнить с переводом ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ОВ 220 с 14.09.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т 1 цепь	Нет	ВПр	14.09.18	27.09.18	14 дн	15.09.18	27.09.18	13 дн	Перевод на поверхностный фундамент РШ 220 Кир-Свяг/т, РШ ТН 220 1С, ТН 220 1С. Текущий ремонт РШ 220 1С ОВ (17.09). Техническое обслуживание ТН 220 1С. Покраска порталов. Текущий ремонт РШ 220 Т-1	без отключения	ВЗ			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка от ПС 220 кВ Лесозаводск до оп. 210, 1С 220,В 220 Т-1, В 220 Кир-Свяг/т, ТН 220 1С, ОВ 220 (14.09). ВПр СВ 220 и ОСШ 220 (14.09). С отключением на ПС 220 кВ Лесозаводск ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т 1 цепь. Выполнить с переводом ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман на ОВ 220 с 14.09.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1С	Нет	ТР	14.09.18	27.09.18	14 дн	15.09.18	27.09.18	13 дн	Перевод на поверхностный фундамент РШ ТН 220 1С, ТН 220 1С. Техническое обслуживание ТН 220 1С.	с отключением	ВЗ			АГ - В/З для Перевод на поверхностный фундамент РШ ТН 220 1С, ТН 220 1С. АГ - 2ч для Техническое обслуживание ТН 220 1С. Отключить и заземлить ТН 220 1С и 1С 220.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	ВПр	14.09.18	14.09.18	1 дн	15.09.18	15.09.18	1 дн	Текущий ремонт РШ 220 1С ОВ	с отключением	02:00			отключить и заземлить ОВ 220 и 1С 220. С отключением с ПС 220 кВ Лесозаводск ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/т 1 цепь, ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Святино/т с отпайкой на ПС Кировка от ПС 220 кВ Лесозаводск до оп. 210, СВ 220 и ВЛ 220 кВ Губерово/т - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман.	
Утверждена	Измененная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Кир-Свяиг/т	Да, срок ремонта изменен	ТР	14.09.18	27.09.18	14 дн	15.09.18	27.09.18	13 дн	Техническое обслуживание РЛ 220 Кир-Свяиг/т, В 220 Кир-Свяиг/т. Профконтроль АУВ В 220 Кир – Свяиг/т. Перевод на поверхностный фундамент РШ 220 Кир-Свяиг/т	с отключением	ВЗ			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 Кир-Свяиг/т,ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свяино/т с отпайкой на ПС Кировка, 1С 220. АГ ВЗ для Перевод на поверхностный фундамент Рш 220 Кир-Свяиг/т АГ 2ч для Техническое обслуживание РЛ 220 Кир-Свяиг/т, В 220 Кир-Свяиг/т. Профконтроль АУВ В 220 Кир – Свяиг/т.	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт РШ 220 1С ОВ	с отключением	02:00		Излишне подана, ВПр ОСШ 220 оговорен в заявке на ТР ОВ 220 и на ТР 1С 220		
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск	Нет	ТР	28.09.18	04.10.18	7 дн	28.09.18	04.10.18	7 дн	Техническое обслуживание В 220 К, РЛ 220 К. Демонтаж ВЧЗ 220 ВЛ К ф. С.	с отключением	04:00			При условии окончания работ по 1С 220 на ПС 220 кВ Лесозаводск Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К - Лесозаводск Работы производятся по ППР. 1. Включить ЗН РЛ 220 К в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск. 2. Включить ЗН РЛ 220 Лес в ст.Л на ПС 220 кВ К. 3. С установкой ПЗ по месту работ. Обязательна информация о ВЧ каналах (ДК-2 СЭС и ДК-1 СЭС) От ПС 500 кВ Дальнеосточная теряется включение ОН ПС 220 К.	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Нет	ТР	28.09.18	04.10.18	7 дн	28.09.18	04.10.18	7 дн	Техническое обслуживание В 220 К, РЛ 220 К.	с отключением	04:00			При условии окончания работ по 1С 220 на ПС 220 кВ Лесозаводск Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 К и ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Влад	Нет	ТР	03.09.18	04.09.18	2 дн	03.09.18	04.09.18	2 дн	Техническое обслуживание В 220 Влад	с отключением	02:00			С переводом ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 через СОВ 220 Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 Влад	с переводом на ОВ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая	Да, срок ремонта изменен	ТР	26.09.18	28.09.18	3 дн	17.09.18	19.09.18	3 дн	Техническое обслуживание КС 220 Лозовая, ВЧЗ 220 Лозовая Диагностика КС 220 Лозовая, демонтаж КС 220 Лозовая ф. В, демонтаж шлейфа КС 220 Лозовая	с отключением	02:00			Приморское РДУ: 1.Работу выполнять по ППР 2.Включить ЗН ЛР 220 Шир в ст. Л на ПС 500 кВ Лозовая 3. Включить ЗН ЛР 220 Лозовая в ст.Л на ПС 220 кВ Широкая 4.С установкой ПЗ по месту производства работ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Лозовая	Да, срок ремонта изменен	ТР	26.09.18	28.09.18	3 дн	17.09.18	19.09.18	3 дн	Техническое обслуживание ТТ 220 Лозовая .	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В 220 Лозовая, с отключением ВЛ 220 кВ Лозовая - Широкая	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	25.09.18	9 дн	20.09.18	28.09.18	9 дн	Техническое обслуживание КС 220 Перевал, ВЧЗ 220 Перевал Диагностика КС 220 Перевал	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	21.09.18	5 дн	20.09.18	24.09.18	5 дн	Текущий ремонт ШР 220 АТ-1, РП 220 1С, РТН-1 220	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220 кВ, ТН-1 220, Ремонтная перемычка 220 кВ,В 220 АТ-1. АТ-1 . С отключением ВЛ 220 кВ Широкая-Перевал. ВПр СВ 220.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	21.09.18	5 дн	20.09.18	24.09.18	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 1С Находка, РТН-1 110, ШР 110 АТ-1, СР 110 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 ЖБФ-1, техническое обслуживание, диагностика ТН-1 110	с отключением	02:00			С включением В 110 2С Находка Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 110 кВ,В 110 АТ-1 СВ 110, ТН-1 110, В 110 Т-1, В 110 ЖБФ-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	21.09.18	5 дн	20.09.18	24.09.18	5 дн	Текущий ремонт СР 110 1С	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 110 кВ и СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	25.09.18	9 дн	20.09.18	28.09.18	9 дн	Текущий ремонт АТ-1, ТР 220 АТ-1, ТР 110 АТ-1 Диагностика АТ-1. Профвосстановление ТТ 220 АТ-1, ТТ 110 АТ-1, Встроенные ТТ-220, Встроенные ТТ-110	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-1, В 220 АТ-1,В 110 АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	21.09.18	5 дн	20.09.18	24.09.18	5 дн	Текущий ремонт РТН-1 220	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ТН-1 220 и 1С 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	21.09.18	5 дн	20.09.18	24.09.18	5 дн	Текущий ремонт РП 220 1С	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 1С 220 кВ,Ремонтная перемычка 220 кВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.09.18	09.09.18	7 дн	03.09.18	09.09.18	7 дн	Техническое обслуживание ТН-1 500, Рз-13 500. Профвосстановление АПВ (ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная, ТАПВ В-1 500 и ТАПВ В-2 500) (АПВ-503), УРОВ-500 (УРОВ В-1 500, УРОВ В-2 500), АУВ В-1 500, АУВ В-2 500. Профвосстановление схемы управления разъединителя Рз-13 500, Рз-23 500	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная, В-1 500 , В-2 500 В ЛАПНУ Приморской ГРЭС, ЦСПА ОЭС Востока потеря формирования ПЮр "Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС 500 кВ Дальневосточная"	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.09.18	09.09.18	7 дн	03.09.18	09.09.18	7 дн	Техническое обслуживание ТТ В-1 500,Рз-13 500. Профвосстановление АПВ (ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная, ТАПВ В-1 500 и ТАПВ В-2 500) (АПВ-503), УРОВ-500 (УРОВ В-1 500, УРОВ В-2 500), АУВ В-1 500, АУВ В-2 500.	с отключением	02:00			Совместно с работами В-2 500 Приморское РДУ:отключить и заземлить В-1 500, 3С 500, ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС-Дальневосточная	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.09.18	09.09.18	7 дн	03.09.18	09.09.18	7 дн	Техническое обслуживание ТТ В-2 500, Рз-23 500. Профвосстановление АПВ (ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная, ТАПВ В-1 500 и ТАПВ В-2 500) (АПВ-503), УРОВ-500 (УРОВ В-1 500, УРОВ В-2 500), АУВ В-1 500, АУВ В-2 500.	с отключением	02:00			Совместно с работами с В-1 500 Приморское РДУ:отключить и заземлить В-2 500, 3С 500,ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС-Дальневосточная	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	30.09.18	14 дн	17.09.18	30.09.18	14 дн	Текущий ремонт АТ-2, В 220 АТ-2, Пат 500 АТ-2, Пат 220 АТ-2 (замена ИОС), Росш 220 АТ-2 (замена ИОС). Техническое обслуживание Рш 10 СК-2 , ТТ 220 АТ-2, РБ 10 СК-2 . Текущий ремонт, диагностика СК-2. Диагностика АТ-2, В 220 АТ-2, РБ 10 СК-2, РБ 10 ТСН-2, ОПН 10 ТН 10 АТ-2	с отключением	3			Приморское РДУ:отключить и заземлить АТ-2, В 220 АТ-2, СК-2, В 220 АТ-2, ОСШ 220. АГ 04:00 для ТР АТ-2 и ТР В 220 АТ-2, для ТО Рш 10 СК-2 , ТТ 220 АТ-2, РБ 10 СК-2 для ТР, диагностики СК-2. и Диагностики АТ-2, В 220 АТ-2, РБ 10 СК-2, РБ 10 ТСН-2, ОПН 10 ТН 10 АТ-2	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	19.09.18	3 дн	17.09.18	19.09.18	3 дн	Техническое обслуживание Рш- 12 500	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 2С 500, В-1 500.ВПр В-4 500	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СКРМ / СК 10 кВ	СК-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	07.10.18	21 дн	17.09.18	07.10.18	21 дн	Текущий ремонт, диагностика СК-2, РБ-10 СК-2, РБ-10 ТСН-2. Техническое обслуживание Рш 10 СК-2	с отключением	3			Приморское РДУ:с отключением и заземлением СК-2, В-1 СК-2, В 10 ТСН-2 Перенос из-за саммита	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 500 кВ	2С 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.09.18	19.09.18	3 дн	17.09.18	19.09.18	3 дн	Техническое обслуживание Рш 12 500, Пат 500 АТ-2	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить 2С 500, В-1 500, АТ-2. ВПр В-4 500. Заявленный срок скорректирован по информации собственника.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ТР	17.09.18	30.09.18	14 дн	17.09.18	30.09.18	14 дн	Текущий ремонт Росш 220 АТ-2 (замена ИОС)	с отключением	04:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ОСШ 220 и АТ-2. ВПр ОБ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ТР	17.09.18	30.09.18	14 дн	17.09.18	30.09.18	14 дн	Текущий ремонта В 220 АТ-2,Пат 220 АТ-2 (замена ИОС). Техническое обслуживание ТТ 220 АТ-2. Диагностика В 220 АТ-2	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В 220 АТ-2, АТ-2. Для ТО ТТ 220 АТ-2 с АГ 02:00 Для диагностики В 220 АТ-2 и текущего ремонта АГ Для замены ИОС АГ 3	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / Реакторы / РШ 220 кВ	УШР 220	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт УШР 220, ТН 10 УШР, техническое обслуживание ТМП осн, ТМП рез Диагностика УШР 220, ТН 10 УШР	с отключением	04:00			Снято по информации собственника: работы будут выполнены в августе, в сроки утвержденные в графике ремонтов ЛЭП на август 2018г.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В-2 220 АТ-2	Нет	ИСП	06.09.18	07.09.18	2 дн	17.09.18	18.09.18	2 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 В-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В-2 220 АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Шир	Да, срок ремонта изменен	ТР	26.09.18	28.09.18	3 дн	17.09.18	19.09.18	3 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 Шир, Профконтроль АУВ и УРОВ (7SJ647) В 220 Шир.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В 220 Шир	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая	Да, срок ремонта изменен	ТР	26.09.18	28.09.18	3 дн	17.09.18	19.09.18	3 дн	Демонтаж КС 220 Шир ф. В, демонтаж шлейфа КС 220 Шир ф.Профконтроль КСЗ (7SA522) ВЛ 220 кВ Лозовая –Широкая, АУВ и УРОВ (7SJ647) В 220 Шир.	с отключением	01:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лозовая – Широкая 1. Работу выполнять по ПНР 2. На ПС 500 кВ Лозовая включить 3Н ЛР 220 Шир в ст. Л 3. На ПС 220 кВ Широкая включить 3Н ЛР 220 Лозовая в ст.Л 4. Установить ПЗ по месту производства работ	под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Нет	ТР	06.09.18	07.09.18	2 дн	20.09.18	21.09.18	2 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТТ 500 В-1	с отключением	02:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить В-1 500	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В-1 220 АТ-2	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 В-1	с отключением	02:00			По информации собственника: Заявка будет подана на 10.08.2018. совместно с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Лозовая.	Приморское РДУ:отключить и заземлить В-1 220 АТ-2.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учетная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Нет	ИСП	24.09.18	25.09.18	2 дн	24.09.18	25.09.18	2 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТТ 500 В-2	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В-2 500		
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Нет	ИСП	26.09.18	27.09.18	2 дн	26.09.18	27.09.18	2 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТТ 500 В-3	с отключением	02:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить В-3 500		
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	Р-1 500	Нет	ТР	28.08.18	01.09.18	5 дн	28.08.18	01.09.18	5 дн	Дегазация масла Р-1 500	с отключением	04:00			Приморское РДУ: отключить и заземлить Р-1 500, ВПр В 500 Р-1		
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / АТ, Т 500 кВ	АТ-1	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	АТ-1 замена ввода 500 кВ ф.В	с отключением	3		ППМЭС: Перенос работ на октябрь 2018.	Отключить и заземлить АТ-1		
Отклонена	Снятая и отказанная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Снижение объема ОН (частичная потеря УВ ОНДЮЗ, ОНДЮЗ) на 105 МВт на время ТР 2с 220 ПС 500 кВ Владивосток для ТР ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2 и КР ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2. От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Усурийск-2 терется ОН ПС 110 кВ Западная, Артёмовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, ПС 220 кВ Береговая-2, ПС 220 кВ Широкая (частичная потеря УВ ОНДЮЗ, ОНДЮЗ).	с отключением	02:00		Заявка на КР ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 снята, так как все плановые работы выполнены при выводе ВЛ в ремонт в марте.			
Отклонена	Снятая и отказанная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Снижение объема ОН (частичная потеря УВ ОНДЮЗ, ОНДЮЗ) на 105 МВт на время ТР 2с 220 ПС 500 кВ Владивосток для ТР ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 на ПС 220 кВ Усурийск-2 и КР ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2. От АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 (№2) на ПС 500 кВ Дальневосточная и ПС 220 кВ Усурийск-2 терется ОН ПС 110 кВ Западная, Артёмовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, ПС 220 кВ Береговая-2, ПС 220 кВ Широкая (частичная потеря УВ ОНДЮЗ, ОНДЮЗ).	с отключением	02:00		Заявка на КР ВЛ 220 кВ Владивосток – Усурийск-2 снята, так как все плановые работы выполнены при выводе ВЛ в ремонт в марте.			
Утверждена	Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.09.18	12.09.18	3 дн	10.09.18	12.09.18	3 дн	Снижение объема ОН (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) на 16 МВт на время периодического профилактического контроля ПРДУП-Ц 544 кГч ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная ПС 220 кВ Арсеньев-2. От ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Север» Приморской ГРЭС терется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5). От АРПМ Приморской ГРЭС терется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря ОНД2, ОНД3). От РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС терется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1). От АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск терется ОН ПС 110 кВ Молодежная (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД5).	с отключением	02:00			Полная потеря реализации УВ (ОНД1 - ОНД5) на ОН (12 МВт) от: Полная потеря реализации УВ (ОНД1 - ОНД5) на ОН (1 МВт) на ПС 110 кВ Молодежная от: ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Завитая - Варваровка на ПС 220 кВ Варваровка (частичная потеря УВ ОНД1) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Лесобережная на ПС 500 кВ Хабаровская (частичная потеря ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ РЦ - Амур на ПС 220 кВ РЦ (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ - РЦ, КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Амур (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хехир 2 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хехир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хехир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД1) РАДВ «Север» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД1, ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АРПМ Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3) АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД1) АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск (частичная потеря УВ ОНД1)		

Начальник СЭР \_\_\_\_\_ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА \_\_\_\_\_ П.П. Козубин

Заместитель начальника СЭРБиР \_\_\_\_\_ Т.В. Егорова

Начальник ОДС \_\_\_\_\_ А.Н. Беляев