


Утверждаю
 Первый заместитель директора - главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

 Д.Г. Петухов
 " 24 " июня 2016г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на июль 2016 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ-220	Да	ЗРР	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	Включение ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2 через ШОВ-220 на период ТР МВ-220 ВЛ Береговая-2	без отключения	12:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2 СШ 220 кВ	Нет	ВПр	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	ВПр 2 СШ 220 кВ на время ТР МВ- 220 ВЛ Береговая-2	с отключением	12:00			С переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. С включением МВ-220 ВЛ Береговая-2 через ШОВ-220 и ОСШ 220 кВ на 1СШ 220 кВ. ВПр Перемычки 220 кВ 8Р.	с переводом на ОВ
Утверждена	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ЗРР	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	Включение ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2 через ШОВ-220 на период ТР МВ-220 ВЛ Береговая-2	без отключения	12:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Да	ВПр	04.07.16	04.07.16	1 дн	04.07.16	04.07.16	1 дн	ВПр на период ТР РЛ 110 ВЛ Промузел.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить (в соответствии с п.5.12 Положения по заявкам. ЛЭП под наведенным напряжением)	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 ВЛ Береговая-2	Да	ТР	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	ТР МВ- 220 ВЛ Береговая-2	с отключением	12:00			С включением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая-2 через ШОВ-220	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Промузел	Да	ТР	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ Промузел	с отключением	08:00			ВПр ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел 04.04.16 и ЗРР ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел 05-08.07.16	
Утверждена	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Перемычка 220 кВ 8Р	Нет	ВПр	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	ВПр Перемычки 220 кВ 8Р на время ТР МВ- 220 ВЛ Береговая-2	с отключением	12:00			Отключить и заземлить 2СШ 220 кВ. С переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. С включением МВ-220 ВЛ Береговая-2 через ШОВ-220 и ОСШ 220 кВ на 1СШ 220 кВ. ВПр Перемычки 220 кВ 8Р.	
Отклонена	Снятая и отказанная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ЗРР на период ТР МВ- 220 ВЛ Береговая-2.	без отключения	12:00	излишне подана			
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Да	ЗРР	05.07.16	08.07.16	4 дн	05.07.16	08.07.16	4 дн	ЗРР на период ТР МВ 110 ВЛ Промузел.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Промузел.	
Утверждена	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ-220	Да	ЗРР	11.07.16	17.07.16	7 дн	11.07.16	17.07.16	7 дн	Включение КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропорт через ШОВ-220 на период ТР МВ- 220 КВЛ Аэропорт.	без отключения	12:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2 СШ 220 кВ	Нет	ВПр	11.07.16	17.07.16	7 дн	11.07.16	17.07.16	7 дн	ВПр 2 СШ 220 кВ на время ТР МВ-220 КВЛ Аэропорт	с отключением	12:00			С переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. С включением КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропорт через ШОВ-220 и ОСШ 220 кВ на 1СШ 220 кВ. ВПр Перемычки 220 кВ 8Р.	
Утверждена	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ЗРР	11.07.16	17.07.16	7 дн	11.07.16	17.07.16	7 дн	Включение КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропорт через ШОВ-220 на период ТР МВ- 220 КВЛ Аэропорт.	без отключения	12:00				
Отклонена	Снятая и отказанная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропорт	Да	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ЗРР на период ТР МВ- 220 КВЛ Аэропорт.	без отключения	12:00	излишне подана			
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 КВЛ Аэропорт	Да	ТР	11.07.16	17.07.16	7 дн	11.07.16	17.07.16	7 дн	ТР МВ- 220 КВЛ Аэропорт	с отключением	12:00			С включением КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропорт через ШОВ-220 и ОСШ 220 кВ на 1СШ 220 кВ.	с переводом на ОВ

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Передача 220 кВ 8Р	Нет	ВПр	11.07.16	17.07.16	7 дн	11.07.16	17.07.16	7 дн	ВПр Передача 220 кВ 8Р на время ТР МВ- 220 КВЛ Аэропорт	с отключением	12:00			Отключить и заземлить 2СШ 220 кВ. С переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. С включением КВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ-Аэропорт через ШОВ-220 и ОСШ 220 кВ на 1СШ 220 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	18.07.16	18.07.16	1 дн	18.07.16	18.07.16	1 дн	ВПр 2 СШ 110 кВ на время шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН-110 2СШ, ШСМВ-110 .	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ЗРР	18.07.16	25.07.16	8 дн	18.07.16	25.07.16	8 дн	Включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная Кролевцы - Штыково №1 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ (после шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1) на время ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1	без отключения	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Да	ВПр	18.07.16	18.07.16	1 дн	18.07.16	18.07.16	1 дн	ВПр на период ТР РЛ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1 и шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1, 2СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ-110, ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 2 СШ	Нет	ВПр	18.07.16	18.07.16	1 дн	18.07.16	18.07.16	1 дн	ВПр ТН-110 2 СШ на время шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ШСМВ-110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	18.07.16	18.07.16	1 дн	18.07.16	18.07.16	1 дн	ВПр ШСМВ-110 на время шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН-110 2СШ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	18.07.16	25.07.16	8 дн	18.07.16	25.07.16	8 дн	ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1	с отключением	08:00			При условии шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1 через ШСМВ-110 и 2СШ 110 кВ; включения ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1 в работу с 19 по 25.07.2016, с переводом всех присоединений на 1СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ЗРР	25.07.16	31.07.16	7 дн	25.07.16	31.07.16	7 дн	включить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ (после шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2) на время ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	25.07.16	25.07.16	1 дн	25.07.16	25.07.16	1 дн	ВПр 2 СШ 110 кВ на период: расшунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1 (после ТР) и на время шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ШСМВ-110. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН-110 2СШ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Да	ВПр	25.07.16	25.07.16	1 дн	25.07.16	25.07.16	1 дн	ВПр на период ТР РЛ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2 и шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг2. (С последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 через ШСМВ-110 на 2 СШ 110 кВ).	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2, 2СШ 110 кВ, ШСМВ-110. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	25.07.16	1 дн	25.07.16	25.07.16	1 дн	ВПр на период расшунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1 (после ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1)	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1, 2 СШ 110 кВ, ШСМВ-110, ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 2 СШ	Нет	ВПр	25.07.16	25.07.16	1 дн	25.07.16	25.07.16	1 дн	ВПр ТН-110 2 СШ на период: расшунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1 (после ТР) и на время шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ШСМВ-110, ТН-110 2 СШ. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	25.07.16	25.07.16	1 дн	25.07.16	25.07.16	1 дн	ВПр ШСМВ-110 на период: расшунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-1 (после ТР) и на время шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2	с отключением	04:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ШСМВ-110. С переводом присоединений на 1СШ 110 кВ. ВПр ТН-110 2СШ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2	Да	ТР	25.07.16	31.07.16	7 дн	25.07.16	31.07.16	7 дн	ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2	с отключением	08:00			При условии шунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ и включения ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 в работу с 25 по 30.07.2016, с переводом всех присоединений на 1СШ 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Нет	ВПр	31.07.16	31.07.16	1 дн	31.07.16	31.07.16	1 дн	ВПр на период расшунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2 (после ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2, 2СШ 110 кВ, ШСМВ-110, ТН-110 2СШ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Да	ВПр	31.07.16	31.07.16	1 дн	31.07.16	31.07.16	1 дн	ВПр на период расшунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2 (после ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2)	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2, 2СШ 110 кВ, ШСМВ-110, ТН-110 2СШ.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 2 СШ	Нет	ВПр	31.07.16	31.07.16	1 дн	31.07.16	31.07.16	1 дн	ВПр на период расшунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2 (после ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №2, 2СШ 110 кВ, ШСМВ-110, ТН-110 2СШ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	31.07.16	31.07.16	1 дн	31.07.16	31.07.16	1 дн	ВПр на период расшунтирования МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2 (после ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Штг-2)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №2, 2СШ 110 кВ, ШСМВ-110, ТН-110 2СШ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110кВ	Нет	ЗРР	18.07.16	29.07.16	12 дн	18.07.16	29.07.16	12 дн	Для включения ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ-2 А№1 через ОМВ на время время периодического профконтроля КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 и АУВ МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – А1	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 110	Нет	ЗРР	18.07.16	29.07.16	12 дн	18.07.16	29.07.16	12 дн	Для включения ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ-2 А№1 через ОМВ на время время периодического профконтроля КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 и АУВ МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – А1	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ЗРР	18.07.16	29.07.16	12 дн	18.07.16	29.07.16	12 дн	Для включения ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ-2 А№1 на время время периодического профконтроля КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 и АУВ МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – А1	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1	Нет	ВПр	18.07.16	29.07.16	12 дн	18.07.16	29.07.16	12 дн	ВПр МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А1 на время периодического профконтроля КС3 (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – А №2 и АУВ МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2 – А1	с отключением	08:00			Включение ВЛ 110кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А№1 через ОМВ 110 на ОСШ 110кВ Необходимость дополнительного вывода в ремонт обусловлена невозможностью выполнения работ в объеме "К" в сроки утвержденного графика ТО РЗА (с 7 по 10 мая)	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ВПр	25.07.16	29.07.16	5 дн	25.07.16	29.07.16	5 дн	Вынужденный простой в связи с ТР ШОВ 220	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	05.08.16	12 дн	25.07.16	05.08.16	12 дн	Вынужденный простой в связи с ТР ТН ОСШ 220	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.07.16	05.08.16	12 дн	25.07.16	05.08.16	12 дн	ТР ТН ОСШ 220	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	Вынужденный простой в связи с т.р. МВ ШОВ 220	с отключением	08:00	излишняя			
Утверждена	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Да	ТР	25.07.16	29.07.16	5 дн	25.07.16	29.07.16	5 дн	ТР ШОВ 220, ТТ 220 ШОВ	с отключением	08:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	30.07.16	05.08.16	7 дн	30.07.16	05.08.16	7 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 220 ШОВ	с отключением	16:00			С отключением и заземлением 2СШ 220 кВ. ВПр ТН 2СШ 220, ШОВ 220.. С переводом присоединений на 1СШ 220кВ. Увеличение срока ремонта на 1 день в связи с возникшей необходимостью замены части фарфоровых изоляторов на полимерные (по результатам осмотра).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ВПр	30.07.16	05.08.16	7 дн	30.07.16	05.08.16	7 дн	ВПр ОСШ 220 кВ для КР РШ 2СШ 220 ШОВ	с отключением	16:00			С отключением и заземлением 2СШ 220 кВ. ВПр ШОВ 220.	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	В пр. для кап.ремонта РШ 2СШ ШОВ 220	с отключением	08:00	излишняя			

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	30.07.16	05.08.16	7 дн	30.07.16	05.08.16	7 дн	ВПр для КР РШ 2СШ 220 ШОВ	с отключением	16:00			С отключением и заземлением 2СШ 220 кВ. ВПр ТН 2СШ 220, ШОВ 220	
Утверждена	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	30.07.16	05.08.16	7 дн	30.07.16	05.08.16	7 дн	ВПр ШОВ 220 для КР РШ 2СШ 220 ШОВ	с отключением	16:00			С отключением и заземлением 2СШ 220 кВ. ВПр ТН 2СШ 220. С переводом присоединений на 1СШ 220кВ.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	25.07.16	05.08.16	12 дн	-	-	-	ТР АТ-1; ВДТ-1; МВ-110 АТ-1	с отключением	08:00	Изменение эксплуатационного состояния АТ-1 в условиях планового останова Партизанской ГРЭС может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Подать предложение в график ремонтов на август 2016.		Перенос работ с октября на июль для выполнения, при текущем ремонте, работ по оценке изоляционных характеристик маслонаполненного оборудования (на отдельных этапах работа должна проводиться при t не ниже +10°С)	
Отклонена	Снятая и отказанная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Да	ВКЛ	-	-	-	-	-	-	Включение ОМВ 220 для перевода присоединений ПСШ 220кВ на время поочередного ремонта Рш	без отключения	10:00		Излишне поданная		
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСМВ 220	Нет	ВПр	19.05.16	05.08.16	79 дн	19.05.16	05.08.16	79 дн	ВПр ШСМВ 220 на время ремонта ПСШ 220 кВ	с отключением	10:00			(Открытая заявка №2537)	
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ПСШ 220 кВ	Нет	ТР	19.05.16	05.08.16	79 дн	19.05.16	05.08.16	79 дн	Поочередный ремонт шинных разъединителей Рш ПСШ 220 5Т; Рш ПСШ 220 ВЛ Губ/т; Рш ПСШ 220 ВЛ Лес; Рш ПСШ 220 ВЛ Розенгарт/т; Рш ПСШ 220 ОМВ 220; Рш ПСШ 220 РТСН-2.	с отключением	10:00			Отключить и заземлить ПСШ 220 кВ (открытая заявка №2501 по 05.08.16) С переводом присоединений на 1СШ 220 кВ и ПСШ 220 кВ. С переводом поочередно присоединений через ОМВ 220 на ОСШ 220 кВ (на время ремонта	
Отклонена	Снятая и отказанная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ПСШ 220 кВ	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	Поочередный ремонт Рш и Р ТН П СШ 220	с отключением	10:00		Излишне поданная		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ПСШ 220	Нет	ВПр	19.05.16	05.08.16	79 дн	19.05.16	05.08.16	79 дн	ВПр ТН ПСШ 220 на время ТР ПСШ 220 кВ	с отключением	10:00			(Открытая заявка №2507)	
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Губерова/т	Да	ВПр	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	ТО Рл 220 ВЛ Губ/т.	с отключением	08:00			ЛЭП под наведенным напряжением, обязательно выполнение п.5.12 Положения по заявкам в Оперативных указаниях. Потеря ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Губ/т	Да	ТР	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	ТР МВ 220 ВЛ Губ/т и Рш ПСШ 220 ВЛ Губ/т	с отключением	08:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да	ВПр	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	ТО Рл 220 ВЛ Лес (04-05.07.2016), ТР МВ 220 ВЛ Лес и Рш ПСШ 220 ВЛ Лес	с отключением	08:00			ПриРДУ: 1) С обязательным соблюдением п.5.12 Положения по заявкам в Оперативных указаниях. ЛЭП под наведенным напряжением. 2) Сокращение сроков ТО Рл 220 ВЛ Лес согласовано с собственником оборудования (ПримГРЭС	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Лес	Да	ТР	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	ТР МВ 220 ВЛ Лес и Рш ПСШ 220 ВЛ Лес	с отключением	08:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Розенгартовка/т	Да	ВПр	11.07.16	15.07.16	5 дн	11.07.16	15.07.16	5 дн	ТО Рл 220 ВЛ Розенгарт/т, ТН ВЛ 220 Розенгарт/т и ТР Рш ПСШ 220 ВЛ Розенгарт/т	с отключением	08:00			Обязательна информация по п.5.12 Положения по заявкам в Оперативные указания. ЛЭП под наведенным напряжением. Потеря ПА нет. В работе каналы ПА Аван/т - Бикин/т - Приморская ГРЭС.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Розенгарт/т	Нет	ВПр	11.07.16	15.07.16	5 дн	11.07.16	15.07.16	5 дн	ВПр МВ 220 ВЛ Розенгарт/т на период ТО Рл 220 ВЛ Розенгарт/т, ТН ВЛ 220 Розенгарт/т и ТР Рш ПСШ 220 ВЛ Розенгарт/т	с отключением	08:00				
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Да	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	ВПр на период ТР Рш ПСШ 220 ОМВ 220.	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	ВПр ОСШ 220 кВ на время ТР Рш ПСШ 220 ОМВ 220.	с отключением	08:00				

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Нет	КР	25.06.16	03.07.16	9 дн	25.06.16	03.07.16	9 дн	КР, замена изоляции, замена ГВН	с отключением	02:00			Обязательна информация о ВЧ каналах (связь, телемеханика) ПЭС_ЦЭС_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Нет	КР	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	На ВЛ 110 кВ Хороль-Приозерная: КР, чистка просеки, рубка ОСД, замена изоляции. ПС 110 кВ Хороль: наладка РЗА (КСЗ, АУВ (ШМЭЛ 05)) по ВЛ 110кВ Хороль-Приозерная	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС, РЗА_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	КР	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	Рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			Обязательно выполнение п.5.12 Положения ПЭС_ВРЭС_АТЭЦ-Промуз	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	Нет	КР	01.07.16	30.07.16	30 дн	01.07.16	30.07.16	30 дн	Чистка просеки	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_Анис/т-Шт	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - Фридман/т - Штыково	Нет	КР	01.07.16	30.07.16	30 дн	01.07.16	30.07.16	30 дн	Чистка просеки	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_Вокз/т-Фр/т-Шт	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	КР	01.07.16	29.07.16	29 дн	01.07.16	29.07.16	29 дн	Чистка просеки	без отключения	ВЗ			Обязательна информация о ВЧ каналах (связь и ТМ) ПЭС_НРЭС_Нах/т-Нах	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	КР	04.07.16	15.07.16	12 дн	02.07.16	10.07.16	9 дн	Чистка просеки, замена изоляции	с отключением	02:00			Обязательны выполнение требования п.5.12 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) и информация о ВЧ каналах (связь, ТМ) ПЭС_НРЭС_Нах/т-Нах	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Нет	КР	11.07.16	15.07.16	5 дн	11.07.16	15.07.16	5 дн	КР, обрезка ОСД	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_ВТЭЦ-1-Орл	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	05.07.16	06.07.16	2 дн	12.07.16	13.07.16	2 дн	Снижение объема ОНД1-ОНД5 на 17,2 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 110 кВ Арсеньев-1) на период сверки уставок АЧР-ЧАПВ на ПС 110 кВ Арсеньев-1 поочередно с работами на ПС 110 кВ Молодежная	без отключения	ВЗ			ПЭС_СЭС_АЧР	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	06.07.16	07.07.16	2 дн	13.07.16	14.07.16	2 дн	Снижение объема ОНД1-ОНД5 на 15,2 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 110 кВ Молодежная) на период сверки уставок АЧР-ЧАПВ на ПС 110 кВ Молодежная поочередно с работами на ПС 110 кВ Арсеньев-1	без отключения	ВЗ			ПЭС_СЭС_АЧР	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Уссурийск/т	Нет	КР	04.07.16	08.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	Чистка просеки, замена изоляции выборочно	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Над/т-Усс/т	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	КР	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	21.07.16	4 дн	КР, рубка ОСД	с отключением	02:00			Обязательно выполнение требований п.5.12 Положения по заявкам ПЭС_ВРЭС_Вол-ВТЭЦ-1-1Р/т	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Нет	КР	04.07.16	15.07.16	12 дн	25.07.16	31.07.16	7 дн	КР, чистка просеки	с отключением	02:00			Обязательно выполнение требований п.5.12 Положения по заявкам ПЭС_ВРЭС_Горн-Ок	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Нет	КР	18.07.16	22.07.16	5 дн	25.07.16	29.07.16	5 дн	КР, рубка ОСД	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_Сп-Промуз	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	Нет	КР	12.07.16	15.07.16	4 дн	25.07.16	28.07.16	4 дн	Выправка опор, чистка просеки. На ПС 110 кВ Михайловка: ТР ВЧЗ 110 ВЛ УСС-2 - Мих - ЖБИ-130 На ПС 110 кВ ЖБИ-130: ВЧЗ ВЛ-110 Уссурийск-2-Михайловка-ЖБИ-130	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Усс-2-Мих-ЖБИ-130	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Орлиная с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	КР	25.07.16	29.07.16	5 дн	25.07.16	29.07.16	5 дн	КР, обрезка ОСД	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_ВТЭЦ-2-Орл-Промуз	
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	14.07.16	15.07.16	2 дн	28.07.16	29.07.16	2 дн	Снижение объема ОНД3...ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ7 на 14 МВт (объем ОН на ПС 220 кВ Уссурийск-2 по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная) от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Север, РАДВ Север, АРПМ 500, АРПМ 220, ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг, АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2), АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2), АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 из-за работ на ПС 110 кВ Гранит по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная .	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	14.07.16	15.07.16	2 дн	28.07.16	29.07.16	2 дн	Снижение объема АЧР на 15 МВт (объем ОН на ПС 220 кВ Уссурийск-2 по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная) из-за работ на ПС 110 кВ Гранит по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная .	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	20.06.16	01.07.16	12 дн	-	-	-	ВПр на период профконтроля РЗА (АУВ_ДЗТ), КР РС 110 1С, РС 110 2С.	с отключением	02:00	утверждена в графике июня		С отключением СВ 110. С включением на выходные дни ПЭС_ВРЭС_РЗА_1Р_1С,2С	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 1Р	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р	Нет	ВПр	27.06.16	01.07.16	5 дн	-	-	-	ВПр на период КР РЛ 110 ВЛ МГ-1Р, РС 110 2С, РШ 110 Т-2, ТН 110 2С, профконтроля РЗА (АУВ_ДЗТ)..	с отключением	02:00	утверждена в графике июня		С отключением ВЛ 110 кВ Мингородок-1Р (ВПр), СВ 110 (ВПр) ПЭС_ВРЭС_1Р,РЗА_2С	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ 1Р	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	04.07.16	04.07.16	1 дн	-	-	-	Профконтроль ЦН ТН 110 1С.	с отключением	02:00	утверждена в графике июня		С отключением 1С 110. ВПр СВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ВПр	11.07.16	11.07.16	1 дн	11.07.16	11.07.16	1 дн	ВПр 2С 110 для профконтроля ЦН ТН 110 2С.	с отключением	02:00			С отключением 2С 110 ПЭС_РЗА_ВТЭЦ-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Нет	ЗРР	04.07.16	08.07.16	5 дн	11.07.16	15.07.16	5 дн	Профконтроль РЗА (АУВ В 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл, КС3 (ШЭ2607016), ДЗЛ (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная).	с отключением	02:00			С отключением В 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл ПЭС_РЗА_ВТЭЦ-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	ВПр	04.07.16	04.07.16	1 дн	18.07.16	18.07.16	1 дн	ВПр 1С 110 на время профконтроля ЦН ТН 110 1С.	с отключением	02:00			С отключением 1С 110. ВПр СВ 110 ПЭС_РЗА_ВТЭЦ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	18.07.16	19.07.16	2 дн	18.07.16	19.07.16	2 дн	Профконтроль РЗА (МТЗ СВ 110)	с отключением	02:00			ПЭС_РЗА_ВТЭЦ-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Нет	ЗРР	11.07.16	15.07.16	5 дн	18.07.16	21.07.16	4 дн	Профконтроль РЗА (АУВ В110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-1, КС3 (ЭПЗ 1636) КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т).	с отключением	02:00			Без приближения к РЛ 110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-1 на ПС 110 кВ ВТЭЦ-1, ЛЭП под наведенным напряжением С отключением В 110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-1 ПЭС_РЗА_ВТЭЦ-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	ЗРР	19.07.16	19.07.16	1 дн	29.07.16	29.07.16	1 дн	ТР, отбор проб масла из вводов, высоковольтные испытания В 110 ВЛ Шир-Голуб	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_Голуб	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Гранит	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	Нет	ВПр	14.07.16	15.07.16	2 дн	28.07.16	29.07.16	2 дн	КР РЛ 110 ВЛ Усс-2-НН-Гр-Пром	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 110, отключить РЛ 110 ВЛ Усс-2-НН-Гр-Пром ПЭС_ЦЭС_Гр	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Гранит	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СП-110	Нет	ВПр	14.07.16	15.07.16	2 дн	28.07.16	29.07.16	2 дн	ВПр на период КР 2С 110: РС 110 2С, РШ 110 Т-2, РЛ 110 ВЛ Усс-2-НН-Гр-Пром.	с отключением	02:00			С отключением СП-110, 2С 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2-Новоникольск-Гранит-Промышленная ПЭС_ЦЭС_Гр	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	ВПр	13.07.16	13.07.16	1 дн	16.07.16	16.07.16	1 дн	ВПр на период ТР В 110 Кл Зал - Бурн-2	с отключением	04:00			ВПр СВ 110 ПЭС_ВРЭС_Зал	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Залив	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	13.07.16	14.07.16	2 дн	16.07.16	17.07.16	2 дн	ВПр на период ТР В 110 Кл Зал - Бурн-1, В 110 Кл Зал - Бурн-2	с отключением	04:00			ПЭС_ВРЭС_Зал	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ВПр	14.07.16	14.07.16	1 дн	17.07.16	17.07.16	1 дн	ВПр на период ТР В 110 Кл Зал – Бурн-1	с отключением	04:00			ПЭС_ВРЭС_Зал	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВКЛ	16.06.16	03.08.16	49 дн	16.06.16	27.07.16	42 дн	Для включения ЛЭП 110 кВ на время: КР В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-2 (с 16 по 22 июня), КР В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-1 (с 23 по 29 июня), КР В 110 ВЛ Над/т-ЗПД (с 30 июня по 6 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД - Ш-7 (с 7 по 13 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД - Дав (с 14 июля по 20 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД – Кип - РД-1 (с 21 по 27 июля).	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_Зпд_В_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВКЛ	16.06.16	03.08.16	49 дн	16.06.16	27.07.16	42 дн	Для включения ЛЭП 110 кВ на время: КР В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-2 (с 16 по 22 июня), КР В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-1 (с 23 по 29 июня), КР В 110 ВЛ Над/т-ЗПД (с 30 июня по 6 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД - Ш-7 (с 7 по 13 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД - Дав (с 14 июля по 20 июля), КР В 110 ВЛ ЗПД – Кип - РД-1 (с 21 по 27 июля).	без отключения	ВЗ			ПЭС_АРЭС_Зпд_В_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Надеждинская/т - Западная	Нет	ЗРР	30.06.16	06.07.16	7 дн	30.06.16	06.07.16	7 дн	КР В 110 ВЛ Над/т-ЗПД	с отключением	02:00			ПримРДУ: Утверждено с переводом ЛЭП 110 кВ на ОВ 110 на время КР В 110 ВЛ Над/т-ЗПД ПЭС_АРЭС_Зпд_В_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Шахта-7	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Для перевода ЛЭП 110 кВ на ОСШ 110 на время КР В 110 ВЛ ЗПД-Ш-7	с отключением	ВЗ		Эксплуатационное состояние ЛЭП не меняется, заявка излишне		
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Для перевода ЛЭП 110 кВ на ОСШ 110 на время КР В 110 ВЛ ЗПД - Дав	с отключением	ВЗ		Эксплуатационное состояние ЛЭП не изменилось, поданы заявки на ОВ 110 и на ОСШ 110-их достаточно		
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Для перевода ЛЭП 110 кВ на ОСШ 110 на время КР В 110 ВЛ ЗПД – Кип - РД-1	с отключением	ВЗ		Эксплуатационное состояние ЛЭП не изменилось, вместо ЛЭП поданы на включение ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 через ОВ 110 и ОСШ 110 на время КР В 110 ВЛ ЗПД – Кип - РД-1	Обязательна информация о ВЧ каналах (связь, ТМ)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВКЛ	21.07.16	27.07.16	7 дн	21.07.16	27.07.16	7 дн	Включить ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 через ОВ 110 на ОСШ 110 на время КР В 110 ВЛ ЗПД – Кип - РД-1	без отключения	ВЗ				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВКЛ	21.07.16	27.07.16	7 дн	21.07.16	27.07.16	7 дн	Включить ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 через ОВ 110 на ОСШ 110 на время КР В 110 ВЛ ЗПД – Кип - РД-1	без отключения	ВЗ				
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	КР	14.07.16	20.07.16	7 дн	28.07.16	03.08.16	7 дн	КР ШСВ 110	с отключением	ВЗ				
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Нет	ВПр	04.07.16	11.07.16	8 дн	18.07.16	25.07.16	8 дн	ВПр на период КР В 110 М-Рет, КС М-Рет, профвостановление РЗА	с отключением	ВЗ			ПЭС_ЦЭС_М-Рет	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ТР	18.07.16	18.07.16	1 дн	18.07.16	18.07.16	1 дн	ТР 2С 110: РШ 110 ТН 2С, ТН 110 2С	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_М	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ М	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ М - Реттиховка	Нет	ВПр	19.07.16	21.07.16	3 дн	19.07.16	21.07.16	3 дн	ВПр на период ТР РЛ 110 М-Рет	с отключением	02:00			Обязательна информация о ВЧ каналах (связь, ТМ) ПЭС_ЦЭС_М	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	ЗРР	01.07.16	01.07.16	1 дн	01.07.16	01.07.16	1 дн	ЗРР на период профиспытаний В 110ВЛ Нах/т - Нах	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_Нах/т-Нах	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	ВПр	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	КР В 110 ВЛ Нах/т - Нах, РЛ 110ВЛ Нах/т - Нах, КС 110 ВЛ Нах.т. -Нах	с отключением	ВЗ			Обязательны выполнение требования п.5.12 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) и информация о ВЧ каналах (связь, ТМ) ПЭС_НРЭС_Нах/т-Нах	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ИСП	18.07.16	18.07.16	1 дн	18.07.16	18.07.16	1 дн	Высоковольтные испытания ШСВ 110	с отключением	02:00			ПЭС_НРЭС_ШСВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	Нет	ВПр	04.07.16	07.07.16	4 дн	04.07.16	07.07.16	4 дн	ВПр на период КР РЛ 110 ВЛ Уссурийск-2- Павловка-1, 1С 110	с отключением	02:00			Обязательна информация о ВЧ каналах (телемеханика и связь) ПЭС_ЦЭС_Павл-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	КР	04.07.16	05.07.16	2 дн	04.07.16	05.07.16	2 дн	КР 1С 110: РШ 110 Т-1	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Павл-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-1	Нет	ВПр	11.07.16	15.07.16	5 дн	11.07.16	15.07.16	5 дн	ВПр на период КР РЛ РЛ 110 ВЛ Яр – Павл 1, КР 2С 110	с отключением	02:00			Обязательна информация о ВЧ каналах (связь, ТМ) ПЭС_ЦЭС_Павл-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	КР	11.07.16	12.07.16	2 дн	11.07.16	12.07.16	2 дн	КР 2С 110: РШ 110 ВЛ Яр-Павл-1	с отключением	02:00			ПЭС_ЦЭС_Павл-1	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Нет	ЗРР	18.07.16	22.07.16	5 дн	25.07.16	29.07.16	5 дн	ЗРР на период КР В 110 ВЛ Спут - Промуз	с отключением	ВЗ			ПЭС_ВРЭС_СП-Промуз	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Спутник	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел	Нет	ЗРР	04.07.16	04.07.16	1 дн	25.07.16	25.07.16	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 ВЛ Спут - Промуз	с отключением	01:00			ПЭС_ВРЭС_СП-Промуз	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	ВПр	05.07.16	05.07.16	1 дн	05.07.16	05.07.16	1 дн	ВПр 1С 110 на время оперирования ОД 110 Т-1 и КЗ 110 Т-1 при вводе в работу Т-1 (после ТР Т-1)	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_Терех	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	05.07.16	05.07.16	1 дн	05.07.16	05.07.16	1 дн	Включение в работу пер 110 на время оперирования ОД 110 Т-1 и КЗ 110 Т-1 при вводе в работу Т-1 (после ТР Т-1)	без отключения	02:00			ПЭС_АРЭС_Терех	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	05.07.16	05.07.16	1 дн	05.07.16	05.07.16	1 дн	ВПр СВ 110 на время оперирования ОД 110 Т-1 и КЗ 110 Т-1 при вводе в работу Т-1 (после ТР Т-1)	с отключением	02:00			ПЭС_АРЭС_Терех	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ВПр	07.07.16	07.07.16	1 дн	07.07.16	07.07.16	1 дн	ВПр на время оперирования ОД 110 Т-2 и КЗ 110 Т-2 при вводе в работу Т-2 (после ТР Т-2)	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_Терех	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	07.07.16	07.07.16	1 дн	07.07.16	07.07.16	1 дн	Включить на время оперирования ОД 110 Т-2 и КЗ 110 Т-2 при вводе в работу Т-2 (после ТР Т-2)	без отключения	01:00			ПЭС_АРЭС_Терех	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	07.07.16	07.07.16	1 дн	07.07.16	07.07.16	1 дн	ВПр на время оперирования ОД 110 Т-2 и КЗ 110 Т-2 при вводе в работу Т-2 (после ТР Т-2)	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_Терех	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ТР	08.07.16	08.07.16	1 дн	08.07.16	08.07.16	1 дн	Высоковольтные испытания ТТ 110 пер	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_Терех	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	11.07.16	11.07.16	1 дн	11.07.16	11.07.16	1 дн	Включить на время испытаний СВ 110	с отключением	01:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ИСП	11.07.16	11.07.16	1 дн	11.07.16	11.07.16	1 дн	Высоковольтные испытания СВ 110	с отключением	01:00			ПЭС_АРЭС_Терех	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	27.06.16	01.07.16	5 дн	-	-	-	ТР АТ-1, высоковольтные испытания, отбор проб масла из вводов, профконтроль РЗА	с отключением	02:00	утверждена в графике июня		ПЭС_СЭС_Чуг	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В112	Да	ВПр	04.07.16	15.07.16	12 дн	04.07.16	15.07.16	12 дн	Техническое обслуживание ТТ112А, ТТ112Б. Опробование привода от защит РЗА. Профконтроль комплекта РЗА В 112 (ЭМБ В112) (REF 545)	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-3	Да	ТР	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	Текущий ремонт, диагностика ШР-3, ОПН ШР-3	с отключением	08:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир 2	Да	ВПр	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	Текущий ремонт ОПН Хехцир2, ВЧЗ 500 кВ ВЛ Хехцир2. Профконтроль РЗА (КСЗ № 1, КСЗ №2 ВЛ 500 кВ МТЗ, МТО, ТНЗНП, ДЗ, ОАПВ, ЗНПФР-REL521), ДФЗ (ДФЗ, ОАПВ) (Бреслер-2704)	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В101	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	Техническое обслуживание ТТ101А, ТТ101Б	с отключением	02:00			ППМЭС: Отказ от работы в выходные дни	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В101	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	ВПр В 101 в связи с КР 1СШ 500 кВ:КР Р21А	с отключением	01:00			ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В21	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	ВПр В21 в связи с капитальным ремонтом Р21А.	с отключением	08:00			С отключением, совместно с 1СШ 500 кВ ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В81	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	ВПр В81 в связи с КР 1СШ 500 кВ: КР Р21А	с отключением	01:00			ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-4	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	ВПр ШР-4 в связи с КР 1СШ 500 кВ:КР Р21А	с отключением	01:00			ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1СШ 500 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	Капитальный ремонт Р21А с заменой ОСИ. Профконтроль вторичных цепей ТН-1сш	с отключением	01:00			С отключением, совместно с В21. ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В121	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	ВПр В 121 в связи с КР 1СШ 500 кВ:КР Р21А	с отключением	01:00			ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	Да	ТР	20.06.16	05.07.16	16 дн	20.06.16	05.07.16	16 дн	Диагностика КВЛ 220 Зелёный угол – Русская. Испытание оболочки экранов КВЛ 220 Зелёный угол – Русская	с отключением	03:00				

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Волна – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	КР	20.06.16	01.07.16	12 дн	20.06.16	01.07.16	12 дн	Перемонтаж шлейфов, монтаж обводных гирианд, ВО опор. ПС 220 кВ Волна: 4С 220 (ВПР) для ТР РЛ 220 ЗУ, РШ 4С 220 D, РШ 4С 220 С. Опробование приводов В 220 С, В 220 D в цикле АПВ	с отключением	04:00			Опробование приводов В 220 С, В 220 D в цикле АПВ перед КР ЛЭП. ППМЭС: Увеличение объема работ. Потерь ПА нет.	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	29.06.16	02.07.16	4 дн	29.06.16	02.07.16	4 дн	Снижение объема ОНД13, ОНДЮ1 на 36 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ВТЭЦ-2) на период ТР 1С 110 ПС 220 кВ Патрокл	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 5 МВт и более)	Нет	ЗРР	02.07.16	03.07.16	2 дн	02.07.16	03.07.16	2 дн	Снижение объема ОНД13 на 7 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 110 кВ Стройиндустрия) от ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск в период ВПр ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Стройиндустрия для работ на ПС 220 кВ Зеленый угол.	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная, разбитая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да, срок ремонта изменен	КР	04.07.16	07.07.16	4 дн	04.07.16	07.07.16	4 дн	Замена поврежденной изоляции, ВО опор. ПС 220 кВ Уссурийск-2: КР 2с 220: Рш 2с 220 ДВ-2. Диагностика МВ 220 ДВ-2 и ВПр в связи с КР 2с 220.	с отключением	02:00			ППМЭС: Сокращение объема работ по ВЛ. Потерь ПА нет. В работе каналы ПА ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое	Да	КР	04.07.16	13.07.16	10 дн	04.07.16	13.07.16	10 дн	Рубка ОСД, замена изоляции, монтаж обводных гирианд, перемонтаж шлейфов и др., ВО опор. ПС 220 кВ Горелое: ТО В 220 К, КР РЛ 220 К. Опробование привода В 220 К в цикле АПВ. Профконтроль АУВ В 220 К, ПС 220 кВ К: вывод 4С 220 кВ для ТО ОД 220 Гор, ТТ 220 Гор. Профконтроль РЗА (КСЗ (ШДЭ-2802 осн) ВЛ 220 кВ К - Горелое, КСЗ (ШДЭ-2802 рез) ВЛ 220 кВ К - Горелое)	с отключением	08:00				
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир 2	Да, срок ремонта изменен	КР	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	КР: Установка экранных колец, ВО опор. ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС: Текущий ремонт ОПН Хехцир2, ВЧЗ 500 кВ ВЛ Хехцир2. Профконтроль РЗА (КСЗ № 1, КСЗ №2 ВЛ 500 кВ МТЗ, МТО, ТНЗНП, ДЗ, ОАПВ, ЗНПФР-REL521), ДФЗ (ДФЗ, ОАПВ) (Бреслер-2704)	с отключением	02:00			ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	26.07.16	29.07.16	4 дн	04.07.16	07.07.16	4 дн	Снижение объема ОНД2-ОНД5, ОНД15 на 15,4 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 220 кВ Лесозаводск) от ПА ОЭС Востока, ЛАПНУ Север, РАДВ Север, АРПМ500, ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг в связи с работами на МКПА 220 кВ №1 ПС 220 кВ Лесозаводск.	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная, разбитая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Да, срок ремонта изменен	КР	04.07.16	10.07.16	7 дн	04.07.16	10.07.16	7 дн	Перемонтаж шлейфов, монтаж обводных гирианд, выправка опор, устранение негабарита и др., ВО опор. ПС 220 кВ Зелёный угол: Демонтаж внешней пелоизоляции яч. 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол КРУЭ 220 кВ.	с отключением	04:00			ППМЭС: Отказ от начала работ в выходные. Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Отказанная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Нет	КР	04.07.16	08.07.16	5 дн	-	-	-	Рубка ОСД, монтаж обводных гирианд, перемонтаж шлейфов, ремонт провода, ТО: ВО опор.	с отключением	03:00	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск в условиях планового останова Партизанской ГРЭС может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Подать предложение в график ремонтов на август 2016.		ППМЭС: Невыполнение части работ при отключении ВЛ в апреле по причине неоплаченных материалов	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 5МВт и более	Нет	ЗРР	26.07.16	29.07.16	4 дн	04.07.16	07.07.16	4 дн	Снижение объема нагрузки отключаемой действием АЧР на 15МВт в связи с работами на МКПА 220 кВ №1 ПС 220 кВ Лесозаводск.	с отключением	02:00				
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Нет	КР	25.07.16	29.07.16	5 дн	06.07.16	08.07.16	3 дн	КР: Ревизия балластов	с отключением	03:00			ЛЭП под наведенным напряжением. Обязательно выполнение требований п.5.12 Положения по заявкам ППМЭС: Внеплановая работа по результатам расследования технологических нарушения на данной ВЛ за 2016 год. ПримРДУ: при условии завершения работ ТО РЛ 220 ВЛ Лес на Приморской ГРЭС. Потерь ПА нет	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Отказанная, разбитая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Нет	КР	04.07.16	07.07.16	4 дн	-	-	-	Замена поврежденной изоляции, ВО опор. ПС 220 кВ Уссурийск-2: КР 2с 220: Рш 2с 220 ДВ-2. Диагностика МВ 220 ДВ-2 и ВПр в связи с КР 2с 220.	с отключением	02:00	Некорректно разбита. Заявлено по объекту ПС 220 кВ Уссурийск-2.		ППМЭС: Сокращение объема работ по ВЛ. Потеря ПА нет. В работе каналы ПА ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1.	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Да, срок ремонта изменен	КР	11.07.16	29.07.16	19 дн	11.07.16	22.07.16	12 дн	Замена фарфоровой изоляции, рубка ОСД, ВО опор. ПС 500 кВ Чугуевка-2: ТР КС 220 К, ВЧЗ 220 К (ф.А, В, С). Профвосстановление РЗА (ФП и ЭН ВЧЗ 220 К (ф.А, В, С)). ПС 220 кВ К: ТР РЛ 220 Чуг-2, ТТ 220 Чуг-2, Р1-Б 220, Р2-Б 220, РШ 220 ТН-1	с отключением	03:00			ППМЭС: Увеличение объема работ. В случае отсутствия возможности совмещения с АТ-1 ПС 500 кВ Чугуевка-2 в приоритете ремонт на АТ-1. ПримРДУ: Отсутствие возможности совмещения с АТ-1 ПС 500 кВ Чугуевка-2. Потеря ПА нет.	
Утверждена	Отказанная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал	Нет	КР	11.07.16	15.07.16	5 дн	-	-	-	Монтаж обводных гирлянд, замена полимерной изоляции, ТО: ВО опор.	с отключением	03:00	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал в ремонтной схеме АТ-2 ПС 500 кВ Лозовая в условиях планового останова Партизанской ГРЭС может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Подать предложение в график ремонтов на август 2016.		Обязательна информация о ВЧ каналах (связь) ППМЭС: Невыполнение части работ при отключении ВЛ в апреле по причине неопоставки материалов ПримРДУ: Потеря реализации ОНДЮЗ на ПС 220 кВ Широкая от АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АДВ Владивосток - Уссурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1, АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №2.	
Утверждена	Отказанная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	11.07.16	15.07.16	5 дн	-	-	-	Снижение объема ОНДЮЗ на 15 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 220 кВ Широкая) от АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АДВ Владивосток - Уссурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №2 в связи с КР ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал	с отключением	03:00	Заявка на КР ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал отказана.			
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл	Да, срок ремонта изменен	ТР	18.07.16	26.07.16	9 дн	18.07.16	26.07.16	9 дн	Диагностика и испытание оболочки экранов КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл. ПС 220 кВ Зелёный угол: ТО ЛР 220 Патрокл, ТН 220 Патрокл. Профконтроль РЗА. ПС 220 кВ Патрокл: ТО ЛР 220 ЗУ, ТН 220 ЗУ. Профконтроль РЗА	с отключением	03:00			ППМЭС: Перенос для выравнивания загрузки персонала.	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая	Да	КР	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	Рубка ОСД, устранение негабарита, ремонт заземляющих спусков ГТ и др., ВО опор. ПС 500 кВ Владивосток: ТР ТН-1 500 Лозовая. Профконтроль РЗА. ПС 500 кВ Лозовая: ТР ТН-1 500 Влад. Профконтроль РЗА. Профконтроль АУВ В-1 500, В-2 500.	с отключением	02:00			ЛЭП под наведенным напряжением, обязательно выполнение требований п 5.12 Положения по заявкам	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Снятая	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Снижение объема ОНД13 на 25 МВт (расчетная величина от КДЗ 170615 на вечернее планируемое потребление ОН ПС 110 кВ Мингородок, ПС 110 кВ 1Р) от ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск в период ВПр ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок для работ на ПС 220 кВ Зеленый угол.	с отключением	02:00	Работы будут выполнены 14-15.06.2016			
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	Нет	ВПр	25.07.16	26.07.16	2 дн	-	-	-	Профкотироль РЗА КС3 1комплект, РЗА КС3 2комплект ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 и АУВ В 110 Бер-1	с отключением	02:00	Работы выполнены в июне.		Отключить ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 220 кВ	4С 220	Нет	ТР	20.06.16	01.07.16	12 дн	-	-	-	ТР РЛ 220 ЗУ, РШ 4С 220 D, РШ 4С 220 С. Опробование приводов В 220 С, В 220 D в цикле АПВ	с отключением	02:00	4С 220 исключена из перечня объектов диспетчеризации Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ		Отключить и заземлить 4С 220, ВЛ 220 кВ Волна - Зелёный угол, В 220 С, В 220 D. ВПр ТН 220 4С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 D	Да	ВПр	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	ВПр В 220 D в связи с ТР РЛ 220 ЗУ, РШ 4С 220 D, РШ 4С 220 С. Опробование привода в цикле АПВ,	с отключением	02:00			с отключением на время АПВ перед отключением ЛЭП для ТР РЛ 220 ЗУ. Совместно с В 220 С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 С	Да	ВПр	27.06.16	01.07.16	5 дн	27.06.16	01.07.16	5 дн	ВПр В 220 D в связи с ТР РЛ 220 ЗУ, РШ 4С 220 D, РШ 4С 220 С. Опробование привода в цикле АПВ,	с отключением	02:00			с отключением на время АПВ перед отключением ЛЭП для ТР РЛ 220 ЗУ. Совместно с В 220 D	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	11.07.16	22.07.16	12 дн	11.07.16	22.07.16	12 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ТТ 110 АТ-2, Р-4, ВДТ-2. Опробование привода В 110 АТ-2 от защит РЗА,	с отключением	06:00			С отключением АТ-2. С отключением и разборкой схемы В 110 АТ-2 (при опробовании)	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 В	Да	ВПр	11.07.16	15.07.16	5 дн	11.07.16	15.07.16	5 дн	ВПр В 220 В в связи с ТР 2С 220: РШ 2С 220 В, РШ 2С 220 С, РШ 220 АТ-2.	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 С	Да	ТР	11.07.16	15.07.16	5 дн	11.07.16	15.07.16	5 дн	Текущий ремонт В 220 С	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2 С 220	Да	ТР	11.07.16	15.07.16	5 дн	11.07.16	15.07.16	5 дн	Текущий ремонт РШ 2С 220 В, РШ 2С 220 С, РШ 220 АТ-2.	с отключением	02:00			С отключением 2С 220, совместно с В 220 В, В 220 С, АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	14.07.16	15.07.16	2 дн	14.07.16	15.07.16	2 дн	Текущий ремонт Рох В 110 АТ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110. ВПр ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВПр	14.07.16	15.07.16	2 дн	14.07.16	15.07.16	2 дн	ВПр ОВ 110 в связи с ТР ОСШ 110 : ТР Рох В 110 АТ-2	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	ТР	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	Текущий ремонт РШ 110 АТ-2, РШ 110 ТН 2С, РШ 110 2С СВ, РШ 110 ВТЭЦ-1, РШ 110 2С ОВ	с отключением	02:00			ВПр СВ 110, АТ-2. С переводом КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т через ОВ 110 и ОСШ 110 на 1С 110 (с 18 по 20 июня 2016)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	ВПр СВ 110 в связи с ТР 2С 110. Профвосстановление РЗА МТЗ, ТЗНП СВ 110, АУВ СВ 110	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВПр	21.07.16	22.07.16	2 дн	21.07.16	22.07.16	2 дн	Текущий ремонт РШ 110 2С ОВ. Опробование привода от защит РЗА,	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да, срок ремонта изменен	ВПр	21.07.16	27.07.16	7 дн	22.07.16	24.07.16	3 дн	Текущий ремонт РЛ 110 ВТЭЦ-1.	с отключением	02:00			Обязательно выполнение требований п.5.12 Положения по заявкам. ЛЭП под наведенным напряжением ПМЭС: Изменение сроков из за загрузки персонала	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое	Да	ВПр	04.07.16	13.07.16	10 дн	04.07.16	13.07.16	10 дн	Техническое обслуживание В 220 К, капитальный ремонт РЛ 220 К. Опробование привода В 220 К в цикле АПВ. Профконтроль. АУВ В 220 К,	с отключением	08:00			с отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	04.07.16	13.07.16	10 дн	04.07.16	13.07.16	10 дн	Техническое обслуживание., сушка масла в баке ф.В, диагностика. Опробование привода в цикле АПВ	с отключением	04:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да	ВПр	04.07.16	13.07.16	10 дн	04.07.16	13.07.16	10 дн	Текущий ремонт ТН-220 2С	с отключением	02:00			ВПр СВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	04.07.16	15.07.16	12 дн	04.07.16	15.07.16	12 дн	Текущий ремонт АТ-2, ОД 220 АТ-2, В 110 АТ-2. Техническое обслуживание В 10 АТ-2. Опробование ОД 220 АТ-2 и В 110 АТ-2 от защит	с отключением	08:00			с отключением и разборкой схемы	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СТК	СТК 2	Да	ТР	04.07.16	15.07.16	12 дн	04.07.16	15.07.16	12 дн	Техническое обслуживание СТК 2, В 10 ТРГ-2, В 10 ФКЦ-2, ТН-2 10, ОПН ТН-2 10, ОПН ТРГ-2 10, ОПН 1 ФКЦ-2 10, ОПН 2 РФ-2 10, КБ-2 10.	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Стройиндустрия	Нет	ВПр	27.07.16	28.07.16	2 дн	02.07.16	03.07.16	2 дн	Техническое обслуживание ОПН 110 СИ, КС 110 СИ. Профконтроль РЗА (ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092)ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Стройиндустрия. Профконтроль КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) В 110 СИ.	с отключением	02:00			с отключением В 110 СИ и разборкой схемы, с включением на время проверки ПМЭС: Заявлено в связи с отказом в июне	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Нет	ЗРР	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	Демонтаж внешней пеллоизоляции яч. 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол КРУЭ 220 кВ.	с отключением	ВЗ			ППМЭС: По письму HDSERVICE №56 от 24.03.2016 г. Потеря ПА нет.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Владивосток	Нет	ВПр	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	Демонтаж внешней пеллоизоляции яч. 220 кВ ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол КРУЭ 220 кВ.	с отключением	ВЗ			ППМЭС: По письму HDSERVICE №56 от 24.03.2016 г.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Патрокл	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.07.16	26.07.16	9 дн	18.07.16	26.07.16	9 дн	ВПр В 220 Патрокл для профконтроля АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 220 Патрокл,	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки. ППМЭС: Перенос для выравнивания загрузки персонала.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.07.16	26.07.16	9 дн	18.07.16	26.07.16	9 дн	Профконтроль РЗА (ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 1 комплект) КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл, ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 2 комплект) КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл	с отключением	02:00			ППМЭС: Перенос для выравнивания загрузки персонала.	
Утверждена на своем уровне	Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание ОПН 110 МГ, КС 110 МГ. Демонтаж ВЧЗ. Профконтроль РЗА (ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зелёный угол - Мингородок. Профконтроль КСЗ, АУВ и УРОВ (ШЭ2607 015) В 110 МГ	с отключением	02:00		Работы будут выполнены 14.06.2016	С отключением В 110 МГ и разборкой схемы, с включением на время проверки ППМЭС: Заявлено в связи с отказом в июне	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1с 110 кВ	Да	ТР	04.07.16	10.07.16	7 дн	04.07.16	10.07.16	7 дн	Текущий ремонт ШР 110 АТ-1, СР-1 110, ШР 110 ТН 1с, ЛР 110 Новоп, ШР 110 Новоп	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1с 110 кВ, ТН 110 1с, СВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1 с	Да	ТР	04.07.16	10.07.16	7 дн	04.07.16	10.07.16	7 дн	Техническое обслуживание ТН 110 1с.	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	04.07.16	10.07.16	7 дн	04.07.16	10.07.16	7 дн	ВПр в связи с ТР 1с 110 кВ. Профвосстановление РЗА и АУВ,	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Иман	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2 с	Да, срок ремонта изменен	ТР	12.07.16	13.07.16	2 дн	11.07.16	12.07.16	2 дн	Техническое обслуживание ТН 110 2с.	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое	Да	ВПр	04.07.16	13.07.16	10 дн	04.07.16	13.07.16	10 дн	Профконтроль РЗА (КСЗ (ШДЭ-2802 осн) ВЛ 220 кВ К - Горелое, КСЗ (ШДЭ-2802 рез) ВЛ 220 кВ К - Горелое) Техническое обслуживание ОД 220 Гор, ТТ 220 Гор	с отключением	01:00			Отключить и заземить 4С 220 кВ, 2В 220, 4В 220, ТН-4 220.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	2В 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	Текущий ремонт, диагностика. Опробование привода в цикле АПВ	с отключением	02:00			ППМЭС: Изменение вида ремонта.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	4В 220	Да	ВПр	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	Простой в связи с выводом 4С 220 кВ для ТО ОД 220 Гор, ТТ 220 Гор	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-4 220	Да	ТР	04.07.16	08.07.16	5 дн	04.07.16	08.07.16	5 дн	Техническое обслуживание	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Нет	ВПр	11.07.16	17.07.16	7 дн	11.07.16	17.07.16	7 дн	ТР РЛ 220 Чуг-2, ТТ 220 Чуг-2, Р1-Б 220, Р2-Б 220, РШ 220 ТН-1	с отключением	02:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	1В 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	11.07.16	17.07.16	7 дн	11.07.16	17.07.16	7 дн	Техническое обслуживание 1В 220, Р1-Б 220	с отключением	02:00				

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	2В 220	Нет	ВПр	11.07.16	17.07.16	7 дн	11.07.16	17.07.16	7 дн	ВПр 2В 220 в связи с текущим ремонтом Р2-Б 220.	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	11.07.16	17.07.16	7 дн	11.07.16	17.07.16	7 дн	Текущий ремонт РЛ 220 Чуг-2, ТТ 220 Чуг-2, Р1-Б 220, Р2-Б 220, РШ 220 ТН-1.	с отключением	02:00			С отключением, совместно с ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-К	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	11.07.16	17.07.16	7 дн	11.07.16	17.07.16	7 дн	Текущий ремонт ТН-1 220	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.07.16	19.07.16	2 дн	18.07.16	19.07.16	2 дн	ВПр ОВ 220 в связи с текущим ремонтом ТН ОСШ 220.	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.07.16	19.07.16	2 дн	18.07.16	19.07.16	2 дн	ВПр ОСШ 220 для текущего ремонта ТН ОСШ 220.	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	29.06.16	02.07.16	4 дн	29.06.16	02.07.16	4 дн	Техническое обслуживание ШР 110 АТ-1, РТН 110 ТН1, СР 1С 110 СВ, ШР 110 ВТЭЦ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 110, СВ 110, ТН-1 110. АТ-1 в режиме 220/10кВ. ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная ВПр.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	29.06.16	02.07.16	4 дн	29.06.16	02.07.16	4 дн	ВПр СВ 110 на время ТО ШР 110 АТ-1, РТН 110 ТН1, СР 1С 110 СВ, ШР 110 ВТЭЦ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 110, СВ 110, ТН-1 110. АТ-1 в режиме 220/10кВ. ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная ВПр.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	29.06.16	02.07.16	4 дн	29.06.16	02.07.16	4 дн	Техническое обслуживание ШР 110 АТ-1, РТН 110 ТН1, СР 1С 110 СВ, ШР 110 ВТЭЦ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 110, СВ 110, ТН-1 110. АТ-1 в режиме 220/10кВ. ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная ВПр.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Да, срок ремонта изменен	ВПр	29.06.16	02.07.16	4 дн	29.06.16	02.07.16	4 дн	Техническое обслуживание ЛР 110 ВТЭЦ-2.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная Снижение объема ОН (ОНД13) на 25 МВт из-за работ на ПС 220 кВ Патрокл в связи с ТО ЛР 110 ВТЭЦ-2. ППМЭС: ТО В 110 ВТЭЦ-2, ТН 110 ВТЭЦ-2 исключены из плана работ 2016 г.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.07.16	26.07.16	9 дн	18.07.16	26.07.16	9 дн	Техническое обслуживание ЛР 220 ЗУ. Профконтроль РЗА (ДЗЛ и КС3 (7SD522, 1 комплект) КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл, ДЗЛ и КС3 (7SD522, 2 комплект) КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл.	с отключением	02:00			ППМЭС: Перенос для выравнивания загрузки персонала.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	18.07.16	26.07.16	9 дн	18.07.16	26.07.16	9 дн	Техническое обслуживание РП1 220.	с отключением	02:00			Совместно с КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ЗУ	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.07.16	26.07.16	9 дн	18.07.16	26.07.16	9 дн	Профконтроль АУВ и УРОВ (6MD664) В 220 ЗУ,	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки. ППМЭС: Перенос для выравнивания загрузки персонала.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Нет	ЗРР	04.07.16	10.07.16	7 дн	04.07.16	10.07.16	7 дн	Диагностика МВ 220 ДВ-2 и ВПр в связи с КР 2с 220.	с отключением	02:00			Потерь ПА нет. В работе каналы ПА ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ВПр	04.07.16	07.07.16	4 дн	04.07.16	07.07.16	4 дн	Простой в связи с выводом 2с 220 для ремонта Рш 2с 220 АТ-2, Калибровка ТТ 110 АТ-2	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2с 220	Да	КР	04.07.16	10.07.16	7 дн	04.07.16	10.07.16	7 дн	Капитальный ремонт Рш 2с ТН 220, Рш 2с 220 ДВ-2, Рш 2с 220 АТ-2. Профконтроль вторичных цепей РЗА ТН 220 2с.	с отключением	08:00			С отключением и заземлением 2с 220, ТН 220 2с, АТ-2 (4-7 июля 2016), ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 (4-7 июля 2016 КР) . С включением АТ-3 на 1с 220 (4-7 июля 2016). СОВ 220 перевести на 1с 220 4-5 июля 2016 и через СОВ 220 на 1с 220 АТ-2 8-10 июля 2016. ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 ЗРР 8-10 июля 2016.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-2	Да	ВПр	04.07.16	10.07.16	7 дн	04.07.16	10.07.16	7 дн	Диагностика МВ 220 ДВ-2 и ВПр в связи с КР 2с 220.	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Да	ВПр	06.07.16	07.07.16	2 дн	06.07.16	07.07.16	2 дн	Капитальный ремонт Рш 2с 220 СОВ	с отключением	08:00			С отключением и заземлением СОВ 220, совместно с 2с 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	ВПр	06.07.16	07.07.16	2 дн	06.07.16	07.07.16	2 дн	ВПр в связи с КР Рш 2с 220 СОВ	с отключением	08:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Да	ВПр	08.07.16	10.07.16	3 дн	08.07.16	10.07.16	3 дн	Текущий ремонт Рш 2с 220 АТ-3.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением АТ-3, совместно с 2с 220. ППМЭС: Возможно с включением к вечернему макс	с включением на ночь
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Да	ВКЛ	08.07.16	10.07.16	3 дн	08.07.16	10.07.16	3 дн	Включение АТ-2 на 1с 220 в связи с КР 2с 220	без отключения	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	ВКЛ	08.07.16	10.07.16	3 дн	08.07.16	10.07.16	3 дн	Включение АТ-2 на 1с 220 в связи с КР 2с 220	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Да, срок ремонта изменен	ТР	18.07.16	24.07.16	7 дн	25.07.16	31.07.16	7 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-3, Рат 220 АТ-3, Техническое обслуживание ТТ 110 АТ-3, МВ 110 АТ-3	с отключением	08:00				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	18.07.16	19.07.16	2 дн	25.07.16	26.07.16	2 дн	ВПр СОВ 220 в связи с ТР ОСШ 220: Робх 220 АТ-3	с отключением	02:00				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	18.07.16	19.07.16	2 дн	25.07.16	26.07.16	2 дн	Текущий ремонт Робх 220 АТ-3.	с отключением	02:00			С отключением, совместно с АТ-3	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	ЗРР	28.07.16	29.07.16	2 дн	29.07.16	29.07.16	1 дн	Смена уставок и конфигурации КС3 1(7SA522), КС3 2(7SA522) ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	с отключением	01:00			с отключением ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка на ПС 220 кВ Широкая ППМЭС: Письмо Прим РДУ "Об уставках РЗА" №Р45-6-П-1-19.7-1-646 от 05.05.2016г.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВКЛ	18.06.16	06.07.16	19 дн	18.06.16	06.07.16	19 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Арсеньев-2 на 2С 220 для капитального ремонта В 220 Арс-2.	без отключения	01:00			После окончания работ по ремонту Росш 220 Арс-2 ППМЭС: Отказ от работы в воскресенье по ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Арс-2	Да, срок ремонта изменен	КР	18.06.16	06.07.16	19 дн	18.06.16	06.07.16	19 дн	Капитальный ремонт, диагностика В 220 Арс-2, текущий ремонт ТТ 220 Арс-2.	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: изменение сроков в соответствии с утвержденными ОДУ Востока сроками включения на ОБ 220 ПС 500 кВ Дальневосточная ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Арсеньев-2 на 2С 220 для капитального ремонта В 220 Арс-2.	с переводом на ОБ
Утверждена на своем уровне	Исходная, разбитая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВКЛ	01.07.16	06.07.16	6 дн	01.07.16	06.07.16	6 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Арсеньев-2 на 2С 220 для капитального ремонта В 220 Арс-2.	без отключения	01:00			После окончания работ по ремонту Росш 220 Арс-2	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да	ВКЛ	11.07.16	24.07.16	14 дн	11.07.16	24.07.16	14 дн	Включение АТ-2 на 2С 220 для капитального ремонта В 220 АТ-2	без отключения	ВЗ				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	ВКЛ	11.07.16	24.07.16	14 дн	11.07.16	24.07.16	14 дн	Включение АТ-2 на 2С 220 для капитального ремонта В 220 АТ-2	без отключения	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 61	Да	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	Профконтроль АУВ (УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6МД664) В 500 61	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы. ППМЭС: Текущий ремонт ТТ 500 61 Работа исключена из плана работ 2016 г.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 62	Да	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	ВПр В 500 62 в связи с текущим ремонтом ТН-1 500 Лозовая, ТН-2 500 Лозовая. Профконтроль АУВ (УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6МД664) В 500 62	с отключением	02:00			С отключением, совместно с ВЛ 500 кВ Владивосток - Лозовая, В 500 61. С отключением и разборкой схемы	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая	Да	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	Текущий ремонт ТН-1 500 Лозовая, ТН-2 500 Лозовая.	с отключением	02:00			С отключением, совместно с В 500 61, В 500 62. Профконтроль РЗА (ДЗЛ (7SD522), КСЗ №1, КСЗ №2 (ДЗ, МТЗ, МТО, ТНЗНП, ЗНПФР) (7SA522))ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая ЛЭП под наведенным напряжением, обязательно выполнение требований п 5.12 Положения по заявкам ППМЭС: ТР ВЧЗ 500 кВ ВЛ Лозовая (ф.В), ТТ 500 Лозовая работа исключена из плана работ 2016 г.	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	УШР 500	Да	ТР	11.07.16	22.07.16	12 дн	11.07.16	22.07.16	12 дн	Текущий ремонт, диагностика УШР 500, рез. Фазы УШР 500.	с отключением	03:00			ППМЭС: ТР ТТ 500 УШР, ОПН 500 УШР работа исключена из плана работ 2016 г.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-2	Да	ТР	11.07.16	15.07.16	5 дн	11.07.16	15.07.16	5 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-2, рез.фазы АТ-2.	с отключением	08:00			ПримРДУ: с сохранением транзита 220 кВ Партизанск-Лозовая-Широкая	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 УШР	Да	ВПр	11.07.16	22.07.16	12 дн	11.07.16	22.07.16	12 дн	ВПр В 500 УШР для ТР УШР 500, рез. Фазы УШР 500,	с отключением	03:00			ППМЭС: ТР ТТ 500 УШР, ОПН 500 УШР работа исключена из плана работ 2016 г.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / СШ 500 кВ	2С 500 кВ	Да	ВПр	11.07.16	12.07.16	2 дн	11.07.16	12.07.16	2 дн	ВПр 2С 500 кВ для текущего ремонта ТН 500 2с.	с отключением	02:00			С отключением, совместно с В-2 500, В-3 500, АТ-2	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Да	ВПр	11.07.16	12.07.16	2 дн	11.07.16	12.07.16	2 дн	ВПр В-3 500 в связи с ВПр 2С 500 кВ для текущего ремонта ТН 500 2с. Профконтроль комплекта РЗА В-3 500 (АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6МД664)	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да	ВПр	11.07.16	12.07.16	2 дн	11.07.16	12.07.16	2 дн	ВПр В-2 500 в связи с ВПр 2С 500 кВ для текущего ремонта ТН 500 2с	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая	Да	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	Текущий ремонт ТН-1 500 Влад. Профконтроль РЗА (ДЗЛ (7SD522), КСЗ №1, КСЗ №2 (ДЗ, МТЗ, МТО, ТНЗНП, ЗНПФР) (7SA522)) ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая	с отключением	02:00			С обязательным выполнением требований п.5.12 Положения по заявкам, ЛЭП под наведенным напряжением ППМЭС: ТО ОПН 500 Влад работа исключена из плана работ 2016 г.	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1С 500 кВ	Да	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	Текущий ремонт ТН-2 500 Влад.	с отключением	02:00			С отключением 1С 500 кВ, совместно с В-1 500, В-3 500 ППМЭС: ТР ТТ 500 Влад работа исключена из плана работ 2016 г.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Да	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	ВПр В-3 500 в связи с ВПр 1С 500 кВ для ТР ТН-2 500 Влад. Профконтроль АУВ (УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6MD664) В-3 500,	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да	ВПр	18.07.16	22.07.16	5 дн	18.07.16	22.07.16	5 дн	ВПр в связи с ВПр 1С 500 кВ для ТР ТН-2 500 Влад. Профконтроль АУВ (УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗНФ) (6MD664) В-1 500,	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы, с включением на время проверки	
Утверждена	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Нет	ВПр	01.07.16	01.07.16	1 дн	-	-	-	Изменение рабочей отпайки ТТ 220 Парт (ТГФ-220) для цепей учета	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск в условиях планового останова Партизанской ГРЭС может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Подать предложение в график ремонтов на август 2016.		Отключить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск, без приближения к Рл 220 Парт. ВПр В 220 Парт	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Парт	Нет	ВПр	01.07.16	01.07.16	1 дн	-	-	-	ВПр В 220 Парт на время изменения рабочей отпайки ТТ 220 Парт (ТГФ-220) для цепей учета	с отключением	02:00	Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск в условиях планового останова Партизанской ГРЭС может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленных нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Подать предложение в график ремонтов на август 2016.		Отключить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск, без приближения к Рл 220 Парт. ВПр В 220 Парт	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.07.16	29.07.16	19 дн	11.07.16	22.07.16	12 дн	Текущий ремонт КС 220 К, ВЧЗ 220 К (ф.А, В, С). Профвосстановление РЗА (ФП и ЭН ВЧЗ 220 К (ф.А, В, С)).	с отключением	02:00			Потеря ПА нет.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да	ТР	25.07.16	05.08.16	12 дн	25.07.16	05.08.16	12 дн	Текущий ремонт. Профконтроль Основные и резервные 1 комплект (ШЭ 2710 542) ДЗТ, КИВ-500, МТЗ-НН, Основные и резервные. 2 комплект (ШЭ 2710 544) ДЗТ, ГЗ, МТЗ-НН, ДЗО-10кВ (ШЭ 2710 543), КСЗ-220 (ШЭ2607 072) АТ-1	с отключением	08:00				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В-2 220 АТ-1	Да	ВПр	25.07.16	27.07.16	3 дн	25.07.16	25.07.16	1 дн	Опробование привода от защит РЗА	с отключением	01:00			с отключением и разборкой схемы ППМЭС: Выполнить перед выводом в ремонт АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.07.16	27.07.16	3 дн	25.07.16	27.07.16	3 дн	Текущий ремонт ТН-2 220	с отключением	02:00				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	27.07.16	3 дн	25.07.16	25.07.16	1 дн	Опробование привода от защит РЗА,	с отключением	02:00			с отключением и разборкой схемы ППМЭС: ТО ТТ-1 500 Л, ТТ-1 500 С Исключен из плана.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	Нет	ЗРР	05.07.16	05.07.16	1 дн	05.07.16	05.07.16	1 дн	Текущий ремонт ШРТН1-110,ТР1-110	с отключением	00:25			РЖД: Отключить и заземлить сш1-110: СМВ-110, СР1-110, ЛР1-110, ТР1-110. Отключить СР2-110.ВПр СМВ-110, ТН1-110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	05.07.16	05.07.16	1 дн	05.07.16	05.07.16	1 дн	Текущий ремонт ШРТН1-110,ТР1-110	с отключением	00:25			РЖД: Отключить СМВ-110. ТР сш1-110. ЗРР ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	
Утверждена на своем уровне	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково	Нет	ЗРР	19.07.16	19.07.16	1 дн	26.07.16	26.07.16	1 дн	Текущий ремонт СР1-110	с отключением	00:25			РЖД: Отключить и заземлить сш1-110: СМВ-110, СР1-110, ЛР1-110, ТР1-110. Отключить СР2-110.ВПр СМВ-110, ТН1-110. Отключить ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Штыково на ПС 110 кВ Анисимовка/т	
Утверждена на своем уровне	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Анисимовка/т	ЭЛТ / В 110 кВ	СМВ-110	Нет	ВПр	19.07.16	19.07.16	1 дн	26.07.16	26.07.16	1 дн	Текущий ремонт СР1-110	с отключением	00:25			РЖД: Отключить СМВ-110. ВПр сш1-110, ТН1-110,ЗРР ВЛ 110 кВ Анисимовка/т-Штыково	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Находка/г	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/г - Находка	Нет	ЗРР	01.07.16	01.07.16	1 дн	01.07.16	01.07.16	1 дн	Профилактический контроль РЗА ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка	с отключением	00:30			РЖД: Отключить СВ-110. ВПр СШ1-110,ТН1-110 Обязательна информация о ВЧ канале (связь) (ДК Находка)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Находка/г	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ1-110	Нет	ВПр	01.07.16	01.07.16	1 дн	01.07.16	01.07.16	1 дн	Профилактический контроль РЗА ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка	с отключением	00:30			РЖД: Отключить ВТ1-110, СВ-110, СР1-110, ЛР1-110, ШРТН1-110, ШРТ1-110. Отключить СР2-110. ВПр СВ-110, ТН1-110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Находка/г	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	Нет	ВПр	01.07.16	01.07.16	1 дн	01.07.16	01.07.16	1 дн	Профилактический контроль РЗА ВЛ 110 кВ Находка/г – Находка	с отключением	00:30			РЖД: Отключить СВ-110. ВПр СШ1-110, ТН1-110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Находка/г	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/г	Нет	ЗРР	15.07.16	15.07.16	1 дн	22.07.16	22.07.16	1 дн	Профилактический контроль КСЗ (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/г	с отключением	00:30			РЖД: Отключить СВ-110. ВПр СШ2-110, ТН2-110. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/г на ПС 110 кВ Находка/г Обязательна информация о ВЧ каналах (связь) (ДК Находка)	
Утверждена на своем уровне	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Находка/г	ЭЛТ / СШ 110 кВ	СШ2-110	Нет	ВПр	15.07.16	15.07.16	1 дн	22.07.16	22.07.16	1 дн	Профилактический контроль КСЗ (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/г	с отключением	00:30			РЖД: Отключить ВТ2-110, СВ-110, СР2-110, ЛР2-110, ШРТН2-110, ШРТ2-110. Отключить СР1-110. ВПр СВ-110, ТН2-110. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/г на ПС 110 кВ Находка/г	
Утверждена на своем уровне	Измененная	РЖД	РЖД	ПС 110 кВ Находка/г	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ-110	Нет	ВПр	15.07.16	15.07.16	1 дн	22.07.16	22.07.16	1 дн	Профилактический контроль КСЗ (ШЭ2607021) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/г	с отключением	00:30			РЖД: Отключить СВ-110. ВПр СШ2-110, ТН2-110.	

Начальник СЭР _____  Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА _____  П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР _____  А. С. Аксенов

Начальник ОДС _____  М.С. Похожалов