

Утверждаю  
Первый заместитель директора -  
главный диспетчер  
Филиала АО «СО ЕЭС»  
Амурские РДУ  
И.П. А.А. Голубов  
« 24 » октября 2023 г.

График ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования Филиала АО «ДРСК» "Амурские электрические сети" на ноябрь 2023 года

Наименование объекта диспетчеризации (линейно-техническое оборудование)	Выделенный в годовой график срок ремонта			Запланированный в месячный график срок ремонта			Расширенный срок ремонта			Аварийная готовность (час)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Примечание отчета
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
<b>Объект: Амурские электрические сети</b>															
ВЛ 110 кВ Ойрача - Полвак с отпайкой на ПС Леповка	07.11.2023	09.11.2023	3 дн	07.11.2023	09.11.2023	3 дн	07.11.2023	09.11.2023	3 дн	1:00	БРР	Верховой осмотр	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭС и 2 ТГ на Райчихинской ГРС.	Исходящая	
ВЛ 110 кВ Ивановка - Полвак	10.11.2023	19.11.2023	10 дн	10.11.2023	19.11.2023	10 дн	14.11.2023	23.11.2023	10 дн	1:00	БРР	Установка ПЗУ	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭС и 2 ТГ на Райчихинской ГРС. Перенос сроков для выполнения работ на ВЛ ПС 230 кВ Благовещенская (В связи с возможностью выхода подстанции в режим планового технического режима на объект допустимы изменения в последовательности ремонта). Перенос сроков согласован с собственником оборудования.	Измененная	
ВЛ 110 кВ Хайкина - Ойрача	20.11.2023	29.11.2023	10 дн	20.11.2023	29.11.2023	10 дн	27.11.2023	03.12.2023	7 дн	1:00	ТР	Выплата опор №41, 63, 85, 88, 95; замена опорной фермы опоры №20, 174, снятие отпайки гоним, верховой осмотр	Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо в работе 2,3,4 ТГ на Благовещенской ТЭС и ТГ № 6, 7 на Райчихинской ГРС. Изменены сроки согласовано с собственником оборудования.	Измененная	
<b>ПС 110 кВ Тамбока</b>															
ВЛ 110 кВ Тамбока - Михайловка				01.11.2023	03.11.2023	3 дн	24.11.2023	26.11.2023	3 дн	8:00	ЗРР	Отключение ВЛ 110 кВ Тамбока - Михайловка со стороны ПС 110 кВ Тамбока в связи с вывозом и ремонтом 2С-110 кВ на ПС 110 кВ Тамбока для выполнения работ по капитальному ремонту шинной разводки линии 2С-110 кВ, 2СР-110	Перенос сроков для осуществления работ на ВЛ 2 ТГ 200 кВ Благовещенская 20.11.2023-06.11.2023 (В связи с возможностью выхода подстанции в режим планового технического режима на объект допустимы изменения в последовательности ремонта). Перенос сроков согласован с собственником оборудования. Для обеспечения нормативного резерва мощности в районной схеме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭС и 1 ТГ на Райчихинской ГРС.	Измененная	
2С-110 кВ				01.11.2023	03.11.2023	3 дн	24.11.2023	26.11.2023	3 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт шинной разводки линии 2С-110 кВ, 2СР-110		Измененная	
2ТН-110				01.11.2023	03.11.2023	3 дн	24.11.2023	26.11.2023	3 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт ШР-2ТН-110		Измененная	

Начальник СЭР п/п О.М. Кравцова  
Начальник СЭР/БРР п/п В.Е. Попков  
Начальник СРЗнА п/п Б.А. Ищенко  
Начальник ОДС п/п В.С. Бондурев