

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный диспетчер
Филиала АО «СО ЕЭС»
Хабаровское РДУ

И.О. Баканов

« » 2017 г.

СВОДНЫЙ ГРАФИК
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на май 2017 г.

Объект	Оборудование	Ученная в годовом графике	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месяч. Заявленное время	Месяч. Заявленное время. Начало	Месяч. Заявленное время. Конец	Май 2017																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
								Пн 01	Вт 02	Ср 03	Чт 04	Пт 05	Сб 06	Вс 07	Пн 08	Вт 09	Ср 10	Чт 11	Пт 12	Сб 13	Вс 14	Пн 15	Вт 16	Ср 17	Чт 18	Пт 19	Сб 20	Вс 21	Пн 22	Вт 23	Ср 24	Чт 25	Пт 26	Сб 27	Вс 28	Пн 29	Вт 30	Ср 31						
Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы																																												
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да, срок ремонта изменен	11.05.17	12.05.17	2 дн	11.05.17	12.05.17	2 дн																												ЭРР	02:00	Отключение ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С-27)	С включением в С-29 на ПС 110 кВ Хор. Уменьшены нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 3 МВт		Исходная			
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да, срок ремонта изменен	22.05.17	25.05.17	4 дн	22.05.17	25.05.17	4 дн																												ЭРР	02:00	отключение ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25), на ПС Гродеково СВ 110	С включением в С-29 на ПС 110 кВ Хор. Уменьшены нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 9 МВт		Исходная			
ВЛ 110 кВ																																												
"ДРОК" ХЭС	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №1 с оттайками (С-7)	Нет	02.05.17	12.05.17	10 дн 9 ч	10.05.17	20.05.17	10 дн 9 ч																												БВР	04:00	Монтаж ВОЛС подрядной организацией (ООО "НанодЭлектромонтаж")		с включением на ночь	Изменяемая			
Хабаровская ТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №1 с оттайками (С-7)	Да, срок ремонта изменен	02.05.17	02.05.17	1 дн	10.05.17	10.05.17	1 дн																												ЭРР	00:30	Опробование АПВ перед грозным сезоном. С отключением линии на время АПВ.	посредством МДП в сечении "2 Хабаровск" 86 МВт, в послеаварийном 16 МВт с Блокном 1. МДП в сечении "2 Хабаровск" 139 МВт, в послеаварийном 34 МВт без Блокн 1.		Изменяемая			
Хабаровская ТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ №2 с оттайками (С-8)	Да, срок ремонта изменен	02.05.17	02.05.17	1 дн	10.05.17	10.05.17	1 дн																												ЭРР	00:30	Опробование АПВ перед грозным сезоном. С отключением линии на время АПВ.	посредством МДП в сечении с Блокном "2 Хабаровск" 102 МВт, в послеаварийном 23 МВт, МДП в сечении без Блокн "2 Хабаровск" 146 МВт, в послеаварийном 41 МВт.		Изменяемая			
ПС 110 кВ Гродеково	ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С-27)	Да, срок ремонта изменен	11.05.17	12.05.17	2 дн	11.05.17	12.05.17	2 дн																												ТР	04:00	Ремонт разъединителей			Исходная			
ПС 110 кВ Гродеково	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	Да, срок ремонта изменен	22.05.17	25.05.17	3 дн 9 ч	22.05.17	25.05.17	3 дн 9 ч																												ТР	04:00	Ремонт разъединителей			Исходная			
"ДРОК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Картель с оттайкой на ПС Пивань (С-74)	Да	01.04.17	30.06.17	91 дн	01.04.17	30.06.17	91 дн																												ЭРР	01:00	Расчистка трассы от ДКР механизмами	без отключения С выводом АПВ		Исходная			
"ДРОК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Да	01.04.17	30.06.17	91 дн	01.04.17	30.06.17	91 дн																												ЭРР	01:00	Механизированная расчистка просеки	без отключения С выводом АПВ		Исходная			
"ДРОК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Да	01.04.17	30.06.17	91 дн	01.04.17	30.06.17	91 дн																												ЭРР	01:00	Механизированная расчистка просеки	без отключения С выводом АПВ		Исходная			
"ДРОК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с оттайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)	Нет	02.05.17	31.05.17	29 дн 9 ч	02.05.17	31.05.17	29 дн 9 ч																												ЭРР	01:00	Механизированная расчистка просеки, ручная расчистка просеки с выводом АПВ	подрядной организацией		Исходная			
"ДРОК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	Нет	02.05.17	31.05.17	29 дн 9 ч	02.05.17	31.05.17	29 дн 9 ч																												ЭРР	01:00	Механизированная расчистка просеки, ручная расчистка просеки с выводом АПВ	подрядной организацией		Исходная			
"ДРОК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да	10.05.17	12.05.17	3 дн	10.05.17	12.05.17	3 дн																												ТР	02:00	ТО ЛР-110 С-72, КС, ВЧЗ, присоединений 1с-110, КР СР-110 1с на ПС 110 кВ Хурба.	С отключением ВЛ МДП в сечении "Выдача мощности Амурской ТЭЦ-1" 99 МВт		Исходная			
ПС 110 кВ Хурба	ВЛ 110 кВ Комсомольская – Хурба (С-94)	Да	15.05.17	16.05.17	2 дн	15.05.17	16.05.17	2 дн																												ТР	02:00	ТО ЛР-110 С-94, КС, ВЧЗ, присоединений 2с-110 на ПС 110 кВ Хурба.	С отключением ВЛ 110 кВ С-94		Исходная			
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75)	Да	18.05.17	18.05.17	1 дн	18.05.17	18.05.17	1 дн																												ТР	04:00	Текущий ремонт ШР-1 С-75, ЛР С-75. С отключением ВЛ С-75, I СШ ЗРУ-110 кВ.			Исходная			
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – К (С-76)	Да	19.05.17	19.05.17	1 дн	19.05.17	19.05.17	1 дн																												ТР	04:00	Текущий ремонт ШР-1 С-76, ЛР С-76. С отключением ВЛ С-76, I СШ ЗРУ-110 кВ.			Исходная			
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 №1 (С-83)	Да	22.05.17	23.05.17	2 дн	22.05.17	23.05.17	2 дн																												ТР	04:00	Текущий ремонт ШР-1 С-83, ЛР С-83. С отключением ВЛ С-83, I СШ ЗРУ-110 кВ.			Исходная			
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 №2 (С-84)	Да	24.05.17	24.05.17	1 дн	24.05.17	24.05.17	1 дн																												ТР	04:00	Текущий ремонт ШР-1 С-84, ЛР С-84. С отключением ВЛ С-84, I СШ ЗРУ-110 кВ.			Исходная			
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХЛМЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №2 с оттайкой на ПС Парус (С-86)	Да	10.05.17	19.05.17	10 дн	10.05.17	19.05.17	10 дн																												ТР	04:00	ПС Парус: ТР МВ-С-86, ТР ШР-С-86, ТР ЛР-С-86; ПВ С-86 ШЦД-2801, ШОЯ, ПВ С-86 АВВ, ЭМБ, ТТ ВВИ МВ-110 С-86, ХАРП ав МВ-110 С-86 "	МДП в сечении "Комсомольск" 256 МВт, в послеаварийном 169 МВт		Исходная			
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХЛМЭС	ВЛ 110 кВ НРЗ – Старт с оттайкой на ПС КСК (С-102)	Да	22.05.17	22.05.17	1 дн	22.05.17	22.05.17	1 дн																												ТР	04:00	ПС Старт: Опробование АПВ, ТР ЭВ-С-102, ТР ШР-2-С-102, К1 С-102 АВАНТ Р400 "			Исходная			
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХЛМЭС	ВЛ 110 кВ Т – Старт с оттайками (С-97)	Да	29.05.17	29.05.17	1 дн	29.05.17	29.05.17	1 дн																												ТР	04:00	ПС Старт: Опробование АПВ, ТР ШР-2-С-97, К1 С-97 АВАНТ Р400, ПК С-97 АВВ МВ-110, ПК С-97 ШОЯ, ЭМБ, ВВИ МВ-110 С-97			Исходная			
ВЛ 35 кВ																																												
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХЛМЭС	ВЛ 35 кВ Тишино – Ванюно (Т9Ф)	Да, срок ремонта изменен	30.05.17	02.06.17	4 дн	30.05.17	02.06.17	4 дн																												ТР	02:00	ПК Т9Ф АВВ МВ-35, Комп защ ПЗ-4, ПК Т9Ф Втор цели ТТ, ЭМБ яч. №9			Исходная			
ПС 500 кВ Комсомольская																																												
ПС 500 кВ Комсомольская	ЭВ-Л-253	Да, срок ремонта изменен	02.05.17	12.05.17	11 дн	02.05.17	12.05.17	11 дн																												КР	04:00	КР СР-220-253, КР ЛР-253, ТР КС-Л-253, ТР ВЗ-Л-253 ПК Л-253 ЭТЗ-И-636, ПК Л-253 АВВ, ТТ и РПР, ПВ Л-253 ПВЗУ-Е Замена ВЧЗ Л-253 подрядной организацией	Изменение сроков в связи с большим объемом одновременных работ по ПС Комсомольская, ПС Старт – одна бригада		Исходная			

