

| Объект | Оборудование | Учетная в го-дом | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месяч- ный. Заявл- енное | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месяч- ный. Время ре-монт | Август 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Вид ремо-нта | Аварий- ная готов-ность | Содержание работ | Прочие примечания | Состояние заявки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|--|---|--|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | В-110 С-119 | Нет | 03.08.16 | 04.08.16 | 2 дн | 03.08.16 | 04.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов 1ШР-110 С 119 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | ОВ-110 | Нет | 06.08.16 | 07.08.16 | 2 дн | 06.08.16 | 07.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов 1ШР-110 ОВ | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | ОСШ-110 | Нет | 06.08.16 | 07.08.16 | 2 дн | 06.08.16 | 07.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВПр | 05:00 | ВПр в связи с кап.ремонтом 1ШР-110 ОВ | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | В-110 С-118 | Нет | 08.08.16 | 09.08.16 | 2 дн | 08.08.16 | 09.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов 1ШР-110 С 118 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | ОВ-110 | Нет | 10.08.16 | 22.08.16 | 13 дн | 10.08.16 | 22.08.16 | 13 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | КР присоединений ОСШ-110 с плочердным отключением присоединений. ВВИ ТН-110 ОСШ, ОВ-110. | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | ОСШ-110 | Нет | 10.08.16 | 22.08.16 | 13 дн | 10.08.16 | 22.08.16 | 13 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | КР присоединений ОСШ-110 с плочердным отключением присоединений. ВВИ ТН-110 ОСШ, ОВ-110. | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | В-110 С-117 | Нет | 13.08.16 | 16.08.16 | 4 дн | 13.08.16 | 16.08.16 | 4 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | Кап.ремонт с заменой изоляции и приводов ОШР,ЛР-110 С 117, ВВИ В-110 С-117 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | В-110 С-120 | Нет | 13.08.16 | 16.08.16 | 4 дн | 13.08.16 | 16.08.16 | 4 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов ОШР,ЛР-110 С 120 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | В-110 С-118 | Нет | 01.08.16 | 20.08.16 | 20 дн | 17.08.16 | 20.08.16 | 4 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов ОШР,ЛР-110 С 118 | | Изменная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | В-110 С-119 | Нет | 17.08.16 | 20.08.16 | 4 дн | 17.08.16 | 20.08.16 | 4 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов ОШР,ЛР-110 С 119, ВВИ В-110 С-119 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | 2СШ-110 | Нет | 22.08.16 | 31.08.16 | 10 дн | 22.08.16 | 31.08.16 | 10 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт присоединений с заменой изоляции и приводов, с переводом присоединений на 1СШ-110 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | В-110 С-120 | Нет | 22.08.16 | 23.08.16 | 2 дн | 22.08.16 | 23.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов 2ШР-110 С 120 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | ШСВ-110 | Нет | 22.08.16 | 31.08.16 | 10 дн | 22.08.16 | 31.08.16 | 10 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | ВЗ | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов 2СШ-110, 2ШР-110 ШСВ | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | В-110 С-119 | Нет | 24.08.16 | 25.08.16 | 2 дн | 24.08.16 | 25.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов 2ШР-110 С 119 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | ОВ-110 | Нет | 26.08.16 | 27.08.16 | 2 дн | 26.08.16 | 27.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов 2ШР-110 ОВ | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | ОСШ-110 | Нет | 26.08.16 | 27.08.16 | 2 дн | 26.08.16 | 27.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВПр | 05:00 | ВПр в связи с кап.ремонтом 2ШР-110 ОВ | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | В-110 С-118 | Нет | 28.08.16 | 29.08.16 | 2 дн | 28.08.16 | 29.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | ВЗ | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов 2ШР-110 С 118 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ К | В-110 С-117 | Нет | 30.08.16 | 31.08.16 | 2 дн | 30.08.16 | 31.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КР | 05:00 | кап.ремонт с заменой изоляции и приводов 2ШР-110 С 117 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Корфовская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Корфовская | 1ТН-110 | Нет | 24.08.16 | 24.08.16 | 9 ч | 24.08.16 | 24.08.16 | 9 ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТР | 02:00 | Отбор проб масла | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Корфовская | 2ТН-110 | Нет | 25.08.16 | 25.08.16 | 10 ч | 25.08.16 | 25.08.16 | 10 ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТР | 02:00 | Отбор проб масла | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Котиково | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Котиково | РП-110 | Нет | 04.08.16 | 04.08.16 | 9 ч | 04.08.16 | 04.08.16 | 9 ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗРР | 02:00 | Включить, при работах на СМВ 110 ПС 110 кВ Котиково | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Котиково | СВ-110 | Нет | 04.08.16 | 04.08.16 | 9 ч | 04.08.16 | 04.08.16 | 9 ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТР | 02:00 | Испытания вводов СВ-110 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Красицкая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Красицкая | РП-110 | Нет | 05.08.16 | 05.08.16 | 9 ч | 05.08.16 | 05.08.16 | 9 ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗРР | 02:00 | Включить, при работах на СВ-110 ПС 110 кВ Красицкая | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Красицкая | СВ-110 | Нет | 05.08.16 | 05.08.16 | 9 ч | 05.08.16 | 05.08.16 | 9 ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТР | 02:00 | Испытания вводов СВ-110 ПС 110 кВ Красицкая | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ НПЗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ НПЗ | ШСВ 110 | Нет | 19.08.16 | 19.08.16 | 9 ч | 19.08.16 | 19.08.16 | 9 ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗРР | 02:00 | Включить для работ КВЛ 110 кВ РЦ – НПЗ с отпайкой на ПС НПЗ-2 (С-15) | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | МВ ОСШ | Нет | 01.08.16 | 12.08.16 | 12 дн | 01.08.16 | 12.08.16 | 12 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВКЛ | 02:00 | Тек ремонт МВ С-86, профвосстановление КСЗ, ВЧБ . Вкл. ОМВ для замены | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | МВ С-86 | Нет | 05.08.16 | 11.08.16 | 7 дн | 01.08.16 | 12.08.16 | 12 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТР | 02:00 | Тек ремонт МВ С-86, профвосстановление КСЗ, ВЧБ с переводом ВЛ под зашиту МВ ОСШ | | Изменная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | ОСШ 110 кВ | Нет | 01.08.16 | 12.08.16 | 12 дн | 01.08.16 | 12.08.16 | 12 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВКЛ | 02:00 | Тек ремонт МВ С-86, профвосстановление КСЗ, ВЧБ . Вкл. ОМВ для замены | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | МВ ОСШ | Нет | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 дн | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТР | 02:00 | Тек ремонт ОМВ-110, профконтроль автоматики, КСЗ | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | ОСШ 110 кВ | Нет | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 дн | 15.08.16 | 19.08.16 | 5 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВПр | 02:00 | Текущий ремонт МВ ОСШ | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | II сек. 110 кВ | Нет | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 дн | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТР | 02:00 | ТО присоединений 2с-110 | С переводом ВЛ С-98 под зашиту МВ ОСШ. С отключением С-85 | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | МВ ОСШ | Нет | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 дн | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВКЛ | 02:00 | Включить для перевода С-98 на ОВ на время ТО 2с-110 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | МВ С-85 | Нет | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 дн | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВПр | 02:00 | Отключить в связи с ТО присоединений 2с-110 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | ОСШ 110 кВ | Нет | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 дн | 25.08.16 | 25.08.16 | 1 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВКЛ | 02:00 | Включить для перевода С-98 на ОВ на время ТО 2с-110 | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Т | СМВ | Нет | 22.08.16 | 24.08.16 | 3 дн | 25.08.16 | 26.08.16 | 2 дн | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТР | 02:00 | Проф.восстановление КСЗ СМВ | | Изменная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Хор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Хор | В 110 С-29 | Нет | 15.08.16 | 15.08.16 | 9 ч | 15.08.16 | 15.08.16 | 9 ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗРР | 02:00 | Включить, для работ на ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С-27) | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Хор | В 110 С-29 | Нет | 03.08.16 | 03.08.16 | 9 ч | 22.08.16 | 26.08.16 | 4 дн 9 ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗРР | 02:00 | Включить, для работ на ОСМВ-110 ПС 110 кВ Бикин, на вл 110 кВ ПлымГЭС-Бикин | | Изменная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Южная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Южная | В 110 С-2 | Нет | 02.08.16 | 02.08.16 | 9 ч | 02.08.16 | 02.08.16 | 9 ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ТР | 02:00 | Текущий ремонт, отбор проб масла | | Исходная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПС 110 кВ Южная | НКФ-110 ПСШ | Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

