

Объект	Оборудование	Утвенная	Месячный.	Месячны	Месячный.	Месячный.	Месяч	Август 2019																															Вид	Аварийн	Содержание работ	Состояние	Прочие	Условия	Состояние	Группа
								Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб								
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
ПС 110 кВ К	ОВ 110	Нет	27.08.19	28.08.19	2 дн	27.08.19	28.08.19	2 дн																											ТР	02:00	ТР 2ШР 110 ОВ, ОСШ 110 ОВ	с отключением			Исходная					
ПС 110 кВ К	В 110 С-74	Нет	29.08.19	30.08.19	2 дн	29.08.19	30.08.19	2 дн																											ТР	02:00	ТР В 110 С-74, ЛР 110 С-74	с отключением			Исходная					
ПС 110 кВ Каргель	1с 110	Нет	12.08.19	23.08.19	12 дн	19.08.19	28.08.19	10 дн																											КР	08:00	КР СР 110 1с	с отключением			Изменная	С-99				
ПС 110 кВ Каргель	СВ 110	Нет	12.08.19	23.08.19	12 дн	19.08.19	28.08.19	10 дн																											КР	08:00	КР СР 110 1с	с отключением			Изменная	С-99				
ПС 110 кВ Корфовская	В 110 С-25	Да, срок ремонта истек	05.08.19	30.08.19	25 дн 9 ч	05.08.19	30.08.19	25 дн 9 ч																											РЕК	05:00	Демонтаж выключателя МКП-110. Монтаж выключателя Siemens ЗАР1DT-145/ЕК-110-40/4000 УХЛ1	с отключением		с переводом на ОВ	Исходная					
ПС 110 кВ НПЗ	ТН 110 1СШ	Нет	06.08.19	06.08.19	9 ч	06.08.19	06.08.19	9 ч																											ТР	03:00	Текущий ремонт и отбор проб масла	с отключением			Исходная					
ПС 110 кВ НПЗ	ТН 110 2СШ	Нет	07.08.19	07.08.19	9 ч	07.08.19	07.08.19	9 ч																											ТР	03:00	Текущий ремонт и отбор проб масла	с отключением			Исходная					
ПС 110 кВ Т	МВ С-86	Нет	05.08.19	12.08.19	8 дн	05.08.19	12.08.19	8 дн																											ТР	08:00	ТР МВ С-86	с отключением			Исходная					
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да, срок ремонта истек	05.08.19	09.08.19	4 дн 9 ч	05.08.19	09.08.19	4 дн 9 ч																												ЗРР	03:00	Включить, для работ на ВЛ 110 кВ Ваземская-Котиково (С-26)	без отключения		не в транзите	Исходная	С-26 август			
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да, срок ремонта истек	01.08.19	02.08.19	2 дн	12.08.19	13.08.19	2 дн																												ЗРР	04:00	Включить, для работ на ПС 110 кВ Бикин	без отключения			Изменная	Бикин ОСШ август			
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да, срок ремонта истек	12.08.19	16.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн																												ЗРР	04:00	Включить, для работ на ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С-27)	без отключения	Уменьшение зоны ХТЭЦ-1	не в транзите	Изменная	С-27 август			
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-2	Нет	09.08.19	09.08.19	9 ч	09.08.19	09.08.19	9 ч																												ТР	02:00	Отбор проб масла В 110 С-2, с переводом ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1-Южная №2 (С-2) под защиты ОВ-110	с отключением		с переводом на ОВ	Исходная				
ПС 110 кВ Южная	ОВ 110	Да, срок ремонта истек	12.08.19	16.08.19	4 дн 9 ч	12.08.19	16.08.19	4 дн 9 ч																												ТР	05:00	Текущий ремонт выключателя	с отключением			Исходная	Южн ОСШ			
ПС 110 кВ Южная	ОСШ 110	Да, срок ремонта истек	12.08.19	16.08.19	4 дн 9 ч	12.08.19	16.08.19	4 дн 9 ч																												ВПр	05:00	Отключить, для текущего ремонта ОВ 110	с отключением			Исходная	Южн ОСШ			
ПС 110 кВ Южная	ОСШ 110	Нет	13.08.19	14.08.19	1 дн 17 ч	13.08.19	14.08.19	1 дн 17 ч																												ТР	03:00	Ремонт ШР-110 ОСШ 1Т	с отключением			Изменная	Южн ОСШ			
ПС 35 кВ Лесозаводская	СВ-35	Нет	05.08.19	16.08.19	12 дн	05.08.19	16.08.19	12 дн																												КР	04:00	КР СВ 35	с отключением			Исходная				
ПС 35 кВ Лесозаводская	2с 35	Да	19.08.19	23.08.19	5 дн	19.08.19	23.08.19	5 дн																												ТР	04:00	ТР присоединений 2с 35 кВ	с отключением			Исходная				
ПС 35 кВ Лесозаводская	1с 35	Да	26.08.19	30.08.19	5 дн	26.08.19	30.08.19	5 дн																												ТР	04:00	ТР присоединений 1с 35 кВ	с отключением			Исходная				
ПС 35 кВ Тишино	1с 35	Да, срок ремонта истек	07.08.19	09.08.19	3 дн	07.08.19	09.08.19	3 дн																												ТР	04:00	ТО присоединений 1с 35 кВ	с отключением			Исходная				
ПС 35 кВ Тишино	2с 35	Да	12.08.19	14.08.19	3 дн	12.08.19	14.08.19	3 дн																												ТР	04:00	ТО присоединений 2с 35 кВ	с отключением			Исходная				
ПС 35 кВ Тишино	СВ 35	Да	12.08.19	14.08.19	3 дн	12.08.19	14.08.19	3 дн																												ТР	02:00	ТО СВ 35	с отключением			Исходная				
ПС 35 кВ Южная	1с-35	Да	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн																												ТР	04:00	ТО присоединений 1с 35 кВ	с отключением			Исходная				
ПС 35 кВ Южная	РП 35	Да	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн																												ТР	02:00	ТО РРП 35	с отключением			Исходная				
ПС 35 кВ Южная	СВ 35	Да	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн																												ТР	ВЗ	ТР СВ-35	с отключением			Исходная				
ПС 35 кВ Южная	СВ 35	Да	19.08.19	19.08.19	1 дн	19.08.19	19.08.19	1 дн																												ТР	02:00	ТО СВ 35	с отключением			Исходная				
ПС 35 кВ Южная	2с-35	Да	26.08.19	30.08.19	5 дн	26.08.19	30.08.19	5 дн																												ТР	02:00	ТО присоединений 2с 35 кВ	с отключением			Исходная	2с-35 Южная			
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	05.08.19	09.08.19	5 дн	05.08.19	09.08.19	5 дн																												ЗРР	02:00	Тестовый контроль АНР на ПС 110 кВ Хурба	с отключением		без отключения ЛЭП (оборудования)	Исходная				
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	05.08.19	09.08.19	5 дн	05.08.19	09.08.19	5 дн																												ЗРР	02:00	Тестовый контроль АНР на АС 35 кВ ЭТЗ	с отключением		без отключения ЛЭП (оборудования)	Исходная				
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн																												ЗРР	02:00	Тестовый контроль АНР на ПС 110 кВ Падали	с отключением		без отключения ЛЭП (оборудования)	Исходная				
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	12.08.19	16.08.19	5 дн	12.08.19	16.08.19	5 дн																												ЗРР	02:00	Тестовый контроль АНР на ПС 35 кВ Индустриальная	с отключением		без отключения ЛЭП (оборудования)	Исходная				
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием ПА на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК (менее 10 МВт)	Нет	08.08.19	09.08.19	2 дн	14.08.19	15.08.19	2 дн																												ЗРР	04:00	Уменьшение объема на 0,1 МВт в связи с выводом из работы ВЛ С-118	с отключением			Изменная				
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой действием АНР на ПС СП СЭС ХЭС ДРСК	Нет	26.08.19	30.08.19	5 дн	26.08.19	30.08.19	5 дн																												ЗРР	02:00	Тестовый контроль АНР на ПС 110 кВ Привокзальная	с отключением		без отключения ЛЭП (оборудования)	Исходная				
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Да	12.08.19	23.08.19	12 дн	12.08.19	23.08.19	12 дн																												ЗРР	02:00	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС ПП-5 (С-118)	с отключением	Уменьшение объема ОН на 0,1 МВт		Исходная				
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	12.08.19	17.08.19	6 дн	12.08.19	17.08.19	6 дн																												ЗРР	02:00	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская №1 с оттайками (С-5)	с отключением	Полная реализации УВ ОНХ2, ОНХ2-1, ОНХ4, ОНХ4-1 на		Исходная				
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Да	28.08.19	10.09.19	14 дн	28.08.19	10.09.19	14 дн																												ЗРР	02:00	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	с отключением	Уменьшение объема ОН на 0,1 МВт		Исходная				

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212)38-05-44; 33-44.