

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на сентябрь 2021г.

Table with columns: Объект, Оборудование, Учен, Завален, Завая, Время, Вид, Аварий, Содержание работ, Состояние, Условия, Замечание, Прочие, Группа, Состояние. Includes a detailed calendar grid for September 2021 showing repair activities for various power lines and equipment.

Объект	Оборудование	Учен	Завален	Завалены	Завис	Время	Время	Время	Сентябрь 2021																														Вид	Авария	Содержание работ	Состояние	Условия	Замещение	Прочие	Группа	Состояние
									Ср	Чр	Пс	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чр	Пс	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чр	Пс	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чр	Пс	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чр									
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
ПС 110 кВ К	В 110 С-117	Нет	06.09.21	08.09.21	3 дн	11.10.21	13.10.21	2 дн 12																									ТР	06.00	Текущий ремонт В 110 С-117, ШНР 110 С-117	с отключением		Не задано			С-117	Изменен					
ПС 110 кВ К	2СШ 110	Нет	13.09.21	30.09.21	18 дн	13.09.21	30.09.21	18 дн																									ТР	06.00	Текущий ремонт всех присоединений 2СШ 110	с отключением		Не задано	С переводом			Исходная					
ПС 110 кВ К	В 110 С-118	Нет	13.09.21	17.09.21	5 дн	13.09.21	17.09.21	5 дн																									ТР	06.00	Текущий ремонт В 110 С-118, ЛР 110 С-118, ШНР 110	с отключением		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ К	ОСШ 110	Нет	13.09.21	30.09.21	18 дн	13.09.21	24.09.21	12 дн																									ТР	06.00	Текущий ремонт присоединений ОСШ 110: ОПНР 110	с отключением		Не задано				Изменен					
ПС 110 кВ К	ШСВ 110	Нет	13.09.21	17.09.21	5 дн	13.09.21	17.09.21	5 дн																									ТР	06.00	Текущий ремонт ШСВ 110, ШНР 110 ШСВ	с отключением		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ К	В 110 С-118	Нет	01.09.21	03.09.21	3 дн	13.10.21	15.10.21	2 дн 11																									ТР	06.00	Текущий ремонт В 110 С-118, ШНР 110 С-118	с отключением		Не задано				С-118	Изменен				
ПС 110 кВ К	В 110 С-93	Нет	29.09.21	30.09.21	2 дн	14.09.21	15.09.21	2 дн																									ТР	06.00	Текущий ремонт В 110 С-93	с отключением		Не задано	с отключением			Изменен					
ПС 110 кВ К	В 110 С-117	Нет	20.09.21	24.09.21	5 дн	20.09.21	24.09.21	5 дн																									ТР	06.00	Текущий ремонт В 110 С-117, ЛР 110 С-117, ШНР 110	с отключением		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ К	ОВ 110	Нет	20.09.21	24.09.21	5 дн	20.09.21	24.09.21	5 дн																									ТР	06.00	Текущий ремонт ОВ 110, ОПНР 110 ОВ, ШНР 110 ОВ	с отключением		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ К	В 110 С-74	Нет	27.09.21	28.09.21	2 дн	27.09.21	28.09.21	2 дн																									ТР	06.00	Текущий ремонт В 110 С-74	с отключением	с переводом на	Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ К	В 110 С-120	Нет	14.09.21	15.09.21	2 дн	29.09.21	30.09.21	2 дн																										ТР	06.00	Текущий ремонт В 110 С-120	с отключением	с переводом на	Не задано				Изменен				
ПС 110 кВ Корфовская	ОСШ 110	Нет	06.09.21	10.09.21	4 дн	06.09.21	10.09.21	4 дн 9																									ТР	05.00	Капитальный ремонт разъединителей с заменой ОСИ	с отключением		Не задано				Отказана					
ПС 110 кВ Лермонтовка	СВ 110	Нет	01.09.21	02.09.21	1 дн	01.09.21	02.09.21	1 дн 9																									ТР	02.00	Отбор проб масла на хим. анализ	с отключением	с включением	Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ Лермонтовка	РП 110	Да	06.09.21	10.09.21	4 дн	06.09.21	10.09.21	4 дн 9																									ТР	04.00	Ремонт разъединителя ШР 110 РП 2с	с отключением		Не задано				С-32 сент	Исходная				
ПС 110 кВ МЖК	1с 110	Нет	13.09.21	13.09.21	9 ч	17.09.21	17.09.21	9 ч																									ЗРР	00.30	Опробование привода ОД/КЗ 110 1Т	с отключением		Не задано	Поочередно с			Изменен					
ПС 110 кВ МЖК	2с 110	Нет	13.09.21	17.09.21	4 дн	17.09.21	17.09.21	9 ч																									ТР	02.00	Испытание вводов 110 кВ	с отключением		Не задано	Работа в один	С-5 сент		Изменен					
ПС 110 кВ МЖК	2с 110	Нет	13.09.21	13.09.21	9 ч	17.09.21	17.09.21	9 ч																									ЗРР	00.30	Опробование привода ОД/КЗ 110 2Т	с отключением		Не задано	Поочередно с			Изменен					
ПС 110 кВ НПЗ	В 110 С-15	Нет	01.09.21	10.09.21	10 дн	01.09.21	10.09.21	10 дн																									ТР	В3	Демонтаж, монтаж ОПНР 110 С-15, яч.4 на новый	с отключением	с переводом на	Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ НПЗ	ОСШ 110	Нет	01.09.21	10.09.21	9 дн	01.09.21	10.09.21	9 дн 16																									ЗРР	В3	Включить, для перевода КВЛ 110 кВ РП1 – НПЗ с	без отключения		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ НПЗ	В 110 С-16	Нет	11.09.21	20.09.21	9 дн	11.09.21	20.09.21	9 дн 17																									ТР	В3	Демонтаж, монтаж ОПНР 110 С-16, яч.3 на новый	с отключения	с переводом на	Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ НПЗ	ОСШ 110	Нет	11.09.21	20.09.21	10 дн	11.09.21	20.09.21	10 дн																									ЗРР	В3	Включить, для перевода КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ	без отключения		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ НПЗ	ОВ 110	Нет	21.09.21	30.09.21	10 дн	21.09.21	30.09.21	10 дн																									ТР	В3	Демонтаж, монтаж ОПНР 110 ОВ 110, яч.5 на новый	с отключения		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ НПЗ	ОСШ 110	Нет	21.09.21	30.09.21	10 дн	21.09.21	30.09.21	10 дн																									ТР	В3	Демонтаж, монтаж ОПНР 110 ОВ 110, яч.5 на новый	с отключения		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ НПЗ-2	СВ 110	Нет	23.09.21	23.09.21	10 ч	23.09.21	23.09.21	10 ч																									ЗРР	00.30	Включить, на время образования АПВ В 110 С-15 / В	с отключения		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ СМР	СВ 110	Нет	16.09.21	16.09.21	1 дн	16.09.21	16.09.21	1 дн																									ЗРР	00.30	Опробование АПВ, привода СВ 110 ПС 110 кВ СМР	с отключения		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ Т	МВ ОСШ	Да	13.09.21	24.09.21	12 дн	13.09.21	24.09.21	12 дн																									ТР	04.00	Текущий ремонт МВ ОСШ	с отключением		Не задано				Исходная					
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	06.09.21	10.09.21	4 дн	06.09.21	10.09.21	4 дн 9																									ВКЛ	05.00	Капитальный ремонт разъединителей с заменой ОСИ	с отключением		Не задано				Отказана					
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	13.09.21	17.09.21	4 дн	13.09.21	16.09.21	3 дн 9																									ВКЛ	04.00	Включить, для работы на ПС 110 кВ Вики	с отключением		Не задано				Отказана					
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	28.09.21	28.09.21	9 ч	28.09.21	28.09.21	9 ч																									ВКЛ	00.30	Включить, на время образования В 110 С-25 на ПС	с отключения		Не задано				Исходная					
СП СЭС ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключаемой	Да	06.09.21	10.09.21	5 дн	06.09.21	10.09.21	5 дн																									ЗРР	08.00	В связи с выходом в ремонт ВЛ 110 кВ Старт –	без отключения		Не задано	Снижение	С-116 сент		Исходная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	01.09.21	03.09.21	3 дн	01.09.21	03.09.21	3 дн																									ЗРР	04.00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская	без отключения		Не задано	МДП в КС			Исходная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	06.09.21	10.09.21	5 дн	06.09.21	10.09.21	5 дн																									ЗРР	04.00	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с	без отключения		Не задано	МДП в КС			Исходная					
Хабаровское РДУ	Состояние траганта 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Нет	06.09.21	10.09.21	5 дн	06.09.21	10.09.21	5 дн																									ЗРР	05.00	Работа на ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродово (С-25).	без отключения		Не задано	Уменьшение			Отказана					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	13.09.21	17.09.21	5 дн	13.09.21	17.09.21	5 дн																										ЗРР	06.00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3	без отключения		Не задано	МДП в КС			Исходная				
Хабаровское РДУ	Состояние траганта 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Нет	13.09.21	16.09.21	4 дн	13.09.21	16.09.21	4 дн																										ЗРР	04.00	Работа на ОСВ 110 ПС 110 кВ Бикин. С включением В	без отключения		Не задано	Увеличение			Отказана				
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	20.09.21	24.09.21	5 дн	20.09.21	24.09.21	5 дн																										ЗРР	06.00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3	без отключения		Не задано	МДП в КС			Исходная				
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	27.09.21	28.09.21	2 дн	27.09.21	28.09.21	2 дн																										ЗРР	00.20	Выход в ремонт на ПС 220 кВ Ванино 4Т	без отключения		Не задано	МДП в КС *3Т.			Исходная				
Хабаровское РДУ	Состояние траганта 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Нет	28.09.21	28.09.21																																											