

Утверждаю
 Первый заместитель директора - главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

 Д.Г. Петухов
 " 25 " июля 2016г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на август 2016 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/г	Да	ТР	11.08.16	11.08.16	1 дн	11.08.16	11.08.16	1 дн	ТР РЛ 110 ВЛ Смол-Т	с отключением	04:00			С отключением и заземлением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/г	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/г	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.08.16	15.08.16	5 дн	11.08.16	15.08.16	5 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/г на период ТР МВ 110 ВЛ Смол-Т	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Смол-Т. На Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/г	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Смол-Т	Да	ТР	11.08.16	15.08.16	5 дн	11.08.16	15.08.16	5 дн	ТР МВ 110 ВЛ Смол-Т	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Смол-Т. На Артемовской ТЭЦ отключить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Смоляниново/г	
Утверждена	Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.08.16	25.08.16	1 дн	22.08.16	22.08.16	1 дн	ТР РЛ 220 ВЛ ВТЭЦ-2	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	
Утверждена	Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.08.16	28.08.16	4 дн	22.08.16	25.08.16	4 дн	ВПр ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 на период ТР МВ- 220 ВЛ ВТЭЦ-2	с отключением	12:00			С отключением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 на Артемовской ТЭЦ. Отключить и заземлить МВ- 220 ВЛ ВТЭЦ-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.08.16	28.08.16	4 дн	22.08.16	25.08.16	4 дн	ТР МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2	с отключением	12:00			Отключить и заземлить МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2. С отключением ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 на Артемовской ТЭЦ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ВПр	25.07.16	04.08.16	11 дн	25.07.16	04.08.16	11 дн	Вынужденный простой в связи с ТР ТН ОСШ 220 и КР РШ 2СШ 220 ШОВ	с отключением	16:00			Отключить и заземлить ТН ОСШ 220. ВПр ОСШ 220 кВ ТР ТН ОСШ 220 (25 июля-4 августа) А/Г с 25 по 29 июля 08:00 С отключением и заземлением 2СШ 220 кВ, ШОВ 220. ВПр ТН 2СШ 220 КР РШ 2СШ 220 ШОВ (30 июля-4 августа) А/Г с 30 июля по 4августа 16:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да	ТР	25.07.16	04.08.16	11 дн	25.07.16	04.08.16	11 дн	ТР ТН ОСШ 220	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ТН ОСШ 220. ВПр ОСШ 220 кВ	
Утверждена	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Да	КР	30.07.16	04.08.16	6 дн	30.07.16	04.08.16	6 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 220 ШОВ	с отключением	16:00			С отключением и заземлением 2СШ 220 кВ, ШОВ 220. ВПр ТН 2СШ 220,ОСШ 220 кВ. С переводом присоединений на 1СШ 220кВ. Увеличение срока ремонта на 1 день в связи с возникшей необходимостью замены части фарфоровых изоляторов на полимерные (по результатам осмотра).	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	ВПр ОСШ 220 кВ для КР РШ 2СШ 220 ШОВ	с отключением	16:00	Излишне подана, есть общая заявка с 25 июля по 4 августа и на ТР ТН ОСШ 220 и на КР РШ 2СШ 220 ШОВ	С отключением и заземлением 2СШ 220 кВ, ШОВ 220. ВПр ОСШ 220 кВ, ТН ОСШ 220.		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Да	ВПр	30.07.16	04.08.16	6 дн	30.07.16	04.08.16	6 дн	ВПр для КР РШ 2СШ 220 ШОВ	с отключением	16:00			С отключением и заземлением 2СШ 220 кВ, ШОВ 220, ТН ОСШ 220. ВПр ТН 2СШ 220, ОСШ 220 кВ.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Да	КР	30.07.16	04.08.16	6 дн	30.07.16	04.08.16	6 дн	КР РШ 2СШ 220 ШОВ	с отключением	16:00			С отключением и заземлением 2СШ 220 кВ, ШОВ 220. ВПр ТН 2СШ 220. С переводом присоединений на 1СШ 220кВ.	
Утверждена	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220 кВ	Да	КР	05.08.16	09.08.16	5 дн	05.08.16	09.08.16	5 дн	Капитальный ремонт РШ 2СШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	16:00			с отключением и заземлением 2СШ 220 кВ и переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. Включить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 через ШОВ 220 на ОСШ 220 кВ. ВПр ТН 2СШ 220.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да	ВКЛ	05.08.16	09.08.16	5 дн	05.08.16	09.08.16	5 дн	Включить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 через ШОВ 220 на ОСШ 220 кВ на время КР РШ 2СШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	без отключения	16:00			с отключением и заземлением 2СШ 220 кВ и переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. ВПр ТН 2СШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да	ВКЛ	05.08.16	09.08.16	5 дн	05.08.16	09.08.16	5 дн	Включить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 через ШОВ 220 на ОСШ 220 кВ на время КР РШ 2СШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	без отключения	16:00			Отключить и заземлить 2СШ 220 кВ, с переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. ВПр ТН 2СШ 220. Включить ТН ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 2СШ 220	Да	ВПр	05.08.16	09.08.16	5 дн	05.08.16	09.08.16	5 дн	ВПр ТН 2СШ 220. на время кап.ремонта РШ 2СШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ-2	с отключением	16:00			с отключением и заземлением 2СШ 220 кВ и переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. Включить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 через ШОВ 220 на ОСШ 220 кВ. ВПр ТН 2СШ 220	
Утверждена	Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Да	ЗРР	05.08.16	09.08.16	5 дн	05.08.16	09.08.16	5 дн	Включить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 через ШОВ 220 на ОСШ 220 кВ на время КР РШ 2СШ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	без отключения	16:00			Отключить и заземлить 2СШ 220 кВ, с переводом присоединений на 1СШ 220 кВ. ВПр ТН 2СШ 220.	
Утверждена	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.08.16	31.08.16	7 дн	22.08.16	28.08.16	7 дн	ТР РЛ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2, МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2, демонтаж и монтаж (для проверки) ВЧЗ 220 АТЭЦ - ВТЭЦ2 (устранение замечаний ЗАО Техинспекция)	с отключением	16:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 ВПр ОСШ 220 кВ, ТН ОСШ 220 Увеличение срока ремонта в связи с дополнительным объемом работ (устранение замечаний ЗАО Техинспекция)	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ВПр	25.08.16	31.08.16	7 дн	22.08.16	28.08.16	7 дн	ВПр ОСШ 220 кВ для демонтажа и монтажа (для проверки) ВЧЗ 220 АТЭЦ - ВТЭЦ2 (устранение замечаний ЗАО Техинспекция)	с отключением	16:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2, ВПр ОСШ 220 кВ, ТН ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Нет	ВПр	25.08.16	31.08.16	7 дн	22.08.16	28.08.16	7 дн	ВПр ОСШ 220 кВ для демонтажа и монтажа (для проверки) ВЧЗ 220 АТЭЦ - ВТЭЦ2 (устранение замечаний ЗАО Техинспекция)	с отключением	16:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2, ВПр ОСШ 220 кВ, ТН ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	Да, срок ремонта изменен	ТР	25.08.16	31.08.16	7 дн	22.08.16	28.08.16	7 дн	ТР МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 220 ВЛ АТЭЦ-ВТЭЦ2 На Владивостокской ТЭЦ-2 отключить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 Увеличение срока ремонта в связи с дополнительным объемом работ (устранение замечаний ЗАО Техинспекция)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	01.08.16	01.08.16	1 дн	01.08.16	01.08.16	1 дн	ВПр ШСМВ-110 на время петлевания МВ-110кВ ВЛ Южная (для последующего профконтроля РЗА в полном объеме, в том числе КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Южная, ШСМВ-110, ПСШ-110, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная. ВПр ТН II с.ш. 110. Перевод присоединений со ПСШ-110 на ИСП-110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ЗРР	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	05.08.16	5 дн	Включить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная через ШСМВ-110 на ИСП-110 на время профконтроля РЗА в полном объеме, в том числе КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная	без отключения	08:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Южная. Перевод присоединений со ПСШ-110 на ИСП-110.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Нет	ВПр	01.08.16	01.08.16	1 дн	01.08.16	01.08.16	1 дн	ВПр ПСШ-110 на время петлевания МВ-110кВ ВЛ Южная (для последующего профконтроля РЗА в полном объеме, в том числе КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ПСШ-110. ВПр ТН Пс.ш.110, ШСМВ-110, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная. Перевод присоединений со ПСШ-110 на ИСШ-110. Перенос работ с июня на август по причине отказа в заявке (собственник ДРСК) в утвержденные сроки	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Нет	ЗРР	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	05.08.16	5 дн	Включить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная через ШСМВ-110 на П СШ-110 на время профконтроля РЗА в полном объеме, в том числе КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная	без отключения	08:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Южная. Перевод присоединений со ПСШ-110 на ИСШ-110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	15.08.16	26.08.16	12 дн	01.08.16	10.08.16	9 дн 10 ч	Текущий ремонт АТ-1, ВТД-1, МВ-110 кВ АТ-1.	с отключением	08:00			ПримРДУ: 1) Отключить и заземлить АТ-1. ВПр В 220 АТ-1 (сообщить ППМЭС и потребовать от них заявку). 2) После завершения работ на ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск (ППМЭС смена уставок по письму ПримРДУ).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	05.08.16	05.08.16	1 дн	05.08.16	05.08.16	1 дн	ВПр ШСМВ-110 на время расплетения МВ-110кВ ВЛ Южная (после профконтроля РЗА в полном объеме, в том числе КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Южная, ШСМВ-110, ПСШ-110, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная. ВПр ТН П с.ш. 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Нет	ВПр	05.08.16	05.08.16	1 дн	05.08.16	05.08.16	1 дн	ВПр ПСШ-110 на время расплетения МВ-110кВ ВЛ Южная (после профконтроля РЗА в полном объеме, в том числе КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ Южная, ШСМВ-110, ПСШ-110, ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная. ВПр ТН П с.ш. 110.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	Да	ВПр	18.08.16	24.08.16	7 дн	-	-	-	текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1	с отключением	08:00	Нет возможности совмещения с работами на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для строительства заходов на ПС 220 кВ Звезда. Подать предложение в график ремонтов на сентябрь 2016.		Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 на Партизанской ГРЭС	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1	Да	ТР	18.08.16	24.08.16	7 дн	-	-	-	текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1	с отключением	08:00	Нет возможности совмещения с работами на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал для строительства заходов на ПС 220 кВ Звезда. Подать предложение в график ремонтов на сентябрь 2016.		Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 на Партизанской ГРЭС	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	11.08.16	17.08.16	7 дн	25.08.16	31.08.16	7 дн	МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на Партизанской ГРЭС	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2	Да, срок ремонта изменен	ТР	11.08.16	17.08.16	7 дн	25.08.16	31.08.16	7 дн	ТР МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2. Отключить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на Партизанской ГРЭС	
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСМВ 220	Нет	ВПр	19.05.16	05.08.16	79 дн	19.05.16	05.08.16	79 дн	ВПр ШСМВ 220 на время ремонта ПСШ 220 кВ	с отключением	10:00			(Открытая заявка №2537)	
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ПСШ 220 кВ	Нет	ТР	19.05.16	05.08.16	79 дн	19.05.16	05.08.16	79 дн	Поочередный ремонт шинных разъединителей Рш ПСШ 220 ЗАТ, Рш ПСШ 220 РТСН-2	с отключением	10:00			Отключить и заземлить ПСШ 220 кВ (открытая заявка №2501 по 05.08.16) с переводом присоединений на ИСШ 220 кВ и ПСШ 220 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ПСШ 220	Нет	ВПр	19.05.16	05.08.16	79 дн	19.05.16	05.08.16	79 дн	ВПр ТН ПСШ 220 на время ТР ПСШ 220 кВ	с отключением	10:00			(Открытая заявка №2507)	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	ЗАТ	Да	ТР	01.08.16	26.08.16	26 дн	01.08.16	26.08.16	26 дн	ТР ЗАТ, МВ 110 ЗАТ, ТО МВ 220 ЗАТ, Рг 110 ЗАТ, Рг 220 ЗАТ и ТР Рш II СШ 220 ЗАТ.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ЗАТ	
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин	Да	ТР	22.08.16	26.08.16	5 дн	22.08.16	26.08.16	5 дн	ТО МВ 110 ВЛ Бикин и ТТ 110 ВЛ Бикин.	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Бикин . Для ТО ТТ 110 ВЛ Бикин отключить ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин и обязательно в Оперативных указаниях расписать схему заземления ЛЭП на Приморской ГРЭС по месту производства работ (п.5.17 Положения по заявкам) ЛЭП под наведенным напряжением.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Бикин	Нет	ТР	22.08.16	26.08.16	5 дн	22.08.16	26.08.16	5 дн	ТО МВ 110 ВЛ Бикин	с отключением	06:00			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Бикин. ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин отключить на Приморской ГРЭС (ВПр) .	
Утверждена	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Да	ВКЛ	29.08.16	22.09.16	25 дн	29.08.16	22.09.16	25 дн	Включить ВЛ 220кВ Приморская ГРЭС-Розенгартовка/т через ОМВ 220 на ОСШ 220 кВ на время СР МВ 220 ВЛ Розенгарт/т	без отключения	1			Отключить и заземлить МВ 220 ВЛ Розенгарт/т	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ВКЛ	29.08.16	22.09.16	25 дн	29.08.16	22.09.16	25 дн	Включить ОСШ 220 кВ для перевода через ОМВ 220 ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС-Розенгартовка/т на время СР МВ 220 ВЛ Розенгарт/т	без отключения	1			Отключить и заземлить МВ 220 ВЛ Розенгарт/т	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ВЛ Розенгарт/т	Да	СР	29.08.16	22.09.16	25 дн	29.08.16	22.09.16	25 дн	СР МВ 220 ВЛ Розенгарт/т	с отключением	1			Отключить и заземлить МВ 220 ВЛ Розенгарт/т. Включить ВЛ 220кВ Приморская ГРЭС-Розенгартовка/т через ОМВ 220 на ОСШ 220 кВ	с переводом на ОВ
Утверждена	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	05.08.16	5 дн	Снижение объема ОН на 33 МВт на период КР ВЛ 110 кВ ВЛ Владивостокская ТЭЦ-2-Патрокл с отпайкой на ПС Загородная (Потеря реализации ОНД13, ОНДЮ1 на Владивостокской ТЭЦ-2 от ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг, АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск.)	с отключением	02:00			ПЭС_ВРЭС_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	Нет	КР	03.08.16	05.08.16	3 дн	01.08.16	03.08.16	3 дн	Вырубка угрожающих деревьев оп.37-39, 49-54 - 60 шт., ручная расчистка просеки оп.37-39, 49-54 - 1 Га, замена фарфоровых изоляторов на стеклянные оп.37, 43 - натяг по 2 гир - 32 шт.	с отключением	02:00			Обязательно выполнение п.5.17 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) с указанием необходимой информации в поле Оперативные указания. ПЭС_ВРЭС_ВЛ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	Нет	КР	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	05.08.16	5 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Патрокл с отпайкой на ПС Загородная ПЭС_ВРЭС_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Нет	КР	10.08.16	20.08.16	11 дн	02.08.16	08.08.16	7 дн	Чистка просеки механическая, расширение просеки	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т Обязательна информация о ВЧ каналах (связь, телемеханика) ПЭС_ВРЭС_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Нет	КР	01.08.16	02.08.16	2 дн	04.08.16	05.08.16	2 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р ПЭС_ВРЭС_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Нет	КР	08.08.16	10.08.16	3 дн	08.08.16	10.08.16	3 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Волна - 2Р ПЭС_ВРЭС_ВЛ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	15.08.16	19.08.16	5 дн	08.08.16	12.08.16	5 дн	Снижение объема ОН на 17 МВт на период вывода из работы АЧР на ПС Уссурийск-1 (Потеря реализации ОНД2...ОНД5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5, ОНДЮ8 и АЧР на ПС 110 кВ Уссурийск-1 от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №1, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Завитая №2, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Архара, АОПО ВЛ 220 кВ Райчихинская ГРЭС – Ядрин/т на Райчихинской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Волочаевка/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская – Левобережная на ПС 500 кВ Хабаровская, АОПО ВЛ 220 кВ Волочаевка/т – РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Левобережная – РЦ на ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – Хехцир 1 цепь, П цепь на ПС 500 кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ РЦ – Амур на ПС 220 кВ РЦ, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Амур на Хабаровской ТЭЦ-3, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – НПС-36 на ПС 500 кВ Хехцир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехцир 2 – НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36, ЛАПНУ Север, РАДВ Север, АРПМ 500, АРПМ 220, ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг, АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2), АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2), АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, АОПО ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Междуречье.)	без отключения	02:00			ПЭС_РЗА_ЦЭС_САОН	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	КР	21.08.16	30.08.16	10 дн	09.08.16	10.08.16	2 дн	Чистка просеки механическая	с отключением	02:00			ПримРДУ: 1) Обязательно выполнение п.5.17 Положения по заявкам с указанием необходимой информации в поле Оперативные указания. Необходимо указать информацию о ВЧ каналах (связь, телемеханика). 2) Подать предложение в график ремонтов на сентябрь 2016 для выполнения всего объема работ. ПЭС_НРЭ_ВЛ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горниостай - Океан	Нет	КР	11.08.16	22.08.16	12 дн	10.08.16	21.08.16	12 дн	КР, чистка просеки	с отключением	02:00			Обязательно выполнение требований п. 5.17 Положения по заявкам (ЛЭП под наведенным напряжением) ПЭС_ВРЭС_ВЛ	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка	Нет	КР	08.08.16	12.08.16	5 дн	11.08.16	15.08.16	5 дн	КР, расширение просеки, рубка ОСД	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Молодежная - Чугуевка Обязательна информация о ВЧ каналах (телемеханика) ПЭС_СЭС_Молод-Чуг	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Нет	КР	01.08.16	10.08.16	10 дн	11.08.16	15.08.16	5 дн	Чистка просеки механическая	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка ПЭС_НРЭ_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Нет	КР	15.08.16	26.08.16	12 дн	11.08.16	21.08.16	11 дн	КР, рубка ОСД, замена изоляции.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 ПЭС_СЭС_Рет-Арс-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	КР	11.08.16	16.08.16	6 дн	11.08.16	16.08.16	6 дн	КР, чистка просеки	с отключением	02:00			Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Нет	КР	08.08.16	12.08.16	5 дн	15.08.16	19.08.16	5 дн	КР, рубка ОСД, чистка просеки, замена изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная ПЭС_ЦЭС_Хор_Приоз	
Утверждена на своем уровне	Снятая и отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел	Нет	КР	-	-	-	-	-	-	КР, обрезка ОСД	с отключением	02:00	подана ошибочно собственником. филиал АО "ДРСК" ПЭС Юрченко Е.В.	подана ошибочно собственником. филиал АО "ДРСК" ПЭС Юрченко Е.В.	Обязательно выполнение требований п.5.17 Положения по заявке с указанием необходимой информации в поле Оперативные указания ПЭС_ВРЭС_ВЛ	под наведенным напряжением

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Амурская - Залив	Нет	КР	08.08.16	10.08.16	3 дн	17.08.16	19.08.16	3 дн	Устранение замечаний к ВЭФ, обрезка ОСД	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Амурская - Залив ПЭС_ВРЭС_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	КР	11.08.16	12.08.16	2 дн	22.08.16	23.08.16	2 дн	Замена изоляции	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Широкая - Находка ПЭС_НРЭ_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	КР	09.08.16	10.08.16	2 дн	24.08.16	25.08.16	2 дн	Расширение просеки	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 ПЭС_НРЭ_ВЛ	
Утверждена на своем уровне	Снятая и отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Профконтроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	с отключением	02:00	Излишне поданная, не заявлено в графике ремонтов РЗА Выполнено в мае. филиал АО "ДРСК" ПЭС Юрченко Е.В.	Излишне поданная, не заявлено в графике ремонтов РЗА Выполнено в мае. филиал АО "ДРСК" ПЭС Юрченко Е.В.	С отключением В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1 (ВПр), ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 (ВПр)	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1	Нет	ВПр	01.08.16	05.08.16	5 дн	01.08.16	03.08.16	3 дн	Профконтроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1, АУВ, КСЗ (ШЭ2607016) ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Снятая и отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Профконтроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	с отключением	02:00	Излишне поданная, не заявлено в графике ремонтов РЗА Выполнено в мае. филиал АО "ДРСК" ПЭС Юрченко Е.В.	Излишне поданная, не заявлено в графике ремонтов РЗА Выполнено в мае. филиал АО "ДРСК" ПЭС Юрченко Е.В.	С отключением В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1 (ВПр), ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1 (ВПр) ПЭС_РЗА_ВРЭС	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2	Нет	ВПр	08.08.16	12.08.16	5 дн	04.08.16	05.08.16	2 дн	Профконтроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2., АУВ, КСЗ (ШЭ2607016) КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2.	с отключением	02:00			ПЭС_РЗА_ВРЭС	
Утверждена на своем уровне	Снятая и отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Профконтроль АУВ, КСЗ (ШЭ2607016) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2, ДЗЛ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	с отключением	02:00	Излишне поданная, не заявлено в графике ремонтов РЗА Выполнено в мае. филиал АО "ДРСК" ПЭС Юрченко Е.В.	Излишне поданная, не заявлено в графике ремонтов РЗА Выполнено в мае. филиал АО "ДРСК" ПЭС Юрченко Е.В.	С отключением В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2 на ПС 110 кВ А.	
Утверждена на своем уровне	Снятая и отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Профконтроль АУВ, КСЗ (ШЭ2607016) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2, ДЗЛ (ШЭ2607091) ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	с отключением	02:00	Излишне поданная, не заявлено в графике ремонтов РЗА Выполнено в мае. филиал АО "ДРСК" ПЭС Юрченко Е.В.	Излишне поданная, не заявлено в графике ремонтов РЗА Выполнено в мае. филиал АО "ДРСК" ПЭС Юрченко Е.В.	С отключением В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2 на ПС 110 кВ А. ПЭС_РЗА_ВРЭС	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	КР	04.08.16	11.08.16	8 дн	04.08.16	11.08.16	8 дн	КР ОСШ 110: Робх 110 ВЛ ЗПД - Каз с отп Де-Фриз II цепь, Робх 110 ВЛ ЗПД - Каз с отп Де-Фриз I цепь, Робх 110 ОВ.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 (КР), ОВ 110(КР) ПЭС_АРЭС_Злд_ОСШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	КР	04.08.16	11.08.16	8 дн	04.08.16	11.08.16	8 дн	КР Робх 110 ОВ, Робх 110 ВЛ ЗПД - Каз с отп Де-Фриз II цепь, Робх 110 ВЛ ЗПД - Каз с отп Де-Фриз I цепь.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110 (КР), ОВ 110(КР) ПЭС_АРЭС_Злд_ОСШ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	КР	12.08.16	31.08.16	20 дн	12.08.16	30.08.16	19 дн	КР 1СШ 110: РШ всех присоединений поочередно: РШ 110 ОПН 1СШ (12.08) РШ 110 ТН 1СШ (15.8), РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД – Каз с отп Де-Фриз II цепь (16.08), РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД – Каз с отп Де-Фриз I цепь (17.08), РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД – Дав (18.8), РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД – Кип - РД-1 (19.08), РШ 110 1СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-2 (22.08), РШ 110 1СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-1 (23.08), РШ 110 1СШ ВЛ Над/т - ЗПД (24.08), РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД - Ш-7 (25.08), РШ 110 1СШ ОВ (26.08), РШ 110 1СШ ШСВ (29.08), РШ 110 1СШ Т-1 (30.08), РШ 110 1СШ Т-2 (27.08), покраска шинных порталов.	с отключением	02:00			ПримРДУ: 1) Отключить и заземлить 1СШ 110 (КР), ШСВ 110 (ВПр), ТН 110 1СШ (ВПр), ОВ 110 (КР 26.08.2016), ШСВ 110 (КР 29.08.2016), ТН 110 1СШ (КР 15августа) . С переводом всех присоединений на 2СШ 110, с переводом ЛЭП 110 кВ на ОСШ 110 на период ремонта поочередно (18 августа, 19 августа, 22 августа-25 августа). 2) Сокращение срока ремонта в связи с проведением ВЭФ. ПЭС_АРЭС_Знд_1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	12.08.16	28.08.16	17 дн	12.08.16	28.08.16	17 дн	ВПр на период КР 1СШ 110	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ШСВ 110, ТН 110 1СШ. С переводом присоединений на 2СШ 110. ПЭС_АРЭС_Знд_1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Нет	ВПр	12.08.16	12.08.16	1 дн	12.08.16	12.08.16	1 дн	ВПр ТН 110 1СШ на период КР РШ 110 ОПН 1СШ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ТН 110 1СШ, ШСВ 110. С переводом присоединений на 2СШ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Нет	КР	15.08.16	15.08.16	1 дн	15.08.16	15.08.16	1 дн	КР РШ 110 ТН 1СШ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ТН 110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Нет	ВПр	16.08.16	31.08.16	16 дн	16.08.16	30.08.16	15 дн	ВПр ТН 110 1СШ на период КР 1СШ 110	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ТН 110 1СШ, ШСВ 110. С переводом присоединений на 2СШ 110 ПЭС_АРЭС_Знд_1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВКЛ	18.08.16	25.08.16	8 дн	18.08.16	25.08.16	8 дн	Включение в работу ОСШ 110 через ОВ 110 поочередно: ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка (18 августа), ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово –Раздольное-1 (19 августа) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыково №2 (22 августа) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыково №1 (23 августа) ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная (24 августа) ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 (25 августа)- для КР РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД - Дав, РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД – Кип - РД-1, РШ 110 1СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-2, РШ 110 1СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-1, РШ 110 1СШ ВЛ Над/т - ЗПД, РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД - Ш-7.	без отключения	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ШСВ 110, ТН 110 1СШ. С переводом присоединений на 2СШ 110 ПЭС_АРЭС_Знд_1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	ВКЛ	18.08.16	25.08.16	8 дн	18.08.16	25.08.16	8 дн	Включение в работу ОСШ 110 через ОВ 110 поочередно: ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка (18 августа), ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово –Раздольное-1 (19 августа) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыково №2 (22 августа) ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная –Кролевцы – Штыково №1 (23 августа) ВЛ 110 кВ Надеждинская/т – Западная (24 августа) ВЛ 110 кВ Западная – Шахта-7 (25 августа)- для КР РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД - Дав, РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД – Кип - РД-1, РШ 110 1СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-2, РШ 110 1СШ ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык-1, РШ 110 1СШ ВЛ Над/т - ЗПД, РШ 110 1СШ ВЛ ЗПД - Ш-7.	без отключения	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ШСВ 110, ТН 110 1СШ. С переводом присоединений на 2СШ 110 ПЭС_АРЭС_Знд_1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2	Нет	КР	22.08.16	22.08.16	1 дн	22.08.16	22.08.16	1 дн	КР В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2.	с отключением	ВЗ			С переводом ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ- Западная-Кролевцы-Штыково №2 через ОВ 110 на ОСШ 110 Отключить и заземлить В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-2 ПЭС_АРЭС_Знд_1СШ	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	Нет	КР	23.08.16	23.08.16	1 дн	23.08.16	23.08.16	1 дн	КР В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1	с отключением	ВЗ			С переводом ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ- Западная-Кролевцы-Штыково №1 через ОВ 110 на ОСШ 110 Отключить и заземлить В 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык-1 ПЭС_АРЭС_Знд_1СШ	с переводом на ОВ

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВПр	26.08.16	26.08.16	1 дн	26.08.16	26.08.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 1СШ ОБ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110, ОБ 110 ПЭС_АРЭС_Злд_1СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Нет	КР	26.08.16	26.08.16	1 дн	26.08.16	26.08.16	1 дн	ВПр на период КР РШ 110 1СШ ОБ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110, ОБ 110 ПЭС_АРЭС_Злд_1СШ	
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	30.08.16	31.08.16	2 дн	27.08.16	27.08.16	1 дн	ВПр ШСВ 110 на время КР 1СШ 110	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ШСВ 110, ТН 110 1СШ. С переводом присоединений на 2СШ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	КР	29.08.16	29.08.16	1 дн	29.08.16	29.08.16	1 дн	КР РШ 110 1СШ ШСВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ШСВ 110, ТН 110 1СШ	
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	30.08.16	31.08.16	2 дн	30.08.16	30.08.16	1 дн	ВПр ШСВ 110 на время КР 1СШ 110	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ШСВ 110, ТН 110 1СШ. С переводом присоединений на 2СШ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мучная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная	Нет	КР	22.08.16	24.08.16	3 дн	22.08.16	24.08.16	3 дн	КР РЛ 110 СП-Муч, КР РШ 110 Т-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Спасск - Мучная ПЭС_ЦЭС_Муч	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	22.08.16	25.08.16	4 дн	22.08.16	25.08.16	4 дн	ТР СВ 110	с отключением	02:00			Отключить и заземлить СВ 110 Разрыв транзита ПЭС_ЦЭС_Муч	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	КР	01.08.16	30.08.16	30 дн	01.08.16	30.08.16	30 дн	КР 1СШ 110: РШ 110 1СШ Т-1, РШ 110 1СШ Т-2, РШ 110 1СШ ВЛ Нах /т.- Нах (9-10 августа), РШ 110 1СШ ВЛ Нах -Волч - С-55 (24-25 августа), РШ 110 1СШ ВЛ Шир-Нах (22-23 августа), РШ 110 1СШ ВЛ Нах -Уч № 1, РШ 110 1СШ ВЛ Нах -Уч № 2, РШ 110 1СШ ВЛ Нах - НСРЗ, РШ 110 1СШ ШСВ, РШ 110 ОПН 1СШ, РШ 110 ТН 1СШ.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением 1СШ 110 (КР), ШСВ 110 (ВПр), ТН 110 1СШ (ВПр), ОПН 110 1СШ (ВПр), Т-1 (ВПр), Т-2 (ВПр)с переводом всех присоединений на 2СШ 110. ПЭС_НРЭ_Нах	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	01.08.16	30.08.16	30 дн	01.08.16	30.08.16	30 дн	ВПр ШСВ 110 на период КР 1СШ 110 КР 1СШ 110: РШ 110 1СШ Т-1, РШ 110 1СШ Т-2, РШ 110 1СШ ВЛ Нах /т.- Нах (22-23 августа), РШ 110 1СШ ВЛ Нах -Волч - С-55 (9-10 августа), РШ 110 1СШ ВЛ Шир-Нах (11-12 августа), РШ 110 1СШ ВЛ Нах -Уч № 1, РШ 110 1СШ ВЛ Нах -Уч № 2, РШ 110 1СШ ВЛ Нах - НСРЗ, РШ 110 1СШ ШСВ, РШ 110 ОПН 1СШ, РШ 110 ТН 1СШ.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110, ВПр ШСВ 110 ПЭС_НРЭ_Нах	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	КР	22.08.16	23.08.16	2 дн	09.08.16	10.08.16	2 дн	КР РШ 110 1СШ ВЛ Нах/т – Нах	с отключением	02:00			Отключить ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка на ПС 110 кВ Находка. Отключить и заземлить В 110ВЛ Нах/т - Нах, 1СШ 110 ПЭС_НРЭ_Нах	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Нет	КР	11.08.16	12.08.16	2 дн	22.08.16	23.08.16	2 дн	КР РШ 110 2СШ ВЛ Шир - Нах	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 ВЛ Шир - Нах, 1СШ 110. Разрыв по ВЛ 110 кВ Широкая - Находка на ПС 110 кВ Находка ПЭС_НРЭ_Нах	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	Нет	КР	09.08.16	10.08.16	2 дн	24.08.16	25.08.16	2 дн	КР РШ 110 1СШ ВЛ Нах - Волч - С-55	с отключением	02:00			Разрыв по ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 на ПС 110 кВ Находка. Отключить и заземлить 1СШ 110, В 110ВЛ Нах – Волч - С-55 ПЭС_НРЭ_Нах	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Нет	ВПр	25.08.16	26.08.16	2 дн	08.08.16	09.08.16	2 дн	ВПр КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка для профконтроля РЗА (АУВ, КСЗ (ПЗ 4))КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	с отключением	02:00			Отключить КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка на ПС 110 кВ Океан ПЭС_РЗА_ВРЭС	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Океан	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	Нет	ВПр	22.08.16	24.08.16	3 дн	10.08.16	12.08.16	3 дн	ВПр КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан для профконтроля РЗА (АУВ, КСЗ (ПЗ 4))КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан	с отключением	02:00			Отключить КВЛ 110 кВ Горностаи - Океан на ПС 110 кВ Океан ПЭС_РЗА_ВРЭС	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	Нет	ВПр	05.08.16	05.08.16	1 дн	05.08.16	05.08.16	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая на период опробования ДЗШ 1С 110	с отключением	02:00			Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая на ПС 110 кВ Полевая на период опробования ДЗШ 1С 110 поочередно с СВ 110 1-2С ПЭС_РЗА_ЦЭС_Полев_1С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Нет	ВПр	05.08.16	05.08.16	1 дн	05.08.16	05.08.16	1 дн	ВПр СВ 110 1-2С на период опробования ДЗШ 1С 110	с отключением	02:00			Отключить СВ 110 1-2С на период опробования ДЗШ 1С 110 поочередно с ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Полевая ПЭС_РЗА_ЦЭС_Полев_1С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Нет	ВПр	08.08.16	12.08.16	5 дн	08.08.16	12.08.16	5 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на период вывода ДЗШ 2С 110 для профвосстановления.	с отключением	02:00			С кратковременным отключением ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая на время опробования ДЗШ 2С 110 (поочередно СВ 110 1-2С, СВ 110 2-3С).	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ЗРР на период вывода ДЗШ 2С 110 для профвосстановления. С кратковременным откл. ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая, СВ 110 1-2С, СВ 110 2-3С на время опробования устройства поочередно	без отключения	ВЗ		Эксплуатационное состояние 2С 110 не меняется, нужны заявки на ЛЭП и СВ 110 1-2С, СВ 110 2-3С	ПЭС_РЗА_ЦЭС_Полев_2С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Нет	ВПр	08.08.16	12.08.16	5 дн	08.08.16	12.08.16	5 дн	ВПр СВ 110 1-2С на период вывода ДЗШ 2С 110 для профвосстановления.	с отключением	02:00			С кратковременным отключением СВ 110 1-2С на время опробования ДЗШ 2С 110 (поочередно СВ 110 2-3С, ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Нет	ВПр	08.08.16	12.08.16	5 дн	08.08.16	12.08.16	5 дн	ВПр СВ 110 2-3С на период вывода ДЗШ 2С 110 для профвосстановления.	с отключением	02:00			С кратковременным отключением СВ 110 2-3С на время опробования ДЗШ 2С 110 (поочередно СВ 110 1-2С, ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая на ПС 110 кВ Полевая).	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	ВПр на период опробования ДЗШ 2С 110 поочередно с СВ 1-2С, СВ 110 2-3С	с отключением	02:00		излишне подана, уже есть аналогичная только с 8 по 12 августа 2016	ПЭС_РЗА_ЦЭС_Полев_2С	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	ВПр на период опробования ДЗШ 2С 110 поочередно с ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая, СВ 110 2-3С	с отключением	02:00		излишне подана, есть уже с 8 по 12 августа 2016	ПЭС_РЗА_ЦЭС_Полев_2С	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	ВПр на период опробования ДЗШ 2С 110 поочередно с ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая, СВ 110 1-2С	с отключением	02:00		излишне подана, уже есть с 8 по 12 августа	ПЭС_РЗА_ЦЭС_Полев_2С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	Нет	ЗРР	22.08.16	26.08.16	5 дн	22.08.16	26.08.16	5 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на период профвосстановления АУВ, КСЗ (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая, опробования ДЗШ 3С 110	с отключением	02:00			Кратковременно отключить ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Полевая поочередно с СВ 110 2-3С на время опробования РЗА ПЭС_РЗА_ЦЭС_Полев_3С	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	3С 110	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ЗРР на период вывода ДЗШ 3С 110 для профвосстановления. С кратковременным откл. ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая, СВ 110 2-3С на время опробования устройства поочередно	без отключения	ВЗ		излишне подана, 3С 110 не меняет своего эксплуатационного состояния. Подать на СВ 110 2-3С	ПЭС_РЗА_ЦЭС_Полев_3С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Нет	ВПр	22.08.16	26.08.16	5 дн	22.08.16	26.08.16	5 дн	ВПр СВ 110 2-3С на период профвосстановления АУВ, КСЗ (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая, опробования ДЗШ 3С 110	с отключением	02:00			Кратковременно отключить СВ 110 2-3С (поочередно с ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Полевая) на время опробования РЗА	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	ЗРР на период опробования ДЗШ 3С 110 поочередно с ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	с отключением	02:00		излишне подана, есть на 22-26 августа	ПЭС_РЗА_ЦЭС_Полев_3С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	Нет	ВПр	08.08.16	10.08.16	3 дн	08.08.16	10.08.16	3 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на время профконтроля АУВ, КСЗ (ШЛ2606.10 ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1	с отключением	02:00			Отключить ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 на время профконтроля АУВ, КСЗ (ШЛ2606.10 ВЛ 110 кВ Западная - Кипарисово - Раздольное-1 ПЭС_РЗА_АРЭС	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1	Нет	ВПр	11.08.16	12.08.16	2 дн	11.08.16	12.08.16	2 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1 для профконтроля АУВ, КСЗ (ШЛ2606.10) ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1	с отключением	02:00			Отключить ВЛ 110 кВ Пушкинская - Раздольное-1 на ПС 110 кВ Раздольное-1 ПЭС_РЗА_АРЭС	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Нет	ВПр	22.08.16	26.08.16	5 дн	15.08.16	19.08.16	5 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на время профконтроля РЗА ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	с отключением	02:00			Отключить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Нет	КР	15.08.16	21.08.16	7 дн	15.08.16	21.08.16	7 дн	КР РЛ 110 ВЛ Хор-Приоз, В 110 ВЛ Хор-Приоз	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная ПЭС_ЦЭС_Хор-Приоз	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Чайка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	Нет	КР	17.08.16	19.08.16	3 дн	17.08.16	19.08.16	3 дн	КР, покраска линейного портала.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Чайка - Спутник	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Нет	КР	01.08.16	01.08.16	1 дн	01.08.16	01.08.16	1 дн	КР 1СШ 110: РШ 110 1СШ ВЛ Яр-Павл-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110 (КР), ШСВ 110 (ВПр), ТН 110 1СШ (ВПр). ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 отключить на ПС 110 кВ Ярославка. С переводом всех присоединений на 2СШ 110 ПЭС_ЦЭС_Яр	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	КР	01.08.16	01.08.16	1 дн	01.08.16	01.08.16	1 дн	КР 1СШ 110: РШ 110 1СШ ВЛ Яр-Павл-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110 (КР), ШСВ 110, ТН 110 1СШ (ВПр), ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 (КР). С переводом всех присоединений на 2СШ 110 ПЭС_ЦЭС_Яр	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	ВПр	01.08.16	01.08.16	1 дн	01.08.16	01.08.16	1 дн	ВПр на период КР 1СШ 110: РШ 110 1СШ ВЛ Яр-Павл-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1СШ 110 (КР), ШСВ 110 (ВПр), ТН 110 1СШ (ВПр), отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 на ПС 110 кВ Ярославка (КР). С переводом всех присоединений на 2СШ 110 ПЭС_ЦЭС_Яр	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В101	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	ВПр В 101 в связи с КР 1СШ 500 кВ:КР Р21А	с отключением	01:00			с отключением, совместно с 1СШ 500 кВ ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В21	Да, срок ремонта изменен	КР	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	капитальный ремонт Р21А.	с отключением	08:00			С отключением, совместно с 1СШ 500 кВ ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В81	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	ВПр В81 в связи с КР 1СШ 500 кВ: КР Р21А	с отключением	01:00			С отключением, совместно с 1СШ 500 кВ ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-4	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	ВПр ШР-4 в связи с КР 1СШ 500 кВ:КР Р21А	с отключением	01:00			ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / СШ 500 кВ	1СШ 500 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	Капитальный ремонт Р21А с заменой ОСИ. Профконтроль вторичных цепей ТН 1СШ	с отключением	01:00			С отключением, совместно с В21. ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В121	Да, срок ремонта изменен	ВПр	25.07.16	02.08.16	9 дн	25.07.16	02.08.16	9 дн	ВПр В 121 в связи с КР 1СШ 500 кВ:КР Р21А	с отключением	01:00			ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В40	Да, срок ремонта изменен	ТР	05.08.16	09.08.16	5 дн	05.08.16	09.08.16	5 дн	Техническое обслуживание В40, текущий ремонт ТТ40	с отключением	02:00			ППМЭС: Перенос в связи с проведением ВЭФ 2016	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В112	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.08.16	19.08.16	10 дн	10.08.16	19.08.16	10 дн	ВПр В112 в связи с КР 2СШ 500 кВ: КР Р32А, Р42А, ТО Р ТН 2СШ	с отключением	01:00			ППМЭС: Увеличение сроков в связи с заменой ИОС, перенос в связи с распределением загрузки ремонтного персонала	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В32	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.16	19.08.16	10 дн	10.08.16	19.08.16	10 дн	Капитальный ремонт Р32А.	с отключением	08:00			Совместно с 2СШ 500 кВ ППМЭС: Увеличение сроков в связи с заменой ИОС, перенос в связи с распределением загрузки ремонтного персонала	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В42	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.16	19.08.16	10 дн	10.08.16	19.08.16	10 дн	Капитальный ремонт Р42А	с отключением	08:00			Совместно с 2СШ 500 кВ ППМЭС: Увеличение сроков в связи с заменой ИОС, перенос в связи с распределением загрузки ремонтного персонала	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В72	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.08.16	19.08.16	10 дн	10.08.16	19.08.16	10 дн	ВПр В72 в связи с КР 2СШ 500 кВ: КР Р32А, Р42А, ТО Р ТН 2СШ	с отключением	01:00			ППМЭС: Увеличение сроков в связи с заменой ИОС, перенос в связи с распределением загрузки ремонтного персонала	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / СШ 500 кВ	2СШ 500 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	10.08.16	19.08.16	10 дн	10.08.16	19.08.16	10 дн	Капитальный ремонт Р32А, Р42А, техобслуживание Р ТН 2СШ	с отключением	01:00			Отключить и заземлить 2СШ 500 кВ, В32, В42. ВПр В 72 и В 112 ППМЭС: Увеличение сроков в связи с заменой ИОС, перенос в связи с распределением загрузки ремонтного персонала	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В72	Да, срок ремонта изменен	ВПр	15.08.16	19.08.16	5 дн	15.08.16	19.08.16	5 дн	ВПр В72 в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка -2	с отключением	01:00			ППМЭС: Сокращение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В81	Да, срок ремонта изменен	ВПр	15.08.16	19.08.16	5 дн	15.08.16	19.08.16	5 дн	ВПр В81 в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка -2	с отключением	01:00			ППМЭС: Сокращение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	15.08.16	19.08.16	5 дн	15.08.16	19.08.16	5 дн	ВПр ШР-2 в связи с выводом ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка -2	с отключением	01:00			ППМЭС: Сокращение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В6	Да, срок ремонта изменен	ВПр	15.08.16	19.08.16	5 дн	15.08.16	19.08.16	5 дн	ВПр В6 в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка -2	с отключением	01:00			ППМЭС: Сокращение объема работ	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Розенгартровка/г	Нет	КР	22.08.16	23.08.16	2 дн	13.08.16	14.08.16	2 дн	Замена поврежденной изоляции (КР)	с отключением	02:00			С обязательным выполнением требований п.5.17 Положения по заявкам, ЛЭП под наведенным напряжением ППМЭС: Не выполнение работ в апреле в связи с запретом производства работ на ВЛ под наведенным напряжением Потерь ПА нет. В работе канал ПА Аван/т - Бикин/т - Приморская ГРЭС.	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2	Да, срок ремонта изменен	КР	15.08.16	19.08.16	5 дн	15.08.16	19.08.16	5 дн	Замена дистанционных распорок, ремонт провода. ВО опор.	с отключением	04:00			ППМЭС: Сокращение объема работ/ Потерь ПА нет	
Утверждена на своем уровне	Снятая и отказанная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Да	ТР	-	-	-	-	-	-	Диагностика КЛ. Испытание оболочки экранов КЛ. ПС Патр. Техбсл ТН 220 Рус. Профконтроль РЗА. ПС Рус: Рем ЛР 220 Патрокл, СР-1 220, ШР 220 АТ-1. Профконтроль РЗА	с отключением	03:00	некорректно поданная	излишне поданная		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Нет	ТР	15.08.16	23.08.16	9 дн	15.08.16	23.08.16	9 дн	Диагностика, испытание оболочки экранов КЛ 220 кВ Патрокл – Русская. ПС 220 кВ Патрокл: ТО ТН 220 Рус. Профконтроль РЗА КЛ 220 кВ Патрокл – Русская. ПС 220 кВ Русская; ТР ЛР 220 Патрокл, СР1 220, ШР 220 АТ-1. Профконтроль РЗА КЛ 220 кВ Патрокл – Русская .	с отключением	03:00			Отключить и заземлить КЛ 220 кВ Патрокл-Русская. ВПр Ремонтной перемычки 220 кВ	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2	Нет	КР	03.08.16	08.08.16	6 дн	16.08.16	21.08.16	6 дн	Строительство заходов от ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2 на вновь строящуюся ПС 220 кВ Звезда	с отключением	ВЗ			ППМЭС: По письму Электроуралимонтаж №39 от 26.05.2016 г. Потеря реализации ОНД5, ОНД12, ОНДЮ5, ОНЮ2, ОНДЮ7 на ПС 220 кВ Береговая-2 от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 – Хехшир 1 цепь, П1 цепь на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 – НПС-36 на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 – НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36., ЛАПНУ Север, РАДВ Север, ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг, АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2), АДВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Партизанск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал	Нет	КР	03.08.16	08.08.16	6 дн	16.08.16	21.08.16	6 дн	Строительство заходов от ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал на вновь строящуюся ПС 220 кВ Звезда	с отключением	ВЗ			Обязательна информация о ВЧ каналах (связь, телемеханика) (ДК Дисп. Оборонэнерго) (ПС 110 кВ Промысловка) ППМЭС: По письму Электроуралмонтаж №39 от 26.05.2016 г.	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	16.08.16	20.08.16	5 дн	16.08.16	20.08.16	5 дн	Снижение объема ОН на 10 МВт на ПС 220 кВ Береговая-2 (Потеря реализации ОНД15, ОНД12, ОНДЮ5, ОНЮ2, ОНДЮ7 на ПС 220 кВ Береговая-2 от ЛАПНУ Бурейской ГЭС, ЛАПНУ Зейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 – Хехшир 1 цепь, II цепь на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 – НПС-36 на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 – НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36, ЛАПНУ Север, РАДВ Север, ЛАПНУ Юг, РАДВ Юг, АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2), АДВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Партизанск, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/т, АОПО ВЛ 220 кВ Свягино/т - Спасск, АОПО ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2.) на время ремонта ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал.	с отключением	ВЗ				
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Приморская ГРЭС - Бикин/т	Нет	КР	24.08.16	24.08.16	1 дн	18.08.16	18.08.16	1 дн	Замена поврежденной изоляции (КР)	с отключением	02:00			С обязательным выполнением п.5.17 Положения по заявкам, ЛЭП под наведенным напряжением ППМЭС: Не предоставление отключения в апреле по режиму сети. Потеря ПА нет. В работе канал ПА Аван/т - Розенгартовка/т - Приморская ГРЭС.	под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	КР	20.08.16	01.09.16	13 дн	22.08.16	30.08.16	9 дн	Замена опор , уменьшение длины шлейфа (КР)	с отключением	ВЗ			ППМЭС: Перенос срока отключения в связи с проведением ВЭФ и сокращением срока отключения ВЛ 500 кВ ПримГРЭС - Чугуевка-2. Возможно отключение ВЛ 18-19.08. ПримРДУ: Сокращение срока окончания в связи с проведением ВЭФ.	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да, срок ремонта изменен	КР	22.08.16	25.08.16	4 дн	22.08.16	25.08.16	4 дн	Замена полимерной изоляции, ВО опор. ПС 500 кВ ДВ: Текущий ремонт Рл 220 Усс-П-2, Рш 220 Усс-П-2,	с отключением	04:00			ППМЭС: Сокращение объема работ. Перенос срока отключения в связи с подготовкой и проведением ВЭФ	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	КР	22.08.16	01.09.16	11 дн	22.08.16	30.08.16	9 дн	Выправка опор. ПС 500 кВ ДВ: КР Рш 220 Арс-2,	с отключением	05:00			ПримРДУ: 1)Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (связь, ТМ) 2) Сокращение срока окончания в связи с проведением ВЭФ. ППМЭС: Увеличение объема работ	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал	Да, срок ремонта изменен	КР	22.08.16	31.08.16	10 дн	26.08.16	30.08.16	5 дн	Замена изоляции, перемонтаж шлейфов, монтаж обводных гирлянд, ремонт провода, ВО опор	с отключением	04:00			ППМЭС: Увеличение объема работ ПримРДУ: Сокращение срока окончания в связи с проведением ВЭФ. Подать предложение в график ремонтов на сентябрь - октябрь 2016 для выполнения всего объема работ. Потеря реализации ОНЮ2 на ПС 220 кВ Береговая-2 от АДВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Партизанск.	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	26.08.16	30.08.16	5 дн	26.08.16	30.08.16	5 дн	Снижение объема ОН на 15 МВт на ПС 220 кВ Широкая (Потеря реализации ОНДЮ3 на ПС 220 кВ Широкая от АДВ ПС 500 кВ Владивосток, АДВ ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, АДВ ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 (№2) на время ремонта ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал.	с отключением	04:00				
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	26.08.16	30.08.16	5 дн	26.08.16	30.08.16	5 дн	Снижение объема ОН на 10 МВт на ПС 220 кВ Береговая-2 (Потеря реализации ОНЮ2 на ПС 220 кВ Береговая-2 от АДВ ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Партизанск.) на время ремонта ВЛ 220 кВ Широкая – Перевал.	с отключением	04:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	22.08.16	02.09.16	12 дн	01.08.16	10.08.16	10 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-2, ВДТ-2, В 10 АТ-2, РТ 110 АТ-2. Опробование привода В 220 АТ-2, В 110 АТ-2 от защит РЗА,	с отключением	04:00			ПримРДУ: 1) С отключением и разборкой схемы (при опробовании привода В 220 АТ-2, В 110 АТ-2 от защит РЗА). ППМЭС: Перенос из-за совмещения работ с Р-1 500 на ПС Чугуевка-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	22.08.16	24.08.16	3 дн	01.08.16	03.08.16	3 дн	Текущий ремонт РШ ОШ 110 АТ-2.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 110, ВПр ОВ 110 и ТР ОШ 110. Совместно с АТ-2 ППМЭС: Перенос из-за совмещения работ с Р-1 500 на ПС Чугуевка-2	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	22.08.16	24.08.16	3 дн	01.08.16	03.08.16	3 дн	ВПр ОВ 110 в связи с текущим ремонтом РШ ОШ 110 АТ-2	с отключением	02:00			ППМЭС: Перенос из-за совмещения работ с Р-1 500 на ПС Чугуевка-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	22.08.16	02.09.16	12 дн	01.08.16	10.08.16	10 дн	Текущий ремонт и перенос на поверхностный фундамент ТТ 220 АТ-2. Опробование привода В 220 АТ-2 от защит РЗА	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: 1) Отключить и заземлить В 220 АТ-2, отключить РШ В 220 АТ-2 2) С отключением и разборкой схемы В 220 АТ-2 при опробовании привода. ППМЭС: Перенос из-за совмещения работ с Р-1 500 на ПС Чугуевка-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Арсеньев-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	22.08.16	24.08.16	3 дн	17.08.16	19.08.16	3 дн	Техническое обслуживание РЛ 110 Рет, ТТ 110 Рет. Профконтроль КСЗ (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2, АУВ В 110 Рет, АВЗК-80, Вч Блок	с отключением	02:00			ПМЭС: Перенос для выравнивания загрузки ремонтного персонала	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	05.08.16	05.08.16	1 дн	03.08.16	03.08.16	1 дн	Текущий ремонт ТТ 110 СВ	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	03.08.16	04.08.16	2 дн	04.08.16	05.08.16	2 дн	Проф.восстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Волна - Чайка и АУВ В 110 Чайка	с отключением	02:00			Отключить ВЛ 110 кВ Волна - Чайка на ПС 220 кВ Волна.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.08.16	09.08.16	2 дн	08.08.16	09.08.16	2 дн	Включение ВЛ 110 кВ Волна - 2Р через ОВ 110 и ОСШ 110 на 1С 110 для текущего ремонта ТТ 110 2Р	без отключения	02:00			Отключить и заземлить В 110 2Р, РЛ 110 2Р отключить	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.08.16	09.08.16	2 дн	08.08.16	09.08.16	2 дн	Включение ВЛ 110 кВ Волна - 2Р через ОВ 110 и ОСШ 110 на 1С 110 для текущего ремонта ТТ 110 2Р	без отключения	02:00			Отключить и заземлить В 110 2Р, РЛ 110 2Р	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.08.16	12.08.16	3 дн	10.08.16	12.08.16	3 дн	Текущий ремонт Робх 110 Т-1.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ОСШ 110, Т-1. ВПр ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.08.16	12.08.16	3 дн	10.08.16	12.08.16	3 дн	ВПр ОВ 110 в связи с выводом ТР ОСШ 110 : ТР Рохх 110 Т-1	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	15.08.16	17.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	Текущий ремонт Рохх 110 Т-2.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ОСШ 110, Т-2. ВПр ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВПр	15.08.16	17.08.16	3 дн	15.08.16	17.08.16	3 дн	ВПр ОВ 110 в связи с ТР ОСШ 110: Рохх 110 Т-2	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ОСШ 110, Т-2. ВПр ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	18.08.16	20.08.16	3 дн	18.08.16	20.08.16	3 дн	Текущий ремонт Рохх 110 ОВ, ТТ 110 ОВ в ст. ОСШ, ТТ 110 ОВ в ст. В, ТН 110 ОСШ.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ОСШ 110, совместно с ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ТР	18.08.16	20.08.16	3 дн	18.08.16	20.08.16	3 дн	Текущий ремонт Рохх 110 ОВ, ТТ 110 ОВ в ст. ОСШ, ТТ 110 ОВ в ст. В.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОВ 110, ОСШ 110	
Утверждена на своем уровне	Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	Техническое обслуживание ТН 220 Рус. С откл, совместно с Ремонтной перемычкой 220 кВ, В 220 Рус. Профконтроль РЗА (ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 1 комплект), ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 2 комплект).	с отключением	02:00	некорректно поданная	излишне поданная		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Нет	ТР	15.08.16	23.08.16	9 дн	15.08.16	23.08.16	9 дн	Техническое обслуживание ТН 220 Рус. Профконтроль РЗА (ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 1 комплект) КЛ 220 кВ Патрокл – Русская, ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 2 комплект) КЛ 220 кВ Патрокл – Русская.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением КЛ 220 кВ Патрокл – Русская, Ремонтной перемычки 220 кВ, В 220 Рус.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / СШ 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да	ВПр	15.08.16	23.08.16	9 дн	15.08.16	23.08.16	9 дн	ВПр в связи с ТР КЛ 220 кВ Патрокл - Русская, В 220 Рус	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Рус	Да	ВПр	15.08.16	23.08.16	9 дн	15.08.16	23.08.16	9 дн	Техническое обслуживание ТТ 220 Рус. Профконтроль АУВ и УРОВ (6MD664)В 220 Рус	с отключением	02:00			С отключением и с разборкой схемы В 220 Рус, с включением на время проверки, с отключением ЛР 220 Рус. Разрыв по КЛ 220 кВ Патрокл-Русская.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	22.08.16	26.08.16	5 дн	22.08.16	26.08.16	5 дн	ТР АТ-2, ЛРТ-2, ТО ТР 10 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2. Профконтроль РЗА (ДЗТ (7УТ633) АТ-2, КС3-220 (7SA522) АТ-2, КС3-110 (7SA522) АТ-2, ДЗО-220 (7УТ633) АТ-2, Профконтроль АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 АТ-2	с отключением	04:00			С отключением и разборкой схемы АТ-2 при профконтроле РЗА АТ-2 С отключением и разборкой схемы В 110 АТ-2, с включением на время проверки	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	ТР	15.08.16	23.08.16	9 дн	15.08.16	23.08.16	9 дн	Техническое обслуживание ЛР 220 Патрокл, СР1 220, ШР 220 АТ-1.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1С 220, СВ 220. С включением Ремонтной перемычки 220 кВ. Отключить и заземлить КЛ 220 кВ Патрокл - Русская	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ТР	15.08.16	23.08.16	9 дн	15.08.16	23.08.16	9 дн	Техническое обслуживание СВ 220	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да	ВПр	15.08.16	23.08.16	9 дн	15.08.16	23.08.16	9 дн	ВПр В 220 АТ-1 в связи с ТР 1С 220	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	Рем ЛР 220 Патрокл, СР-1 220, ШР 220 АТ-1. Профконтр РЗА (ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 1 комплект, сторона АТ), ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 1 комплект, сторона СВ), ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 2 комплект, сторона АТ), ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 2 комплект, сторона СВ), КСЗ (7SA522))	с отключением	02:00	некорректно поданная	излишне поданная		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЛЭП 220 кВ	КЛ 220 кВ Патрокл – Русская	Нет	ТР	15.08.16	23.08.16	9 дн	15.08.16	23.08.16	9 дн	ТР ЛР 220 Патрокл, СР1 220, ШР 220 АТ-1. Профконтроль РЗА (ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 1 комплект, сторона АТ) КЛ 220 кВ Патрокл – Русская, ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 1 комплект, сторона СВ)КЛ 220 кВ Патрокл – Русская, ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 2 комплект, сторона АТ)КЛ 220 кВ Патрокл – Русская, ДЗЛ и КСЗ (7SD522, 2 комплект, сторона СВ)КЛ 220 кВ Патрокл – Русская, КСЗ (7SA522)КЛ 220 кВ Патрокл – Русская)	с отключением	02:00				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Да, срок ремонта изменен	БВР	31.08.16	31.08.16	1 дн	30.08.16	30.08.16	1 дн	Кратковременное отключение ШСВ 220 для отключения ТН-1 220 в ТР(включения после ТР)	с отключением	00:30			Для безопасного отключения ТН-1 220 временно отключить 1СШ 220 и ШСВ 220	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220	Да, срок ремонта изменен	БВР	31.08.16	31.08.16	1 дн	30.08.16	30.08.16	1 дн	Кратковременное отключение 1СШ 220 для отключения ТН-1 220 в ТР (включения после ТР)	с отключением	00:30			Для безопасного отключения ТН-1 220 временно отключить 1СШ 220 и ШСВ 220	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	31.08.16	31.08.16	1 дн	30.08.16	30.08.16	1 дн	Текущий ремонт ТН-1 220	с отключением	02:00			Для безопасного отключения-включения ТН-1 220 временно отключить 1СШ 220 и ШСВ 220	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Нет	ЗРР	01.08.16	16.08.16	16 дн	01.08.16	11.08.16	11 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Уссурийск-2 №1 через СОВ 220 и ОСШ 220 на 1с 220 для капитального ремонта МВ 220 ДВ-1	без отключения	ВЗ			Отключить и заземлить МВ 220 ДВ-1 ППМЭС: Перенос с июня из-за неоплаты в срок ЗиП. Рассмотреть возможность вывода оборудования 27.07.2016 г.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВКЛ	01.08.16	16.08.16	16 дн	01.08.16	11.08.16	11 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Уссурийск-2 №1 через СОВ 220 и ОСШ 220 на 1с 220 для капитального ремонта МВ 220 ДВ-1	без отключения	ВЗ			Отключить и заземлить МВ 220 ДВ-1 ППМЭС: Перенос с июня из-за неоплаты в срок ЗиП. Рассмотреть возможность вывода оборудования 27.07.2016 г.	с переводом на ОВ

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-1	Нет	КР	01.08.16	16.08.16	16 дн	01.08.16	11.08.16	11 дн	Капитальный ремонт МВ 220 ДВ-1. Текущий ремонт ТТ 220 ДВ-1	с отключением	ВЗ			Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Усурийск-2 №1 через СОВ 220 и ОСШ 220 на 1с 220 для капитального ремонта МВ 220 ДВ-1 ППМЭС: Перенос с июня из-за непоставки в срок ЗиП. Рассмотреть возможность вывода оборудования 27.07.2016 г.	с переводом на ОВ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	РП 220	Нет	ВПр	01.08.16	16.08.16	16 дн	01.08.16	11.08.16	11 дн	ВПр РП 220 на время включения ВЛ 220 кВ Дальневосточная –Усурийск-2 №1 через СОВ 220 и ОСШ 220 на 1с 220 для капитального ремонта МВ 220 ДВ-1	с отключением	ВЗ				
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.08.16	21.08.16	7 дн	12.08.16	21.08.16	10 дн	Техническое обслуживание, диагностика МВ 220 АТ-1, Рат 220 АТ-1, ТТ 110 АТ-1, текущий ремонт МВ 110 АТ-1. Профвосстановление РЗА (ДЗТ АТ-1, КСЗ-220 (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АТ-1, КСЗ-110 (ТЗНП) АТ-1, профвосстановление АУВ В 220 АТ-1, АУВ В 110 АТ-1	с отключением	02:00			С отключением и разборкой схемы АТ-1	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	17.08.16	18.08.16	2 дн	12.08.16	13.08.16	2 дн	ВПр СОВ 220 для технического обслуживания Рох 220 АТ-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 220, ВПр СОВ 220, РП 220 ППМЭС: Перенос в связи с переводом ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 на СОВ 220.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.08.16	18.08.16	2 дн	12.08.16	13.08.16	2 дн	Техническое обслуживание Рох 220 АТ-1.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ОСШ 220, совместно с АТ-1. ВПр РП 220, СОВ 220 ППМЭС: Перенос в связи с переводом ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1 на СОВ 220.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	РП 220	Нет	ВПр	17.08.16	18.08.16	2 дн	12.08.16	13.08.16	2 дн	Техническое обслуживание Рох 220 АТ-1.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 220. ВПр РП 220, СОВ 220	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	22.08.16	28.08.16	7 дн	22.08.16	30.08.16	9 дн	Текущий ремонт с частичным сливом масла, диагностика АТ-2, ТТ 110 АТ-2, ТО МВ 220 АТ-2, МВ 110 АТ-2, Рат 220 АТ-2. Профвосстановление РЗА АТ-2, Профвосстановление АУВ В 110 АТ-2.	с отключением	3			с отключением и разборкой схемы, с воздействием на МВ 220 АТ-2, МВ 110 АТ-2 (при профвосстановлении РЗА АТ-2). ППМЭС: Сокращение срока ремонта	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-2	Нет	ТР	22.08.16	25.08.16	4 дн	22.08.16	25.08.16	4 дн	Техническое обслуживание МВ 220 ДВ-2, текущий ремонт ТТ 220 ДВ-2. Опробование привода МВ 220 ДВ-2 в цикле АПВ	с отключением	02:00				
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	22.08.16	23.08.16	2 дн	30.08.16	30.08.16	1 дн	Техническое обслуживание Рох 220 АТ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 220, ВПр СОВ 220, РП 220	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	22.08.16	23.08.16	2 дн	30.08.16	30.08.16	1 дн	Техническое обслуживание Рох 220 АТ-2.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ОСШ 220, АТ-2. ВПр РП 220, СОВ 220	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	РП 220	Нет	ВПр	22.08.16	23.08.16	2 дн	30.08.16	30.08.16	1 дн	Техническое обслуживание Рох 220 АТ-2.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 220, ВПр РП 220, СОВ 220	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Да	ВПр	18.08.16	19.08.16	2 дн	-	-	-	Текущий ремонт ТТ 110 Голубовка	с отключением	02:00			Изменение эксплуатационного состояния ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка в ремонтной схеме ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Береговая - 2 и ВЛ 220 кВ Береговая-2 - Перевал может привести к: - нарушению надежного электроснабжения и качества электрической энергии, соответствующих требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Подать предложение в график ремонтов на сентябрь 2016.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Находка	Да	ЗРР	22.08.16	23.08.16	2 дн	22.08.16	23.08.16	2 дн	Текущий ремонт ТТ 110 2С Находка.	без отключения	02:00			С отключением ЛР 110 2С Находка и В 110 2С Находка (нормально отключен), без отключения ВЛ 110 кВ Широкая - Находка (нормально включена В 110 1С Находка)	с отключением оборудования

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-2	Нет	ЗРР	22.08.16	29.08.16	8 дн	22.08.16	29.08.16	8 дн	ЗРР АТ-2 на время капитального ремонта Рш 220 Арс-2, Рш 220 Усс-П-2, Рш 220 ТН-2, Рш 220 2С СВ.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 2С 220, ТН-220, СВ 220. Отключить В 220 АТ-2. Возможно с переводом любого присоединения через ОВ 220 на ОСШ 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да, срок ремонта изменен	ТР	22.08.16	25.08.16	4 дн	22.08.16	25.08.16	4 дн	Текущий ремонт Рл 220 Усс-П-2	с отключением	02:00			ППМЭС: Сокращение объема работ. Перенос срока отключения в связи с подготовкой и проведением ВЭФ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	КР	22.08.16	29.08.16	8 дн	22.08.16	29.08.16	8 дн	КР Рш 220 2С СВ, Рш 220 Арс-2, Рш 220 Усс-П-2, Рш 220 ТН-2.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить СВ 220, 2С 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да, срок ремонта изменен	КР	22.08.16	29.08.16	8 дн	22.08.16	29.08.16	8 дн	Капитальный ремонт Рш 220 Арс-2, Рш 220 Усс-П-2, Рш 220 ТН-2, Рш 220 2С СВ.	с отключением	1			С отключением и заземлением 2С 220, СВ 220, ТН-2 220. С включением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - НПС-40 на 1С 220. Возможно с переводом любого присоединения через ОВ 220 на ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Нет	КР	22.08.16	29.08.16	8 дн	22.08.16	29.08.16	8 дн	Капитальный ремонт Рш 220 ТН-2, Рш 220 Арс-2, Рш 220 Усс-П-2, Рш 220 2С СВ.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ТН-2 220, 2С 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да, срок ремонта изменен	КР	22.08.16	29.08.16	8 дн	22.08.16	29.08.16	8 дн	КР Рш 220 ТН-2, Текущий ремонт ОПН 220 2С. Профвосстановление вторичных цепей	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Усс-П-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	22.08.16	25.08.16	4 дн	22.08.16	25.08.16	4 дн	Техническое обслуживание В 220 Усс-П-2, текущий ремонт ТТ 220 Усс-П-2. Опробование привода в цикле АПВ	с отключением	02:00			ППМЭС: Сокращение объема работ. Перенос срока отключения в связи с подготовкой и проведением ВЭФ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Арс-2	Да, срок ремонта изменен	КР	22.08.16	29.08.16	8 дн	22.08.16	29.08.16	8 дн	КР Рш 220 Арс-2, Рш 220 Усс-П-2, Рш 220 ТН-2, Рш 220 2С СВ.	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Нет	ВКЛ	26.08.16	29.08.16	4 дн	26.08.16	29.08.16	4 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2 через ОВ 220 и ОСШ 220 на 1С 220 на время КР 2С 220	с отключением	02:00				
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВКЛ	26.08.16	29.08.16	4 дн	26.08.16	29.08.16	4 дн	Включение ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2 через ОВ 220 и ОСШ 220 на 1С 220 на время КР 2С 220	с отключением	02:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Нет	ВПр	01.08.16	01.08.16	13 ч	01.08.16	01.08.16	13 ч	Смена уставок АУВ и УРОВ (7SJ647) В 220 Парт	с отключением	01:00			Отключить и разобрать схему В 220 Парт Отключить ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск (Письмо Прим РДУ № Р45-6-П-1-19.7-910 от 20.06.2016)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Парт	Нет	ВПр	01.08.16	01.08.16	13 ч	01.08.16	01.08.16	13 ч	Смена уставок АУВ и УРОВ (7SJ647) В 220 Парт	с отключением	01:00			Отключить и разобрать схему В 220 Парт Отключить ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск (Письмо Прим РДУ № Р45-6-П-1-19.7-910 от 20.06.2016)	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да	ТР	25.07.16	05.08.16	12 дн	25.07.16	05.08.16	12 дн	Текущий ремонт, диагностика АТ-1	с отключением	08:00				
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 Р-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.08.16	21.08.16	14 дн	08.08.16	21.08.16	14 дн	Техническое обслуживание В 500 Р-1. Опробование привода от защит РЗА,	с отключением	02:00			На время ремонта Р-1 500 ПС 500 кВ Чугуевка-2 и/или В 500 Р-1 ПС 500 кВ Чугуевка-2, при включенной ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 (с 08.08.2016 по 14.08.2016), включить в работу ШР-4 на ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС.	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	Р-1 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	08.08.16	21.08.16	14 дн	08.08.16	21.08.16	14 дн	Текущий ремонт, диагностика Р-1 500, техническое обслуживание ТТ 500 Р-1	с отключением	08:00			На время ремонта Р-1 500 ПС 500 кВ Чугуевка-2 и/или В 500 Р-1 ПС 500 кВ Чугуевка-2, при включенной ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2 (с 08.08.2016 по 14.08.2016), включить в работу ШР-4 на ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС.	

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА _____ П.П. Козубин

Начальник СЭРБиР _____ А. С. Аксенов

Начальник ОДС _____ М.С. Похожалов