

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного диспетчера
Филиала АО «СО ЕЭС»
Хабаровское РДУ

« » _____ 2017 г.
В.Е. Костин

СВОДНЫЙ ГРАФИК
ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Хабаровского РДУ на июль 2017 г.

Объект	Оборудование	Ученая в годах от графика	Месячный. Завлаженое время. Начало	Месячный. Завлаженое время. Конец	Месячный. Заявленное время	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Конец	Июль 2017																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
									Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн						
ВЛ 220 кВ																																													
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Старт – Парус (Л-258)	Нет	10.07.17	12.07.17	3 дн	10.07.17	12.07.17	3 дн																											КР	08:00	ПС Старт: КР ОШР-220-Л-258	МДП в сечении "Комсомольск" 256 МВт, в послеаварийном 169 МВт		Исходная					
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Комсомольская – Селихино (Л-254)	Да, срок ремонта изменен	22.06.17	05.07.17	14 дн	22.06.17	05.07.17	14 дн																											КР	06:00	КМУ КРЭС: ремонт провода и грозотроса, замена полимерной изоляции на стеклянную, установка и регулировка разрядных рогов, вырубка деревьев, осмотр состояния проводов и тросов в поддерживающих зажимах и распорках, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями, ПС Уктур: Опробование АПВ, ТО ТН-220-2	Изолированная работа МРЭС. Питание ПС 220 кВ Селихино по сети 110 кВ. Полная потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ3» на ПС 220 кВ Селихино, ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванино от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС		Исходная					
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Селихино – Уктур (Л-259)	Да	22.06.17	05.07.17	14 дн	22.06.17	05.07.17	14 дн																											КР	06:00	"КМУ КРЭС: ремонт провода и грозотроса, замена полимерной изоляции на стеклянную, установка и регулировка разрядных рогов, вырубка деревьев, осмотр состояния проводов и тросов в поддерживающих зажимах и распорках, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями, ПС Селихино: КР ЛР-Л-259, КР ШР-2-ОШСМВ, ПС Уктур: ТО ТН-220-2С, ПК РР-220кВ ТТ-РП, ХАРГ ТТ-220 ЭВ 2Т, ФХА(С) ТТ-220 ЭВ 2Т, ХАРГ ТТ-220 2СВ, ФХА(С) ТТ-220 2СВ"	Изолированная работа МРЭС. Потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ3» на ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванино от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС.		Исходная					
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Уктур – Высокогорная (Л-261)	Да	06.07.17	18.07.17	13 дн	06.07.17	18.07.17	13 дн																											КР	06:00	ВМУ КРЭС: ремонт провода и грозотроса, установка обводной гирлянды изоляторов на анкерных опорах, осмотр состояния проводов и тросов в поддерживающих зажимах и распорках, регулировка разрядных рогов, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями, ПС Уктур: Опробование АПВ, ремонт оборудования ПС, отбор проб, ТО УРЗА ПС Высокогорная: Замена ВЧЗ	Изолированная работа МРЭС. Потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ3» на ПС 220 кВ Высокогорная, ПС 220 кВ Ванино от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС.		Исходная					
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 220 кВ Высокогорная – Ванино (Л-263)	Да	19.07.17	31.07.17	13 дн	19.07.17	31.07.17	13 дн																											КР	08:00	ВМУ КРЭС: ремонт провода, рубка ОСД, осмотр состояния проводов и тросов в поддерживающих зажимах и распорках, регулировка разрядных рогов, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями, ПС Ванино: ремонт оборудования ПС, Замена ВЧЗ подрядной организацией	Изолированная работа МРЭС. На ПС 220 кВ Ванино потеря реализации УВ «ОНХ1», «ОНХ3» от ЛАПНУ Зейской ГЭС, ЛАПНУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская, АОПО ВЛ 220 кВ, установленных на Райчихинской ГРЭС.		Исходная					
Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы																																													
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	03.07.17	04.07.17	2 дн	03.07.17	04.07.17	2 дн																											ЗРР	02:00	Отключение ВЛ 110 кВ Вяземская – Котиково (С-26)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 6 МВт		Исходная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	05.07.17	06.07.17	2 дн	05.07.17	06.07.17	2 дн																											ЗРР	02:00	Отключение ВЛ 110 кВ Котиково - Лермонтовка (С-31)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 7 МВт		Исходная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	13.07.17	13.07.17	1 дн	13.07.17	13.07.17	1 дн																											ЗРР	02:00	Отключение ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС – Викин	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 14 МВт		Исходная					
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	14.07.17	14.07.17	1 дн	14.07.17	14.07.17	1 дн																											ЗРР	02:00	На ПС 110 кВ Бикин: ОСШ-110, отбора проб масла ОСМВ-110	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Увеличение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 8 МВт		Исходная					

Объект	Оборудование	Учен ная в годов ом граф ике	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявлено е время. Конец	Меся чный. Заявл енное время	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месяч ный. Время ремонт а	Июль 2017																															Вид ремо нта	Аварий ная готов ость	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки									
									Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн															
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да, срок ремонта изменен	17.07.17	18.07.17	2 дн	17.07.17	18.07.17	2 дн																											ЗРР	02:00	ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с оттайкой на ПС Дормидонтовка (С-29)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор.	Исходная															
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Да, срок ремонта изменен	19.07.17	20.07.17	2 дн	19.07.17	20.07.17	2 дн																											ЗРР	02:00	ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С-27)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Уменьшены нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 3 МВт	Исходная															
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	21.07.17	21.07.17	1 дн	21.07.17	21.07.17	1 дн																											ЗРР	02:00	Отключение ВЛ 110 кВ Корфовская - Гродеково (С-25)	С включением В С-29 на ПС 110 кВ Хор. Уменьшение нагрузки зоны ХТЭЦ-1 на 9 МВт	Исходная															
ВЛ 110 кВ																																																						
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №1 с оттайками (С-17)	Да, срок ремонта изменен	10.07.17	11.07.17	2 дн	10.07.17	11.07.17	2 дн																												ТР	08:00	ПС РЦ: ТР ВЧЗ С-17 ф.А.В.С.	С включением на ПС 110 кВ НПС ШСВ 110	Исходная														
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №2 оттайками (С-18)	Да, срок ремонта изменен	12.07.17	13.07.17	2 дн	12.07.17	13.07.17	2 дн																												ТР	08:00	ПС РЦ: ТР ВЧЗ С-18 ф.А.В.С.	С включением на ПС 110 кВ НПС ШСВ 110	Исходная														
ПС 220 кВ Хещир	ВЛ 110 кВ Южная – Хещир №2 (С-14)	Нет	18.07.17	20.07.17	3 дн	24.07.17	26.07.17	3 дн																											ВПр	01:00	Вывод 2С 110 кВ для безопасного выполнения работ автокраном по замене по замене ТН		Измененная															
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	КВЛ 110 кВ РЦ – НПС с оттайкой на ПС НПС-2 (С-15)	Да, срок ремонта изменен	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн																											ТР	04:00	ПС РЦ: ремонт оборудования ПС, ТО УРЗА	С включением на ПС 110 кВ НПС ШСВ 110	Исходная															
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ №3 (С-49)	Да, срок ремонта изменен	24.07.17	28.07.17	5 дн	24.07.17	28.07.17	5 дн																											ТР	08:00	ПС РЦ: ТР ВЧЗ С-49 ф.В ТК С-49 Рез защ 7SA522, ДФЗ ЭКРА, ТК С-49 АУВ 6MD64, ТТ вт цеп,ЭМБ, ПВ ФП, ЭН-ВЧ3 и ВЧ тракт "	С включением на ПС 110 кВ ГФВ СМВ 110	Исходная															
ПС 110 кВ Котиново	ВЛ 110 кВ Вяземская - Котиново (С-26)	Нет	17.07.17	18.07.17	1 дн 9 ч	03.07.17	04.07.17	1 дн 9 ч																											БВР	04:00	Отключить, для работ на 1С 110 и РП-110 ПС 110 кВ Котиново		Измененная															
ПС 110 кВ Котиново	ВЛ 110 кВ Котиново - Лермонтовка (С-31)	Нет	19.07.17	20.07.17	1 дн 9 ч	05.07.17	06.07.17	1 дн 9 ч																											БВР	04:00	Отключить, для работ на 2С 110 и РП-110 ПС 110 кВ Котиново		Измененная															
ПС 110 кВ Хор	ВЛ 110 кВ Хор - Красицкая с оттайкой на ПС Дормидонтовка (С-29)	Да, срок ремонта изменен	03.07.17	04.07.17	1 дн 9 ч	17.07.17	18.07.17	1 дн 9 ч																											ТР	04:00	Текущий ремонт разъединителей, замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей	Выполнение работ 1 день	Измененная															
ПС 110 кВ Хор	ВЛ 110 кВ Гродеково - Хор (С-27)	Да, срок ремонта изменен	05.07.17	06.07.17	1 дн 9 ч	19.07.17	20.07.17	1 дн 9 ч																											ТР	04:00	Текущий ремонт разъединителей, замена опорно-стержневых изоляторов разъединителей	Выполнение работ 1 день	Измененная															
ПС 110 кВ Корфовская	ВЛ 110 кВ Корфовская – Гродеково (С-25)	Нет	07.07.17	07.07.17	9 ч	21.07.17	21.07.17	9 ч																											ТР	02:00	Отключение, для отбора проб масла с вводов и замена масла в гидр-х МВ-110 С-25 ПС 110 кВ Корфовская	Время выполнения 1 день	Измененная															
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с оттайкой на ПС ПП-5 (С-117)	Да	01.06.17	31.07.17	61 дн	01.06.17	31.07.17	61 дн																											ЗРР	01:00	Ручная расчистка просеки	без отключения, с выводом АПВ	Исходная															
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС ПП-5 (С-118)	Да	01.06.17	31.07.17	61 дн	01.06.17	31.07.17	61 дн																											ЗРР	01:00	Ручная расчистка просеки	без отключения С выводом АПВ	Исходная															
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 1 с оттайкой на ПС БАМ ПТФ (С-115)	Нет	01.07.17	31.07.17	31 дн	01.07.17	31.07.17	31 дн																											ЗРР	01:00	Механизированная расчистка просеки, ручная расчистка просеки		Исходная															
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Старт – Комсомольская ТЭЦ-3 № 2 с оттайкой на ПС БАМ ПТФ (С-116)	Нет	01.07.17	31.07.17	31 дн	01.07.17	31.07.17	31 дн																											ЗРР	01:00	Механизированная расчистка просеки, ручная расчистка просеки		Исходная															
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 1 (С-119)	Нет	01.07.17	31.07.17	31 дн	01.07.17	31.07.17	31 дн																											ЗРР	01:00	Механизированная расчистка просеки, ручная расчистка просеки		Исходная															
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ К – Комсомольская № 2 (С-120)	Нет	01.07.17	31.07.17	31 дн	01.07.17	31.07.17	31 дн																											ЗРР	01:00	Механизированная расчистка просеки, ручная расчистка просеки		Исходная															
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	ВЛ 110 кВ Т – Старт с оттайками (С-97)	Да, срок ремонта изменен	03.07.17	05.07.17	3 дн	03.07.17	05.07.17	3 дн																											КР	02:00	КР ЛР-110 С-97 на ПС 110 кВ Байкальская. АГ 2:00	Перенос точки деления сети на МВ-С-86 МДП в секции "Комсомольск" 256 МВт, в послеаварийном 169 МВт	Исходная															
Амурская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да, срок ремонта изменен	24.07.17	01.08.17	9 дн	10.07.17	18.07.17	9 дн																											ТР	08:00	Текущий ремонт МВ С-72, ЛР С-72, ОШР С-72, линейных вводов. С отключением ВЛ С-72.	МДП 108 МВт	Измененная															
Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" ХПМЭС	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т №2 с оттайкой на ПС Парус (С-86)	Нет	24.07.17	08.08.17	16 дн	24.07.17	08.08.17	16 дн																											ЗРР	ВЗ	ПС Парус: Замена высоковольтного ввода выключателя МВ-110-С-86 ф «С»	С односторонним отключением ВЛ 110 кВ со стороны ПС Парус	Исходная															
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 №1 (С-83)	Нет	03.07.17	07.07.17	5 дн	03.07.17	07.07.17	5 дн																											ВПр	02:00	Проверка УРЗА (ВЧБ и АУВ) в объеме "К" и КСЗ в объеме "О". С откл. ВЛ С-83.		Исходная															
Комсомольская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 №1 (С-83)	Да	03.07.17	07.07.17	5 дн	03.07.17	07.07.17	5 дн																											ТР	08:00	Текущий ремонт МВ-110 С-83, ЛР С-83, горизонтальных вводов. Проверка УРЗА (ВЧБ и АУВ в объеме "К" и КСЗ в объеме "О"). С отключением ВЛ С-83.		Исходная															
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Привокзальная (С-75)	Да, срок ремонта изменен	03.07.17	07.07.17	5 дн	10.07.17	14.07.17	5 дн																											КР	08:00	Капитальный ремонт МВ 110 С-75. С отключением МВ 110 С-75.		Измененная															
Комсомольская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-1 – Комсомольская ТЭЦ-2 №2 (С-84)	Нет	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн																											ВПр	02:00	Проверка УРЗА (ВЧБ и АУВ) в объеме "К" и КСЗ в объеме "О". С откл. ВЛ С-84.		Исходная															

Объект	Оборудование	Ученая в годовом графике	Месячный. Заявлено время. Начало	Месячный. Завлечено время. Конек	Месячный. Заявленное время	Месячный. Начало	Месячный. Конек	Месячн. Время ремонта	Месячн. Время ремонта	Июль 2017																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки																							
										Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн																													
ПС 220 кВ Высокогорная	РШ-1	Да, срок ремот	25.07.17	15.08.17	22 дн	19.07.18	31.07.18	13 дн																													ВПр	01:00	Вынужденный простой. Работы на 1Т	Работы подрядной организации ГСС ЕЭНС по замене РШ-1 -перенесены		Измененная																											
ПС 220 кВ Парус																																																																					
ПС 220 кВ Парус	1АТ	Нет	01.07.17	28.07.17	28 дн	01.07.17	21.07.17	21 дн																														ЗРР	08:00	Режим работы 220/10 кВ на время КР МВ-220 1АТ	МДП в сечении "Комсомольск" 320 МВт, в послеварийном 320 МВт		Измененная																										
ПС 220 кВ Парус	МВ-С-86	Нет	24.07.17	08.08.17	16 дн	24.07.17	08.08.17	16 дн																													КР	ВЗ	Замена высоковольтного ввода выключателя МВ-110 С-86 ф «С»		Исходная																												
ПС 220 кВ Парус	2АТ	Нет	31.07.17	04.08.17	5 дн	31.07.17	04.08.17	5 дн																													ТР	08:00	ТР ЛТ-2	МДП в сечении "Комсомольск" 320 МВт, в послеварийном 320 МВт		Отказанная																											
ПС 220 кВ РЦ																																																																					
ПС 220 кВ РЦ	В С-17	Нет	10.07.17	11.07.17	2 дн	10.07.17	11.07.17	2 дн																														ТР	08:00	ТР ВЧ3 С-17 ф.А.В.С.		Исходная																											
ПС 220 кВ РЦ	В С-18	Нет	12.07.17	13.07.17	2 дн	12.07.17	13.07.17	2 дн																														ТР	08:00	ТР ВЧ3 С-18 ф.А.В.С.		Исходная																											
ПС 220 кВ РЦ	В С-15	Нет	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн																														ТР	08:00	ТР ВЧ3 С-15 ф.А.В. ВВ-С-15 фл.ЭН-ВЧ3 и ВЧ.ЭМБ, ТТ, ат цепи, ПК С-15 КС3 75А, АВВ, Обновление ПО 75А522		Исходная																											
ПС 220 кВ РЦ	В С-49	Нет	24.07.17	28.07.17	5 дн	24.07.17	28.07.17	5 дн																													ТР	08:00	ТР ВЧ3 С-49 ф.В. ТК С-49 Рез защ. 75А522, ДвэЗ ЭКРА, АВВ 6МД64, ТТ вт цепи,ЭМБ, ПВ фл, ЭН-ВЧ3 и ВЧ тракт, Обновление ПО 75А522		Исходная																												
ПС 220 кВ Селихино																																																																					
ПС 220 кВ Селихино	ОШСМВ-220	Нет	03.04.17	02.10.17	183 дн	03.04.17	02.10.17	183 дн																															РЕК	ВЗ	Реконструкция ОРУ 220 кВ	С отключением, питание по сети 110 кВ		Исходная																									
ПС 220 кВ Селихино	ОСШ 220 кВ	Нет	01.05.17	06.10.17	159 дн	01.05.17	06.10.17	159 дн																															РЕК	ВЗ	Отключить в связи с реконструкцией ОРУ-220 ПС Селихино		Исходная																										
ПС 220 кВ Селихино	1АТ	Да	02.05.17	06.10.17	158 дн	02.05.17	06.10.17	158 дн																														КР	ВЗ	Работа АТ в режиме 110/10 кВ. Демонтаж ошиновки по стороне 220 кВ, монтаж заглубленного канала и гибкой связи, ошиновка 1АТ по стороне 220 кВ и прогру-эка оборудования ОРУ от 1АТ.	С отключением МВ-220 1АТ, питание по сети 110 кВ. Изменение сроков реконструкции ОРУ-220 ПС Селихино		Исходная																										
ПС 220 кВ СТАРТ																																																																					
ПС 220 кВ Старт	МВ-С-116	Да, срок ремот	26.06.17	10.07.17	15 дн	26.06.17	10.07.17	15 дн																															КР	08:00	КР МВ-110 С-116 К1 С-116 АВАНТ Р400, ПК С-116 АВВ, ЭМБ ВВМ МВ-110 С-116, отбор проб вв МВ-110 С-116 "	с переводом на ОБ	с переводом на ОБ	Исходная																									
ПС 220 кВ Старт	МВ-С-115	Да, срок ремот	17.07.17	18.07.17	2 дн	17.07.17	18.07.17	2 дн																																ТР	04:00	Устранение замечаний ТВК ШР С-115.		с переводом на ОБ	Исходная																								
ПС 220 кВ Старт	ШСМВ	Да, срок ремот	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн																															ВПр	01:00	вывод 1С 110 кВ		Исходная																										
ПС 220 кВ Старт	1 СШ 110 кВ	Да, срок ремот	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн																															ТР	08:00	Устранение замечаний ТВК ШР 1АТ, ШР С-97, ШР С-115. Демонтаж неиспользуемых шлейфов.	с переводом присоединений на 2 СШ 110 кВ		Исходная																									
ПС 220 кВ Старт	ТН-110-1	Да, срок ремот	17.07.17	21.07.17	5 дн	17.07.17	21.07.17	5 дн																														ВПр	01:00	вывод 1С 110 кВ		Исходная																											
ПС 220 кВ Старт	МВ С-97	Да, срок ремот	19.07.17	20.07.17	2 дн	19.07.17	20.07.17	2 дн																															ТР	04:00	Устранение замечаний ТВК ШР С-97, замена ТТ подрядной организацией РусьЭнергоМир .		с переводом на ОБ	Исходная																									
ПС 220 кВ Старт	МВ-110-1АТ	Да, срок ремот	20.07.17	21.07.17	2 дн	20.07.17	21.07.17	2 дн																															ТР	04:00	Устранение замечаний ТВК ШР 1АТ Демонтаж неиспользуемых шлейфов.	с переводом на ОБ после окончания работ по МВ С-97	с переводом на ОБ	Исходная																									
ПС 220 кВ Уктур																																																																					
ПС 220 кВ Уктур	2С 220 кВ	Да	22.06.17	05.07.17	14 дн	22.06.17	05.07.17	14 дн																																ТР	02:00	ТО ТН-220-2С, ПК РТ-220вВ ТТ-РП ХАРП ТТ-220 2В 2Т, ФХА(С) ТТ-220 2В 2Т. Работа на линии"			Исходная																								
ПС 220 кВ Уктур	СЗВ 220 кВ	Да, срок ремот	22.06.17	18.07.17	27 дн	22.06.17	18.07.17	27 дн																															ВПр	01:00	"Опробование АПВ, отбор проб ХАРП ТТ-220 2СВ, ФХА(С) ТТ-220 2СВ, ХАРП ТТ-220 1СВ, ФХА(С) ТТ-220 1СВ "			Исходная																									
ПС 220 кВ Уктур	РТ-220	Да	22.06.17	05.07.17	14 дн	22.06.17	05.07.17	14 дн																															ЗРР	01:00	Включить на время работ на ЭВ-220-2Т		Исходная																										
ПС 220 кВ Уктур	1С 220 кВ	Да	06.07.17	18.07.17	13 дн	06.07.17	18.07.17	13 дн																															ТР	01:00	ТО ТН-220-1С		Исходная																										
ПС 220 кВ Уктур	РТ-220	Да, срок ремот	24.07.17	28.07.17	5 дн	24.07.17	28.07.17	5 дн																															ТР	02:00	" ПК РТ-220вВ ТТ-РП ХАРП ТТ-220 РП, ФХА(С) ТТ-220 РП"			Исходная																									
ПС 220 кВ Хехцир																																																																					
ПС 220 кВ Хехцир	ОСМВ-110	Нет	03.07.17	05.07.17	3 дн	03.07.17	05.07.17	3 дн																																КР	ВЗ	Работы подрядной организации РусьЭнергоМир по замене ТТ-110 ОМВ		Исходная																									
ПС 220 кВ Хехцир	ОСШ 110 кВ	Нет	03.07.17	05.07.17	3 дн	03.07.17	05.07.17	3 дн																																ВПр	01:00	Работы подрядной организации РусьЭнергоМир по замене ТТ-110 ОМВ		Исходная																									
ПС 220 кВ Хехцир	ОСМВ-110	Нет	06.07.17	08.07.17	3 дн	06.07.17	08.07.17	3 дн																															ЗРР	01:00	Перевод под ОБ С-24 на время работ подрядной организации РусьЭнергоМир по замене ТТ МВ-110 С-24	с раздельной работой секций		Исходная																									
ПС 220 кВ Хехцир	ОСШ 110 кВ	Нет	06.07.17	08.07.17	3 дн	06.07.17	08.07.17	3 дн																															ЗРР	01:00	Работы подрядной организации РусьЭнергоМир по замене ТТ МВ-110 С-24		Исходная																										
ПС 220 кВ Хехцир	МВ-110 1АТ	Нет	12.07.17	14.07.17	3 дн	12.07.17	14.07.17	3 дн																															КР	01:00	Работы подрядной организации РусьЭнергоМир по замене ТТ-110 МВ-110 1АТ	с раздельной работой секций	с переводом на ОБ	Исходная																									
ПС 220 кВ Хехцир	2АТ	Нет	17.07.17	31.07.17	15 дн	21.07.17	31.07.17	11 дн																															ТР	З	текущий ремонт 2АТ, текущий ремонт МВ-220 2АТ, текущий ремонт РБА-10-2АТ, текущий ремонт МВ-110 2АТ высоковольтные испытания 2АТ(в 220+6кв)+РБА-10-2АТ, отбор проб масла вв-110 2АТ. Работы подрядной организации РусьЭнергоМир по замене ТТ-110 2АТ	МДП в сечении с Блок "1 Хабаровск" 279 МВт, в послеварийном 205 МВт. "2 Хабаровск" 121 МВт, в послеварийном 16 МВт, МДП в сечении без Блок "1 Хабаровск" 360 МВт, в послеварийном 235 МВт. "2 Хабаровск" 139 МВт, в послеварийном 34 МВт.		Измененная																									

Объект	Оборудование	Ученная в годовом графике	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конiec	Месячный. Заявленное время	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конiec	Месячный. Время ремонта. Длительность	Июль 2017																															Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Прочие примечания	Условия производства работ	Состояние заявки
									Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн						
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
ПС 110 кВ Хор	2С 110	Да	04.07.17	04.07.17	9 ч	17.07.17	18.07.17	1 дн 9																														TR	02:00	Текущий ремонт ОД 110 2Т, ОПН 110 2с, ОПН 110 1С		Изменная			
ПС 110 кВ Хор	1С 110	Да	12.07.17	12.07.17	9 ч	19.07.17	20.07.17	1 дн 9																															TR	02:00	Текущий ремонт ОПН 110 1С		Изменная		
ПС 110 кВ Хор	1С 110	Да	12.07.17	12.07.17	9 ч	19.07.17	20.07.17	1 дн 9																															TR	02:00	Текущий ремонт ОПН 110 1С		Изменная		
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	12.07.17	12.07.17	9 ч	19.07.17	20.07.17	1 дн 9																															ЗРР	02:00	Включить для работ на 1С 110 ПС 110		Изменная		
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Нет	07.07.17	07.07.17	9 ч	21.07.17	21.07.17	9 ч																														ЗРР	02:00	Включить для работ на МВ-110 С-25 ПС 110	Выполнение заявки 1 день	Изменная			
Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ																																													
"ДРСК" ХЭС СП СЭС	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Нет	03.07.17	05.07.17	3 дн	03.07.17	05.07.17	3 дн																															ЗРР	02:00	Уменьшение объема АЧР в связи с профвосстановлением АЧР на ПС 35 кВ Дуки	Уменьшение объема АЧР на ПС 35 кВ Дуки	Исходная		

Начальник Службы электрических режимов

Л.Ю. Чаплыгина