

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭИ и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ на ноябрь 2023 г.

Объект	Оборудование	Заявленное время Начало	Заявленное время Конец	Заявленное время Количество дней	Время ремонта Начало	Время ремонта Конец	Время ремонта Количество дней	Ноябрь 2023																															Вид ремонта	Аварийный статус	Содержание работ	Состояние оборудования по данным	Условия производства работ	Заключено	Прочие примечания	Состояние заявки	Группа
								Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт										
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
ИС 220 кВ Ванино	ИС 35 кВ	16.11.23	17.11.23	1 дн 9 ч	16.11.23	17.11.23	1 дн 9 ч																											ТР	03:00	Выполнен ремонт ИС 35 кВ для присоединения шинной от ШР-1-35-3Т к ИС 35 кВ (см. 1), присоединения шинной от РПН-1-35 к ИС 35 кВ (см. 3), отсоединения шинной от ШР-1-35 до ИС 35 кВ (см. 5)	с отключением		Не задано		Исполнена						
ИС 220 кВ Ванино	ВЛ 35 кВ Ташкенто – Ванино (Т9Ф)	16.11.23	17.11.23	2 дн	16.11.23	17.11.23	2 дн																											ТР	03:00	Выполнен ремонт ИС 35 кВ для присоединения шинной от ШР-1-35-3Т к ИС 35 кВ (см. 1), присоединения шинной от РПН-1-35 к ИС 35 кВ (см. 3), отсоединения шинной от ШР-1-35 до ИС 35 кВ (см. 5)	с отключением		Да		Исполнена						
ИС 220 кВ Ванино	ЭТ	27.10.23	16.11.23	20 дн	27.10.23	16.11.23	20 дн																											ВРР	ВЗ	ВРР ЭТ 110/10 на время выезда ЗС 35 кВ, отработки оборудования в кв. 4 и кв. 5 после реконструкции, после отсоединения шинной от ТР-35 ЭТ в сторону ЭТ	с отключением		Не задано		Исполнена						
ИС 220 кВ Ванино	ЭТ	16.11.23	17.11.23	1 дн 1 ч	16.11.23	17.11.23	1 дн 1 ч																											ТР	03:00	Отсоединения шинной от ТР-35 ЭТ в сторону ЭТ	с отключением		Не задано		Исполнена						
ИС 220 кВ Старт	ИСШ 110 кВ	25.09.23	08.11.23	45 дн	25.09.23	08.11.23	45 дн																											ТР	08:00	Текущий ремонт ШР-1-С-101, ШР-1-С-95, ШР-ТН-110-1, ТН-110-1, ШР-1-С-104, ШР-1-ОМВ, ШР-1-С-103, ШР-1-С-116, ШР-1-ШСМВ, ШР-1-С-115, ШР-1-С-07, ШР-1-С-102, ШР-110-1-1АТ	с отключением		Не задано	С переводом всех присоединений на ЭСШ 110 кВ	Исполнена						
ИС 220 кВ Старт	ИСШ 110 кВ	09.11.23	17.11.23	9 дн	06.11.23	13.11.23	8 дн																											ТР	08:00	Текущий ремонт ШР-110-1-2АТ, ШР-110-1-1АТ, ШР-ТН-110-1, ШР-1-С-101	с отключением		Не задано		Изменена						
СПСЭХЖ ДРСК	ВЛ 110 кВ К – Каргель с оттайкой на ПС Пыньш (С-74)	01.11.23	30.11.23	30 дн	01.11.23	30.11.23	30 дн																											ВРР	00:20	Выезд АПВ ВЛ 110 кВ К – Каргель с оттайкой на ПС Пыньш (С-74) для завершения процесса	без отключения		Не задано	С вывозом АПВ на ночь.	Исполнена						

Начальник Службы электрических режимов

А.В. Петрова