

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п Б.А. Васильев
 « 24 » 06 2016 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на Июль 2016 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания: вид ремонта, выполняемые работы, аварийная готовность и т.п.	Примечания: текущее состояние объекта, мероприятия по ремонту, выполненные в предыдущий период и т.п..	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)				
ВЛ 110 кВ													
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками				04.07.16	06.07.16	3 дн	04.07.16	06.07.16	3 дн	02:00	Обрезка крои деревьев	С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками				11.07.16	11.07.16	1 дн	13.07.16	13.07.16	1 дн	02:00	Обрезка крои деревьев	С выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками Потерь ПА нет	
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	04.07.16	10.07.16	7 дн	04.07.16	10.07.16	7 дн	04.07.16	10.07.16	7 дн	02:00	Замена полимерной изоляции бб шт (22 опоры)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования два ТГ; Райчихинской ГРЭС составом оборудования 1 КА ВД и ТГ №6. Потерь ПА нет	
ПС 110 кВ Озёрная													
СВ-110				01.06.16	01.07.16	31 дн	01.06.16	01.07.16	31 дн	ВЗ	Наладка шкафа защиты Л-110 Хвойная	с включением РП-110, без разрыва транзита	
СВ-110	04.07.16	04.07.16	1 дн	04.07.16	04.07.16	1 дн	04.07.16	04.07.16	1 дн	03:00	Вывод ремонт 1С-110. Проф. испытания 1ТТ СВ-110	С включением РП-110	
1С-110 кВ	04.07.16	04.07.16	1 дн	04.07.16	04.07.16	1 дн	04.07.16	04.07.16	1 дн	03:00	Проф испытания ТН-110 1С	С включением РП-110	
СВ-110	05.07.16	05.07.16	1 дн	05.07.16	05.07.16	1 дн	05.07.16	05.07.16	1 дн	03:00	Высоковольтные испытания 1ТТ СВ-110, 2ТТ СВ-110	С включением РП-110	
2С-110 кВ	05.07.16	05.07.16	1 дн	05.07.16	05.07.16	1 дн	05.07.16	05.07.16	1 дн	03:00	Работа на ТН-110 2С	С включением РП-110	

Заместитель главного диспетчера	п/п	Е.Г. Музыченко
Начальник СЭР	п/п	О.М. Кравцова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБир	п/п	Н.В. Серая
Начальник СРЗА	п/п	Б.А. Ищенко