


Утверждаю
 Первый заместитель директора - главный диспетчер
 Филиала ОАО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

 Д.Г. Петухов
 " 25 " июня 2015г.

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на июль 2015 года.

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 10 МВт и более	Нет	ЗРР	15.07.15	20.07.15	6 дн	15.07.15	20.07.15	6 дн	Снижение объема ОН Усс2 (ОНД3-5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5) на 10 МВт из-за ВПр ВЛ 110 кВ Усурийск-2 - Н.Никольск - Гранит - Промышленная для Текущий ремонт Рш 2ш 110 Н.Ник-Гр-Пром, и Текущий ремонт Рш 2ш 110 ЛР3-2, Рш 2ш 110 ЛР3-1	с отключением	02:00			поочередно	
Исходная	Приморское РДУ	Приморское РДУ	Приморское РДУ	ЭЛТ	Уменьшение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ на 10 МВт и более	Нет	ЗРР	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Снижение объема ОН Молодежная (ОНД1-5) на 10 МВт из-за ТР ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Партизанск	Да	КР	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена фарфоровой и полимерной изоляции, рубка ОСД, устренение негабарита, замена ГВН, установка шплинтов, (КР), ВО опор с проверкой провода и троса в зажимах (ТО), ПС Чуг-2: вывод 2С 220 для ремонта Рш (КР).	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да	КР	27.07.15	31.07.15	5 дн	27.07.15	31.07.15	5 дн	Ремонт и эксплуатационные работы (КР), ВО опор с проверкой провода и троса в зажимах (ТО).	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2	Да	КР	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД, замена дистанционных распорок, замена ГВН, ремонт провода и грозотроса, установка балласта на провод, устренение негабарита, (КР), ВО опор с проверкой провода и троса в зажимах (ТО), ОРУ 500 ПримГРЭС: ремонт Рз ПЗ (КР); ШР-2, ОПН, ТН, Р6, Р72Б, Р81Б, РлЧуг2 (ТР); техобслуживание ТТ72Б, ТТ81А, ТТ81Б, ТТ6 (ТР). ПС Чуг-2: ремонт ЛР-1, ОПН, КС (ТР); техобслуживание ЛР Прим ГРЭС, ТН Прим ГРЭС (ТР), ремонт В-2 (Р)	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2	Да	ВПр	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	ВПр для Капитального ремонта Рз ПЗ (КР). Текущий ремонт ОПН Чуг2, ТН Чуг2. Текущий ремонт Р6, Р72Б, Р81Б, Рл Чуг2, В81, В72 (ТР). совместно с В81, В72 АГ	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2	Да	ВПр	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	Текущий ремонт ЛР-1 500, ОПН 500 ПримГРЭС, КС. Техническое обслуживание Л Р500 ПримГРЭС, ТН 500 ПримГРЭС, В-2 500(КР) С откл	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В101	Да, срок ремонта изменен	ВПр	15.07.15	18.07.15	4 дн	16.07.15	19.07.15	4 дн	Техническое обслуживание Р101Б, РзП4 (ТР).	с отключением	08:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В101	Нет	ВПр	15.07.15	18.07.15	4 дн	16.07.15	19.07.15	4 дн	ВПр на время опробования привода В101	с отключением	02:00			в один из дней указанного периода	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В112	Да, срок ремонта изменен	ВПр	15.07.15	18.07.15	4 дн	16.07.15	19.07.15	4 дн	Техническое обслуживание Р112Б (ТР).	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В112	Нет	ВПр	15.07.15	18.07.15	4 дн	16.07.15	19.07.15	4 дн	ВПр на время опробования привода В112	с отключением	02:00			в один из дней указанного периода	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В72	Нет	ВПр	01.07.15	14.07.15	14 дн	01.07.15	14.07.15	14 дн	ВПр на время опробования привода В72	с отключением	02:00			в один из дней указанного периода	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В72	Да	ТР	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	Техобслуживание В72, ТТ72Б (ТР)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В81	Да	ТР	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	Техобслуживание В81, ТТ81А, ТТ81Б (ТР).	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В81	Нет	ВПр	01.07.15	14.07.15	14 дн	01.07.15	14.07.15	14 дн	ВПр на время опробования привода В81	с отключением	02:00			в один из дней указанного периода	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-2	Да	ТР	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	Текущий ремонт ШР-2(ТР). Диагностика (ДО).	с отключением	08:00				
Изменная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	ШР-3	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.07.15	18.07.15	4 дн	16.07.15	19.07.15	4 дн	Текущий ремонт ШР-3, ОПН ШР-3, техобслуживание ТТ9 (ТР). Диагностика ШР-3 (ДО).	с отключением	08:00				
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да	КР	15.07.15	26.07.15	12 дн	-	-	-	Капитальный ремонт ОВ 220. Техническое обслуживание ТТ 220 ОВ (КР) С откл	с отключением	04:00		не заявлена собственником		
Снятая и отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	ТР	15.07.15	16.07.15	2 дн	-	-	-	Текущий ремонт Росш 220 ОВ, ТН ОСШ 220 (ТР) С откл, совместно с ОВ-220	с отключением	04:00		Не заявлена собственником		
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Да	ВПр	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Текущий ремонт КС 220 Чуг-2	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – К	Да	КР	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД. замена фарфоровой изоляции, устранение негабарита, ремонт шлейфа, (КР), ВО опор с проверкой провода и троса в зажимах (ТО). ПС Чуг2: ремонт Рл 220 К (КР), вывод 2С 220 для ремонта Рш 220К (КР). ПС К: ремонт КС 220 Чуг2, вывод 1С 220 для ремонта ТТ, Рл, Рш ТН, Р-1Б, Р-2Б (ТР).	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В-2 220 АТ-1	Да	ВПр	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Капитальный ремонт Рш В-2 220. (КР) С откл, совместно с 2С 220 кВ	с отключением	08:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 Р-1	Да	ВПр	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	Текущий ремонт Р 500 Р-1, Техническое обслуживание ТТ 500 Р-1 (ТР) С откл, совместно с В-1 500, В-2 500	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 Р-1	Нет	ВПр	01.07.15	14.07.15	14 дн	01.07.15	14.07.15	14 дн	ВПр на время опробования привода В 500 Р-1	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / Реакторы / РШ 500 кВ	Р-1 500	Да	ТР	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	Текущий ремонт (ТР). Диагностика (ДО). С откл.	с отключением	1				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220 кВ	Да	КР	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Капитальный ремонт Рш 220 Парт, Рш 220 К, Рш В-2 220, текущий ремонт Р ТН-2 220 (КР). С откл	с отключением	08:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/г с отпайкой на ПС Кировка	Да	КР	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, регулировка фазного провода в пролёте, замена полимерной изоляции, противопыльные мероприятия (КР), ВО опор с проверкой провода и троса в зажимах (ТО). ПС Лес: вывод 1С 220 для ремонта Рш 220 1С ОВ (КР).	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	ОВ 220	Да	ВПр	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	Текущий ремонт Рш 220 1С ОВ, перевод на поверхностный фундамент (КР). С откл, совместно с 1С 220	с отключением	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да	ВПр	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с КР 1С 220 для ремонта Рш 220 1С ОВ (ВПр)	с отключением	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да	КР	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	Текущий ремонт Рш 220 1С ОВ, перевод на поверхностный фундамент (КР). С откл, совместно с ОВ 220	с отключением	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВПр	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с КР 1С 220 для ремонта Рш 220 1С ОВ (ВПр)	с отключением	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое	Да	ВПр	06.07.15	10.07.15	5 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	Вынужденный простой из-за откл 2С 220 для ТР АТ-2 и ТР В 220 К(ВПр). С откл	с отключением	02:00			ДК-1 Горелое-Приморское РДУ, ДК-1 К-Приморское РДУ с пропаданием	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К - Горелое	Да	КР	06.07.15	10.07.15	5 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	Рубка ОСД, перепасовка тросовой оттяжки, замена ГВН (КР). ВО опор с проверкой провода и троса в зажимах (ТО). ПС Гор: Вынужденный простой из-за откл 2С 220 для безопасного выполнения работ по ремонту АТ-2 (ВПр).	с отключением	04:00			ДК-1 Горелое-Приморское РДУ, ДК-1 К-Приморское РДУ с пропаданием.	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	06.07.15	12.07.15	7 дн	06.07.15	12.07.15	7 дн	Капитальный ремонт ОД 220 АТ-2, КЗ 220 АТ-2. Текущий ремонт АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, МВ-110 АТ-2 (КР) С откл АГ 08:00	с отключением	08:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	1В 220	Да	ВПр	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	ВПр в связи с ТР 1С 220	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	2В 220	Да	ТР	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Текущий ремонт (ТР).	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Да	ТР	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Текущий ремонт РЛ 220 Чуг-2, ТТ 220 Чуг-2, Рш 220 ТН-1, Рш 220 ТН-1, Р-1Б 220, Р-2Б 220 (ТР). С откл, совместно с ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-К, 1В 220, 2В 220	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ЗРР	16.07.15	17.07.15	2 дн	16.07.15	17.07.15	2 дн	Текущий ремонт Рш 110 2ш АТ-1 (ТР). С откл, совместно с 2СШ 110.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	13.07.15	19.07.15	7 дн	13.07.15	19.07.15	7 дн	Текущий ремонт АТ-1, МВ-220 АТ-1, Пат-110 АТ-1, Рох 110 АТ-1, ТТ 110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1. Техническое обслуживание МВ-110 АТ-1 (ТР) С откл	с отключением	04:00			ППМЭС: Перенос из августа для выравнивания загрузки ремонтного персонала	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Нет	ТР	20.07.15	26.07.15	7 дн	20.07.15	26.07.15	7 дн	Текущий ремонт АТ-3, МВ 110 АТ-3, ТТ 110 АТ-3, Пат 220 АТ-3, Пат 110 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 110 АТ-3. Техническое обслуживание В 220 АТ-3 (ТР)	с отключением	04:00			ППМЭС: Перенос из августа для выравнивания загрузки ремонтного персонала	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-3	Да	ЗРР	02.07.15	03.07.15	2 дн	02.07.15	03.07.15	2 дн	Текущий ремонт Рш 2ш 110 АТ-3 (ТР) С откл, совместно с 2СШ 110.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Нет	ВПр	20.07.15	26.07.15	7 дн	20.07.15	26.07.15	7 дн	Текущий ремонт Робх 220 АТ-3 (ТР) С откл, совместно с АТ-3	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ТР	20.07.15	26.07.15	7 дн	20.07.15	26.07.15	7 дн	Текущий ремонт Робх 220 АТ-3 (ТР) С откл, совместно с АТ-3	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	01.07.15	03.07.15	3 дн	01.07.15	03.07.15	3 дн	Для безопасного выполнения работ по ремонту РШ 110 1С ОВ (БВр). Совместно с 1С 110, ОВ 110. Текущий ремонт, диагностика АТ-1, ВДТ-1, Раг-110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ТТ 220 АТ-1, ТТ 110 АТ-1 (ТР)	с отключением	04:00			ППМЭС: В связи с сокращением срока вывода АТ-1 в июне ПримРДУ: утверждено, без выполнения работ по ремонту РШ 110 1С ОВ (БВр). Совместно с 1С 110, ОВ 110.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.07.15	27.07.15	8 дн	27.07.15	03.08.15	8 дн	Текущий ремонт АТ-2, ВДТ-2, Раг-110 АТ-2, ОПН220 АТ-2, ОПН110 АТ-2, ТТ220 АТ-2, ТТ110 АТ-2 (ТР). Устранение нагрева аппаратного зажима В 110 АТ-2 (ТР). Техническое обслуживание, диагностика ШМ 6 АТ-2 (ТР, ДО)	с отключением	06:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	06.07.15	10.07.15	5 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	ВПр СВ 220 для выполнения работ по ТР АТ-2	с отключением	02:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.07.15	10.07.15	10 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	Капитальный ремонт РЛ 110 2Р(КР). Диагностика ТТ 110 2Р (ДО). С откл	с отключением	06:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Да	ВПр	01.07.15	07.07.15	7 дн	-	-	-	Вынужденный простой в связи с ТР 1С 110 (ВПр) С откл	с отключением	02:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	ЗРР	03.07.15	04.07.15	2 дн	03.07.15	04.07.15	2 дн	ТР, диагностика ТТ 110 Голубовка.	с отключением	02:00			ПримРДУ: внесено на основании условий рассмотрения отказанной ДЗ № 4522	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	Да	ЗРР	15.07.15	16.07.15	2 дн	15.07.15	16.07.15	2 дн	Текущий ремонт Рш 2ш 110 Н.Ник-Гр-Пром, Робх 110 Н.Ник-Гр-Пром (ТР) С откл, совместно с 2СШ 110.	с отключением	02:00			Снижение объема ОН Усс2 (ОНДЗ-5, ОНД15, ОНДЮ3, ОНДЮ5) на 10 МВт из-за Усс2-ННик-Пром	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Михайловка - ЖБИ-130	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	08.07.15	10.07.15	3 дн	08.07.15	10.07.15	3 дн	Текущий ремонт Рш 2ш 110 Мих-ЖБИ130 (ТР) С откл, совместно с 2СШ 110.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	Да	ВПр	29.06.15	14.07.15	16 дн	29.06.15	14.07.15	16 дн	ВПр для Капитальный ремонт МВ 110 Пав1, Рл 110 Пав1. Текущий ремонт Робх 110 Пав1, КС 110 Пав1 (КР). Диагностика КС 110 Пав1 (ДО). С откл 29.06-30.06.15, с переводом на ОВ 110 с 01.07 по 14.07.15	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Междуречье	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.07.15	15.07.15	3 дн	13.07.15	15.07.15	3 дн	Текущий ремонт Рш 2ш 110 МР(ТР) С откл, совместно с 2СШ 110.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожзавод - Уссурийск/г	Да	ЗРР	06.07.15	07.07.15	2 дн	06.07.15	07.07.15	2 дн	Текущий ремонт Рш 2ш 110 КЗ-Усс/г (ТР) С откл, совместно с 2СШ 110	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т I цепь	Да	ВПр	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	ПС Лес: Вынужденный простой в связи с откл 1С 220 для ремонта Рш 220 1С ОВ (ВПр)	с отключением	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/т II цепь	Нет	ВПр	13.07.15	17.07.15	5 дн	13.07.15	17.07.15	5 дн	ВПр на время работ профконтроль КСЗ (ШДЭ 2802).	с отключением	02:00			Из графика СРЗА.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир 2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	15.07.15	18.07.15	4 дн	16.07.15	19.07.15	4 дн	ОРУ 500 ПримГРЭС: Текущий ремонт ШР-3, Рл Хехцир2, ОПН, ТН. Техническое обслуживание ТТ9, ТТ101А, ТТ101Б, ТТ112А, ТТ112Б (ТР)	с отключением	02:00			ППМЭС: Плановые работы по ВЛ выполнены в апреле 2015г. при предоставлении отключения ВЛ.	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Хехцир 2	Да, срок ремонта изменен	ВПр	15.07.15	18.07.15	4 дн	16.07.15	19.07.15	4 дн	Текущий ремонт ОПН Хехцир2, ТН Хехцир-2 (ТР)	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Да	ТР	01.07.15	07.07.15	7 дн	01.07.15	07.07.15	7 дн	Текущий ремонт ТН 110 1С, ОПН 110 ТН 1С(ТР) С откл	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Переключательный пункт 220 кВ Партизанск	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Нет	ВПр	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	ТО АУВ и УРОВ (ШЭ2607019). Замена терминала	с отключением	ВЗ			Из графика СРЗА	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	Да	ВПр	01.07.15	07.07.15	7 дн	01.07.15	07.07.15	7 дн	Техническое обслуживание и диагностика КС Бурун (ФВ). (ТР, ДО) С откл	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Губерово/т – Лесозаводск с отпайкой на ПС Иман	Да	КР	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	Ремонт и эксплуатационные работы, замена фарфоровой изоляции, замена ГВН (КР). ПС Лес: Вынужденный простой в связи с откл 1С 220 для ремонта Рш 220 1С ОВ (ВПр)	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Да	ТР	01.07.15	20.07.15	20 дн	01.07.15	20.07.15	20 дн	Текущий ремонт Рш 2ш ТН 110, Рш 2ш 110 ЛР3-2, Рш 2ш 110 ЛР3-1, Рш 2ш 110 АТ-3, Рш 2ш 110 КЗ-Усс/т, Рш 2ш 110 Т-2, Рш 2ш 110 Мих-ЖБИ130, Рш 2ш 110 Т-1, Рш 2ш 110 МР, Рш 2ш 110 Н.Ник-Гр-Пром, Рш 2ш 110 АТ-1 (ТР) С откл. С переводом всех присоединений на 1СШ 110	с отключением	02:00			ПримРДУ: ТР Рш 2ш 110 Н.Ник-Гр-Пром - 15-16.07, ТР Рш 2ш 110 ЛР3-2, Рш 2ш 110 ЛР3-1 - 17-20.07. поочередно, в связи со снижением объема ОН на ПС 220 кВ Уссурийск-2.	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.07.15	31.07.15	12 дн	20.07.15	31.07.15	12 дн	Текущий ремонт Робх 110 Т-2 (ТР) С откл, совместно с Т-2	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	20.07.15	26.07.15	7 дн	20.07.15	26.07.15	7 дн	Текущий ремонт Робх 110 АТ-3 (ТР) С откл, совместно с АТ-3	с отключением	04:00				
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	15.07.15	19.07.15	5 дн	15.07.15	20.07.15	6 дн	Текущий ремонт Робх 110 АТ-1, Робх 110 Н.Ник-Гр-Пром, Робх 110 ЛР3-1 (ТР). С откл, совместно с АТ-1	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВКЛ	01.07.15	14.07.15	14 дн	01.07.15	14.07.15	14 дн	Включение ВЛ кВ Усс-2 – Павл-1 на 1СШ 110 для ремонта МВ 110 Павл через ОСШ 110 на ОМВ 110 (ВКЛ)	без отключения	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да	БВР	06.07.15	10.07.15	5 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	Для безопасного выполнения работ по ТР АТ-2 (БВР). С откл. ВПр СВ 220,ТН-220 2С	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Да	ТР	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Техническое обслуживание ТН-1 220 (ТР).	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да	ТР	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Текущий ремонт ОПН 220 ТН-2. Техническое обслуживание ТН-2 220. (ТР) С откл	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ЩСМВ 110	Да	ВПр	01.07.15	20.07.15	20 дн	01.07.15	20.07.15	20 дн	Вынужденный простой в связи с ТР 2СШ 110 (ВПр). С откл	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да	ВКЛ	01.07.15	14.07.15	14 дн	01.07.15	14.07.15	14 дн	Включение ВЛ 110 кВ Усс-2 – Павл-1 на 1СШ 110 для ремонта МВ 110 Павл1 через ОМВ 110 (ВКЛ)	без отключения	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	20.07.15	26.07.15	7 дн	20.07.15	26.07.15	7 дн	Текущий ремонт Робх 110 АТ-3 (ТР) С откл, совместно с АТ-3	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	15.07.15	19.07.15	5 дн	15.07.15	19.07.15	5 дн	Текущий ремонт Робх 110 АТ-1, Робх 110 Н.Ник-Гр-Пром, Робх 110 ЛР3-1 (ТР). С откл, совместно с АТ-1	с отключением	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	20.07.15	31.07.15	12 дн	20.07.15	31.07.15	12 дн	Текущий ремонт Робх 110 Т-2 (ТР) С откл, совместно с Т-2	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2ш	Да	ТР	01.07.15	20.07.15	20 дн	01.07.15	20.07.15	20 дн	Текущий ремонт ТН 110 2ш, ОПН 110 ТН-2 (ТР) С откл.	с отключением	02:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	ТР	01.07.15	07.07.15	7 дн	-	-	-	Текущий ремонт РШ 110 ТН 1С, РШ 110 АТ-1, РШ 110 1С СВ, Рш 110 Т-1, РШ 110 Чайка, РШ 110 Бурун (ТР). ВПр СВ 110. Возможен перевод любого присоединения	с отключением	02:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	13.07.15	14.07.15	2 дн	27.07.15	28.07.15	2 дн	Текущий ремонт Рш 110 Т-2 (ТР) С откл, совместно с Т-2. Возможно с переводом любого присоединения. ВПр СВ 110	с отключением	04:00			ПримРДУ: с переводом КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на 1С 110	
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	08.07.15	10.07.15	3 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	Капитальный ремонт Робх 110 2Р (КР) С откл, совместно с ВЛ 110 кВ Волна-2Р	с отключением	06:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	15.07.15	16.07.15	2 дн	-	-	-	Текущий ремонт Робх 110 ВТЭЦ-1 (ТР) С откл, совместно с КВЛ 110 кВ Вол - ВТЭЦ-1	с отключением	04:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ВПр	01.07.15	01.07.15	1 дн	-	-	-	ВПр для ТР РШ 110 1С ОВ	с отключением	02:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ЗРР	04.07.15	07.07.15	4 дн	-	-	-	Включение АТ-1 на 2С 110 для вывода 1С 110. ЗРР.	без отключения	02:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ЗРР	13.07.15	14.07.15	2 дн	27.07.15	28.07.15	2 дн	включение КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на 1С 110 для вывода 2С 110	без отключения	04:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ВПр	01.07.15	07.07.15	7 дн	-	-	-	Текущий ремонт Рш 110 1С СВ 110 (ТР) С откл, совместно с 1С 110	с отключением	02:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да	ВПр	01.07.15	01.07.15	1 дн	-	-	-	Текущий ремонт РШ 110 1С ОВ (ТР). Диагностика ТТ 110 ОВ (ТТ 110 ОВ в ст. В или ТТ 110 ОВ в ст. ОСШ?) (ДО). С откл, совместно с 1С 110	с отключением	02:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	04.07.15	07.07.15	4 дн	-	-	-	Включение АТ-1 на 2С 110 для вывода 1С 110. ЗРР.	без отключения	02:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	ОВ 110	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.07.15	14.07.15	2 дн	27.07.15	28.07.15	2 дн	включение КВЛ 110 кВ Волна - ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т на 1С 110 для вывода 2С 110	без отключения	04:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	06.07.15	13.07.15	8 дн	06.07.15	13.07.15	8 дн	Текущий ремонт АТ-2, ОД-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2. Техническое обслуживание Рт 110 АТ-2, МВ-110 АТ-2 (ТР) С откл	с отключением	06:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	ТР	06.07.15	13.07.15	8 дн	06.07.15	13.07.15	8 дн	Текущий ремонт ОПН 110 ТН 2С. Техническое обслуживание Рш 110 АТ-2, Ртн 110 2С (ТР) С откл, совместно с АТ-2. Совместно с работой на СОВ 110.	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	06.07.15	13.07.15	8 дн	06.07.15	13.07.15	8 дн	Техническое обслуживание Рош 110 АТ-2 (ТР) С откл, совместно с АТ-2	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 110	Да	ТР	06.07.15	13.07.15	8 дн	06.07.15	13.07.15	8 дн	Текущий ремонт Рс 110 2С, техобслуживание ДРс 110, СОВ 110 (ТР). С откл, совместно с 2С 110	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 2С	Да	ВПр	06.07.15	13.07.15	8 дн	06.07.15	13.07.15	8 дн	Техобслуживание Ртн 110 2С (ТР). С откл, совместно с 2С 110	с отключением	02:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Нет	КР	15.07.15	21.07.15	7 дн	-	-	-	Ремонт и эксплуатационные работы, рубка ОСД, замена фарфоровой и полимерной изоляции, замена ГВН (КР). Заземление ГТ. ВО опор с проверкой провода и троса в зажимах (ТО).	с отключением	04:00	1. Отсутствие возможности совмещения с проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРС-1 г. Владивостока с полным прекращением подачи газа на Владивостокскую ТЭЦ-2 (с 15.07 по 17.07) и в связи с этим переносом вынужденных простоев газовых котлов ст.№№1, 2,3,4,5 Владивостокской ТЭЦ-2 (с 15.07 по 19.07) и продлением работ по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока. 2. Для выполнения заявленного объема ремонта подать предложение в последующие месячные графики ремонта без совмещения с утвержденными годовыми сроками ремонта ВЛ 500 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" ПММЭС.		ППМЭС: пропалут каналы связи ПЭС: резервный канал ДК-ПС 110 кВ Западная, ТМ ПС 110 кВ Западная, ТМ ПС 110 кВ Раздольное-1, ТМ ПС 110 кВ Пушкинская, ТМ ПС 110 кВ Шахта-7 ПримРДУ: Снижение объема ОН ЗПД (ОНД4-5, ОНД14, ОНДЮ5) на 20 МВт.	
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол	Нет	КР	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	Рубка ОСД, монтаж обводных гирлянд, замена ГВН, установка шплинтов (КР), ВО опор с проверкой провода и троса в зажимах (ТО)	с отключением	03:00			ППМЭС: Не выполнена часть работ в связи с погодными условиями и сокращением сроков вывода ВЛ в ремонт.	под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл	Да	ТР	06.07.15	14.07.15	9 дн	06.07.15	14.07.15	9 дн	Диагностика КЛ. Испытание оболочки экранов КВЛ 220 кВ Зеленый угол - Патрокл (ИСП)	с отключением	03:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол - Патрокл	Нет	ВПр	06.07.15	14.07.15	9 дн	06.07.15	14.07.15	9 дн	Техническое обслуживание, диагностика В 220 ЗУ. Установка полимерных цилиндров в оголовники выключателя	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ЗУ	Нет	ТР	06.07.15	14.07.15	9 дн	06.07.15	14.07.15	9 дн	Техническое обслуживание, диагностика	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Патрокл	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	06.07.15	10.07.15	5 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	Текущий ремонт АТ-1, ЛРТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1 (ТР) С откл	с отключением	06:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да	ВПр	13.07.15	17.07.15	5 дн	-	-	-	Текущий ремонт ТТ 110 ВТЭЦ-1 и Рох 110 ВТЭЦ-1 (ТР) С откл. Устранение нагрева аппаратного зажимаВ 110 ВТЭЦ-1(ТР).	с отключением	04:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			под наведенным напряжением
Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	Да, срок ремонта изменен	ВПр	01.07.15	07.07.15	7 дн	13.07.15	14.07.15	2 дн	Техническое обслуживание и диагностика КС Чайка(ф.А.С). (ТР, ДО). Техническое обслуживание ТТ 110 Чайка (ТО). С откл	с отключением	02:00				под наведенным напряжением
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Руж/т-1	Да	ВПр	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с КР 1С 220 для ремонта Рш 220 1С ОВ (ВПр)	с отключением	04:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 И - Губер/т	Да	ВПр	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с КР 1С 220 для ремонта Рш 220 1С ОВ (ВПр)	с отключением	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Кир-Свияг/т	Да	ВПр	22.07.15	26.07.15	5 дн	22.07.15	26.07.15	5 дн	Вынужденный простой в связи с КР 1С 220 для ремонта Рш 220 1С ОВ (ВПр)	с отключением	ВЗ				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Да	ВПр	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Капитальный ремонт Рл 220 К (КР). С откл. совместно с ВЛ 220 кВ Чуг-2 – К	с отключением	06:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Парг	Да	ВПр	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	Капитальный ремонт Рш 220 Парг (КР) С откл. совместно с 2С 220 кВ	с отключением	08:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В6	Да	ТР	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	Техобслуживание В6 (ТР).	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да	ВПр	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	Вынужденный простой в связи с КР ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Чугуевка 2 . С откл	с отключением	02:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 220 кВ	В-1 220 АТ-2	Нет	ВПр	22.07.15	26.07.15	5 дн	-	-	-	Первый профконтроль АУВ и УРОВ (7SJ647) В-1 220 АТ-2 (ТР)	с отключением	01:00	1. Отсутствие возможности совмещения с работами на I СШ-110 и II СШ-110 Партизанской ГРЭС для КР РШ 110I с.ш. и РШ 110 II с.ш. (Филиал ОАО "ДГК" Приморская генерация), утвержденными в годовом графике и заявленными на июль работами по ВЛ 110 кВ Находка-Волчанец-С-55 (филиал ОАО "ДРСК" ПЭС и РЭС «Фокинский» филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго»), работами по ПС 110 кВ Прибой ВЛ 110 Промыловка - Прибой 178-Ф (РЭС «Фокинский» филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго»). 2. Подать предложение в месячный график ремонта в утвержденные в годовом графике сроки ремонта ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС (сводный годовой график 2015 в наличии у каждого собственника в полном объеме).			

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛП / СШ 220 кВ	1С 220 кВ	Нет	ВПр	22.07.15	26.07.15	5 дн	-	-	-	Вынужденный простой в связи с профконтролем АУВ и УРОВ (7SJ647) В-1 220 АТ-2. ТН 220 1С и ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск(ВПр)	с отключением	01:00	1. Отсутствие возможности совмещения с работами на I СШ-110 и II СШ-110 Партизанской ГРЭС для КР РШ 110I с.ш. и РШ 110 II с.ш. (Филиал ОАО "ДГК" Приморская генерация), утвержденными в годовом графике и заявленными на июль работами по ВЛ 110 кВ Находка-Волчанец-С-55 (филиал ОАО "ДРСК" ПЭС и РЭС «Фокинский» филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго»), работами по ПС 110 кВ Прибой ВЛ 110 Промысловка - Прибой 178-Ф (РЭС «Фокинский» филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго»). 2. Подать предложение в месячный график ремонта в утвержденные в годовом графике сроки ремонта ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС (сводный годовой график 2015 в наличии у каждого собственника в полном объеме).			
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2С -220	Нет	ВПр	06.07.15	10.07.15	5 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	ВПр ТН-2С -220 для выполнения работ по ТР АТ-2	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да	ВПр	25.06.15	14.07.15	20 дн	25.06.15	14.07.15	20 дн	Текущий ремонт ЛР-1 500, техобслуживание ЛР 500 ПримГРЭС (ТР). С откл, совместно с В-2 500, ВЛ 500 ПримГРЭС-Чуг2	с отключением	02:00				
Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лозовая – Партизанск	Нет	ВПр	22.07.15	26.07.15	5 дн	-	-	-	Вынужденный простой в связи с профконтролем АУВ и УРОВ (7SJ647) В-1 220 АТ-2 на ПС 500 кВ Лозовая для проф.контроля АУВ и УРОВ (ВПр).	с отключением	01:00	1. Отсутствие возможности совмещения с работами на I СШ-110 и II СШ-110 Партизанской ГРЭС для КР РШ 110I с.ш. и РШ 110 II с.ш. (Филиал ОАО "ДГК" Приморская генерация), утвержденными в годовом графике и заявленными на июль работами по ВЛ 110 кВ Находка-Волчанец-С-55 (филиал ОАО "ДРСК" ПЭС и РЭС «Фокинский» филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго»), работами по ПС 110 кВ Прибой ВЛ 110 Промысловка - Прибой 178-Ф (РЭС «Фокинский» филиала «Приморский» ОАО «Оборонэнерго»). 2. Подать предложение в месячный график ремонта в утвержденные в годовом графике сроки ремонта ВЛ 220 кВ Лозовая - Партизанск Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС (сводный годовой график 2015 в наличии у каждого собственника в полном объеме).			

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Т-3	Да, срок ремонта изменен	ТР	13.07.15	19.07.15	7 дн	13.07.15	19.07.15	7 дн	Текущий ремонт В 220 Т-3, Т-3, ОПН-220 Т-3, ТР 220 Т-3 (ТР). Техническое обслуживание, диагностика ТТ 220 Т-3 (ТО, ДО). С откл, совместно с Т-3	с отключением	02:00				
Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СТК 10 кВ	СТК-2	Да	ВПр	06.07.15	13.07.15	8 дн	06.07.15	13.07.15	8 дн	Вынужденный простой в связи с ТР АТ-2 (ВПр). С откл	с отключением	06:00				
Измененная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Прибой	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промысловка-Прибой - 178Ф	Да, срок ремонта изменен	ВПр	12.07.15	23.07.15	12 дн	12.07.15	14.07.15	3 дн	ТР ЛР-110 ВЛ Промыловка-178Ф, МВ-110 ВЛ Промыловка-178Ф	с отключением	04:00			С разрывом транзита 110 кВ на время ремонта ЛР-110 ВЛ Промыловка-178Ф	
Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 110 кВ Прибой	ЭЛТ / СШ 110 кВ	секция-110 кВ	Нет	ВПр	12.07.15	23.07.15	12 дн	12.07.15	23.07.15	12 дн	ТР МВ-110 ВЛ Промыловка-178Ф	с отключением	04:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Нет	РЕК	01.07.15	24.07.15	24 дн	01.07.15	24.07.15	24 дн	Демонтаж-монтаж 1СШ 110, ТН 110 1СШ, В ВЛ 110 кВ ЗУ-А №1, В ВЛ 110 кВ ЗУ-А №2.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	РЕК	25.07.15	31.08.15	38 дн	25.07.15	31.08.15	38 дн	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ.	с отключением	ВЗ				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110	Нет	РЕК	30.06.15	31.07.15	32 дн	-	-	-	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ШСВ 110, ОПН 110 2СШ. С откл., зазем. АГ-ВЗ.	с отключением	ВЗ	подано с новым сроком			
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностай - Океан	Да	КР	15.07.15	19.07.15	5 дн	-	-	-	КР Чистка просеки, рубка ОСД, С откл., зазем. АГ-2ч.	с отключением	02:00		не заявлено собственником		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Горностай - Океан	Да	КР	28.07.15	31.07.15	4 дн	-	-	-	КР Чистка просеки, рубка ОСД, С откл., зазем. АГ-2ч.	с отключением	02:00		не заявлено собственником		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Да	КР	01.07.15	30.07.15	30 дн	-	-	-	КР, чистка просеки..	без отключения	ВЗ		не заявлено собственником		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Да	КР	13.07.15	14.07.15	2 дн	-	-	-	КР провода	с отключением	01:00		не заявлено собственником		
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	Нет	ВПр	16.07.15	16.07.15	1 дн	20.07.15	20.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания ТТ 110 КВЛ Ок-Мур.	с отключением	01:00			ПримРДУ: изменение срока от заявленного в связи с отсутствием возможности совмещения с проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРС-1 г. Владивостока с полным прекращением подачи газа на Владивостокскую ТЭЦ-2 (с 15.07 по 17.07) и в связи с этим переносом вынужденных простоев газовых котлов ст.№№1, 2,3,4,5 Владивостокской ТЭЦ-2 (с 15.07 по 19.07).	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное 1 - Раздольное-2	Нет	ЗРР	09.07.15	09.07.15	1 дн	09.07.15	09.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 ВЛ Рд1-Рд-2	с отключением	01:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Раздольное-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	Нет	ЗРР	08.07.15	08.07.15	1 дн	08.07.15	08.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 ВЛ Рд-2 - Тер.	с отключением	01:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Раздольное-2 - Тереховка	Да	ТР	24.07.15	24.07.15	1 дн	-	-	-	Т.о., замер изрядторов.	без отключения	00:30		не заявлено собственником	С выводом АПВ	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Широкая - Голубовка	Нет	ЗРР	14.07.15	14.07.15	1 дн	03.07.15	03.07.15	1 дн	Отбор проб масла с высоковольтных вводов В 110 ВЛ Шир - Голуб.	с отключением	02:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	Да	КР	15.07.15	16.07.15	2 дн	-	-	-	КР, замена изоляторов, опоры.	с отключением	02:00		не заявлено собственником		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	06.07.15	06.07.15	1 дн	06.07.15	06.07.15	1 дн	ТР В 110 ВЛ Усс-2 - Павл-1.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Павловка-1	Нет	ЗРР	02.07.15	03.07.15	2 дн	02.07.15	03.07.15	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Павловка-1 в связи КР РШ 110 ТН 1С на ПС 110 Павловка-1.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	Нет	ЗРР	01.07.15	01.07.15	1 дн	01.07.15	01.07.15	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая в связи с КР РС 110 1С	с отключением	02:00			ПримРДУ: внесено в график на основании условий рассмотрения отказанной ДЗ № 4696.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Гранит	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 3 - Гранит	Нет	ЗРР	20.07.15	22.07.15	3 дн	20.07.15	22.07.15	3 дн	ЗРР ЛЭП для КР РС 110 1С и КР РШ 110 Т-1. С вкл на ночь 21.07.15. АГ 2ч	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Гранит	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ 3 - Гранит	Да	ВПр	23.07.15	24.07.15	2 дн	23.07.15	24.07.15	2 дн	КР РЛ 110 ВЛ 3 - Гр с заменой изоляции.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	28.07.15	04.08.15	8 дн	28.07.15	04.08.15	8 дн	КР В ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная, Профвосстановление РЗА.	с отключением	02:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да	КР	28.07.15	04.08.15	8 дн	-	-	-	КР МВ ВЛ	с отключением	02:00		ошибочно поданная		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да	ВПр	28.07.15	29.07.15	2 дн	28.07.15	29.07.15	2 дн	КР РЛ 110 ВЛ Хор-Приоз, КР РШ 110 ВЛ Хор-Приоз.	с отключением	02:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	Да	КР	28.07.15	29.07.15	2 дн	-	-	-	КР РШ ВЛ с заменой изоляции. С откл., зазем. АГ:2ч.	с отключением	02:00		ошибочно поданная		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да, срок ремонта изменен	ВПр	20.07.15	25.07.15	6 дн	20.07.15	25.07.15	6 дн	ВПр ЛЭП для КР РЛ ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая, КР РС 110 2С и КР РШ 110 ВЛ Лип-Пол.	с отключением	02:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Да	КР	27.07.15	27.07.15	1 дн	-	-	-	КР РШ ВЛ	с отключением	02:00		ошибочно поданная		

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Липовцы - Полевая	Нет	ЗРР	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	КР РШ 110 Т-2 и КР РШ 110 ТН 2С с заменой изоляции.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Петровичи - Вадимовка	Нет	ЗРР	07.07.15	08.07.15	2 дн	07.07.15	08.07.15	2 дн	ЗРР для ЛЭП. КР, РС 110 1С с заменой изоляторов . Разрыв по ВЛ 110 кВ Петровичи-Вадимовка. ВПр ТН-1С 110 и СВ 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная	Нет	ЗРР	09.07.15	10.07.15	2 дн	09.07.15	10.07.15	2 дн	Для ЛЭП ЗРР. КР, РС 110 2С с заменой изоляторов .ВПр СВ 110 и ТН-2С 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Да	КР	10.07.15	18.07.15	9 дн	10.07.15	18.07.15	9 дн	КР, чистка просеки, рубка ОСД, ремонт фундаментов, восстановление уголков	с отключением	02:00				с включением на ночь
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Да	ЗРР	10.07.15	18.07.15	9 дн	10.07.15	18.07.15	9 дн	КР В 110 ВЛ Яр - Павл-2, профвосстановление РЗА.	с отключением	02:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Да	КР	10.07.15	18.07.15	9 дн	-	-	-	Профвосстановление РЗА	с отключением	02:00		ошибочно поданная		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2	Да	КР	10.07.15	18.07.15	9 дн	-	-	-	КР В ВЛ	с отключением	02:00		ошибочно поданная		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Арсеньев-1	Да	ТР	11.05.15	31.08.15	113 дн	-	-	-	ТР. Чистка просеки ручная. Без отключения.	без отключения	ВЗ		не заявлено собственником		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Молодежная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	Да, срок ремонта изменен	ТР	15.07.15	21.07.15	7 дн	15.07.15	21.07.15	7 дн	удаление ОСД.	с отключением	02:00			1. Снижение объема ОН Молодежная (ОНД1-5) на 10 МВт. 2. Включено в график на основании письма Филиала ОАО "ДРСК" ПЭС № 125-36-172 от 04.06.2015	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Да	ТР	29.07.15	31.07.15	3 дн	-	-	-	Вкл пер 110 для ТР В 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, высоковольтные испытания, с откл и зазем. ВПр СВ 110.АГ ВЗ	с отключением	ВЗ		ошибочно поданная	с сохранением транзита 110 кВ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Да	КР	28.07.15	28.07.15	1 дн	-	-	-	КР ТТ ВЛ	с отключением	02:00		ошибочно поданная	с сохранением транзита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная	Да	ТР	06.07.15	06.07.15	1 дн	-	-	-	ТР ТТ.	с отключением	03:00		ошибочно поданная	с сохранением транзита 110 кВ	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка - Угольная	Да	ТР	07.07.15	09.07.15	3 дн	-	-	-	ТР МВ ВЛ	с отключением	ВЗ		ошибочно поданная	с сохранением транзита 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридман/т - ХФЗ	Да	ТР	06.07.15	17.07.15	12 дн	-	-	-	Чистка просеки. Без отключения	без отключения	ВЗ		не заявлено собственником		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вокзальная/т - ХФЗ	Да	ТР	01.07.15	03.07.15	3 дн	-	-	-	Замена изоляции. С откл., зазем., с включ. На ночь. АГ:2ч.	с отключением	02:00		не заявлено собственником		

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Голубовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка	Нет	ЗРР	13.07.15	13.07.15	1 дн	02.07.15	02.07.15	1 дн	Отбор проб масла с высоковольтных вводов В 110 ВЛ Вост/т - Голуб.	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Находка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	Нет	ВПр	10.07.15	10.07.15	1 дн	01.07.15	01.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 ВЛ Нах/т - Нах.	с отключением	01:00				под наведенным напряжением
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т	Нет	КР	07.07.15	11.07.15	5 дн	05.07.15	08.07.15	4 дн	Чистка просеки и рубка ОСД	с отключением	02:00			Включено в график на основании письма Филиала ОАО "ДРСК" ПЭС от 19.06.2015 № 125-36-153	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуГЭК - Разрез - Надаровская - Ласточка/т	Да	ВПр	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	КР В ВЛ 110 кВ ЛуГЭК-Разрез-Надаровская-Ласточка/т на ПС 110 кВ Надаровская. С откл., зазем. ВЛ (ВПр), 2С-110 ПС Надаровская.	с отключением	1				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец С-55	Да, срок ремонта изменен	ТР	13.07.15	21.07.15	9 дн	13.07.15	21.07.15	9 дн	Чистка просеки.	без отключения	ВЗ				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец С-55	Да	ТР	27.07.15	31.07.15	5 дн	-	-	-	Чистка просеки. Без отключения	без отключения	ВЗ	не заявлено собственником			
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец С-55	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.07.15	31.07.15	11 дн	22.07.15	31.07.15	10 дн	КР, рубка ОСД, чистка просеки.	с отключением	02:00			ПримРДУ: нет возможности совмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Партизанск	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спаск - Дмитриевка - Ярославка	Нет	ЗРР	09.07.15	10.07.15	2 дн	07.07.15	08.07.15	2 дн	Для КР РШ 110 1СШ ВЛ СП-Дм-Яр с заменой изоляции.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1	Нет	ВПр	01.07.15	24.07.15	24 дн	01.07.15	24.07.15	24 дн	Демонтаж-монтаж В ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2-А №1.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ВПр	25.07.15	31.08.15	38 дн	25.07.15	31.08.15	38 дн	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2	Да	ЗРР	27.07.15	31.07.15	5 дн	27.07.15	31.07.15	5 дн	КР, покраска порталов 2С 110, РШ ВЛ 110 АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2, РС 110 2С, РШ 110 Т-2, РШ 110 ТН 2С. С откл., зазем. 2С 110. ВПр СВ 110.(норм откл). ВПр ТН 110 2С.	без отключения	04:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	13.07.15	17.07.15	5 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	КР, покраска порталов 1С 110, РШ 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1, РС 110 1С.С откл., зазем. 1С 110, ВПр ТН 110 1С, СВ 110.	без отключения	04:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №1	Да	ВПр	06.07.15	10.07.15	5 дн	13.07.15	17.07.15	5 дн	КР РЛ 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1.	с отключением	03:00			ПримРДУ: совмещение ремонтов разных собственников	

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Муравейка	Нет	ВПр	14.07.15	14.07.15	1 дн	21.07.15	21.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания ТТ 110 ВЛ АТЭЦ-Мур.	с отключением	01:00			ПримРДУ: изменение срока от заявленного в связи с отсутствием возможности совмещения с проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования ГРС-1 г. Владивостока с полным прекращением подачи газа на Владивостокскую ТЭЦ-2 (с 15.07 по 17.07) и в связи с этим переносом вынужденных простоев газовых котлов ст.№№1, 2,3,4,5 Владивостокской ТЭЦ-2 (с 15.07 по 19.07).	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Нет	РЕК	25.07.15	31.08.15	38 дн	25.07.15	31.08.15	38 дн	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1СШ	Нет	РЕК	01.07.15	24.07.15	24 дн	01.07.15	24.07.15	24 дн	Демонтаж-монтаж ТН 110 1СШ	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2СШ	Нет	ИСП	07.07.15	07.07.15	1 дн	07.07.15	07.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 2СШ 110.	с отключением	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	13.07.15	17.07.15	5 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	КР, покраска порталов 1С 110, РШ 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1, РС 110 1С. ВПр ТН 110 1С, СВ 110.	с отключением	04:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	13.07.15	17.07.15	5 дн	-	-	-	КР, покраска порталов 1С-110, РШ-110 Т-1, РШ ТН-1С-110.С откл., зазем. 1С-110	с отключением	ВЗ		ошибочно поданная		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	КР	27.07.15	31.07.15	5 дн	27.07.15	31.07.15	5 дн	КР, покраска порталов 2С 110, РШ ВЛ 110 АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2, РС 110 2С, РШ 110 Т-2, РШ 110 ТН 2С. ВПр СВ 110.(норм откл). ВПр ТН 110 2С.	с отключением	04:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	КР СВ 110	с отключением	ВЗ				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	РЕК	30.06.15	31.07.15	32 дн	-	-	-	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ШСВ 110, ОПН 110 2СШ. С откл., зазем. АГ-ВЗ.	с отключением	ВЗ		подано с новым сроком		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	РЕК	25.07.15	31.08.15	38 дн	25.07.15	31.08.15	38 дн	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСВ 110	Нет	РЕК	01.07.15	24.07.15	24 дн	01.07.15	24.07.15	24 дн	Демонтаж-монтаж ШСВ 110.	с отключением	ВЗ				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	27.07.15	31.07.15	5 дн	-	-	-	КР РШ 110 КВЛ Вол-ВТЭЦ-1, РС 110 1С, РШ 110 Т-1, РШ 110 ТН 1С и МГТЭС № 1, ТР ТН 110 1С и МГТЭС №1, ОПН 110 1С.	с отключением	03:00	Необходимость обеспечения достаточного резерва генерирующей мощности электростанций Филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Приморская генерация для перехода на работу с максимально допустимым перетоком активной мощности в контролируемом сечении ПримГЭС – Юг Приморского края в ремонтной схеме ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная в послеаварийном режиме после наиболее тяжелого нормативного возмущения отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	КР	13.07.15	17.07.15	5 дн	-	-	-	КР РШ 110 КВЛ ВТЭЦ-1-Орл, РС 110 2С, РШ 110 Т-2, РШ 110 ТН 2С и МГТЭС № 2, ТР ТН 110 2С и МГТЭС №2, ОПН 110 2С. ВПр СВ 110, В 110 МГТЭС №2, ТН 110 2С и МГТЭС №2.	с отключением	03:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	13.07.15	17.07.15	5 дн	-	-	-	ВПр СВ 110 на время КР РС 110 2С	с отключением	03:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	27.07.15	31.07.15	5 дн	-	-	-	ВПр СВ 110 на время КР РС 110 1С	с отключением	03:00	Необходимость обеспечения достаточного резерва генерирующей мощности электростанций Филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Приморская генерация для перехода на работу с максимально допустимым перетоком активной мощности в контролируемом сечении ПримГЭС – Юг Приморского края в ремонтной схеме ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная в послеаварийном режиме после наиболее тяжелого нормативного возмущения отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2.			

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С и МГТЭС №1	Нет	ТР	27.07.15	31.07.15	5 дн	-	-	-	ТР ТН 110 1С и МГТЭС №1	с отключением	03:00	Необходимость обеспечения достаточного резерва генерирующей мощности электростанций Филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Приморская генерация для перехода на работу с максимально допустимым перетоком активной мощности в контролируемом сечении ПримГЭС – Юг Приморского края в ремонтной схеме ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная в послеаварийном режиме после наиболее тяжелого нормативного возмущения отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С и МГТЭС №2	Нет	ТР	13.07.15	17.07.15	5 дн	-	-	-	ТР ТН 110 2С и МГТЭС №2	с отключением	03:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Загородная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	КР	29.06.15	03.07.15	5 дн	29.06.15	03.07.15	5 дн	КР выключателя, покраска порталов.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	БВР	10.07.15	10.07.15	1 дн	10.07.15	10.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 1С 110.	с отключением	01:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	БВР	13.07.15	13.07.15	1 дн	13.07.15	13.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 2С 110.	с отключением	01:00				с включением ремонтной перемычки
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВПр	14.07.15	14.07.15	1 дн	21.07.15	21.07.15	1 дн	ВПр пер 110 для высоковольтных испытаний ТТ 110 ВЛ 110 кВ АТЭЦ-Мур.	с отключением	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВПр	16.07.15	16.07.15	1 дн	20.07.15	20.07.15	1 дн	ВПр пер 110 для высоковольтных испытаний ТТ 110 КВЛ Ок – Мур.	с отключением	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	10.07.15	16.07.15	7 дн	10.07.15	14.07.15	5 дн	Для Высоковольтные испытания ТН 1С 110, ТН 2С 110, СВ 110 поочередно	без отключения	01:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Муравейка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ИСП	15.07.15	15.07.15	1 дн	14.07.15	14.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания СВ 110.	с отключением	01:00				с включением ремонтной перемычки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 1В	Да	ТР	22.07.15	22.07.15	1 дн	22.07.15	22.07.15	1 дн	ТР В 110 1В. С сохранением транзита.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	02.07.15	03.07.15	2 дн	02.07.15	03.07.15	2 дн	КР РШ 110 ТН 1С. Разрыв по ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1 на ПС 110 кВ Павловка-1. ВПр ТН 110 1С.	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	БВР	01.07.15	01.07.15	1 дн	01.07.15	01.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С.	с отключением	01:00				с включением ремонтной перемишки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Нет	БВР	02.07.15	02.07.15	1 дн	02.07.15	02.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С.	с отключением	01:00				с включением ремонтной перемишки
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	РП 110	Нет	ВКЛ	01.07.15	02.07.15	2 дн	01.07.15	02.07.15	2 дн	Для Высоковольтные испытания ТН 110 2С, ТН 110 1С. Поочередно	без отключения	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Тереховка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	01.07.15	02.07.15	2 дн	01.07.15	02.07.15	2 дн	Для Высоковольтные испытания ТН 110 2С, ТН 110 1С. Поочередно.	с отключением	01:00				с включением ремонтной перемишки
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	КР	20.07.15	24.07.15	5 дн	-	-	-	КР РШ ТН-2С-110 с заменой изоляции	с отключением	02:00		ошибочно поданная		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	КР	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	КР РШ Т-2 с заменой изоляции, КР РШ ТН-2С-110 с заменой изоляции., ВПр СВ 110. Разрыв по ВЛ 110 кВ Липовцы-Полевая с ПС 110 кВ Липовцы.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Липовцы	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 2С	Да	ВПр	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	Профвосстановление ЦН ТН 110 2С.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Нет	КР	01.07.15	01.07.15	1 дн	01.07.15	01.07.15	1 дн	КР РС 110 1С	с отключением	02:00			ПримРДУ: внесено в график на основании условий рассмотрения отказанной ДЗ № 4633.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да, срок ремонта изменен	КР	20.07.15	23.07.15	4 дн	20.07.15	23.07.15	4 дн	КР РС 110 2С.КР РШ 110 ВЛ Лип-Пол.Разрыв по ВЛ 110 кВ Липовцы-Полевая на ПС 110 кВ Полевая. С откл., зазем. 2С 110, СВ 110 2-3С, СВ 110 1-2С. ВПр ТН 110 2С.	с отключением	02:00				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	КР	20.07.15	21.07.15	2 дн	-	-	-	КР РС 2С-110 ст. 3С-110	с отключением	02:00		ошибочно поданная		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Да	ТР	20.07.15	20.07.15	1 дн	-	-	-	Профконтроль РЗА	с отключением	02:00		не заявлено собственником		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 1-2С	Нет	ВПр	01.07.15	01.07.15	1 дн	01.07.15	01.07.15	1 дн	ВПр СВ 110 1-2С в связи с КР РС 110 1С	с отключением	02:00			ПримРДУ: внесено в график на основании условий рассмотрения отказанной ДЗ № 4634.	
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Да	ИСП	21.07.15	21.07.15	1 дн	21.07.15	21.07.15	1 дн	высоковольтные испытания СВ 110 2-3С. С откл., зазем.СВ 110 2-3С.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	29.07.15	31.07.15	3 дн	29.07.15	31.07.15	3 дн	Вкл пер 110 для ТР В 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, высоковольтные испытания	без отключения	ВЗ				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	07.07.15	09.07.15	3 дн	22.07.15	24.07.15	3 дн	Вкл пер 110 для ТР В 110 ВЛ Ек – Уг, высоковольтные испытания. С откл., зазем.В 110 ВЛ Ек – Уг, с включ. пер 110. ВПр СВ 110.	без отключения	ВЗ				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	28.07.15	28.07.15	1 дн	28.07.15	28.07.15	1 дн	для ТР ТТ 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, высоковольтные испытания, ВПр СВ 110.	без отключения	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	пер 110	Нет	ВКЛ	06.07.15	06.07.15	1 дн	21.07.15	21.07.15	1 дн	Вкл пер 110 для ТР ТТ 110 ВЛ Ек – Уг, высоковольтные испытания. С откл., зазем. В 110 ВЛ Ек – Уг, с вкл. пер 110.ВПр СВ 110	без отключения	03:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Гранит	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	22.07.15	22.07.15	1 дн	22.07.15	22.07.15	1 дн	КР РШ 110 Т-1 . Разрыв по ВЛ 110 кВ 3-Гранит на ПС 110 кВ Гранит.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Гранит	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	20.07.15	21.07.15	2 дн	20.07.15	21.07.15	2 дн	КР РС 110 1С с заменой изоляции. Разрыв по ВЛ 110 кВ 3-Гранит на ПС 110 кВ Гранит.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Гранит	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	КР	15.07.15	16.07.15	2 дн	15.07.15	16.07.15	2 дн	КР РС 110 2С с заменой изоляции.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	СОВ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	30.06.15	07.07.15	8 дн	30.06.15	07.07.15	8 дн	КР СОВ 110, профвосстановление РЗА.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Да	КР	06.07.15	06.07.15	1 дн	06.07.15	06.07.15	1 дн	КР РШ 110 1СШ Т-2. С переводом присоединений на 2СШ. ВПр ШСВ 110.	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	07.07.15	08.07.15	2 дн	09.07.15	10.07.15	2 дн	КР, РШ 110 1СШ Т-1 с заменой изоляции. С переводом присоединений на 2СШ. ВПр ШСВ 110.	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Ярославка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1СШ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	09.07.15	10.07.15	2 дн	07.07.15	08.07.15	2 дн	КР РШ 110 1СШ ВЛ СП-Дм-Яр с заменой изоляции. С переводом присоединений на 2СШ. ВПр ШСВ 110.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1С 110	Да	КР	07.07.15	08.07.15	2 дн	07.07.15	08.07.15	2 дн	КР, РС 110 1С с заменой изоляторов . Разрыв по ВЛ 110 кВ Петровичи-Вадимовка. ВПр ТН-1С 110 и СВ 110	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110	Да	КР	09.07.15	10.07.15	2 дн	09.07.15	10.07.15	2 дн	КР, РС 110 2С с заменой изоляторов . Разрыв по ВЛ 110 кВ Вадимовка-Мучная на ПС 110 кВ Вадимовка. ВПр ТН-2С 110 и СВ 110.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	06.07.15	06.07.15	1 дн	06.07.15	06.07.15	1 дн	ТР СВ 110.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Вадимовка	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ВПр	07.07.15	10.07.15	4 дн	07.07.15	10.07.15	4 дн	ВПр СВ 110 для КР РС 110 1С и РС 110 2С.	с отключением	02:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 МГТЭС №1	Нет	ВПр	27.07.15	31.07.15	5 дн	-	-	-	ВПр на время КР РШ 110 ТН 1С и МГТЭС №1	с отключением	03:00	Необходимость обеспечения достаточного резерва генерирующей мощности электростанций Филиала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Приморская генерация для перехода на работу с максимально допустимым перетоком активной мощности в контролируемом сечении ПримГЭС – Юг Приморского края в ремонтной схеме ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная в послеаварийном режиме после наиболее тяжелого нормативного возмущения отключения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Чугуевка-2.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 МГТЭС №2	Нет	ВПр	13.07.15	17.07.15	5 дн	-	-	-	ВПр на время КР РШ 110 ТН 2С и МГТЭС №2	с отключением	03:00	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Да	ВПр	02.07.15	03.07.15	2 дн	02.07.15	03.07.15	2 дн	Профвостановление ЦН ТН 110 1С.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Да	ИСП	03.07.15	03.07.15	1 дн	03.07.15	03.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания ТН 110 1С.	с отключением	02:00				
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Павловка-1	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН 110 1С	Нет	ВПр	03.07.15	03.07.15	1 дн	02.07.15	03.07.15	2 дн	ВПр ТН 110 1С для КР РШ 110 ТН 1С.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС–Ек	Нет	ВПр	28.07.15	28.07.15	1 дн	28.07.15	28.07.15	1 дн	для ТР ТТ 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, высоковольтные испытания, ВПр СВ 110.	с отключением	02:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Екатериновка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ПаГРЭС–Ек	Нет	ТР	29.07.15	31.07.15	3 дн	29.07.15	31.07.15	3 дн	ТР В 110 ВЛ ПаГРЭС - Ек, высоковольтные испытания, ВПр СВ 110.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №2	Нет	ВПр	01.07.15	24.07.15	24 дн	01.07.15	24.07.15	24 дн	Демонтаж-монтаж 1СШ 110, ТН 110 1СШ, В ВЛ 110 кВ ЗУ-А №1, В ВЛ 110 кВ ЗУ-А №2.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Зеленый угол - А №1	Нет	ВПр	01.07.15	24.07.15	24 дн	01.07.15	24.07.15	24 дн	Демонтаж-монтаж 1СШ 110, ТН 110 1СШ, В ВЛ 110 кВ ЗУ-А №1, В ВЛ 110 кВ ЗУ-А №2.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / СШ 110 кВ	РП 110	Нет	ВПр	03.07.15	03.07.15	1 дн	03.07.15	03.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания ТТ 110 пер.	с отключением	01:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / СШ 110 кВ	РП 110	Нет	ВКЛ	06.07.15	06.07.15	1 дн	06.07.15	06.07.15	1 дн	Для Высоковольтные испытания СВ 110, В 110 ВЛ Пушк - Дав, В 110 ВЛ Пушк - Рд-1 поочередно.	без отключения	01:00				


Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Пушкинская	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ИСП	06.07.15	06.07.15	1 дн	06.07.15	06.07.15	1 дн	Высоковольтные испытания СВ 110.	с отключением	01:00				с включением ремонтной перемишки
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	Нет	ВПр	13.07.15	17.07.15	5 дн	-	-	-	КР В 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл, РЛ 110 КВЛ ВТЭЦ-1 - Орл.	с отключением	ВЗ	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.			
Отказанная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ ВТЭЦ-1	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да	ВПр	20.07.15	24.07.15	5 дн	-	-	-	КР В 110 КВЛ Вол-ВТЭЦ-1, РЛ 110 КВЛ Вол-ВТЭЦ-1 .	с отключением	ВЗ	Отсутствие возможности совмещения с работами по реконструкции ПС 110 кВ А в связи со снижением надежности схемы выдачи активной мощности Владивостокской ТЭЦ-2 в сеть 110 кВ энергорайона г. Владивостока.	В Оперативных указаниях: Без заземления ЛЭП в РУ. На ПС 110 кВ ВТЭЦ-1 с включением ЗН РЛ 110 КВЛ Вол - ВТЭЦ-1 в ст КВЛ на время установки и снятия ПЗ по месту производства работ.	под наведенным напряжением	
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да	ТР	20.07.15	24.07.15	5 дн	-	-	-	Обрезка ОСД	с отключением	02:00	не заявлено собственником	ВЛ под наведенным. При совмещении ремонтов при условии организации безопасного выполнения работ для ВЛ под наведенным U.		
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	Приморские электрические сети	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - Чайка	Да	ТР	01.07.15	09.07.15	9 дн	-	-	-	Обрезка ОСД, ревизия болтовых зажимов	с отключением	02:00	не заявлено собственником	ВЛ под наведенным. При совмещении ремонтов при условии организации безопасного выполнения работ для ВЛ под наведенным U.		
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №1	Нет	РЕК	01.07.15	24.07.15	24 дн	01.07.15	24.07.15	24 дн	Демонтаж-монтаж В ВЛ 110 кВ ВТЭЦ-2-А №1.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	Нет	РЕК	25.07.15	31.08.15	38 дн	25.07.15	31.08.15	38 дн	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ОПН 110 2СШ.	с отключением	ВЗ				
Снятая	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ А	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ ВТЭЦ-2-А №2	Да, срок ремонта изменен	РЕК	30.06.15	31.07.15	32 дн	-	-	-	Демонтаж-монтаж 2СШ 110, В ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2-А №2, В Т-1, ТН 110 2СШ, ПСВ 110, ОПН 110 2СШ. С откл., зазем. АГ-ВЗ.	с отключением	ВЗ	подано с новым сроком			
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык №1	Нет	КР	06.07.15	10.07.15	5 дн	13.07.15	17.07.15	5 дн	КР В ВЛ 110 кВ А ТЭЦ - Зпд - Крол - Штык №1	с отключением	ВЗ			ПримРДУ: совмещение ремонтов разных собственников	
Измененная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык №1	Нет	ВПр	13.07.15	17.07.15	5 дн	06.07.15	10.07.15	5 дн	ВПр для КР, покраска порталов 1С 110, РШ 110 ВЛ АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №1, РС 110 1С.	с отключением	04:00				
Исходная	ДРСК	Приморские электрические сети	ПС 110 кВ Кролевцы	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВЛ АТЭЦ – ЗПД – Крол – Штык №2	Нет	ВПр	27.07.15	31.07.15	5 дн	27.07.15	31.07.15	5 дн	ВПр для КР, покраска порталов 2С 110, РШ ВЛ 110 АТЭЦ-ЗПД-Крол-Штык №2, РС 110 2С, РШ 110 Т-2, РШ 110 ТН 2С .	с отключением	04:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ-220	Нет	ВПр	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	ВПр на время ТР ТН-220 1 СШ, РШ 220 ТН 1 СШ	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	1 СШ 110 кВ	Да	ТР	30.06.15	08.07.15	9 дн	30.06.15	08.07.15	9 дн	Т.р. ТН-110 1СШ, РШ-1-110 ТН 110 1СШ, ОПН с откл РШ ТН С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	с отключением	12:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1 СШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	Т.р.ТН-220 1 СШ, РШ 220 ТН 1 СШ С переводом присоединений на 2 СШ 220 кВ	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	5Т	Да	ТР	14.06.15	08.07.15	25 дн	14.06.15	08.07.15	25 дн	Т.р. ТГ №5, 5Т, МВ 110 5Т.	с отключением	3				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	8Т	Да	ТР	17.07.15	14.09.15	60 дн	17.07.15	14.09.15	60 дн	К.Р. и диагностика металла ТГ-8, К.Р. МВ-220 8Т, Т.Р. 8Т.	с отключением	3				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевыц - Штыково №1	Нет	ВПр	13.07.15	17.07.15	5 дн	13.07.15	17.07.15	5 дн	Т.р. МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-220 1 СШ	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	Т.р.ТН-220 1 СШ, РШ 220 ТН 1 СШ С переводом присоединений на 2 СШ 220 кВ	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 110 кВ	ТН-110 1 СШ	Да	ТР	30.06.15	08.07.15	9 дн	30.06.15	08.07.15	9 дн	Т.р. ТН-110 1СШ, РШ-1-110 ТН 110 1СШ, ОПН С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	01.07.15	08.07.15	8 дн	01.07.15	08.07.15	8 дн	ВПр на время ТР РШ-1-110 ТН 110 1СШ, ОПН С переводом присоединений на 2СШ 110 кВ	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Артемовская ТЭЦ	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1	Да	ТР	13.07.15	17.07.15	5 дн	13.07.15	17.07.15	5 дн	Т.р. МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-1	с отключением	12:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220 кВ	Нет	КР	01.07.15	10.07.15	10 дн	01.07.15	10.07.15	10 дн	Капитальный ремонт РШ 1СШ 220 ШОВ, РШД 220 ШОВ с отключением 1СШ 220 кВ и переводом присоединений на 2СШ 220кВ	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220 кВ	Нет	КР	13.07.15	17.07.15	5 дн	13.07.15	17.07.15	5 дн	Капитальный ремонт РШ 1СШ 220 АТ-4 с отключением 1СШ 220 кВ и переводом присоединений на 2СШ 220 кВ.	с отключением					
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220 кВ	Нет	КР	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	Капитальный ремонт РШ 1СШ 220 Т-5 с отключением 1СШ 220 кВ и переводом присоединений на 2СШ 220 кВ	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220 кВ	Нет	КР	27.07.15	31.07.15	5 дн	27.07.15	31.07.15	5 дн	Капитальный ремонт РШ 1СШ 220 Т-6 с отключением 1СШ 220 кВ и переводом присоединений на 2СШ 220 кВ.	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ЗРР	27.07.15	31.07.15	5 дн	27.07.15	31.07.15	5 дн	Включить в работу для перевода Т-6 через ШОВ 220 на время кап.ремонта РШ 1СШ 220 Т-6.	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ЗРР	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	Включить в работу для перевода Т-5 через ШОВ 220 на время кап.ремонта РШ 1СШ 220 Т-5.	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ЗРР	13.07.15	17.07.15	5 дн	13.07.15	17.07.15	5 дн	Включить в работу для перевода АТ-4А, Б через ШОВ 220 на время кап.ремонта РШ 1СШ 220 АТ-4.	с отключением	16:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ВПр	01.07.15	10.07.15	10 дн	01.07.15	10.07.15	10 дн	Вывести в вынужденный простой в связи с выводом ШОВ 220 для кап.ремонта РШ 1СШ 220 ШОВ, РШД 220 ШОВ и перестройки уставок РЗА под АТ-4А, Б.	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-2	Нет	ВПр	01.07.15	14.07.15	14 дн	01.07.15	14.07.15	14 дн	Вынужденный простой по ремонту ТГ № 2	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-3	Да, срок ремонта изменен	ТР	23.07.15	15.10.15	85 дн	23.07.15	15.10.15	85 дн	Т.р. Т-3, ТСН-3, РТ отк. МВ, РТ, РШ, РШ ОСШ	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Нет	ЗРР	27.07.15	31.07.15	5 дн	27.07.15	31.07.15	5 дн	Включить в работу на время перевода Т-6 через ШОВ 220 для кап.ремонта РШ 1СШ 220 Т-6.	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Нет	ВПр	01.07.15	10.07.15	10 дн	01.07.15	10.07.15	10 дн	Вынужденный простой в связи с выводом ШОВ 220 для кап.ремонта РШ 1СШ 220 ШОВ, РШД 220 ШОВ и перестройки уставок РЗА под АТ-4А, Б	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Нет	ЗРР	13.07.15	17.07.15	5 дн	13.07.15	17.07.15	5 дн	Включить в работу на время перевода АТ-4А,Б через ШОВ 220 для кап.ремонта РШ 1СШ 220 АТ-4.	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Нет	ЗРР	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	Включить в работу на время перевода Т-5 через ШОВ 220 для кап.ремонта РШ 1СШ 220 Т-5.	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Нет	ВПр	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	Вывести в вынужденный простой для кап.ремонта РШ 1СШ 220 Т-5 с отключением 1СШ 220 кВ и переводом присоединений на 2СШ 220 кВ	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Нет	ВПр	13.07.15	17.07.15	5 дн	13.07.15	17.07.15	5 дн	Вывести в вынужденный простой для кап.ремонта РШ 1СШ 220 АТ-4 с отключением 1СШ 220кВ и переводом присоединений на 2СШ 220 кВ.	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Нет	ВПр	01.07.15	10.07.15	10 дн	01.07.15	10.07.15	10 дн	Вынужденный простой в связи с кап.ремонт РШ 1СШ 220 ШОВ, РШД 220 ШОВ с отключением 1СШ 220 кВ и переводом присоединений на 2СШ 220кВ	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 1СШ 220	Нет	ВПр	27.07.15	31.07.15	5 дн	27.07.15	31.07.15	5 дн	Вывести в вынужденный простой для кап.ремонта РШ 1СШ 220 Т-6 с отключением 1СШ 220 кВ и переводом присоединений на 2СШ 220 кВ	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Нет	ЗРР	27.07.15	31.07.15	5 дн	27.07.15	31.07.15	5 дн	Включить Т-6 через ШОВ 220 на время кап.ремонта РШ 1СШ 220 Т-6	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Нет	ЗРР	13.07.15	17.07.15	5 дн	13.07.15	17.07.15	5 дн	Включить АТ-4А, Б через ШОВ 220 на время кап.ремонта РШ 1СШ 220 АТ-4	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Нет	ВПр	01.07.15	10.07.15	10 дн	01.07.15	10.07.15	10 дн	Вывести в вынужденный простой для кап.ремонта РШ 1СШ 220 ШОВ, РШД 220 ШОВ. Перестройка уставок РЗА под АТ-4А, Б.	с отключением	16:00				
Исходная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 220 кВ	ШОВ 220	Нет	ЗРР	20.07.15	24.07.15	5 дн	20.07.15	24.07.15	5 дн	Включить Т-5 через ШОВ 220 на время кап.ремонта РШ 1СШ 220 Т-5.	с отключением	16:00				

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №2	Нет	ВПр	06.07.15	09.07.15	4 дн	27.07.15	30.07.15	4 дн	Т.р.МВ, РЛ	с отключением	04:00			Четыре дня в указанный период (в связи с отказом плановой заявки в июне) ПримРДУ: при условии завершения реконструкции на ПС 110 кВ А по ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1, совместно с работами по ЛЭП (Филиал ОАО "ДРСК" ПЭС).	
Измененная	ДГК	Владивостокская ТЭЦ2	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ВТЭЦ2-А2	Нет	ТР	06.07.15	09.07.15	4 дн	27.07.15	30.07.15	4 дн	Т.р.МВ	с отключением	04:00			Четыре дня в указанный период (в связи с отказом плановой заявки в июне) ПримРДУ: при условии завершения реконструкции на ПС 110 кВ А по ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - А №1, совместно с работами по ЛЭП (Филиал ОАО "ДРСК" ПЭС).	
Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ЗРР	01.07.15	08.07.15	8 дн	01.07.15	10.07.15	10 дн	ЗРР в связи с капитальным ремонтом МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка и его шунтированием через ШСМВ-110. С переводом присоединений со II СШ-110 на I СШ-110	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Нет	ВПр	09.07.15	10.07.15	2 дн	09.07.15	10.07.15	2 дн	ВПр в связи со снятием шунта после капитального ремонта МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	I СШ-110	Нет	КР	23.07.15	23.07.15	1 дн	23.07.15	23.07.15	1 дн	капитальный ремонт РШ 110I с.ш. Южная. Откл МВ-110 кВ Южная, РЛ 110ВЛ Южная (ВПр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная), I СШ-110. С переводом присоединений на ПСШ-110.	с отключением	08:00			Погашение потребителя от 6 ч.	
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Нет	КР	24.07.15	24.07.15	1 дн	24.07.15	24.07.15	1 дн	капитальный ремонт РШ 110 II с.ш. Южная. Откл МВ-110 кВ Южная, РЛ 110ВЛ Южная (ВПр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная), II СШ-110. С переводом присоединений на I СШ-110.	с отключением	08:00			Погашение потребителя от 6 ч.	
Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ-110	Нет	ЗРР	01.07.15	08.07.15	8 дн	01.07.15	10.07.15	10 дн	Перевод присоединений со II СШ-110 кВ на I СШ-110 кВ в связи с капитальным ремонтом МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка и его шунтированием через ШСМВ-110	без отключения	ВЗ				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 110 кВ	Т-1	Да	ТР	12.05.15	10.07.15	60 дн	12.05.15	10.07.15	60 дн	текущий ремонт Т-1, ТСН-1, оборудование БО, МВ-110 Т-1.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	Да	ВПр	27.07.15	29.07.15	3 дн	27.07.15	29.07.15	3 дн	капитальный ремонт РЛ 110 ВЛ ХФЗ №1 .	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	Да	ВПр	20.07.15	22.07.15	3 дн	20.07.15	22.07.15	3 дн	капитальный ремонт РЛ 110 ВЛ ХФЗ №2 .	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка	Нет	ВПр	09.07.15	10.07.15	2 дн	09.07.15	10.07.15	2 дн	ВПр в связи со снятием шунта после капитального ремонта МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка.	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Южная	Нет	ВПр	23.07.15	24.07.15	2 дн	23.07.15	24.07.15	2 дн	Текущий ремонт МВ-110 кВ Южная и ВПр ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС-Южная 15.06.2015 до 6 ч. КР РШ 110 I с.ш. Южная 16.06.2015 от 6 ч (ВПр ЛЭП и откл IСШ-110). КР РШ 110 II с.ш. Южная 17.06.2015 от 6 ч. (ВПр ЛЭП и откл ПСШ-110).	с отключением	08:00			Погашение потребителя 2 дня от 6ч. Необходимо письмо потребителям	с включением на ночь

Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	Аварийная готовность	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1	Нет	ТР	27.07.15	29.07.15	3 дн	27.07.15	29.07.15	3 дн	текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1,	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2	Нет	ТР	20.07.15	22.07.15	3 дн	20.07.15	22.07.15	3 дн	текущий ремонт МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №2,	с отключением	08:00				
Измененная	ДГК	Партизанская ГРЭС	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка	Нет	КР	01.07.15	08.07.15	8 дн	01.07.15	10.07.15	10 дн	Капитальный ремонт МВ-110 кВ ВЛ Екатериновка. С включением через ШСМВ-110 ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Екатериновка..	с отключением	ВЗ				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	ЗАТ	Да	ТР	01.07.15	31.07.15	31 дн	01.07.15	31.07.15	31 дн	ТР ЗАТ и ТР МВ 110 ЗАТ, Рт 110 ЗАТ и Робх 110 ЗАТ. ТР МВ 220 ЗАТ, Рт 220 ЗАТ и Робх 220 ЗАТ.	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВКЛ	30.06.15	22.07.15	23 дн	30.06.15	22.07.15	23 дн	Включить ОСШ 110 кВ для перевода через ОМВ 110 ВЛ 110 кВ ЛуГЭК – Лучегорск – Насосная №2 на время СР МВ 110 ВЛ Луч-2	без отключения	1				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Нет	ВПр	23.07.15	31.07.15	9 дн	23.07.15	31.07.15	9 дн	ВПр на время ТР Робх 110 ЗАТ, Робх 110 ВЛ Луч-1, ТТ 110 ВЛ Луч-1	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	ОМВ 220	Нет	ВПр	20.07.15	22.07.15	3 дн	20.07.15	22.07.15	3 дн	ТР Робх 220 ЗАТ	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ТР	23.07.15	31.07.15	9 дн	23.07.15	31.07.15	9 дн	ТР Робх 110 ЗАТ, Робх 110 ВЛ Луч-1, ТТ 110 ВЛ Луч-1	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ВКЛ	30.06.15	22.07.15	23 дн	30.06.15	22.07.15	23 дн	Включить ОСШ 110 кВ для перевода через ОМВ 110 ВЛ 110 кВ ЛуГЭК – Лучегорск – Насосная №2 на время СР МВ 110 ВЛ Луч-2	без отключения	1				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Нет	ТР	20.07.15	22.07.15	3 дн	20.07.15	22.07.15	3 дн	ТР Робх 220 ЗАТ	с отключением	08:00				
Исходная	ДГК	Приморская ГРЭС	Приморская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ ЛуГЭК - Лучегорск - Насосная №1	Да	ВПр	27.07.15	29.07.15	3 дн	27.07.15	29.07.15	3 дн	ТР МВ 110 ВЛ Луч-1, Рт 110 ВЛ Луч-1, Робх 110 ВЛ Луч-1 и ТТ ВЛ Луч-1.	с отключением	06:00				

Заместитель главного диспетчера  И. Н. Коновалов

Начальник СЭР  Н.М. Федосеева

Начальник СЭРБиР  А. С. Аксенов

Начальник ОДС  М.С. Похожалов