

ЛЭП и ЭЛТ июль 2021 (Угв)

Объект	Оборудование	Классификация	Запланированная дата начала работ	Запланированная дата окончания работ	Время начала работ	Время окончания работ	Время работы	Июль 2021																												Вид работ	Содержание работ	Состояние оборудования до работ	Исполнение работ	Заключено	Прочие замечания	Группа	Состояние заявок				
								Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср									Чт	Пт	Сб	Вс
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									29	30	31	
ПС 110 нВ Хар	З-110	НВ	07.07.21	07.07.21	9ч	04.07.21	04.07.21	9ч																									ТР	01.00	Полный ремонт ОРУ 110 З.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Хар	З-110	НВ	06.07.21	06.07.21	9ч	02.07.21	02.07.21	9ч																									ТР	01.00	Полный ремонт ОРУ 110 З.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Хар	В 110 С-20	НВ	06.07.21	06.07.21	9ч	02.07.21	02.07.21	9ч																									ВВ	02.00	Вешать, для проведения работ на З-110 Хар	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Хар	В 110 С-20	ДВ	05.07.21	07.07.21	2 дн	12.07.21	14.07.21	2 дн 12																									ВВ	02.00	Работы на З-110 ПС 110 нВ Лермонтова	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Хар	В 110 С-20	НВ	07.07.21	09.07.21	2 дн	14.07.21	16.07.21	2 дн 0																									ВВ	02.00	Работы на З-110 ПС 110 нВ Корфорово	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Хар	В 110 С-20	НВ	19.07.21	16.07.21	2 дн	19.07.21	23.07.21	2 дн 0																									ВВ	02.00	Вешать, для работ на ПС 110 нВ Корфорово	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Колтаево	З-110	НВ	05.07.21	06.07.21	1 дн	05.07.21	06.07.21	2 дн 0																									ТР	04.00	Отказ проб. масла ТН 110 З. и ремонт блокировки ОП 110 З.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Колтаево	СВ 110	НВ	05.07.21	06.07.21	1 дн	05.07.21	06.07.21	2 дн 0																									ТР	04.00	Полный ремонт блокировки ОП 110 З.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Колтаево	З-110	НВ	12.07.21	13.07.21	1 дн	07.07.21	08.07.21	2 дн 0																									ТР	04.00	Отказ проб. масла ТН 110 З. и ремонт блокировки ОП 110 З.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Колтаево	СВ 110	НВ	12.07.21	13.07.21	1 дн	07.07.21	08.07.21	2 дн 0																									ТР	04.00	Полный ремонт блокировки ОП 110 З.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Колтаево	З-110	ДВ	15.07.21	16.07.21	2 дн	15.07.21	16.07.21	2 дн 0																									ТР	04.00	Полный ремонт блокировки ОП 110 З.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Колтаево	З-110	ДВ	19.07.21	20.07.21	2 дн	19.07.21	20.07.21	2 дн 0																									ТР	04.00	Ремонт отделителя ОД 110 ЗТ на ПС 110 нВ Колтаево	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Колтаево	ВТ 110 нВ Лермонтова - Бикин (С-32)	ДВ	05.07.21	07.07.21	2 дн	12.07.21	14.07.21	2 дн 4																									ВВ	02.00	Работы на З-110	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Лермонтова	З-110	ДВ	05.07.21	07.07.21	2 дн	12.07.21	14.07.21	2 дн 4																									ТР	02.00	Полный ремонт ОП 110 З., ЦР 110 ЗТ.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Лермонтова	ВТ 110	НВ	05.07.21	07.07.21	2 дн	12.07.21	14.07.21	2 дн 0																									ТР	02.00	Полный ремонт ЦР 110 ЗТ.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Лермонтова	ВТ 110	НВ	07.07.21	08.07.21	2 дн	14.07.21	16.07.21	2 дн 0																									ТР	02.00	Полный ремонт ЦР 110 ЗТ.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Лермонтова	ВТ 110	НВ	07.07.21	08.07.21	2 дн	14.07.21	16.07.21	2 дн 0																									ТР	02.00	Полный ремонт ЦР 110 ЗТ.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Лермонтова	ВТ 110 нВ Колтаево - Лермонтова (С-24)	НВ	07.07.21	08.07.21	2 дн	14.07.21	16.07.21	2 дн 4																									ВВ	02.00	Работы на З-110	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Карфорово	В 110 С-5	НВ	05.07.21	08.07.21	4 дн	16.07.21	23.07.21	4 дн 0																									ВВ	02.00	Капитальный ремонт с заменой ОСФ РР-110.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Карфорово	ОСФ 110	НВ	05.07.21	16.07.21	11 дн	16.07.21	26.07.21	11 дн 0																									ВВ	02.00	Капитальный ремонт с заменой ОСФ РР-110, ОСФ 110 С-25.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Карфорово	В 110 С-25	НВ	12.07.21	16.07.21	4 дн	26.07.21	30.07.21	4 дн 0																									ВВ	02.00	Капитальный ремонт с заменой ОСФ РР-110.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Карфорово	ВТ 110 нВ Карфорово ТБЭ-1 - Карфорово №1 с оттайками (С-5)	НВ	05.07.21	09.07.21	4 дн	19.07.21	23.07.21	4 дн 0																									ВВ	02.00	Капитальный ремонт с заменой ОСФ РР-110, ОСФ 110 С-5	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Карфорово	ВТ 110 нВ Карфорово - Граденино (С-25)	НВ	12.07.21	16.07.21	4 дн	26.07.21	30.07.21	4 дн 0																									ВВ	02.00	Капитальный ремонт с заменой ОСФ РР-110, ОСФ 110 С-25.	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено							
ПС 110 нВ Бикин	В 110 Промыслов ТРС-Бикин	ДВ	19.07.21	23.07.21	4 дн	05.07.21	09.07.21	4 дн 0																								ТР	06.00	Ремонт выключателя, замена выводов 110 нВ	с отключением	Исполнено	Нет заявок		Исполнено								