

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п А.А. Голубинов
 « 24 » ноября 2021 г.

График ремонта ЭЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на декабрь 2021 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячном графике срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Минимум на готовность (час, дней)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие замечания	Системные заявки	Причина оттока
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Объект: Амурские диспетчерские сети															
ВЛ 110 кВ Ичанова - Поповка	29.11.2021	03.12.2021	5 дн	29.11.2021	03.12.2021	5 дн	29.11.2021	03.12.2021	5 дн	2:00	ТР	снятие гоним, устранение дефекта прозора		Исходя	
ВЛ 110 кВ Волково - Ичанова	06.12.2021	12.12.2021	7 дн	06.12.2021	12.12.2021	7 дн	06.12.2021	12.12.2021	7 дн	1:00	НР	Установка опор 10А,14А,15А,16А	В связи с выходом параметров режима за пределы допустимых значений в контролируемом секторе ЭЭС - балансовой при выполнении работ на ВЛ 110 кВ Волков - Варварово (08.12.21-12.2021)	Отказовая	
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ГЭС Боданичская	13.12.2021	22.12.2021	10 дн	13.12.2021	22.12.2021	10 дн	08.12.2021	17.12.2021	10 дн	1:00	НР	Установка опор 3А,5А,6Б и замена фундамента	Корректировка графика для несоответствия с работами на ВЛ 220 кВ Зашата - Варварово (08.12.2021-21.12.2021) для обеспечения необходимого уровня надежности в ремонтной схеме необходимо включение в работу ТТ № 6, 7 Районной ГЭС, на балансовой ТЭЦ № 2,3,4 Паросов. нагрузка на ЦЭР (от ВЛ 110 кВ) в объеме до 17 МВт для исключения превышения КПД в ЕС 31-9 Районной ГЭС при аварийном отключении ВЛ 110 кВ Зашата - Ойновка.	Исходя	

Начальник СЭР
 Начальник СЭРБпР
 Начальник СРЭиА
 Начальник ОДС

п/п
 п/п
 п/п
 п/п

О.М. Кравцова
 В.Е. Попик
 Б.А. Ищенко
 В.С. Янов