

Выписка из сводного графика ремонта
ЛЭП и электросетевого оборудования операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» Хабаровское РДУ на март 2022г.

Объект	Оборудование	Учтен	Заканчено	Закантовое	Валов	Время	Март 2022																															Вид	Аварий	Содержание работ	Состояние	Условия	Исполнение	Прочие примечания	Группа	Состояни
							Вс	Ср	Чт	Пн	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пн	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пн	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пн	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт									
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
ПС 220 кВ Восток	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – Восток	Да	28.03.22	08.04.22	12 дн	28.03.22	08.04.22	12 дн																										ТР	08:00	Текущий ремонт ВЧЗ, ТО УРЗА	с отключением	под напряжением	Да	Потери ПА нет. В работе УПАСК	ХТЭЦ – Восток	Исполн				
ПС 220 кВ РЦ	ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 – РЦ (Л-221)	Нет	28.03.22	29.03.22	2 дн	14.03.22	15.03.22	2 дн																										ОкН	04:00	Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ	без отключения	Не в трагитге	Не задано	Потери ПА нет.	Л-221	Изменен				
СП СЭС ХХ ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С-71)	Да	01.03.22	30.06.22	122	01.03.22	30.06.22	122 дн																										ЗРР	00:20	Выход АПВ для расчистки просеки	без отключения	Не задано	С вводом АПВ на ночь		Исполн					
СП СЭС ХХ ДРСК	ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	Да	01.03.22	30.06.22	122	01.03.22	30.06.22	122 дн																										ЗРР	00:20	Выход АПВ для расчистки просеки	без отключения	Не задано	С вводом АПВ на ночь		Исполн					
СП СЭС ХХ ДРСК	ВЛ 110 кВ ИФЗ – Старт с оттайкой на ПС КСК (С-102)	Да	01.02.22	30.12.22	333	01.02.22	30.12.22	333 дн																										ЗРР	00:20	Выход АПВ для расчистки просеки	без отключения	Не задано	С вводом АПВ на ночь		Исполн					
СП СЭС ХХ ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – ИФЗ с оттайкой на ПС Кабальская (С-98)	Да	01.02.22	30.12.22	333	01.02.22	30.12.22	333 дн																										ЗРР	00:20	Выход АПВ для расчистки просеки	без отключения	Не задано	С вводом АПВ на ночь		Исполн					
СП СЭС ХХ ДРСК	ВЛ 110 кВ Т – Старт с оттайкой (С-97)	Да	01.02.22	30.12.22	333	01.02.22	30.12.22	333 дн																										ЗРР	00:20	Выход АПВ для расчистки просеки	без отключения	Не задано	С вводом АПВ на ночь		Исполн					
ХХ ДРСК	КВЛ 110 кВ РЦ – ИФЗ с оттайкой на ПС ИФЗ-2 (С-15)	Да	14.03.22	31.03.22	18 дн	14.03.22	31.03.22	18 дн																										ЗРР	00:20	Выход АПВ КВЛ 110 кВ РЦ – ИФЗ с оттайкой	без отключения	Не задано	С вводом АПВ на ночь		Исполн					
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 1 с	Да	28.03.22	28.03.22	1 дн	28.03.22	28.03.22	1 дн																										ЗРР	00:20	Обработка АПВ перед грозным сезоном	без отключения	Не в трагитге	Не задано		Исполн					
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Корфовская № 2 с	Да	28.03.22	28.03.22	1 дн	28.03.22	28.03.22	1 дн																										ЗРР	00:20	Обработка АПВ перед грозным сезоном	без отключения	Не в трагитге	Не задано		Исполн					
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 1 с оттайкой (С-7)	Да	29.03.22	29.03.22	1 дн	29.03.22	29.03.22	1 дн																										ЗРР	00:20	Обработка АПВ перед грозным сезоном	без отключения	Не в трагитге	Не задано		Исполн					
Хабаровская ТЭЦ-1	КВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – РЦ № 2 оттайкой (С-8)	Да	29.03.22	29.03.22	1 дн	29.03.22	29.03.22	1 дн																										ЗРР	00:20	Обработка АПВ перед грозным сезоном	без отключения	Не в трагитге	Не задано		Исполн					
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1)	Да	01.03.22	01.03.22	1 дн	01.03.22	01.03.22	1 дн																										ЗРР	00:20	Обработка АПВ перед грозным сезоном	без отключения	Не в трагитге	Не задано		Исполн					
ХХ ДРСК	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 1 (С-1)	Да	01.03.22	09.03.22	9 дн	01.03.22	09.03.22	8 дн 12																										ВВР	01:00	Выборка угрожающих деревьев, обрезка кроны	с отключением	под напряжением	Нет	Установка заземления на рабочем		Изменен				
Хабаровская ТЭЦ-1	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2)	Да	09.03.22	09.03.22	1 дн	09.03.22	09.03.22	1 дн																										ЗРР	00:20	Обработка АПВ перед грозным сезоном	без отключения	Не в трагитге	Не задано		Исполн					
ХХ ДРСК	ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ-1 – Южная № 2 (С-2)	Да	09.03.22	16.03.22	8 дн	09.03.22	16.03.22	7 дн 11																										ВВР	01:00	Выборка угрожающих деревьев и обрезка кроны	с отключением	под напряжением	Да		Изменен					
ПС 110 кВ Гродово	ВЛ 110 кВ Гродово – Хор (С-27)	Нет	28.03.22	31.03.22	4 дн	28.03.22	31.03.22	4 дн																										ОкН	04:00	Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ	без отключения	Не в трагитге	Не задано		Гродово 1с	Исполн				
ПС 220 кВ Иланно	4Т	Нет	14.03.22	23.03.22	10 дн	14.03.22	23.03.22	10 дн																											ТР	08:00	Текущий ремонт 4Т	с отключением	Не задано			4Т	Исполн			
ПС 220 кВ Хельмер	2АТ	Нет	24.03.22	25.03.22	2 дн	24.03.22	25.03.22	2 дн																										ТР	04:00	Высокочастотные испытания выводов 2АТ.	с отключением	Не задано			Исполн					
ПС 110 кВ Гродово	1с 110	Да	28.03.22	31.03.22	4 дн	28.03.22	31.03.22	4 дн																										ТР	04:00	Текущий ремонт СР 110 1с	с отключением	Не задано			Гродово 1с	Исполн				
ПС 110 кВ Гродово	СВ 110	Да	28.03.22	31.03.22	4 дн	28.03.22	31.03.22	4 дн																										ТР	04:00	Текущий ремонт СР 110 1с	с отключением	Не задано			Гродово 1с	Исполн				
ПС 110 кВ Корфовская	В 110 С-23	Да	01.03.22	05.03.22	4 дн	01.03.22	05.03.22	4 дн 9																										ВВР	04:00	Отключить для работ на АУВ В 110 С-23	с отключением	с переводом на ОБ	Не задано		Исполн					
ПС 110 кВ Корфовская	ОВ 110	Да	14.03.22	18.03.22	4 дн	14.03.22	18.03.22	4 дн 9																										ВВР	04:00	Отключить для работ на КСЗ ОВ-110 (ДЗ).	с отключением	Не задано			Исполн					
ПС 110 кВ Корфовская	ОСШ 110	Да	14.03.22	18.03.22	4 дн	14.03.22	18.03.22	4 дн 9																										ВВР	04:00	Отключить для работ ОВ 110.	с отключением	Не задано			Откланна					
ПС 110 кВ Корфовская	В 110 С-25	Да	21.03.22	25.03.22	4 дн	21.03.22	25.03.22	4 дн 9																										ВВР	04:00	Отключить для проверки АУВ В 110 С-25	с отключением	с переводом на ОБ	Не задано		Исполн					
ПС 110 кВ Хор	В 110 С-29	Да	28.03.22	31.03.22	4 дн	28.03.22	31.03.22	4 дн																										ВКЛ	04:00	Включить для работ на ПС 110 кВ Гродово	с отключением	Не задано			Гродово 1с	Исполн				
Хабаровское РДУ	Состояние трагитга 110 кВ Привокзальная ГРЭС – Ванши	Да	28.03.22	31.03.22	4 дн	28.03.22	31.03.22	4 дн																										ЗРР	04:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Гродово – Хор	без отключения	Не задано	Уменьшение потребления зоны		Исполн					

Заместитель начальника Службы электрических режимов

А.В. Петрова

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212)38-05-44; 33-44.