

Объект	Оборудование	Учтен	Завлечен	Завлечено	Заявлено	Время	Время	Время	Июнь 2022																															Вид	Авария	Содержание работ	Состояние	Условия	Запланировано	Прочие примечания	Состояние	Группа
									Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт										
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-14	Да	06.06.22	07.06.22	1 дн	06.06.22	07.06.22	1 дн	12																									ТР	04:00	Текущий ремонт ПНР 110 С-14	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано		Исходная							
ПС 110 кВ Южная	ОВ 110	Да	06.06.22	07.06.22	1 дн	06.06.22	07.06.22	1 дн	12																									ТР	04:00	Текущий ремонт ПНР 110 ОВ	с отключением		Не задано		Исходная							
ПС 110 кВ Южная	ОСШ 110	Да	06.06.22	07.06.22	1 дн	06.06.22	07.06.22	1 дн	12																									ВПр	04:00	Текущий ремонт ПНР 110 ОВ	с отключением		Не задано		Исходная							
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-2	Да	14.06.22	15.06.22	1 дн	14.06.22	15.06.22	1 дн	12																									ТР	04:00	Текущий ремонт ПНР 110 С-2	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано		Исходная							
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-1	Да	16.06.22	17.06.22	1 дн	16.06.22	17.06.22	1 дн	12																									ТР	04:00	Текущий ремонт ПНР 110 С-1	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано		Исходная							
ПС 110 кВ Южная	ТН 110 1СШ	Да	16.06.22	17.06.22	1 дн	16.06.22	17.06.22	1 дн	12																									ТР	04:00	Текущий ремонт ПНР 110 ТН 1СШ	с отключением		Не задано		Исходная							
ПС 110 кВ Южная	2СШ 110	Да	20.06.22	06.07.22	16 дн	20.06.22	06.07.22	16 дн																										ТР	04:00	Текущий ремонт шинных разъединителей 13	с отключением		Не задано	С переводом всех	Исходная							
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-13	Да	20.06.22	21.06.22	2 дн	20.06.22	21.06.22	2 дн																										ТР	04:00	Текущий ремонт 2ШР 110 С-13	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано		Исходная							
ПС 110 кВ Южная	ШСВ 110	Да	20.06.22	22.06.22	3 дн	20.06.22	22.06.22	3 дн																										ТР	04:00	Текущий ремонт 2ШР 110 ШСВ	с отключением		Не задано	С отключением	Исходная							
ПС 110 кВ Южная	ОВ 110	Да	22.06.22	23.06.22	2 дн	22.06.22	23.06.22	2 дн																										ТР	04:00	Текущий ремонт 2ШР 110 ОВ	с отключением		Не задано		Исходная							
ПС 110 кВ Южная	ОСШ 110	Да	22.06.22	24.06.22	3 дн	22.06.22	24.06.22	3 дн																										ВПр	04:00	Текущий ремонт 2ШР 110 ОВ	с отключением		Не задано		Исходная							
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-2	Да	29.06.22	30.06.22	2 дн	27.06.22	28.06.22	2 дн																										ТР	04:00	Текущий ремонт 2ШР 110 С-2	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано		Изменени							
ПС 110 кВ Южная	В 110 С-14	Да	22.06.22	24.06.22	3 дн	29.06.22	01.07.22	3 дн																										ТР	04:00	Текущий ремонт 2ШР 110 С-14	с отключением	с переводом на ОВ	Не задано		Изменени							
Амурская ТЭЦ-1	В 110 Эльбан II цепь	Да	26.06.22	01.07.22	6 дн	26.06.22	01.07.22	6 дн																										ТР	08:00	Текущий ремонт МВ С-88, ЛР С-88, линейных	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ	Исходная							
Амурская ТЭЦ-1	В 110 Эльбан I цепь	Да	29.05.22	03.06.22	6 дн	29.05.22	03.06.22	6 дн																										СР	04:00	Средний ремонт В 110 Эльбан I цепь.	с отключением		Не задано	С отключением ВЛ	Исходная							
Комсомольская ТЭЦ-1	МВ 110 С-75	Да	01.06.22	10.06.22	10 дн	01.06.22	10.06.22	10 дн																										ВПр	04:00	Измерение горизонтальных вводов.	с отключением		Не задано		Исходная							
Комсомольская ТЭЦ-1	МВ 110 С-76	Да	14.06.22	24.06.22	11 дн	14.06.22	24.06.22	11 дн																										ВПр	04:00	Измерение горизонтальных вводов.	с отключением		Не задано		Исходная							
Хабаровская ТЭЦ-1	1СШ 3РУ-110 кВ	Нет	23.06.22	25.08.22	64 дн	23.06.22	25.08.22	64 дн																										КР	1	Демонтаж, монтаж ПНР-1-110	с отключением		Не задано	С отключением 1	Исходная							
Хабаровская ТЭЦ-3	1СШ-110	Да	27.06.22	29.07.22	33 дн	27.06.22	29.07.22	33 дн																										ТР	1	АКЗ порталов 1 СШ-110	с отключением		Не задано	С переводом всех	Исходная							
Хабаровское РДУ	Состояние трапизита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин –	Нет	06.06.22	09.06.22	4 дн	06.06.22	10.06.22	5 дн																										ЗРР	08:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Хор – Красная с	без отключения		Не задано		Изменени							
Хабаровское РДУ	Состояние трапизита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин –	Да	14.06.22	22.06.22	9 дн	14.06.22	22.06.22	9 дн																										ЗРР	4	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Лермонтовка –	без отключения		Не задано	Увеличение	Исходная							
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	16.06.22	16.06.22	1 дн	16.06.22	16.06.22	1 дн																										ЗРР	04:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ К –	без отключения		Не задано	МДП в КС "Выдача	Исходная							
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	17.06.22	17.06.22	1 дн	17.06.22	17.06.22	1 дн																										ЗРР	04:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ К –	без отключения		Не задано	МДП в КС "Выдача	Исходная							
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	27.06.22	01.07.22	5 дн	27.06.22	01.07.22	5 дн																										ЗРР	04:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 –	без отключения		Не задано	МДП в КС "Выдача	Исходная							

Начальник Службы электрических режимов

Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна
(4212)38-05-44; 33-44.