

Утверждаю
 Заместитель главного диспетчера
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п Е.Г. Музыченко
 « 23 » августа 2022 г.

График ремонта ЭЭИ и электротехнического оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на сентябрь 2022 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполнение в годовом графике сроков ремонта		Запланированный в месячный график срок ремонта		Разрешенный срок ремонта		Акт при- ема выпол- ненных работ (срок, место)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Прочие отfalls			
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание									
Объект: Амурская энергетическая сеть															
05-110 эф Волково - Тынбана	03.09.2022	03.09.2022	1 дн	03.09.2022	03.09.2022	1 дн	03.09.2022	03.09.2022	1 дн	2:00	ВР	Работы на ПС Волково	Для обеспечения непрерывного режима мощности в речевой схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ, 1 ТТ на Райчихинской ГРЭС.	Исполнена	
05-110 эф Волково - Тынбана	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	8:00	ВР	Работы на ПС Волково	Для обеспечения непрерывного режима мощности в речевой схеме необходимо в работе 3 ТТ на Благовещенской ТЭЦ, 1 ТТ на Райчихинской ГРЭС.	Исполнена	
05-110 эф Волково - Иманова	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	8:00	ВР	Работы на ПС Волково	Для обеспечения непрерывного режима мощности в речевой схеме необходимо в работе 3 ТТ на Благовещенской ТЭЦ, 1 ТТ на Райчихинской ГРЭС.	Исполнена	
05-110 эф Волково - Иманова	03.09.2022	03.09.2022	1 дн	03.09.2022	03.09.2022	1 дн	03.09.2022	03.09.2022	1 дн	2:00	ВР	Работы на ПС Волково (сметы шлейфы с ОП-110 со стороны КС02-110)	Для обеспечения непрерывного режима мощности в речевой схеме необходимо в работе 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ, 1 ТТ на Райчихинской ГРЭС.	Исполнена	
05-110 эф Волково - Иманова	19.09.2022	23.09.2022	5 дн	19.09.2022	23.09.2022	5 дн	19.09.2022	23.09.2022	5 дн	3:00	БРР	Работы на ПС Волково	Для обеспечения непрерывного режима мощности в речевой схеме необходимо в работе 3 ТТ на Благовещенской ТЭЦ, 1 ТТ на Райчихинской ГРЭС.	Исполнена	
05-110 эф Центральная - Волково с отпайкой на ПС Имановская	03.09.2022	17.09.2022	15 дн	03.09.2022	17.09.2022	15 дн	03.09.2022	17.09.2022	15 дн	8:00	ВР	Работы на ПС Волково	Для обеспечения непрерывного режима мощности в речевой схеме необходимо в работе с 03.09.2022 по 09.09.2022 3 ТТ на Благовещенской ТЭЦ, 4 03.09.2022 3 ТТ	Исполнена	
05-110 эф Центральная - Волково с отпайкой на ПС Имановская	30.09.2022	30.09.2022	1 дн	30.09.2022	30.09.2022	1 дн	30.09.2022	30.09.2022	1 дн	2:00	ВР	Работы на ПС Волково (восстановление выключателя на ОП-110 со стороны КС02-110)	Для обеспечения непрерывного режима мощности в речевой схеме необходимо в работе 3 ТТ на Благовещенской ТЭЦ.	Исполнена	
Объект: ПС 110 эф Волково															
ПС 110 эф	03.09.2022	03.09.2022	1 дн	03.09.2022	03.09.2022	1 дн	03.09.2022	03.09.2022	1 дн	2:00	БРР	Отсоединение шлейфов на ОП-110 со стороны КС11-110		Исполнена	
ПС 110 эф	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт шинных разрядников ЭЭС на ОП-110		Исполнена	
ПС 110 эф	30.09.2022	30.09.2022	1 дн	30.09.2022	30.09.2022	1 дн	30.09.2022	30.09.2022	1 дн	2:00	БРР	Присоединение шлейфов на ОП-110 со стороны КС02-110		Исполнена	
ПС 110 эф	03.09.2022	17.09.2022	15 дн	03.09.2022	17.09.2022	15 дн	03.09.2022	17.09.2022	15 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт шинных разрядников КС11-110		Исполнена	
Ф-П110 Иманова	19.09.2022	23.09.2022	5 дн	19.09.2022	23.09.2022	5 дн	19.09.2022	23.09.2022	5 дн	2:00	ИРС	Профилактические испытания Ф-П110 Иманова		Исполнена	
Ф-П110 Иманова	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	8:00	КР	Капитальный Ф-П110 Иманова, ФР-П110 Иманова, обслуживание КС-П110 Иманова, ФР-П110 Иманова		Исполнена	
Ф-П110 Центральная	03.09.2022	17.09.2022	15 дн	03.09.2022	17.09.2022	15 дн	03.09.2022	17.09.2022	15 дн	8:00	КР	Капитальный Ф-П110 Центральная, ФР-П110 Центральная, обслуживание КС-П110 Центральная, ФР-П110 Центральная		Исполнена	
Объект: ПС 110 эф Иманова															
Ф-П110 Волково	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	19.09.2022	30.09.2022	12 дн	8:00	ТР	Обслуживание Ф-П110 Волково, КС-П110 Волково, ФР-П110 Волково		Исполнена	

Начальник СЭР
 Начальник СЭРБпР
 Начальник СЭРЭИ
 Начальник ОДС

п/п
 п/п
 п/п
 п/п

О.М. Кравцова
 В.Е. Попик
 Б.А. Ищенко
 В.С. Янов