

ЛЭП и ЭЛТ май 2023 (Угв)

Оборудование	Вид ремонта	Завалочное время. Начало	Завалочное время. Конец	Завалочное время. Количество	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество	Снижение нагрузки	Состояние заявки	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования по заверш.
ВЛ 110 кВ Чувльская ТЭЦ – Хатыни с отпайками	ТР	31.05.23	01.06.23	2 дн	31.05.23	01.06.23	2 дн	0	Исполнен	Ревизия РПФ (Подготовка к провозу переклад)		с отключением
ВЛ 110 кВ Малый Ниньур - Хатыни	ТР	29.05.23	30.05.23	2 дн	29.05.23	30.05.23	2 дн	0	Исполнен	Ревизия РПФ (Подготовка к провозу переклад)		с отключением
ВЛ 110 кВ Чувльская ТЭЦ – Малый Ниньур с отпайками	КР	15.05.23	17.05.23	3 дн	15.05.23	17.05.23	3 дн	0	Исполнен	Замена опор (АП № 271,272)	Для несоответствия с реконсткой ВЛ 110 кВ Норюнгинская ГРЭС – Чувльская ТЭЦ 1 цепь с отпайками	с отключением
ВЛ 110 кВ Чувльская ТЭЦ – Малый Ниньур с отпайками	КР	18.05.23	19.05.23	2 дн	18.05.23	19.05.23	2 дн	0	Исполнен	Ревизия РПФ (Подготовка к провозу переклад)	Для несоответствия с реконсткой ВЛ 110 кВ Норюнгинская ГРЭС – Чувльская ТЭЦ 1 цепь с отпайками	с отключением
ВЛ 110 кВ Чувльская ТЭЦ – Малый Ниньур с отпайками	КР	22.05.23	26.05.23	5 дн	08.05.23	12.05.23	5 дн	0	Изменена	Замена опор (П №303,304,305,306,307,308,309,390,391)	Для несоответствия с реконсткой ВЛ 110 кВ Норюнгинская ГРЭС – Чувльская ТЭЦ 1 цепь с отпайками	с отключением