

Утверждаю
Первый заместитель директора -
главный заместитель
Филиала АО «СО ЕЭС»
Амурское РДУ
И.И. А.А. Голубилов
« 24 » мая 2023 г.

График ремонта ЭЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июнь 2023 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Виссесный в годовом графике сроки ремонта			Виссесный в месячном графике сроки ремонта			Регрессный срок ремонта			Лидер на головной объекте (ф.и.о.)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние здания	Прочие отметки
	Начало	Окончание	Кол-во (час)	Начало	Окончание	Кол-во (час)	Начало	Окончание	Кол-во (час)						
Объект: Амурская электросетевая сеть															
ВТ 110 кВ Волково - Тамбова	14.06.2023	28.06.2023	15 дн	14.06.2023	28.06.2023	15 дн	14.06.2023	28.06.2023	15 дн	8:00	В/Р	Работы на ПС 110 кВ Тамбова	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме при совпадении с ремонтами АТ-2 ПС 220 кВ Волково выполняются работы 3 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Райчихинской ГРС.	Исполнен	
ВТ 110 кВ Майская - Сайрская	07.06.2023	11.06.2023	5 дн	07.06.2023	11.06.2023	5 дн	07.06.2023	09.06.2023	3 дн	4:00	В/Р	Работы на ПС 110 кВ Сайрская	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме выполняются работы 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Райчихинской ГРС. Сроки изменены по техническим соображениям.	Исполнен	
ВТ 110 кВ Тамбова - Михайловка	26.06.2023	11.07.2023	13 дн	26.06.2023	11.07.2023	13 дн	26.06.2023	11.07.2023	13 дн	8:00	В/Р	Работы на ПС 110 кВ Тамбова	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме при совпадении с ремонтами АТ-2 ПС 220 кВ Волково выполняются работы 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Райчихинской ГРС.	Исполнен	
ВТ 110 кВ Волково - Ивановка	23.05.2023	06.06.2023	15 дн	22.05.2023	05.06.2023	15 дн	22.05.2023	05.06.2023	15 дн	8:00	ТР	Работы на ПС 110 кВ Ивановка	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме выполняются работы 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Райчихинской ГРС.	Исполнен	
ВТ 110 кВ Сайрская - Полтава с отпайкой на ПС Мельная	12.06.2023	13.06.2023	2 дн	12.06.2023	13.06.2023	2 дн	12.06.2023	13.06.2023	2 дн	4:00	В/Р	Работы на ПС 110 кВ Сайрская	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме выполняются работы 2 ТТ на Благовещенской ТЭЦ и 1 ТТ на Райчихинской ГРС.	Исполнен	
Объект: ПС 110 кВ Сайрская															
СВ 110	07.06.2023	09.06.2023	3 дн	07.06.2023	09.06.2023	3 дн	07.06.2023	09.06.2023	3 дн	4:00	В/Р	Работы на ПС 110. Замена/ремонт оборудования: клеммной колодки КС №1 ВТ 110 кВ Майская-Сайрская (ДЗ, ПРП), ТРП (1020794-011), КС №2 ВТ 110 кВ Майская-Сайрская (ДЗ, ПРП), ТРП (1020794-022)		Исполнен	
СВ 110	12.06.2023	13.06.2023	2 дн	12.06.2023	13.06.2023	2 дн	12.06.2023	13.06.2023	2 дн	4:00	В/Р	Работы на ПС 110		Исполнен	
КС 110 кВ	12.06.2023	13.06.2023	2 дн	12.06.2023	13.06.2023	2 дн	12.06.2023	13.06.2023	2 дн	4:00	КР	Капитальный ремонт РРП-2,СР-110 КС		Исполнен	
КС 110 кВ	07.06.2023	09.06.2023	3 дн	07.06.2023	09.06.2023	3 дн	07.06.2023	09.06.2023	3 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт РРП-1,СР-110 КС		Исполнен	
Объект: ПС 110 кВ Тамбова															
КС 110 кВ	14.06.2023	28.06.2023	15 дн	14.06.2023	28.06.2023	15 дн	14.06.2023	28.06.2023	15 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт клеммной колодки КС №1 ВТ 110 кВ Сайрская-Тамбова, КС №2 ВТ 110 кВ Сайрская-Тамбова		Исполнен	
КС 110 кВ	26.06.2023	11.07.2023	13 дн	26.06.2023	11.07.2023	13 дн	26.06.2023	11.07.2023	13 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт клеммной колодки КС №1 ВТ 110 кВ Сайрская-Тамбова, КС №2 ВТ 110 кВ Сайрская-Тамбова		Исполнен	
В-П110 Михайловка				26.06.2023	11.07.2023	13 дн	26.06.2023	11.07.2023	13 дн	8:00	В/Р	Работы на ПС 110 кВ Тамбова		Исполнен	
В-П110 Волково				14.06.2023	28.06.2023	15 дн	14.06.2023	28.06.2023	15 дн	8:00	В/Р	Работы на ПС 110 кВ Тамбова		Исполнен	
ТТН 110	14.06.2023	28.06.2023	15 дн	14.06.2023	28.06.2023	15 дн	14.06.2023	28.06.2023	15 дн	4:00	ТР	Обслуживание ТТН 110		Исполнен	
ТТН 110	29.06.2023	29.06.2023	1 дн	29.06.2023	29.06.2023	1 дн	29.06.2023	29.06.2023	1 дн	4:00	ТР	Обслуживание ТТН 110		Исполнен	
Объект: ПС 110 кВ Ивановка															
В-П110 Волково	23.05.2023	06.06.2023	15 дн	22.05.2023	05.06.2023	15 дн	22.05.2023	05.06.2023	15 дн	8:00	КР	Капитальный ремонт В-П110 Волково, обслуживание РР-П110 Волково, КС П110 В-П110 Волково	Для обеспечения нормального режима мощности в районной схеме выполняются работы ТЭЦ ТТ № 2,3 Благовещенской ТЭЦ и ТТ на Райчихинской ГРС (с 26.06.2023 1 ТТ на Райчихинской ГРС)	Исполнен	
ТН 110	06.06.2023	06.06.2023	1 дн	06.06.2023	06.06.2023	1 дн	06.06.2023	06.06.2023	1 дн	2:00	ВР	Обслуживание ТН 110		Исполнен	

Начальник СЭР
Начальник СЭРБП
Начальник СРЭиА
Зам. начальника ОДС

п/п
п/п
п/п
п/п

О.М. Кравцова
В.Е. Попов
Б.А. Ищенко
В.С. Янов