

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 _____ и.п. А.А. Голубиов
 « 22 » сентября 2023 г.

График ремонта ЭИ и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на октябрь 2023 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячном графике срок ремонта			Регулируемый срок ремонта			Аварийный персонал (шт./ком. суток)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причины оттока
	Начало	Окончание	Количество (дней)	Начало	Окончание	Количество (дней)	Начало	Окончание	Количество (дней)						
Объект: Амурская электросетевая сеть															
ВЛ 110 кВ Сарыны - Полкан с отпайкой на ПС Вольск	10.10.2023	16.10.2023	7 дн	10.10.2023	16.10.2023	7 дн	11.10.2023	11.10.2023	1 дн	3,00	ВПр	Работы на ПС 110 кВ Сарыны	Для обеспечения нормативного режима мощности в районной сети необходимо в работе 2 ТТ на Бийгородской ТЭЦ и 2 ТТ на Районной ГРЭС.	Исполнен	
ВЛ 110 кВ Иваскино - Полкан	17.10.2023	23.10.2023	7 дн	17.10.2023	23.10.2023	7 дн	17.10.2023	23.10.2023	7 дн	2,00	БВР	Верховой осмотр	Для обеспечения нормативного режима мощности в районной сети необходимо в работе 2 ТТ на Бийгородской ТЭЦ и 2 ТТ на Районной ГРЭС.	Исполнен	
ВЛ 110 кВ Центральная - Вольск с отпайкой на ПС Владимировка	24.10.2023	26.10.2023	3 дн	24.10.2023	26.10.2023	3 дн	24.10.2023	26.10.2023	3 дн	2,00	БВР	Верховой осмотр	Для обеспечения нормативного режима мощности в районной сети необходимо в работе 2 ТТ на Бийгородской ТЭЦ и 2 ТТ на Районной ГРЭС.	Исполнен	
ПС 110 кВ Спасск															
ТС 110 кВ	02.10.2023	06.10.2023	5 дн	02.10.2023	06.10.2023	5 дн	02.10.2023	06.10.2023	5 дн	2,00	ТР	Текущий ремонт Т1, Обслуживание 2ТН-110		Исполнен	
ТС 110 кВ	09.10.2023	13.10.2023	5 дн	09.10.2023	13.10.2023	5 дн	09.10.2023	13.10.2023	5 дн	2,00	ТР	Текущий ремонт Т2, Обслуживание 2ТН-110		Исполнен	
ПС 110 кВ Озерск															
ТС 110 кВ	10.10.2023	10.10.2023	1 дн	10.10.2023	10.10.2023	1 дн	11.10.2023	11.10.2023	1 дн	3,00	ТР	Замена сенсоров в организационном фильтре ТН-110 ЖС, работы на ТН-110 ЖС		Исполнен	
ПС 110 кВ Полкан															
ТН-110	10.10.2023	16.10.2023	7 дн	10.10.2023	16.10.2023	7 дн	10.10.2023	16.10.2023	7 дн	2,00	ТР	Обслуживание ТН-110		Исполнен	
2ТН-110	17.10.2023	23.10.2023	7 дн	17.10.2023	23.10.2023	7 дн	17.10.2023	23.10.2023	7 дн	2,00	ТР	Обслуживание 2ТН-110		Исполнен	

Начальник СЭР	и.п.	О.М. Кравцова
Начальник СЭР/ВР	и.п.	В.Е. Попов
Начальник СЭР/ЭА	и.п.	Е.А. Ищенко
Начальник ОДС	и.п.	В.С. Бондыш