

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п А.А. Голубинин
 « 22 » февраля 2024 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" - Амурские электрические сети" на март 2024 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике график ремонта			Запланированный в месячный график график ремонта			Разрешенный график ремонта			Адрес или координаты (ш. долготу)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина оттока
	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)						
Объект: Амурские электрические сети															
ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС - Михайловка	07.03.2024	07.03.2024	1 дн	07.03.2024	07.03.2024	1 дн	07.03.2024	07.03.2024	1 дн	2:00	ЭР	Работы на ГС 110 кВ Михайловка. Ремонт воздушных изоляторов фидера №15-110	Для обеспечения нормативного резерва мощности в расчетной схеме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭС и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС.	Исполнен	
ВЛ 110 кВ Удэинка - Сайрчан	08.03.2024	11.03.2024	4 дн	08.03.2024	11.03.2024	4 дн	08.03.2024	11.03.2024	4 дн	2:00	БР	Верховой осмотр опоры №41-90	Для обеспечения нормативного резерва мощности в расчетной схеме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭС и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС.	Исполнен	
ВЛ 110 кВ Сайрчан - Полевая с отстойной на ГС Аюльска	15.03.2024	18.03.2024	4 дн	15.03.2024	18.03.2024	4 дн	15.03.2024	18.03.2024	4 дн	2:00	БР	Верховой осмотр (СП ЦЭС) воздушной опоры №184-205 (СП ВЭС)	Для обеспечения нормативного резерва мощности в расчетной схеме необходимо в работе 3 ТГ на Благовещенской ТЭС и 2 ТГ на Райчихинской ГРЭС.	Исполнен	
ТС 110 кВ Михайловка															
ТС 110	07.03.2024	07.03.2024	1 дн	07.03.2024	07.03.2024	1 дн	07.03.2024	07.03.2024	1 дн	2:00	ТР	Ремонт воздушных изоляторов фидера		Исполнен	
ТС 110 кВ Сайрчан															
ТС 110 кВ	08.03.24	08.03.24	1 дн	08.03.24	08.03.24	1 дн	08.03.24	08.03.24	1 дн	2:00	ТР	работы на ТР-110 ГС, ревизия воздушных изоляторов фидера		Исполнен	
ТС 110 кВ	15.03.24	15.03.24	1 дн	15.03.24	15.03.24	1 дн	15.03.24	15.03.24	1 дн	2:00	ТР	работы на ТР-110 ГС, ревизия воздушных изоляторов фидера		Исполнен	

Начальник СЭР	п/п	О.М. Крацова
Начальник СЭРБир	п/п	В.Е. Попик
Начальник СРЭиА	п/п	Б.А. Ищенко
Начальник ОДС	п/п	В.С. Бондрев