

План ремонтов

ПЭС июнь 2024

Объект	Оборудование	Время ремонта. Начало	Время ремонта. Конец	Время ремонта. Количество дней	Содержание работ	Аварийная готовность
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Волна - Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р	20.05.24	07.06.24	19 дн	Обрезка крон деревьев, ремонт шлейфов.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ ВТЭЦ-1-Орлиная	01.06.24	07.06.24	7 дн	Обрезка крон деревьев, установка птицевецирующих устройств.	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	02.06.24	02.06.24	4 ч	ВПр ОВ 110 на время изменения уставок для перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 через ОВ 110 на 2 ЦШ 110 кВ (для последующего капитального ремонта в 110 ПагрЭС №2)	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПагрЭС №2	02.06.24	04.06.24	2 дн 6 ч	Капитальный ремонт В 110 ПагрЭС №2	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	03.06.24	07.06.24	5 дн	Монтаж грозотроса на опорах 14-15	02:00
ПС 110 кВ Береговая-1	КВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1	03.06.24	03.06.24	1 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ Промысловка - Береговая-1 на время отбора проб и доливки масла во ввода В 110 Промысловка.	01:00
ПС 110 кВ УКФ	СВ 110	03.06.24	07.06.24	5 дн	ВПр на время высоковольтных испытаний ТН 110 1С и ТН 110 2С.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Патрокл - Голдобин с отпайкой на ПС Улисс	03.06.24	07.06.24	5 дн	Обрезка крон деревьев, установка птицевецирующих устройств	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	03.06.24	07.06.24	5 дн	ПЭС ПЭССнижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более) на время капитального ремонта ВЛ 110 кВ Арсеньев-2 - Молодежная	02:00
ПС 110 кВ Береговая-1	В 110 Промысловка	03.06.24	03.06.24	1 дн	Отбор проб и доливка масла во ввода В 110 Промысловка.	01:00
ПС 110 кВ Береговая-1	СВ 110	04.06.24	04.06.24	1 дн	Отбор проб и доливка масла во ввода СВ 110.	01:00
ПС 110 кВ Приозерная	СВ 110	04.06.24	06.06.24	3 дн	Текущий ремонт ТН 110 1С, ТН 110 2С, ТТ СВ 110 ст. 1С, ТТ СВ 110 ст. 2С и проверка действия приводов СВ 110.	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	04.06.24	04.06.24	4 ч	ВПр ОВ 110 для изменения уставок, чтобы перевести ВЛ 110 кВ Анисимовка/Г - Фридант/Г - ХФЗ через ОВ 110 на 1 ЦШ 110 кВ, для последующего капитального ремонта в 110 Анисимовка/Г	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/Г	04.06.24	06.06.24	2 дн 2 ч	Капитальный ремонт В 110 Анисимовка/Г	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ОСШ 220 кВ	05.06.24	07.06.24	2 дн 12 ч	Текущий ремонт ОСШ 220 кВ.	02:00
ПС 110 кВ 3	СВ 110	06.06.24	07.06.24	2 дн	ВПр СВ 110 на время переключений по вводу в работу Т-2 (после высоковольтных испытаний Т-2).	00:15
ПС 110 кВ Лазурная	1С 110 кВ	06.06.24	07.06.24	2 дн	ВПр для оперирования ШР 110 Т-1 и на время высоковольтных испытаний Т-1	00:15
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	07.06.24	07.06.24	1 дн	Вырубка угрожающих деревьев в пролете опор № 6-7,10-11,23-24,25-26,28-30,31-32,33-34,38-39	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2	07.06.24	07.06.24	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 на время высоковольтных испытаний В 110 ПагрЭС №2	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПагрЭС №2	07.06.24	07.06.24	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 ПагрЭС №2	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	07.06.24	07.06.24	4 ч	ВПр на время изменения уставок, для перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №2 через ОВ 110 на 2 ЦШ 110 кВ (для последующего текущего ремонта и опробования действия привода В 110 ПагрЭС №2 от УРА)	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПагрЭС №2	07.06.24	07.06.24	6 ч	Текущий ремонт В 110 ПагрЭС №2 и опробование действия привода от РЗА	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка	10.06.24	12.06.24	2 дн 12 ч	ВПр ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка на время текущего ремонта РСШ 220 кВ.	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	10.06.24	12.06.24	2 дн 12 ч	ВПр АТ-1 на время текущего ремонта РСШ 220 кВ.	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	10.06.24	10.06.24	1 дн	ВПр на время профвосстановления ВЧБ (ЭП3-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, КС3 (ЭП3-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, АВВ В 110 ПагрЭС №1	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	10.06.24	10.06.24	1 дн	Вырубка угрожающих деревьев в пролете опор № 6-7,10-11,23-24,25-26,28-30,31-32,33-34,38-39	02:00
ПС 110 кВ Екатеринбург	1С 110 кВ	10.06.24	14.06.24	5 дн	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ТР 110 Т-1 и замены РВ 110 Т-1 на ОПН 110 Т-1, замены РВ 110 ЗОН Т-1 на ОПН 110 ЗОН Т-1, текущего ремонта Т-1	02:00
ПС 110 кВ 3	СВ 110	10.06.24	11.06.24	2 дн	ВПр СВ 110 на время переключений по вводу в работу Т-1 (после высоковольтных испытаний Т-1).	00:15
ПС 220 кВ Чугуевка	РСШ 220 кВ	10.06.24	12.06.24	2 дн 12 ч	Текущий ремонт РСШ 220 кВ.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р	10.06.24	12.06.24	3 дн	Текущий ремонт шлейфа грозотроса на опоре № 3, замена изоляторов на опорах № 5, 6, обрезка крон деревьев по всей длине	01:00
ПС 110 кВ Стройиндустрия	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р	10.06.24	10.06.24	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р на время отбора проб масла из ТН 110 1С	01:00
ПС 110 кВ Загородная	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс)	10.06.24	14.06.24	5 дн	ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время замены контрольных кабелей УРА Т-1, ЗРР КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Голдобин с отпайками (на ПС Загородная и ПС Улисс) на время опробования УРА Т-1 с воздействием на В 110 Голдобин и СВ 110 (после замены контрольных кабелей УРА Т-1).	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПагрЭС №1	10.06.24	10.06.24	1 дн	ВПр на время профвосстановления ВЧБ (ЭП3-1643) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, КС3 (ЭП3-1636) ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1, АВВ В 110 ПагрЭС №1	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПагрЭС №1	10.06.24	10.06.24	1 дн	Текущий ремонт ЛР 110 ПагрЭС №1	02:00
ПС 110 кВ Стройиндустрия	1С 110 кВ	10.06.24	10.06.24	1 дн	Отбор проб масла из ТН 110 1С	01:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ТН 220 РСШ	10.06.24	11.06.24	2 дн	Капитальный ремонт ТН 220 РСШ	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	10.06.24	10.06.24	10 ч	Текущий ремонт ОР 110ПагрЭС №1 и ЛР 110 ПагрЭС №1	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОСШ 110 кВ	10.06.24	10.06.24	10 ч	Капитальный ремонт ОР 110 Т-1	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОСШ 110 кВ	10.06.24	10.06.24	10 ч	Текущий ремонт ОР 110 ПагрЭС №1	02:00
ПС 110 кВ 2Р	ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р	10.06.24	12.06.24	2 дн 8 ч	ЗРР на время профвосстановления ДЭЛ и КС3 (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р и КС3,АУВ и УРОВ (ШЛ2606.102); на время проверки действия привода В 110 Стройиндустрия.	01:00
ПС 110 кВ 2Р	В 110 Стройиндустрия	10.06.24	12.06.24	2 дн 8 ч	ВПр В 110 Стройиндустрия на время профвосстановления ДЭЛ и КС3 (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Стройиндустрия - 2Р и КС3,АУВ и УРОВ (ШЛ2606.102); на время проверки действия привода В 110 Стройиндустрия.	01:00
ПС 110 кВ Океан	КВЛ 110 кВ Океан - Муравейка	11.06.24	15.06.24	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Муравейка, Рвер 110 Муравейка, В 110 Муравейка, СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Муравейка, ОД 110 Т-2, Текущий ремонт Т-2, ОПН 110 Т-2, покраска порталов. Высоковольтные испытания В 110 Муравейка	02:00
ПС 110 кВ Океан	2С 110 кВ	11.06.24	15.06.24	5 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С, ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Муравейка, ОД 110 Т-2, Текущий ремонт ТН 110 2С, Т-2, ОПН 110 Т-2, покраска порталов.	02:00
ПС 110 кВ Океан	Ремонтная перемычка 110 кВ	11.06.24	15.06.24	5 дн	Капитальный ремонт Рвер 110 Муравейка	02:00
ПС 110 кВ Океан	СВ 110	11.06.24	15.06.24	5 дн	Капитальный ремонт СР 110 2С	02:00
ПС 110 кВ Тереховка	Ремонтная перемычка 110 кВ	11.06.24	11.06.24	1 дн	Отбор проб и доливка масла в ТТ 110 рем пер	01:00
ПС 110 кВ Океан	В 110 Муравейка	11.06.24	15.06.24	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Муравейка, В 110 Муравейка, ЛР 110 Муравейка. Высоковольтные испытания В 110 Муравейка.	ВЗ
ПС 220 кВ Чугуевка	ТН 220 ОСШ	13.06.24	14.06.24	2 дн	Текущий ремонт ТН 220 ОСШ	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОСШ 110 кВ	13.06.24	13.06.24	10 ч	Капитальный ремонт ОР 110 Т-2	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	АТ-1	17.06.24	20.06.24	4 дн	ЗРР АТ-1 на время текущего ремонта ошиновки 1С 110 кВ и ШР 110 ТН 1С.	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	1С 110 кВ	17.06.24	20.06.24	4 дн	Текущий ремонт ошиновки 1С 110 кВ и ШР 110 ТН 1С.	02:00
ПС 110 кВ Кролевы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №1	17.06.24	17.06.24	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №1 на время оперирования ШР 110 Т-1 и текущего ремонта Т-1, высоковольтных испытаний В 110 Штыково-1.	01:00
ПС 110 кВ Кролевы	В 110 Штыково-1	17.06.24	17.06.24	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 Штыково-1	01:00
ПС 110 кВ Залив	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	17.06.24	19.06.24	3 дн	ЗРР на время профвосстановления КС3, АУВ и УРОВ (ШЭ2607016) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка и ДЭЛ и КС3 (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	01:00
ПС 110 кВ Залив	В 110 ВТЭЦ-2	17.06.24	19.06.24	3 дн	ВПр В 110 ВТЭЦ-2 на время профвосстановления КС3, АУВ и УРОВ (ШЭ2607016) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка и ДЭЛ и КС3 (ШЭ2607091) КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	17.06.24	17.06.24	4 ч	ВПр ОВ 110 на время изменения уставок для перевода ВЛ 110 кВ Промысловка ГРЭС - ХФЗ №1 через ОВ 110 на 1 ЦШ 110 кВ (для последующего капитального ремонта в 110 ПагрЭС №1)	01:00
ПС 110 кВ Кролевы	1С 110 кВ	17.06.24	17.06.24	7 ч	ВПр 1С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-1 и текущего ремонта Т-1	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПагрЭС №1	17.06.24	19.06.24	2 дн 6 ч	Капитальный ремонт В 110 ПагрЭС №1	02:00
ПС 110 кВ Промышленная	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 - Студгородок - 3 - Промышленная	18.06.24	22.06.24	5 дн	Текущий ремонт ОР 110 Уссурийск-1, В 110 Уссурийск-1	02:00
ПС 110 кВ Кролевы	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №2	18.06.24	18.06.24	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №2 на время оперирования ШР 110 Т-2 и текущего ремонта Т-2, высоковольтных испытаний В 110 Штыково-2.	01:00
ПС 110 кВ Промышленная	ОСШ 110 кВ	18.06.24	22.06.24	5 дн	Текущий ремонт ОР 110 Уссурийск-1	02:00
ПС 110 кВ Кролевы	В 110 Штыково-2	18.06.24	18.06.24	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 Штыково-2	01:00
ПС 110 кВ Промышленная	В 110 Уссурийск-1	18.06.24	22.06.24	5 дн	Текущий ремонт В 110 Уссурийск-1. ВПр В 110 Уссурийск-1 для изменения уставок РЗА ВЛ 110 кВ Уссурийск-1-Студгородок-3-Промышленная и на время профконтроля КС3 (ШЭ 2607 011) ВЛ 110 кВ Уссурийск-1-Студгородок-3-Промышленная и АУВ В 110 Уссурийск-1.	02:00
ПС 110 кВ Кролевы	2С 110 кВ	18.06.24	18.06.24	7 ч	ВПр 2С 110 кВ на время оперирования ШР 110 Т-2 и текущего ремонта Т-2	01:00
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая	19.06.24	21.06.24	3 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Полевая на время высоковольтных испытаний В 110 Уссурийск-2.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	19.06.24	30.06.24	12 дн	Обрезка крон деревьев, установка птицевецирующих устройств, ремонт грозотроса	02:00
ПС 110 кВ Полевая	В 110 Уссурийск-2	19.06.24	21.06.24	3 дн	Высоковольтные испытания В 110 Уссурийск-2.	02:00

План ремонтов

ПС 110 кВ Муравейка	1С 110 кВ	20.06.24	20.06.24	1 дн	Измерение параметров изоляции ТН 110 1С	
ПС 110 кВ Мингородок	СВ 110	20.06.24	21.06.24	2 дн	ВПр СВ 110 на время профилактического восстановления ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092) ВЛ 110 кВ Зеленый угол - Мингородок	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1	21.06.24	21.06.24	1 дн	ЗРР на время высоковольтных испытаний В 110 ПаГРЭС №1	01:00
ПС 110 кВ Муравейка	2С 110 кВ	21.06.24	21.06.24	1 дн	Измерение параметров изоляции ТН 110 2С	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	21.06.24	21.06.24	1 дн	Высоковольтные испытания В 110 ПаГРЭС №1	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	21.06.24	21.06.24	4 ч	ВПр на время изменения уставок для перевода ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ (для последующего текущего ремонта и опробования действия привода В 110 ПаГРЭС №1 от РЗА)	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 ПаГРЭС №1	21.06.24	21.06.24	6 ч	Текущий ремонт В 110 ПаГРЭС №1 и опробование действия привода от РЗА	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	2С 110 кВ	24.06.24	25.06.24	2 дн	Текущий ремонт ШР 110 ТН 2С	02:00
ПС 110 кВ Промышленная	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	24.06.24	05.07.24	12 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на время капитального ремонта В 110 Полевая, на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая и АУВ В 110 Полевая	02:00
ПС 220 кВ Чугуевка	ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка	24.06.24	25.06.24	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Молодёжная - Чугуевка на время текущего ремонта ШР 110 ТН 2С	02:00
ПС 110 кВ Промышленная	СОВ 110	24.06.24	28.06.24	5 дн	Текущий ремонт и высоковольтные испытания СОВ 110.ВПр СОВ 110 на время профконтроля ТЭМП СОВ 110, ДЗ СОВ 110, АУВ СОВ 110	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ТН 110 1СШ	24.06.24	26.06.24	2 дн 12 ч	Высоковольтные испытания ТН 110 1СШ	02:00
ПС 110 кВ Загородная	ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Патрокл с отпайкой на ПС Загородная	24.06.24	25.06.24	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Патрокл с отпайкой на ПС Загородная на время высоковольтных испытаний В 110 Патрокл	01:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка	24.06.24	25.06.24	2 дн	Замер уровня частичных разрядов кабельной линии в промежутках опор №1-№2 и №13 - №14.КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 - Залив с отпайкой на ПС Голубинка.	02:00
ПС 110 кВ Промышленная	В 110 Полевая	24.06.24	05.07.24	12 дн	Капитальный ремонт В 110 Полевая и ВПр на время профконтроля КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая и АУВ В 110 Полевая.	02:00
ПС 110 кВ Загородная	В 110 Патрокл	24.06.24	25.06.24	2 дн	Высоковольтные испытания В 110 Патрокл	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	2 СШ 110 кВ	25.06.24	05.07.24	10 дн 10 ч	Капитальный ремонт ШР-2 110 Анисимовка, ШР-2 110 ОВ, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-1, ШР ТН 110 2СШ, ШР 110 Т-2, ШР-2 110 Вокзальнаягт, ШР-2 110 ПаГРЭС №2 и ШР-2 110 ПаГРЭС №1	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	25.06.24	25.06.24	4 ч	ВПр ОВ 110 на время изменения уставок для последующего перевода ВЛ 110 кВ Анисимовка/т - Фридант/т - ХФЗ через ОВ 110 на 1 СШ 110 кВ (на время капитального ремонта ШР-2 110 Анисимовка)	01:00
ПС 110 кВ ХФЗ	В 110 Анисимовка/т	25.06.24	25.06.24	6 ч	Капитальный ремонт ШР-2 110 Анисимовка	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Широкая - Находка	26.06.24	26.06.24	1 дн	Замер уровня частичных разрядов кабельной линии в промежутках: ПС 220 кВ Находка опора №1, КВЛ 110 кВ Широкая - Находка.	02:00
ПС 110 кВ Полевая	ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая	26.06.24	27.06.24	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на время капитального ремонта СР 110 ЭС	02:00
ПС 110 кВ Полевая	ЭС 110 кВ	26.06.24	27.06.24	2 дн	Капитальный ремонт СР 110 ЭС	02:00
ПС 110 кВ Полевая	СВ 110 2-ЭС	26.06.24	27.06.24	2 дн	Капитальный ремонт СР 110 ЭС	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ШСВ 110	26.06.24	26.06.24	10 ч	Текущий ремонт ШСВ 110 и опробование действия привода ШСВ 110 от РЗА.Капитальный ремонт ШР-2 110 ШСВ.Профилактика МТЗ, ТЭМП ШСВ 110, АУВ ШСВ 110	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ОВ 110	26.06.24	26.06.24	10 ч	Капитальный ремонт ШР-2 110 ОВ	02:00
ПС 110 кВ Уссурийск-1	ТН 110 2СШ	26.06.24	28.06.24	2 дн 12 ч	Высоковольтные испытания ТН 110 2СШ.	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	27.06.24	27.06.24	1 дн	Замер уровня частичных разрядов кабельной линии в промежутках: ПС 220 кВ Находка опора №1, КВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55	02:00
ПС 110 кВ ХФЗ	ТН 110 2СШ	27.06.24	27.06.24	10 ч	Капитальный ремонт ШР ТН 110 2СШ	02:00
ОДС ПЭС ДРСК	КВЛ 110 кВ Находка/т - Находка	28.06.24	28.06.24	1 дн	Замер уровня частичных разрядов кабельной линии в промежутках: ПС 220 кВ Находка опора №1, КВЛ 110 кВ Находка/т - Находка.	02:00