

План ремонтов

ЮЯ ЭС план ремонтов июль 2024

Оборудование	Время Начало	Время ремонта Конец	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние оборудования на завесе	Условия производства работ	Аварийная готовность
ВЛ 110 кВ Большой Нимыр - Юта	30.07.24	30.07.24	Замена опор (П №94.94а)	Опоры находятся в пойме реки, река незамерзающая. Ввиду чего работы по замене опор не удалось выполнить в установленные Якутским РДУ сроки вывода в ремонт 01.04.2024. Сроки ремонта скорректированы для исключения возможности возникновения недостатка электрической энергии (электрической мощности) в исходной схеме в энергосистеме Республики Саха (Якутия) в районе ограниченной КС "Районная - Горноклад", "Табата - Майа", "Меренгинская ТЭС - НТС 1В".	с отключением		04:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Хатыны с отпайками	01.07.24	05.07.24	Замена пластмассовых зажимов (АП № 195, 196, 208, 216, 220, 222, 222а, 226, 233)		с отключением		04:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Хатыны с отпайками	08.07.24	12.07.24	Замена пластмассовых зажимов (АП № 303,304,344,344а)		с отключением		04:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимыр с отпайками	15.07.24	19.07.24	Замена опор (П №173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184)		с отключением		02:00
ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ - Малый Нимыр с отпайками	22.07.24	26.07.24	Замена опор (АП №472,473)	Опоры находятся в пойме реки, река незамерзающая. Ввиду чего работы по замене опор не удалось выполнить в установленные Якутским РДУ сроки вывода в ремонт 01.04.2024.	с отключением		04:00