

Утверждаю

Первый заместитель директора - главный диспетчер

Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ

М.С. Похожалов

"24 " мая 2019 года

Сводный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования по операционной зоне Приморского РДУ на июнь 2019 года.

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2	Нет	ВПр	12.06.19	27.06.19	16 дн	12.06.19	27.06.19	16 дн	Одностороннее отключение ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2 на время капитального ремонта МВ - 220 ВЛ ВТЭЦ-2.	без отключения	06:00			Отключить и заземлить МВ - 220 ВЛ ВТЭЦ-2. На Артёмовской ТЭЦ отключить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2	не в транзите
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	КР	10.06.19	12.06.19	3 дн	10.06.19	12.06.19	3 дн	Капитальный ремонт РЛ 220 ВЛ ВТЭЦ-2. Профилактический контроль ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2. С отключением ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Да	ВПр	14.06.19	14.06.19	1 дн	14.06.19	14.06.19	1 дн	Распетлевание МВ 110 ВЛ ЗПД-Кроа-Шг-2 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 через МВ 110 ВЛ ЗПД-Кроа-Шг-2 по окончании ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Кроа-Шг-2)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ Западная - Кролевцы - Штыково №2, МВ 110 ВЛ ЗПД-Кроа-Шг-2, ШСМВ-110. ВПр ТН-110 2СШ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2 СШ 110 кВ	Да	ВПр	14.06.19	14.06.19	1 дн	14.06.19	14.06.19	1 дн	Петлевание МВ 110 ВЛ Шахта 7 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ - Шахта-7 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ: на время КР МВ 110 ВЛ Шахта 7)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ШСМВ-110, МВ 110 ВЛ Шахта 7 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7. ВПр ТН-110 2СШ. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кВ	
Отклонена	Снятая и отказанная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2 СШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт РШ-2-220 ВЛ ВТЭЦ-2, РШ 220 ТН 2 СШ, Профилактический контроль ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	с отключением	06:00		Дублирует ранее заявленное.	Отключить и заземлить 2 СШ 220 кВ, МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2, ТН-220 2 СШ. С переводом присоединений на 1 СШ 220 кВ. С отключением Перемычки 220 кВ 8Р, ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 на Артёмовской ТЭЦ	
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2 СШ 220 кВ	Нет	БВР	10.06.19	02.07.19	23 дн	10.06.19	02.07.19	23 дн	Капитальный ремонт МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2 (с применением крана для каждого ввода отдельно). С 10.06-12.06.2019: текущий ремонт РШ-2-220 ВЛ ВТЭЦ-2, РШ 220 ТН 2 СШ, Профилактический контроль ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2.	с отключением	06:00			Для КР: отключить и заземлить 2 СШ 220 кВ, МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2, ТН-220 2 СШ. С переводом присоединений на 1 СШ 220 кВ. С отключением Перемычки 220 кВ 8Р, ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 на Артёмовской ТЭЦ АГ-ВЗ; Для ТР: отключить и заземлить 2 СШ 220 кВ, МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2, ТН-220 2 СШ. С переводом присоединений на 1 СШ 220 кВ. С отключением Перемычки 220 кВ 8Р, ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 на Артёмовской ТЭЦ АГ-06:00.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2СШ 110кВ	Нет	КР	03.06.19	04.06.19	2 дн	03.06.19	04.06.19	2 дн	КР РШ 2 СШ 110 Т-1	с отключением	08:00			С отключением, заземлением 2СШ 110кВ и переводом присоединений на 1 СШ 110кВ. Отключить и заземлить МВ 110 Т-1. ВПр ШСМВ-110 и ТН-110 2СШ. (Перенос срока ремонта с июля на июль на стадии месячного планирования) ПРДУ: Теряется ЧДА Владивостокской ТЭЦ-2.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	ОМВ 110	Да	ТР	10.06.19	14.06.19	5 дн	10.06.19	14.06.19	5 дн	Текущий ремонт Рш ПСШ 110 ОМВ; периодический профилактический контроль АУВ ОМВ 110 (АУВ, ТАПВ); периодический профилактический контроль КСЗ ОМВ 110 (МТЗ, ТНЗП).	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ОМВ 110, ПСШ 110 кВ. ВПр ОСШ 110 кВ С переводом присоединений на 1 СШ 110 кВ. С отключением ТН ПСШ 110, ОСШ 110 кВ, ШСМВ 110 кВ. С отключением АУВ ОМВ 110 (АУВ, ТАПВ), КСЗ ОМВ 110 (МТЗ, ТНЗП).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ПСШ 110 кВ	Да	ТР	06.05.19	14.06.19	40 дн	06.05.19	14.06.19	40 дн	ТР Рш ПСШ 110 ВЛ Бикин, Рш ПСШ 110 ВЛ Луч-1, Рш ПСШ 110 ВЛ Луч-2, Рш ПСШ 110 ВЛ Разрез-1, Рш ПСШ 110 ВЛ Разрез-2, Р ТН ПСШ 110, Рш ПСШ 110 ШСМВ, Рш ПСШ 110 2Т, Рш ПСШ 110 ОМВ, Рш ПСШ 110 рез.чл.1 поочередно.	с отключением	08:00			С переводом присоединений ПСШ 110 кВ на ИСШ 110 кВ. С отключением ВЛ 110 кВ Приморская ГРЭС - Бикин (20-24 мая), ВЛ 110 кВ Луч-1 (06-08 мая), ВЛ 110 кВ Луч-2 (13-17 мая), ВЛ 110 кВ Разрез-1 (03-07 июня), ВЛ 110 кВ Разрез-2 (27-31 мая), 2Т (12-14 июня). Отключить и заземлить ПСШ 110 кВ, ОМВ 110 (10-14 июня), ШСМВ 110 (06 мая-14 июня). ВПр ТН ПСШ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110 кВ	Нет	ВПр	10.06.19	14.06.19	5 дн	10.06.19	14.06.19	5 дн	Вынужденный простой ОСШ 110 кВ в связи с текущим ремонтом ОМВ 110.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ОМВ 110, ПСШ 110 кВ. ВПр ОСШ 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1	Да	КР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Капитальный ремонт РЛ 110 ВЛ ХФЗ №1, Текущий ремонт МВ-110кВ ВЛ ХФЗ №1.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – ХФЗ №1 и МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7	Нет	КР	14.06.19	14.06.19	1 дн	14.06.19	14.06.19	1 дн	Капитальный ремонт РЛ 110 ВЛ Шахта 7	с отключением	12:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Шахта-7 Приморское РДУ. На время операций и заявки: - нагрузку ПС 110 кВ Кожавод запитать от ПС 110 кВ Уссурийск-1, - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7	Да	ВПр	14.06.19	14.06.19	1 дн	14.06.19	14.06.19	1 дн	Петлевание МВ 110 ВЛ Шахта 7 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Шахта-7 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ: на время КР МВ 110 ВЛ Шахта 7)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ШСМВ-110, МВ 110 ВЛ Шахта 7 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7. ВПр ТН-110 2СШ. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кВ Приморское РДУ. На время операций и заявки: - нагрузку ПС 110 кВ Кожавод запитать от ПС 110 кВ Уссурийск-1, - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	Да	ВПр	14.06.19	14.06.19	1 дн	14.06.19	14.06.19	1 дн	Распетлевание МВ 110 ВЛ ЗПД-Кроа-Шг-2 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевцы - Штыково №2 через МВ 110 ВЛ ЗПД-Кроа-Шг-2, по окончании ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Кроа-Шг-2.)	с отключением	06:00			Отключить и заземлить 2 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ Западная - Кролевцы - Штыково №2, МВ 110 ВЛ ЗПД-Кроа-Шг-2, ШСМВ-110. ВПр ТН-110 2СШ. Приморское РДУ: На время операций и заявки: - нагрузку ПС 110 кВ Кожавод запитать от ПС 110 кВ Уссурийск-1, - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1).	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-220 2 СШ	Да	ТР	10.06.19	02.07.19	23 дн	10.06.19	02.07.19	23 дн	Текущий ремонт РШ 220 ТН 2 СШ, ТН-220 2 СШ.	с отключением	06:00			отключить и заземлить ТН-220 2 СШ и 2 СШ 220 кВ	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	Расплетание МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №2 через МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2, по окончании ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2, КР РЛ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2, Профилактическое восстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №2, Профилактическое восстановления АУВ МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2.)	с отключением	06:00		5.15. Изменение эксплуатационного состояния выключателей на время ремонта ЛЭП или электротехнического оборудования заявки не оформляется, если не производится работы на самих выключателях или в соответствии с пунктами 5.12 - 5.13 Положения на смежных с выключателем разъединителях, а также не производится работы на оборудовании, присоединенном к выключателю без коммутационных аппаратов.		
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	ШСМВ-110	Да	ВПр	-	-	-	-	-	-	Плетание МВ 110 ВЛ Шахта 7 (с последующим включением ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 через ШСМВ-110 на 2СШ 110 кВ: на время КР МВ 110 ВЛ Шахта 7, КР РЛ 110 ВЛ Шахта 7, Профилактическое восстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7, АУВ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7)	с отключением	06:00		5.15. Изменение эксплуатационного состояния выключателей на время ремонта ЛЭП или электротехнического оборудования заявки не оформляется, если не производится работы на самих выключателях или в соответствии с пунктами 5.12 - 5.13 Положения на смежных с выключателем разъединителях, а также на оборудовании, присоединенном к выключателю без коммутационных аппаратов.		
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2	Нет	КР	27.06.19	02.07.19	6 дн	27.06.19	02.07.19	6 дн	Капитальный ремонт МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2 (с применением крана для каждого ввода отдельно)	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2 и для БВР краном отключить и заземлить 2 СШ 220 кВ. С переводом через ШЮВ-220 ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	с переводом на ОБ
Утверждена	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2	Да, срок ремонта изменен	КР	10.06.19	27.06.19	18 дн	10.06.19	27.06.19	18 дн	Капитальный ремонт МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2 (с применением крана для каждого ввода отдельно) и капитальный ремонт РЛ 220 ВЛ ВТЭЦ-2, Текущий ремонт РШ-2-220 ВЛ ВТЭЦ-2.	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2 (10-12 июня 2019), МВ-220 ВЛ ВТЭЦ-2. Для БВР краном отключить и заземлить 2 СШ 220 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ Шахта 7	Да	КР	14.06.19	01.07.19	18 дн	14.06.19	01.07.19	18 дн	КР МВ 110 ВЛ Шахта 7, КР РЛ 110 ВЛ Шахта 7, Профилактическое восстановление - КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7, АУВ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7.	с отключением	9			Отключить и заземлить МВ 110 ВЛ Шахта 7, ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 включить через ШСМВ 110 на 2 СШ 110 кВ. С переводом присоединений на 1 СШ 110 кВ. АГ для проф. восстановления 06:00. АГ для КР РЛ 110 ВЛ Шахта 7 12:00. Выполнить после включения в работу ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №2 через собственный выключатель.	с переводом на ОБ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Артемовская ТЭЦ	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2	Да	КР	31.05.19	14.06.19	15 дн	31.05.19	14.06.19	15 дн	ТР МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2, КР РЛ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2, Профилактическое восстановление КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №2, Профилактическое восстановление АУВ МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2.	с отключением	1			отключить и заземлить МВ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2 и ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №1 (31.05.2019) С переводом через ШСМВ 110 на 2 СШ 110 кВ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №2. АГ 06:00 для профвосстановления и АГ 12:00 для КР РЛ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2. Выполнить после включения ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Западная - Кролевы - Штыково №1 в работу через собственный выключатель АГ 06:00 для КР РЛ 110 ВЛ ЗПД-Крол-Шт-2, проф. восстановления.	с переводом на ОБ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Партизанская ГРЭС	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1	Да	КР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Текущий ремонт МВ-110кВ ВЛ ХФЗ №1. Капитальный ремонт РЛ 110 ВЛ ХФЗ №1	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - ХФЗ №1 и МВ-110 кВ ВЛ ХФЗ №1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДГК	ДГК (ХГ, ПГ, ЛуТЭК)	Приморская ГРЭС	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 7АТ	Да	СР	07.06.19	28.06.19	22 дн	07.06.19	28.06.19	22 дн	Средний ремонт МВ 220 7АТ.	с отключением	2			Отключить и заземлить МВ 220 7АТ. 7АТ в работе через ОМВ 220 в период СР МВ 220 7АТ.	с переводом на ОБ
Утверждена	Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 220 кВ Перевал	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 Шир	Да	ТР	03.06.19	14.06.19	12 дн	03.06.19	14.06.19	12 дн	Текущий ремонт МВ-220 Шир	с отключением	1			Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ-220 Шир. С переводом ВЛ 220 кВ Широкая-Перевал через СОМВ-220 и ОСШ-220	с переводом на ОБ
Утверждена	Исходная	Оборонэнерго	Оборонэнерго	ПС 220 кВ Перевал	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ-220 Звезда	Да	ТР	24.06.19	05.07.19	12 дн	24.06.19	05.07.19	12 дн	Текущий ремонт МВ-220 Звезда	с отключением	1			Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ-220 Звезда. С переводом ВЛ 220 кВ Звезда-Перевал через СОМВ-220 и ОСШ-220	с переводом на ОБ
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ТР	-	-	-	-	-	-	Текущий ремонт ОР 220 АТ-1	с отключением	02:00	Излишне подана	ПСЭС Отключить, заземлить ОСШ 220 кВ, АТ-1, ТР 220 АТ-1		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.06.19	11.06.19	9 дн	03.06.19	11.06.19	9 дн	Текущий ремонт В 220 АТ-1 и ТР 220 АТ-1, высоковольтные испытания АТ-1	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить, заземлить АТ-1, В 220 АТ-1, ОР 220 АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ВПр	17.06.19	18.06.19	2 дн	17.06.19	18.06.19	2 дн	Текущий ремонт ШР 220 АТ-1	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить, заземлить В 220 АТ-1 и РСШ 220, отключить АТ-1, отключить ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 - Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка Приморское РДУ: Отсутствует заявка на ВПр ВЛ 220 кВ Чугуевка-2-Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка для ТР ШР 220 АТ-1 в период 17.06-18.06.2019	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	13.06.19	14.06.19	2 дн	13.06.19	14.06.19	2 дн	Текущий ремонт ОР 220 АТ-1	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить, заземлить ОСШ 220 кВ, АТ-1, ТР 220 АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1	Нет	ТР	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Замена грозотроса в пролетах опор №№1-2.	с отключением	02:00			ПСОЭС ДРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1. Обязательна информация о ВЧ каналах. Приморское РДУ: Не заявленная в график июня 2019 заявка на отключение ВЛ 110 кВ Береговая-1 - Садовая для БВР по монтажу грозотроса ВЛ 110 кВ Береговая-2 - Береговая-1 в пролетах опор №№1-2 на один день может быть реализована по непланоной диспетчерской заявке 24 июня 2019.	
Утверждена на своем уровне	Изменная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна - 2Р	Да	КР	17.06.19	28.06.19	12 дн	19.06.19	30.06.19	12 дн	Обрезка крои деревьев, демонтаж грозотроса	с отключением	02:00			ПСОЭС ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Волна - 2Р. Приморское РДУ: С ежедневным включением к вечернему максимуму нагрузок (20:00).	с включением на ночь

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел	Да, срок ремонта изменен	КР	03.06.19	06.06.19	4 дн	-	-	-	Замена грозотроса	с отключением	02:00	Не предоставлено подтверждение уведомления потребителей об ограничении. п. 5.7 Регламента формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ».		ПАОЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел. Выполнить одновременно с ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел на двухступенчатом участке (совместная подвеска с ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Промузел в пролетах опор №№1-10). С погашением потребителей.	с включением на ночь
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	Нет	ВПр	03.06.19	14.06.19	12 дн	13.06.19	14.06.19	2 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка для выполнения режимных условий (выполнение работ по сборке шлейфов на оп.127 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1 (13июня), по сборке шлейфов на оп.127 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №2 (14 июня), расплетания на Артемовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №2 (14 июня), петлевания на Артемовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 (14 июня).	без отключения	00:01			ПАОЭС_АРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка, В 110 Давыдовка на ПС 110 кВ Западная. Обязательна информация о ВЧ каналах.С включением на ночь после ввода в работу Артемовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	Нет	ВПр	03.06.19	14.06.19	12 дн	03.06.19	03.06.19	1 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка для выполнения режимных условий (выполнение работ по рассоединению шлейфов на оп.127 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1.	без отключения	00:01			ПАОЭС_АРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка, В 110 Давыдовка на ПС 110 кВ Западная. Обязательна информация о ВЧ каналах.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	Нет	ВПр	03.06.19	14.06.19	12 дн	04.06.19	08.06.19	5 дн	ВПр ВЛ 110 кВ Западная-Давыдовка для выполнения режимных условий на время КР ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожавод – Уссурийск/т на ПС 220 кВ Уссурийск-2.	без отключения	00:01			ПАОЭС_АРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка, В 110 Давыдовка на ПС 110 кВ Западная. Обязательна информация о ВЧ каналах.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Давыдовка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка	Да, срок ремонта изменен	КР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Капитальный ремонт В 110 Западная, ЛР 110 Западная, ВЧЗ 110 Западная (Ф.А.С), КС 110 Западная (Ф.А.С), покраска линейного портала	с отключением	5			ПАОЭС_АРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Западная - Давыдовка Аварийная готовность для В 110 Западная - время заявки, для остальных работ - 4 часа. Пропадание канала ТМ направления Приморское РДУ - ПС Пушкинская. Работы выполнять одновременно с ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1	
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	Нет	ЗРР	03.06.19	14.06.19	12 дн	13.06.19	14.06.19	2 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 для выполнения режимных условий (выполнение работ по сборке шлейфов на оп.127 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1 (13июня), по сборке шлейфов на оп.127 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №2 (14 июня), расплетания на Артемовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №2 (14 июня), петлевания на Артемовской ТЭЦ ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ - Шахта-7 (14 июня).	без отключения	00:01			ПАОЭС_АРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1, В 110 Раздольное-1 на ПС 110 кВ Западная. Обязательна информация о ВЧ каналах.С включением на ночь после ввода в работу Артемовской ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	Нет	ЗРР	03.06.19	14.06.19	12 дн	04.06.19	08.06.19	5 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 для выполнения режимных условий на время КР ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожавод – Уссурийск/т на ПС 220 кВ Уссурийск-2.	без отключения	00:01			ПАОЭС_АРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1, В 110 Раздольное-1 на ПС 110 кВ Западная	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1	Нет	ЗРР	03.06.19	14.06.19	12 дн	03.06.19	03.06.19	1 дн	ЗРР ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 для выполнения режимных условий для работ по рассоединению шлейфов на оп.127 ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1.	без отключения	00:01			ПАОЭС_АРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1 на ПС 110 кВ Западная. Обязательна информация о ВЧ каналах	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	Да, срок ремонта изменен	ЗРР	10.06.19	21.06.19	12 дн	17.06.19	28.06.19	12 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 2С 110, ШР 110 Т-2, 110, ШР 110 Рем.пер., ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая. Высоковольтные испытания В 110 Уссурийск-1 (10.06-11.06)	без отключения	02:00			ПЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1. Отключить на ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная и ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Новоникольск – Гранит – Промышленная	Да	ЗРР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 СОВ 1С, ШР 110 Уссурийск-2	без отключения	02:00			ПЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, В 110 Т-1, В 110 Уссурийск-2. Отключить на ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная, СОВ 110	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	Да, срок ремонта изменен	КР	17.06.19	21.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Замена грозотроса	с отключением	02:00			ПЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	Да, срок ремонта изменен	ВПр	10.06.19	21.06.19	12 дн	17.06.19	28.06.19	12 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 2С 110, ШР 110 Т-2, 110, ШР 110 Рем.пер., ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая. Высоковольтные испытания В 110 Полевая (13.06 - 14.06)	без отключения	02:00			ПЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1. Отключить на ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная и ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Промышленная – Полевая	Да, срок ремонта изменен	ВПр	17.06.19	21.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Капитальный ремонт СВ 110 2-3С, Текущий ремонт ШР 110 Т-3	без отключения	02:00			ПЭС_ОкрРЭС Отключить, заземлить 3С 110 кВ, СВ 110 2-3, отключить ВЛ 110 кВ Промышленная - Полевая на ПС 110 кВ Полевая.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	Да	ВПр	03.06.19	05.06.19	3 дн	03.06.19	05.06.19	3 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Приозерная, В 110 Приозерная, высоковольтные испытания В 110 Приозерная	без отключения	02:00			ПЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, В 110 Приозерная. На ПС 110 кВ Хороль отключить ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная. Аварийная готовность для 1С 110 кВ - 02:00 часов, для В 110 Приозерная - время заявки.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	Да	КР	06.06.19	06.06.19	1 дн	06.06.19	06.06.19	1 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Приозерная	с отключением	02:00			ПЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Хороль – Приозерная	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Вадимовка – Мучная	Да	ВПр	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-1, ТН 110 1С	без отключения	02:00			ПЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить 1С 110 кВ. Отключить СВ 110, ВЛ 110 кВ Вадимовка - Мучная на ПС 110 кВ Мучная.	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Ярославка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	Да	ВПр	03.06.19	04.06.19	2 дн	03.06.19	04.06.19	2 дн	Текущий ремонт В 110 Павл-2, высоковольтные испытания В 110 Павл-2	без отключения	03:00			ПЭС_РЭС Отключить ВЛ 110 кВ Ярославка - Павловка-2 на ПС 110 кВ Ярославка. Отключить и заземлить В 110 Павл-2	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Ярославка – Павловка-2	Да	ТР	03.06.19	05.06.19	3 дн	03.06.19	05.06.19	3 дн	Капитальный ремонт ЛР 110 Ярославка	с отключением	02:00			ПЭС_МихРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-2	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатериновка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная	Нет	ТР	10.06.19	10.06.19	1 дн	10.06.19	10.06.19	1 дн	Отбор проб масла из ТН 110 Угольная	с отключением	01:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Екатериновка – Угольная, ремонтную перемычку 110 кВ. Отключить В 110 Угольная Поочередно с заявкой на ПС 110 кВ Екатериновка Ремонтная перемычка 110 кВ ВКЛ		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	Да, срок ремонта изменен	БВР	16.05.19	07.06.19	23 дн	16.05.19	07.06.19	23 дн	Расширение просеки	с отключением	01:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Восточная/т – Голубовка	Да, срок ремонта изменен	БВР	10.06.19	14.06.19	5 дн	11.06.19	15.06.19	5 дн	Расширение просеки	с отключением	01:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Восточная/т - Голубовка		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС – Находка/т	Да, срок ремонта изменен	ТР	21.06.19	02.07.19	12 дн	25.06.19	02.07.19	8 дн	Демонтаж грозотроса	с отключением	01:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Партизанская ГРЭС - Находка/т. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Партизанской ГРЭС: Включить РЗ ВЛ 110 в сторону ВЛ Находка/т, 3.На ПС 110 кВ Находка/т: Включить ЗН/РЗ-110 в линию ВЛ 110кВ ПаГРЭС-Нах/т, С установкой переносного заземления на месте производства работ	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Снятая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Волчанец	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Находка – Волчанец – С-55	Да, срок ремонта изменен	КР	-	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт ЛР-1 110 Находка, ОД 110 Т-1, КЗ 110 Т-1, ЛР-2 110 Находка, ОД 110 Т-2, КЗ 110 Т-2	с отключением	02:00		По согласованию в рабочем порядке с собственником (Филиал АО "ДРСК" ПЭС Коростылева О.) в связи с утверждением данных работ в свободном месячном графике на май 2019г.	ПАОЭС_НРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Находка - Волчанец - С-55 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 110 кВ Находка: Включить ЗН ЛР-110 С-55 и ст ВЛ 3 На ПС 110 кВ Волчанец: Включить ЗН ЛР-1 110 Находка в ст. ВЛ ЗН ЛР-2 110 Находка в ст. ВЛ 4 На ПС 110 кВ С-55: Включить ЗН ЛР-110 ВЛ Находка в ст.ВЛ. С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да	ВПр	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Арсеньев-2, СР 110 2С, ТТ 110 Арсеньев-2, высоковольтные испытания ТТ 110 Арсеньев-2, В 110 Арсеньев-2	без отключения	02:00			ПЭС_ЧерРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Арсеньев-2, ТН 110 2С, В 110 Т-2. Отключить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2	Да, срок ремонта изменен	ТР	20.06.19	28.06.19	9 дн	20.06.19	28.06.19	9 дн	Текущий ремонт ЛР 110 Арсеньев-2, КС 110 Арсеньев-2 (Ф.В.С), ВЧЗ 110 Арсеньев-2 (Ф.В.С)	с отключением	02:00			ПЭС_ЧерРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Промузел	Да, срок ремонта изменен	КР	03.06.19	14.06.19	12 дн	03.06.19	09.06.19	7 дн	Ручная чистка просеки, замена грозотроса	с отключением	02:00			ПАОЭС_ВРЭС Отключить, заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ Промузел. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На Артёмовской ТЭЦ: Включить РЗ 110 ВЛ Промузел в ст. ВЛ. 3.На ПС 110 кВ Промузел: Включить ЗН ЛР 110 АТЭЦ в ст. ВЛ. С включением на ночь. Выполнить одновременно с ВЛ 110 кВ Спутник - Промузел на двухцепном участке (совместная подвеска с ВЛ 110 кВ Спутник – Промузел в пролетах опор №№91-100). С погашением потребителя. Приморское РДУ: Для выполнения полного объема работ заявить в свободный график ремонтов на последующие месяцы.	под наведенным напряжением	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	Нет	ВПр	14.06.19	14.06.19	1 дн	14.06.19	14.06.19	1 дн	Соединение шлейфов на оп.127 после безопасного выполнения по замене грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 (заходы на ПС 110 кВ Кролевцы)	с отключением	04:00			ПАОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2. Приморское РДУ: На время операций и заявки: - нагрузку ПС 110 кВ Косавод запитать от ПС 110 кВ Уссурийск-1, - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1).		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2	Нет	ВПр	03.06.19	03.06.19	1 дн	-	-	-	Рассоединение шлейфов на оп.127 для безопасного выполнения по замене грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 (заходы на ПС 110 кВ Кролевцы) с 1 июня 2019.	с отключением	04:00			Выполнение работы согласовано 31 мая 2019 года по неплановой заявке совместно с работами Филиала АО "ДРСК" Приморской генерации на Артёмовской ТЭЦ по ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2. (отказ на 03.06.2019)	ПАОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2. Приморское РДУ: 1) На время операций и заявки: - нагрузку ПС 110 кВ Косавод запитать от ПС 110 кВ Уссурийск-1, - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1). 2) На время заявки подать диспетчерскую заявку с 01 июня 2019 по 14 июня 2019 на ЗРР ПС 110 кВ Кролевцы ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №2 Содержание работ: ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №2 в работе с Артёмовской ТЭЦ, с ПС 110 кВ Западной и ПС 110 кВ Штыково для безопасного выполнения по замене грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 (заходы на ПС 110 кВ Кролевцы).	
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	Нет	ВПр	04.06.19	13.06.19	10 дн	13.06.19	13.06.19	1 дн	Соединение шлейфов на оп.127 после безопасного выполнения по замене грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 (заходы на ПС 110 кВ Кролевцы)	с отключением	04:00			ПАОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1. Приморское РДУ: На время операций и заявки: - нагрузку ПС 110 кВ Косавод запитать от ПС 110 кВ Уссурийск-1, - на ПС 110 кВ Западная отключить В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1).		

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная, разбитая	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1	Нет	ВПр	04.06.19	13.06.19	10 дн	03.06.19	03.06.19	1 дн	Рассоединение шлейфов на оп.127 для безопасного выполнения по замене грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 (заходы на ПС 110 кВ Кролевцы) с 4 июня 2019.	с отключением	04:00			ПАОЭС_АРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1. ПС 110 кВ Кролевцы запитать по сети 35 кВ от АТЭЦ через шины ПС 35 кВ Суражевск; Подстанции 35 кВ Касатка, Ключевая, Артёмовская, Шаховая запитать от АТЭЦ. Приморское РДУ: 1) На время операций и заявки: - нагрузку ПС 110 кВ Кожавод запитать от ПС 110 кВ Уссурийск-1, - на ПС 110 кВ Западная отключить. В 110 Давыдовка и В 110 Раздольное-1 для исключения выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений (ПС 110 кВ Раздольное-1, ПС 110 кВ Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка запитаны от ПС 110 кВ Уссурийск-1). 2) На время заявки подать диспетчерскую заявку с 04 июня 2019 по 13 июня 2019 на ЗРР ПС 110 кВ Кролевцы ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №1. Содержание работ: ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ-Западная-Кролевцы-Штыково №1 в работе с Артёмовской ТЭЦ, с ПС 110 кВ Западной и ПС 110 кВ Штыково для безопасного выполнения по замене грозотроса на двухцепном участке ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №1 и ВЛ 110 кВ Артёмовская ТЭЦ – Западная – Кролевцы – Штыково №2 (заходы на ПС 110 кВ Кролевцы)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 1В	Да	КР	06.06.19	07.06.19	2 дн	06.06.19	07.06.19	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 1В ЗПС	с отключением	02:00			ЩЭС_МихРЭС Отключить, заземлить. В 110 1В, ЗПС 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 1В	Да	КР	03.06.19	05.06.19	3 дн	03.06.19	05.06.19	3 дн	Капитальный ремонт ШР 110 1В 1ПС	с отключением	02:00			ЩЭС_МихРЭС Отключить, заземлить. ППС 110 кВ, В 110 1В, на ПС 110 кВ Павловка-2 одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 2В	Да	КР	03.06.19	05.06.19	3 дн	03.06.19	05.06.19	3 дн	Капитальный ремонт ШР 110 2В 1ПС	с отключением	02:00			ЩЭС_МихРЭС Отключить, заземлить. ППС 110 кВ, В 110 2В, на ПС 110 кВ Павловка-2 одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Ярославка-Павловка-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 3В	Да	КР	06.06.19	07.06.19	2 дн	06.06.19	07.06.19	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 3В ЗПС	с отключением	02:00			ЩЭС_МихРЭС Отключить, заземлить. В 110 3В, ЗПС 110 кВ.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Павловка-2	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 4В	Нет	КР	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Капитальный ремонт В 110 4В	с отключением	5			ЩЭС_МихРЭС Отключить и заземлить В 110 4В	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / СП 110 кВ	ЗС 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	17.06.19	21.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Т-3	с отключением	02:00			ЩЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить. ЗС 110 кВ и В 110 Т-3. Отключить СВ 110 2-3С, ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая на ПС 110 кВ Полевая	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Полевая	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110 2-3С	Да, срок ремонта изменен	КР	17.06.19	21.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Капитальный ремонт СВ 110 2-3С, Профвостановление АУВ СВ 110 2-3С, КСЗ СВ 110 2-3С, высоковольтные испытания СВ 110 2-3С	с отключением	5			ЩЭС_ОктРЭС Отключить, заземлить. СВ 110 2-3. Аварийная готовность для капитального ремонта СВ 110 2-3С - время заявки, для профвостановления - 01:00 час.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатеринбург	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Нет	ТР	10.06.19	10.06.19	1 дн	10.06.19	10.06.19	1 дн	Отбор проб масла из ТТ 110 Рнер	с отключением	01:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить и заземлить ремонтную перемычку 110 кВ Поочередно с заявкой на ПС 110 кВ Екатеринбург Ремонтная перемычка 110 кВ ВКЛ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатеринбург	ЭЛТ / П 110 кВ	Ремонтная перемычка 110 кВ	Нет	ВКЛ	10.06.19	10.06.19	1 дн	10.06.19	10.06.19	1 дн	Отбор проб масла из ТТ 110 Угольная	с отключением	00:30			ПАОЭС_НРЭС Включить в работу ремонтную перемычку 110 кВ, отключить и заземлить В 110 Угольная	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатеринбург	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Нет	ТР	13.06.19	13.06.19	1 дн	13.06.19	13.06.19	1 дн	Отбор проб масла из ТТ 110 СВ	с отключением	01:00			ПАОЭС_НРЭС Отключить и заземлить СВ 110, включить ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / СП 110 кВ	1С 110 кВ	Да	КР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 1С, ШР 110 Т-1, ШР 110 Уссурийск-2, ШР 110 СОВ 1С	с отключением	02:00			ЩЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, ТН 110 1С, В 110 Т-1, В 110 Уссурийск-2. Отключить на ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новошкельск - Гранит - Промышленная, отключить СОВ 110, В 110 Уссурийск-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / СП 110 кВ	2С 110 кВ	Да, срок ремонта изменен	КР	10.06.19	21.06.19	12 дн	17.06.19	28.06.19	12 дн	Капитальный ремонт ШР 110 ТН 2С 110, ШР 110 Т-2, 110, ШР 110 Рем.пер., ШР 110 СОВ 2С, ШР 110 Уссурийск-1, ШР 110 Полевая	с отключением	02:00			ЩЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, СОВ 110 (24-28 июня), Ремонтную перемычку 110 кВ, В 110 Уссурийск-1, ТН 110 2С, В 110 Т-2. ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная отключена на ПС 110 кВ Промышленная. Одностороннее отключение ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая. Включить на КДЗ 19.06.2019	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	СОВ 110	Да, срок ремонта изменен	КР	17.06.19	21.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Капитальный ремонт ШР 110 СОВ 2С, высоковольтные испытания СОВ 110, профвостановление ДЗ СОВ 110, ТЭП СОВ 110, АУВ СОВ 110	с отключением	02:00			ЩЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить СОВ 110, 2С 110 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	СОВ 110	Да	КР	06.06.19	07.06.19	2 дн	06.06.19	07.06.19	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 СОВ 1С	с отключением	02:00			ЩЭС_ЮжРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, СОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Хороль	ЭЛТ / СП 110 кВ	1С 110 кВ	Да	КР	06.06.19	06.06.19	1 дн	06.06.19	06.06.19	1 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Приозерная	с отключением	02:00			ЩЭС_ХорРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, В 110 Приозерная, отключить на ПС 110 кВ Хороль. ВЛ 110 кВ Хороль - Приозерная	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Мучная	ЭЛТ / В 110 кВ	СВ 110	Да	ТР	24.06.19	25.06.19	2 дн	24.06.19	25.06.19	2 дн	Текущий ремонт ТТ1 110 СВ	с отключением	02:00			ЩЭС_ЧерРЭС Отключить и заземлить СВ 110.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Реттиховка	ЭЛТ / СШ 110 кВ	2С 110 кВ	Да	ТР	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 110 Т-2, ШР 110 ТН 2С, ШР 110 Арсеньев-2, СР 110 2С, ТТ 110 Арсеньев-2	с отключением	02:00			ЩЭС ЧерРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Арсеньев-2, ТН 110 2С, В 110 Т-2, СР 110 2С. Отключить ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 на ПС 110 кВ Реттиховка	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / СШ 220 кВ	РСШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.06.19	18.06.19	2 дн	17.06.19	18.06.19	2 дн	Текущий ремонт ШР 220 АТ-1	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить, заземлить В 220 АТ-1 и РСШ 220, отключить АТ-1, ВЛ 220 кВ Чугуевка-2 – Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка. Приморское РДУ: Отсутствует заявка на ВЛР ВЛ 220 кВ Чугуевка-2/Чугуевка на ПС 220 кВ Чугуевка для ТР ШР 220 АТ-1 в период 17.06-18.06.2019	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 220 кВ Чугуевка	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220 кВ	Да, срок ремонта изменен	ТР	13.06.19	14.06.19	2 дн	13.06.19	14.06.19	2 дн	Текущий ремонт ОР 220 АТ-1	с отключением	02:00			ПСЭС Отключить, заземлить ОСШ 220 кВ, АТ-1, ТР 220 АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Екатерининка	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ПаГРЭС	Нет	ТР	13.06.19	13.06.19	1 дн	13.06.19	13.06.19	1 дн	Отбор проб масла из ТТ 110 ПаГРЭС	с отключением	01:00			ПВОЭС НРЭС Отключить и заземлить В 110 ПаГРЭС, отключить СВ 110, включить ремонтную перемычку 110 кВ	с включением ремонтной перемычки
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/г	Нет	ТР	17.06.19	17.06.19	1 дн	13.06.19	13.06.19	1 дн	Демонтаж грозотроса	с отключением	02:00			ПВОЭС ВРЭС Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/г. 1.С производством работ по технологической карте, 2.На ПС 220 кВ Волна: Включить РЗ РЛ 110 ВТЭЦ-1 в ст. Л. 3.На ПС 110 кВ ВТЭЦ-1: Включить ЗН ЛР 110 Волна в ст. КВЛ, 4.На ПС 110 кВ 1Р/г: Включить ЗНЛР2-110 в линию КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/г. С установкой переносного заземления на месте производства работ.	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка	Нет	БВР	10.06.19	12.06.19	3 дн	-	-	-	Монтаж кабельной вставки ВОК, монтаж соединительных муфт оп. №20, №21	с отключением	01:00	Приморское РДУ: Изменение эксплуатационного состояния КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка в ремонтной секции КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/г на ПС 220 кВ Волна (ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС) может привести к выходу параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений; - возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети. Для выполнения необходимого объема ремонтных работ заявить в месячный график ремонтов ЛЭП на июль месяц 2019.	ПВОЭС ВРЭС СДУ Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Владивостокская ТЭЦ-2 – Залив с отпайкой на ПС Голубинка		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Уссурийск-2	Да	КР	04.06.19	05.06.19	2 дн	04.06.19	05.06.19	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Уссурийск-2	с отключением	02:00			ПШЭС ЮжРЭС Отключить, заземлить 1С 110 кВ, В 110 Уссурийск-2. Отключить на ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит - Промышленная	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Раздольное-1	Нет	ВПр	03.06.19	14.06.19	12 дн	-	-	-	Перевод нагрузки ПС 110 Раздольное-1, ПС 110 Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Кипарисово на ПС 110 кВ Уссурийск-1 на период производства работ на ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1,2	с отключением	04:00	Излиние поданная, п. 5.15 Положения о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации Приморского РДУ.	ПВОЭС АРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Западная – Давыдовка, В 110 Раздольное-1 на ПС 110 кВ Западная		
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Полевая	Да, срок ремонта изменен	КР	13.06.19	14.06.19	2 дн	20.06.19	21.06.19	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Полевая, высоковольтные испытания В 110 Полевая	с отключением	02:00			ЩЭС ЮжРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Полевая. На ПС 110 кВ Промышленная с отключением ВЛ 110 кВ Промышленная-Полевая	
Утверждена на своем уровне	Измененная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Промышленная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Уссурийск-1	Да, срок ремонта изменен	КР	10.06.19	11.06.19	2 дн	17.06.19	18.06.19	2 дн	Капитальный ремонт ШР 110 Уссурийск-1	с отключением	02:00			ЩЭС ЮжРЭС Отключить, заземлить 2С 110 кВ, В 110 Уссурийск-1. Отключить на ПС 110 кВ Промышленная ВЛ 110 кВ Уссурийск-1 – Студгородок – 3 – Промышленная	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ПС 110 кВ Западная	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Давыдовка	Нет	ВПр	03.06.19	14.06.19	12 дн	03.06.19	14.06.19	12 дн	Перевод нагрузки ПС 110 Раздольное-1, ПС 110 Пушкинская, ПС 110 кВ Давыдовка, ПС 110 кВ Кипарисово на ПС 110 кВ Уссурийск-1 на период производства работ на ВЛ 110 кВ Артемовская ТЭЦ – Западная – Кролевыц – Штыково №1,2	с отключением	04:00	Излиние поданная, п. 5.15 Положения о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации Приморского РДУ.	ПВОЭС АРЭС Отключить ВЛ 110 кВ Западная – Кипарисово – Раздольное-1, В 110 Давыдовка на ПС 110 кВ Западная		
Утверждена на своем уровне	Исходная	ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ОДИАС ПЭС ДРСК	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная	Нет	БВР	15.06.19	18.06.19	4 дн	15.06.19	18.06.19	4 дн	Для БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2 в пролетах опор 101-102	с отключением	01:00			ПВОЭС ВРЭС ПВОЭС ВРЭС Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Горностай – Лазурная Приморское РДУ: корректировка заявленного срока ремонта на основании информации субъекта в рабочем порядке (Филиал АО "ДРСК" ПЭС О. Коростылева). С ежедневным включением в работу к вечернему максимуму нагрузок (20:00).	с включением на ночь
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/г с отпайкой на ПС Кировка	Да	ТР	18.06.19	18.06.19	21 ч	18.06.19	18.06.19	21 ч	Межремонтные испытания опорнострелкового изолятора ЛР-220 "Л".	с отключением	02:00			С разрывом транзита, отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/г с отпайкой на ПС Кировка, 2С-220. С отключением СВ-220. 1.Включить на ПС 220 кВ Свягино/г ЗН1 ЛР-220 «Л» 2.На ПС 220 кВ Лесозаводск включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяг/г в ст. Л.3. На ПС 220 кВ Кировка включить ЗН РЛ 220 Лес-Свяг/г в ст. ВЛ 4.С установкой ПЗ по месту производства работ Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спасск	Да	ТР	11.06.19	11.06.19	12 ч	11.06.19	11.06.19	12 ч	Межремонтные испытания опорнострелкового изолятора ЛР-220 "С".	с отключением	02:00			С разрывом транзита, отключить и заземлить 1С-220, ВЛ 220кВ Свягино/г - Спасск. С отключением СВ-220. Потерь ПА нет	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерово/г	ЭЛТ / П 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да	ТР	18.06.19	18.06.19	12 ч	18.06.19	18.06.19	12 ч	Текущий ремонт ШР1 РП-220, РТ1-220, Т1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 220кВ и Т1, ВПр В1-220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Губерово/г	ЭЛТ / П 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да	ТР	04.06.19	04.06.19	12 ч	04.06.19	04.06.19	12 ч	Текущий ремонт ШР2 РП-220, РТ2-220, Т2,	с отключением	02:00			Отключить и заземлить Ремонтную перемычку 220кВ и Т2, ВПр В2-220	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ-220	Да	ТР	18.06.19	18.06.19	12 ч	18.06.19	18.06.19	12 ч	Межремонтные испытания опорнострелкового изолятора ШР2 СП-220	с отключением	02:00			отключить и заземлить 2С-220 и СВ-220	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ-220	Да	ТР	11.06.19	11.06.19	12 ч	11.06.19	11.06.19	12 ч	Межремонтные испытания опорнострелкового изолятора ШР1 СП-220.	с отключением	02:00			отключить и заземлить 1С-220 и СВ-220.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С-220	Да	ТР	11.06.19	11.06.19	12 ч	11.06.19	11.06.19	12 ч	Межремонтные испытания опорнострележных изоляторов: ЛР-220 "С", ШР ТН1-220, ШР1 РП-220, РТ1-220, ШР2 В1-220, ШР1 СП-220, ШР1-220.	с отключением	02:00			С разрывом трагита, отключить и заземлить В1-220, 1С-220, СВ-220, Ремонтную перемычку 220 кВ, Т1, ВЛ 220кВ Свягино/г - Спасск	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С-220	Да	ТР	18.06.19	18.06.19	12 ч	18.06.19	18.06.19	12 ч	Межремонтные испытания опорнострележных изоляторов ШР2 РП-220, РТ2-220, ШР2 В2-220, ШР2 СП-220, ШР2-220, ШР ТН2-220, ЛР-220 "Л"	с отключением	02:00			С разрывом трагита, отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свягино/г с оппайкой на ПС Кирова, 2С-220, СВ-220, Т2, В2-220, Ремонтную перемычку 220 кВ, ТН2-220	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЭЛТ / П 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да	ТР	18.06.19	18.06.19	12 ч	18.06.19	18.06.19	12 ч	Межремонтные испытания опорнострележных изоляторов ШР2 РП-220, РТ2-220, ШР2 В2-220	с отключением	02:00			отключить и заземлить Т2, В2-220, Ремонтную перемычку 220 кВ	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЭЛТ / П 220 кВ	Ремонтная перемычка 220 кВ	Да	ТР	11.06.19	11.06.19	12 ч	11.06.19	11.06.19	12 ч	Межремонтные испытания опорнострележного изолятора ШР1 РП-220, РТ1-220, ШР2 В1-220	с отключением	02:00			отключить и заземлить Ремонтную перемычку 220 кВ, Т1, В1-220.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Ружино/г	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Ружино/г II цепь	Да	ТР	21.06.19	21.06.19	12 ч	21.06.19	21.06.19	12 ч	Текущий ремонт ЛР-220 "Л2"	с отключением	02:00			отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Ружино/г II цепь и 2С-220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Дальнереченск/г	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ И – Дальнереченск/г	Да	ВПр	03.06.19	03.06.19	12 ч	03.06.19	03.06.19	12 ч	Первый профилактический контроль ТН1-110 цепи напряжения, профилактический контроль АУВ В-110, профилактический контроль вторичные цепи привода ЛР - 110	с отключением	02:00			с отключением ВЛ 110 кВ И - Дальнереченск/г	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Ружино/г	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С-220	Да	ТР	21.06.19	21.06.19	12 ч	21.06.19	21.06.19	12 ч	Текущий ремонт ЛР-220 "Л2"	с отключением	ВЗ			Отключить и заземлить 2С-220, ВЛ 220кВ Лесозаводск - Ружино/г II цепь	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН1-220	Нет	ТР	11.06.19	11.06.19	1 дн	11.06.19	11.06.19	1 дн	Межремонтные испытания опорнострележного изолятора ШР ТН1-220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ТН1-220 и 1С-220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН2-220	Нет	ТР	18.06.19	18.06.19	1 дн	18.06.19	18.06.19	1 дн	Межремонтные испытания опорнострележных изоляторов ШР ТН2-220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ТН2-220 и 2С-220	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЭЛТ / В 220 кВ	В2-220	Нет	ТР	18.06.19	18.06.19	1 дн	18.06.19	18.06.19	1 дн	Межремонтные испытания опорнострележных изоляторов ШР2-220, ШР2 В2-220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В2-220 и 2С-220 и Ремонтную перемычку 220 кВ.	
Утверждена	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 220 кВ Свягино/г	ЭЛТ / В 220 кВ	В1-220	Нет	ТР	11.06.19	11.06.19	1 дн	11.06.19	11.06.19	1 дн	Межремонтные испытания опорнострележных изоляторов ШР1-220, ШР2 В1-220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В1-220 и 1С-220 и Ремонтную перемычку 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	РЖД	Прим ДВЖД	ПС 110 кВ Дальнереченск/г	ЭЛТ / В 110 кВ	В-110	Да	ВПр	03.06.19	03.06.19	12 ч	03.06.19	03.06.19	12 ч	Первый профилактический контроль ТН-110 (цепи напряжения), профилактический контроль АУВ В-110, профилактический контроль вторичные цепи привода ЛР - 110	с отключением	02:00			отключить В-110, с отключением ВЛ 110 кВ И-Дальнереченск/г	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ – Владивостокская ТЭЦ-2	Да	КР	10.06.19	27.06.19	18 дн	10.06.19	27.06.19	18 дн	Замена опор, замена провода, ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ОКГТ. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	3			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ - Владивостокская ТЭЦ-2	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	05.07.19	12 дн	23.06.19	04.07.19	12 дн	Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ ПримГРЭС (ф.А, В, С), техническое обслуживание ТН-1 500, КС ПримГРЭС(ф.А,В,С) Диагностика КС 500 ПримГРЭС (ф.А,В,С)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная В ЦСПА ОЭС Востока потеря формирования ПОР "Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС 500 кВ Дальневосточная"	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	КР	24.06.19	05.07.19	12 дн	23.06.19	04.07.19	12 дн	Замена поврежденной изоляции, замена дистанционных распорок на проводе и ГТ, ремонт провода и ГТ, ремонт и замена тросовых оттяжек, установка балластов на провод и ГТ, замена ГВН, установка разрядных рогов на грозотрос. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная В ЦСПА ОЭС Востока потеря формирования ПОР "Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС 500 кВ Дальневосточная" ПМЭС: Изменение сроков в связи с отказом от начала работ в выходные дни, сокращение объема работ	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	05.07.19	12 дн	23.06.19	04.07.19	12 дн	Замена ИОС Рз П1. Текущий ремонт ШР-1, ТН ДВ, ОПН ШР-1. Техническое обслуживание Рл ДВ. Диагностика ШР-1, ТН ДВ. Профобслуживание ДЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ДЗ-503), ОАПВ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ОАПВ, ТАПВ) (АПВ-503), ПУЗ ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная (ПЗ 274/1). Профконтроль схемы управления Рл ДВ, Р1.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Дальневосточная, П1 500 кВ, ШР-1, ТН ДВ. ВПр В20, В32 АГ 03:00 для ТР ТН ДВ, ОПН ШР-1, профобслуживания, профконтроля схемы управления В ЦСПА ОЭС Востока потеря формирования ПОР "Отключение АТ-1 и АТ-2 ПС 500 кВ Дальневосточная"	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В20	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	28.06.19	5 дн	23.06.19	27.06.19	5 дн	Текущий ремонт В20. Техническое обслуживание с расшировкой, диагностика ТТ20. Опробование привода В20	с отключением	08:00			отключить и заземлить В20. С АГ 00:15 для опробования привода	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В32	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	28.06.19	5 дн	23.06.19	27.06.19	5 дн	Техническое обслуживание В32, ТТ32. Опробование привода В32	с отключением	02:00			отключить и заземлить В32 С АГ 00:15 для опробования привода С отключением ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная, совместно с опробованием В20	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / В 500 кВ	В40	Да, срок ремонта изменен	КР	08.04.19	19.06.19	73 дн	08.04.19	19.06.19	73 дн	Капитальный ремонт, диагностика В40. Техническое обслуживание ТТ40. Профконтроль схемы управления разъединителя Р40Б, Р40А. Опробование привода В40.	с отключением	7			Отключить и заземлить В40. Для опробования с разборкой схемы и АГ 00:15.	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	ШР-1	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	05.07.19	12 дн	23.06.19	04.07.19	12 дн	Текущий ремонт ШР-1, ОПН ШР-1 Профконтроль схемы управления Р1 Распиновка для диагностики и диагностика ШР-1	с отключением	08:00			с отключением и заземлением ШР-1, АГ 03:00 для ТР ОПН Р-1, профконтроля схемы управления Р1 совместно с текущим ремонтом ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС - Дальневосточная	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да	БВР	03.06.19	05.06.19	3 дн	03.06.19	05.06.19	3 дн	С применением автокрана разборка В 220 АТ-1 для его капитального ремонта	с отключением	08:00			Отключить и заземлить АТ-1 и В 220 АТ-1	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Да	БВР	17.06.19	19.06.19	3 дн	17.06.19	19.06.19	3 дн	С применением автокрана сборка В 220 АТ-1 во время капитального ремонта	с отключением	08:00			Отключить и заземлить В 220 АТ-1 и АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Снятая	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / АТ,Т 500 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	-	-	-	-	-	-	Капитальный ремонт В 220 АТ-1. Текущий ремонт с распиновкой, диагностика ТТ 220 АТ-1. Опробование приводов В 220 АТ-1.	без отключения	7		АТ-1 в работе через ОВ 220	Отключить и заземлить В 220 АТ-1, АГ-03:00 для ТР и диагностики ТТ 220 АТ-1. При опробовании привода с отключением и разборкой схемы с АГ 00:15	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 1	Нет	ВПр	19.06.19	20.06.19	2 дн	19.06.19	20.06.19	2 дн	Техническое обслуживание Рш 1с 220 ДВ-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1с 220, МВ 220 ДВ-1. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1, ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 через СОВ 220 ВПр ТН 220 1с Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да, срок ремонта изменен	КР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Замена поврежденной и фарфоровой изоляции, замена ГВН, ремонт заземляющих спусков ОКГТ. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2 Потерь ПА нет ПМЭС: Перенос сроков из-за совмещения с выходом и ремонт ВЛ 500 кВ ПримГРЭС - Дальневосточная (высокая загруженность ремонтных бригад), сокращение объема работ	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Текущий ремонт ВЧЗ Уссурийск-II-2 (ф.А,В), КС 220 Уссурийск-II-2 (ф.А). Профосстановление ТТ 220 Усс-II-2, ШОН (шкаф отбора напряжения). Реализация телеускорения ТЗНП параллельной линии в КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2, В 220 Усс-II-2 Потерь ПА нет	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2	Да, срок ремонта изменен	КР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Капитальный ремонт Рох 220 ДВ-2, Ра 220 ДВ-2, текущий ремонт ВЧЗ 220 ДВ-2 (ф.А,В), КС 220 ДВ-2 (ф.А,В) Распиновка для диагностики и диагностика МВ 220 ДВ-2. Реализация телеускорения ТЗНП параллельной линии в КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2, ОСШ 220, МВ 220 ДВ-2 ВПр РП 220, СОВ 220 АГГ 02:00 для реализации телеускорения ТЗНП параллельной линии в КСЗ (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2 Потерь ПА нет.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск	Нет	ВПр	25.06.19	25.06.19	1 дн	07.06.19	07.06.19	1 дн	Текущий ремонт ШР 2СП 220 ДВ	с отключением	02:00			Почерсено с остальными присоединениями 2СП 220 С отключением и заземлением В 220 ДВ, 2СП 220. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск Приморское РДУ: корректировка в рабочем порядке заявленного срока на основании информации субъекта (Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А. Лялькин). Потерь ПА нет	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	05.07.19	12 дн	23.06.19	04.07.19	12 дн	Техническое обслуживание ТТ В-1 500. Опробование привода В-1 500, Техническое обслуживание Ра-13 500	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 3С 500, В-1 500 с АГ 00:15 при опробовании.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да, срок ремонта изменен	ТР	24.06.19	05.07.19	12 дн	23.06.19	04.07.19	12 дн	Техническое обслуживание ТТ В-2 500. Опробование приводов В-2 500, Техническое обслуживание Ра-23 500	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В-2 500 и 3С 500 с АГ 00:15 при опробовании.	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.06.19	23.06.19	7 дн	15.06.19	21.06.19	7 дн	Техническое обслуживание РЛ 220 Лес-Свяги/т. Осмотр состояния червячного колеса привода типа ПД-14 РЛ 220 Лес-Свяги/т, ЗН РЛ 220 Лес-Свяги/т в ст. ВЛ, ЗН РЛ 220 Лес-Свяги/т в ст. В-220 Т-3	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, В 220 Т-3 Работу выполнять по ППР: 1. Включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяги/т в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН РЛ 220 Лес-Свяги/т в ст. ВЛ на ПС 220 кВ Кировка 3. Включить ЗН1 ЛР-220 "Л" на ПС 220 кВ Свягино/т 4. С установкой ПЗ на по месту работ. Приморское РДУ: ПС 220 кВ Кировка питание по сети 35 кВ от ПС 220 кВ Лесозаводск. Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.06.19	23.06.19	7 дн	15.06.19	21.06.19	7 дн	Техническое обслуживание Рох 220 Кир-Свяги/т.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, ОСШ 220. ВПр ОВ 220 Работу выполнять по ППР 1. На ПС 220 кВ Лесозаводск включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяги/т в ст. Л.2. На ПС 220 кВ Кировка включить ЗН РЛ 220 Лес-Свяги/т в ст. ВЛ 3. На ПС 220 кВ Свягино/т включить ЗН1 ЛР-220 «Л» С установкой ПЗ по месту производства работ Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка	Да	КР	17.06.19	23.06.19	7 дн	15.06.19	21.06.19	7 дн	Рубка ОСД, замена поврежденной и фарфоровой изоляции, установка обводных гирлянд, ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ОКГТ, замена ГВН, устранение негарбарта, верховой осмотр опор.	с отключением	04:00			Работу выполнять по ППР: 1. Включить ЗН РЛ 220 Кир-Свяги/т в ст. Л на ПС 220 кВ Лесозаводск 2. Включить ЗН РЛ 220 Лес-Свяги/т в ст. ВЛ на ПС 220 кВ Кировка 3. Включить ЗН1 ЛР-220 "Л" на ПС 220 кВ Свягино/т 4. С установкой ПЗ на по месту работ. ПМЭС: Изменение сроков в связи с отказом от начала работ в выходные дни Приморское РДУ: ПС 220 кВ Кировка питание по сети 35 кВ от ПС 220 кВ Лесозаводск. Потерь ПА нет	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / СП 220 кВ	ОСП 220	Нет	ТР	17.06.19	23.06.19	7 дн	15.06.19	21.06.19	7 дн	Техническое обслуживание Рох 220 Кир-Свяги/т.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Лесозаводск – Свягино/т с отпайкой на ПС Кировка, ОСШ 220. ВПр ОВ 220	
Утверждена	Измененная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск	Да	КР	10.06.19	16.06.19	7 дн	08.06.19	14.06.19	7 дн	Рубка ОСД, замена поврежденной и фарфоровой изоляции, ремонт провода, ремонт заземляющих спусков ОКГТ, замена ГВН. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	03:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск ПМЭС: Изменение сроков в связи с отказом от начала работ в выходные дни Потерь ПА нет	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск	Нет	ВПр	28.06.19	28.06.19	1 дн	08.06.19	08.06.19	1 дн	Текущий ремонт ШР 2СП 220 Свяги/т	с отключением	02:00			Почерсено с остальными присоединениями 2СП 220 С отключением и заземлением В 220 Свяги/т, 2СП 220. С отключением ВЛ 220 кВ Свягино/т – Спасск Приморское РДУ: корректировка в рабочем порядке заявленного срока на основании информации субъекта (Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А. Лялькин). Потерь ПА нет	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Свягино/г – Спасск	Да	ТР	10.06.19	16.06.19	7 дн	08.06.19	14.06.19	7 дн	Текущий ремонт КС 220 Свяги/г (ф. А), ВЧЗ 220 Свяги/г (ф. А) Расшировка для диагностики и диагностика ТТ 220 Свяги/г	с отключением	03:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Свягино/г - Спасск, В 220 Свяги/г Потеря ПА нет	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Нет	ТР	24.06.19	28.06.19	5 дн	04.06.19	08.06.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 220 ШСВ	с отключением	02:00			С отключением и заземлением ШСВ 220, 2СШ 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220	Да	ВПр	03.06.19	03.06.19	1 дн	03.06.19	03.06.19	1 дн	Текущий ремонт ОПН 220 ТН-1, техническое обслуживание ТН-1 220. Профостановление ТН-1 220.	с отключением	02:00			С переводом всех присоединений на 2СШ 220 Отключить и заземлить ТН-1 220 и 1СШ 220 (для безопасного оперирования емкостным ТН-1 220)	
Утверждена	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2СШ 220	Да	ТР	24.06.19	28.06.19	5 дн	04.06.19	08.06.19	5 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 220 АТ1, ШР 2СШ 220 АТ2, ШР 2СШ 220 ШСВ, РТН 220 ТН-2, ШР 2СШ 220 Нов-2, ШР 2СШ 220 Нов 1, ШР 2СШ 220 ДВ, ШР 2СШ 220 Свяги/г, ОПН 220 ТН-2, техническое обслуживание ТН-2 220	с отключением	02:00			С переводом всех присоединений на 1СШ 220. С поочередным выводом Отключить и заземлить 2СШ 220, В 220 АТ1, В 220 АТ2, ШСВ 220, В 220 Нов 1, В 220 ДВ, В 220 Свяги/г, ТН-2 220. С поочередным отключением ВЛ 220 кВ Свягино/г - Спасск, ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск, ВЛ 220 кВ Спасск - Новая I цепь, ВЛ 220 кВ Спасск - Новая II цепь Изменение срока в связи с нагрузкой персонала.	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Высокогорск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да	КР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Капитальный ремонт ЛР 220 К-ВГ-Гор Текущий ремонт ВЧЗ 220 К-ВГ-Гор (ф.А,В,С). Техническое обслуживание ТН 220	с отключением	04:00	Не предоставлено подтверждение уведомления потребителей об ограничениях. п. 5.7 Регламента формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ».		Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск. Обязательна информация о ВЧ каналах	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да	КР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Рубка ОСД, замена поврежденной изоляции, замена ГВН. Верховой осмотр опор с проверкой провода в зажимах.	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск. Обязательна информация о ВЧ каналах	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да	ТР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Текущий ремонт ОД 220 ВГ-Гор, ВЧЗ 220 ВГ-Гор, КС 220 ВГ-Гор, техническое обслуживание, ТТ 220 ВГ-Гор Диагностика КС 220 ВГ-Гор	с отключением	02:00	Не предоставлено подтверждение уведомления потребителей об ограничениях. п. 5.7 Регламента формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ». Ремонт 1В 220, 3В 220, ТН-3 220 и т.д. без уведомления потребителей.		Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск. Обязательна информация о ВЧ каналах. С отключением и заземлением 3С 220 кВ и ТН-3 220. ВПр АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск	Да	ТР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Текущий ремонт КС ВГ-К (ф.А,В), ВЧЗ 220 ВГ-К (ф.А,В) Диагностика КС ВГ-К (ф.А,В)	с отключением	02:00	Не предоставлено подтверждение уведомления потребителей об ограничениях. п. 5.7 Регламента формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ».		Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К - Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск. Обязательна информация о ВЧ каналах	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	1В 220	Да	КР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Капитальный ремонт Р1-А 220	с отключением	08:00			Отключить и заземлить 3С 220 кВ и 1В 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	3В 220	Да	КР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Капитальный ремонт Р3-А 220	с отключением	08:00			Отключить и заземлить 3С 220 кВ и 3В 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Да	КР	03.06.19	14.06.19	12 дн	03.06.19	14.06.19	12 дн	Капитальный ремонт Рат 110 АТ-2, Рохб 110 АТ-2, текущий ремонт АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2 №1, ОПН 110 АТ-2 №2, техническое обслуживание МВ 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2. Опробование привода МВ 220 АТ-2, МВ 110 АТ-2, Расшировка для диагностики и Диагностика АТ-2, МВ 220 АТ-2	с отключением	08:00			с отключением МВ 220 АТ-2 и МВ 110 АТ-2 на время АПВ перел выводом в ремонт. Отключить и заземлить МВ 110 АТ-2, ОСШ 110, АТ-2, МВ 220 АТ-2 АГ 00:15 для опробования АГ 02:00 для ТО МВ 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2. АГ 03:00 для ТР АТ-2, МВ 220 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2 №1, ОПН 110 АТ-2 №2 и диагностики АТ-2, МВ 220 АТ-2	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Да	ТР	17.06.19	18.06.19	2 дн	17.06.19	18.06.19	2 дн	Техническое обслуживание СОВ 220, ТТ 220 СОВ, Рш 1с 220 СОВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить СОВ 220, 1с 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1с 220	Да	ТР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Техническое обслуживание Рш 1с 220 ДВ-1, Рш 1с 220 Влад, Рш 1с 220 СОВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1с 220, МВ 220 ДВ-1, В 220 Влад, СОВ 220. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1, ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 ВПр ОСШ 220, РП 220, ТН 220 1с, В-1 220 АТ-1. С включением В-2 220 АТ-1. 19-20 июня на время ТО Рш 1с 220 ДВ-1, ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 через СОВ 220 20-21 на время ТО Рш 1с 220 Влад, ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 через СОВ 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да	ТР	24.06.19	25.06.19	2 дн	24.06.19	25.06.19	2 дн	Техническое обслуживание Рохб 220 пер	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 и РП 220 ВПр СОВ 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Нет	ВПр	17.06.19	18.06.19	2 дн	17.06.19	18.06.19	2 дн	Техническое обслуживание СОВ 220, ТТ 220 СОВ, Рш 1с 220 СОВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1с 220, СОВ 220. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1, ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 ВПр ОСШ 220, РП 220, ТН 220 1с	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	ОСШ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Капитальный ремонт Рохб 220 ДВ-2	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2, ОСШ 220. ВПр РП 220, СОВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ВДТ-2, Рат 110 АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ТТ 110 АТ-2, Р-4. Профконтроль ДТ АТ-2, КС3-220 (МТЗ, ТЭОП, ТЭИП) АТ-2, КС3-110 (ТЭИП) АТ-2, АУВ В 110 АТ2, ДЗО-220 АТ-2, Автоматика РПН. Технический контроль РЗА вч-56 В 6-1 АТ-2, вч. 70 В 6-2 АТ-2. Замена аппаратных жазимов Рохб 110 АТ-2 Расшировка для диагностики и Диагностика АТ-2. Диагностика Р-4	с отключением	04:00			Отключить и заземлить АТ-2, В 110 АТ-2, ОСШ 110. ВПр ОВ 110. Отказ от работ - техническое обслуживание В 110 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 6 АТ-2 - нет в плане ТОиР	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 С	Нет	ТР	03.06.19	05.06.19	3 дн	03.06.19	05.06.19	3 дн	Проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РШ 2С 220 С, Р3 РШ 2С 220 С в ст. В, Р3 РШ 2С 220 С в ст. 2С	с отключением	02:00			Проверка червячной шестерни приводов ПД-14 производится с поочередным оперированием РШ 2С 220 С и Р3 РШ 2С 220 С в ст. В, Р3 РШ 2С 220 С в ст. 2С Отключить и заземлить 2С 220, В 220 С. ВПр В 220 В	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220	Да	ТР	03.06.19	05.06.19	3 дн	03.06.19	05.06.19	3 дн	Техническое обслуживание шинных опор 2С 220, проверка червячной шестерни приводов ПД-14: РШ 2С 220 С, Р3 РШ 2С 220 С в ст. В, Р3 РШ 2С 220 С в ст. 2С,	с отключением	02:00			Проверка червячной шестерни приводов ПД-14 производится с поочередным оперированием РШ 2С 220 С и Р3 РШ 2С 220 С в ст. В, Р3 РШ 2С 220 С в ст. 2С Отключить и заземлить 2С 220, В 220 С. ВПр В 220 В	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Широкая	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ- 2	Да	ТР	17.06.19	22.06.19	6 дн	17.06.19	22.06.19	6 дн	Текущий ремонт АТ-2, ТР 220 АТ-2, ТР 110 АТ-2, техническое обслуживание ТТ 110 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2. Распиновка для диагностики и Диагностика ТТ 110 АТ-2. Технический контроль ДЗТ 1компл -7УТ633, ДЗТ 2компл -7УТ633, КС3-220 (7SA5225) АТ-1, КС3-110 (7SA5225) АТ-2, АУВ и УРОВ (6MD664) В 220 АТ2, АУВ и УРОВ (6MD664) В 110 АТ2, РПН АТ2 REG-DA, Схемы управления ШР-220, ТР-220	с отключением	04:00			Отключить и заземлить АТ-2, В 220 АТ-2, В 110 АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / В 220 кВ	СВ 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.06.19	21.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Техническое обслуживание Рс 220 1С, замена ИОС шинного моста СВ 220	с отключением	04:00			Отключить и заземлить СВ 220 и 1С 220. С отключением ТН-220 1С и ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск на ПС 220 кВ Горелое. АТ-1 в режиме 110/10кВ	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожзавод – Уссурийск/т	Да, срок ремонта изменен	КР	03.06.19	07.06.19	5 дн	04.06.19	08.06.19	5 дн	Капитальный ремонт Р6х 110 КЗ-Усс/т, Рл 110 КЗ-Усс/т, текущий ремонт КС 110 КЗ-Усс/т, ВЧ 110 КЗ-Усс/т Диагностика КС 110 КЗ-Усс/т, МВ 110 КЗ-Усс/т	с отключением	08:00			Приморское РДУ:отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожзавод – Уссурийск/т, ОСШ 110. ВПр ОМВ 110. Для диагностики АГ 02:00 Для ТР АГ 03:00 Обязательна информация об эксплуатационном состоянии ВЧ каналов (ТМ и связь)	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-1 220	Нет	ТР	03.06.19	03.06.19	1 дн	03.06.19	03.06.19	1 дн	Текущий ремонт ОПН 220 ТН-1, техническое обслуживание ТН-1 220. Профоснашивание ТН-1 220.	с отключением	02:00			С переводом всех присоединений на 2СШ 220 Отключить и заземлить ТН-1 220 и 1СШ 220 (для безопасного оперирования емкостной ТН-1 220)	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Нет	ТР	24.06.19	28.06.19	5 дн	04.06.19	08.06.19	5 дн	Текущий ремонт ОПН 220 ТН-2, техническое обслуживание ТН-2 220	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ТН-2 220 Совместно со 2СШ 220, емкостной ТН	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	03.06.19	07.06.19	5 дн	04.06.19	08.06.19	5 дн	Капитальный ремонт Р6х 110 АТ-2, Р6х 110 КЗ-Усс/т	с отключением	08:00			Отключить и заземлить ОСШ 110, АТ-2, ВЛ 110 кВ Уссурийск - 2 - Кожзавод - Уссурийск/т. ВПр ОМВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1С 220	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.06.19	21.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Техническое обслуживание Рс 220 1С, ТН-220 1С	с отключением	02:00			Отключить и заземлить СВ 220 и 1С 220. С отключением ТН-220 1С и ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск на ПС 220 кВ Горелое. АТ-1 в режиме 110/10кВ	
<i>Утверждена на своем уровне</i>	<i>Снятая</i>	<i>Приморское ПМЭС</i>	<i>Приморский ЦУС</i>	<i>ПС 220 кВ Уссурийск-2</i>	<i>ЭЛТ / ТН 220 кВ</i>	<i>ТН 220 1с</i>	<i>Нет</i>	<i>ВПр</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>Техническое обслуживание Рш 1с 220 ДВ-1, Рш 1с 220 Влад, Рш 1с 220 СОВ</i>	<i>с отключением</i>	<i>02:00</i>		<i>п.5.15 Положения по заявкам: Изменение эксплуатационного состояния трансформаторов напряжения на время ремонта ЛЭП или систем (секций) или заявками не оформляется, если работы на самих трансформаторах напряжения не производится.</i>	<i>Отключить и заземлить 1с 220, СОВ 220. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1, ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 ВПр ОСШ 220, РШ 220, ТН 220 1с</i>	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Имман	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	24.06.19	28.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 35 АТ-2. Техническое обслуживание ТР 35 ТСН-2, В 35 АТ-2. Осмотр состояния червячного колеса привода типа ПД-14. ТР 220 АТ-2, ТР 35 ТСН-1, ТР 35 ТСН-2. Распиновка для диагностики и Диагностика АТ-2, ТТ -35 АТ-2. Технический контроль АУВ В 110 АТ-2, АУВ В 35 АТ-2. Технический контроль ДЗТ АТ-2 (7УТ63), КС3 ВН АТ-2 (7SA52), КС3 СН АТ-2 (7SA52), КС3 НН АТ-2 (7SJ62), ДЭО НН АТ-2 (7УТ63), АРПН АТ-2 (Reg-Da)	с отключением	04:00			Отключить и заземлить АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К Волна	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-3 220	Нет	ТР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Текущий ремонт ТН-3 220	с отключением	03:00			Отключить и заземлить ТН-3 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.06.19	15.06.19	6 дн	10.06.19	15.06.19	6 дн	Текущий ремонт Р6х 110 ВТЭЦ-1; Р6х 110 Т-1. Замена аппаратных жазимов Р6х 110 ВТЭЦ-1	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ОСШ 110, КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т, Т-1. ВПр ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Р6х 110 АТ-2 - замена аппаратных жазимов	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ОСШ 110, АТ-2. ВПр ОВ 110	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	17.06.19	18.06.19	2 дн	28.06.19	29.06.19	2 дн	РЛ 110 Чайка, Р6х 110 Чайка - замена аппаратных жазимов	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ОСШ 110, ВЛ 110 кВ Волна - Чайка, В 110 Чайка Приморское РДУ: ВПр ОВ 110.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	24.06.19	30.06.19	7 дн	24.06.19	30.06.19	7 дн	Текущий ремонт АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, замена ИОС шинного моста В 110 АТ-1, техническое обслуживание В 110 АТ-1, ОД 220 АТ-1, Рш 110 АТ-1. Распиновка для диагностики и Диагностика АТ-1, В 110 АТ-1	с отключением	04:00			Отключить и заземлить АТ-1, В 110 АТ-1, ОСШ 110. ВПр СТК1	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЭРР	17.06.19	21.06.19	5 дн	24.06.19	28.06.19	5 дн	Техническое обслуживание Рс 220 ТС, ТН-220 ТС	без отключения	02:00			Отключить и заземлить СВ 220 и ТС 220. С отключением ТН-220 ТС и ВЛ 220 кВ К – Горелое с отпайкой на ПС Высокогорск на ПС 220 кВ Горелое. АТ-1 в режиме 110/10кВ	не в транзите
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2	Нет	ВПр	21.06.19	21.06.19	1 дн	21.06.19	21.06.19	1 дн	Техническое обслуживание Рш 1с 220 Влад	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1с 220, В 220 Влад. С отключением ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2, Дальневосточная - Уссурийск-2 №1 через СОВ 220 ВПр ТН 220 1с	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да	ТР	19.06.19	21.06.19	3 дн	19.06.19	21.06.19	3 дн	Техническое обслуживание, диагностика ТН-2 220	с отключением	06:00			Отключить и заземлить ТН-2 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Т-2	Да	ТР	17.06.19	21.06.19	5 дн	17.06.19	21.06.19	5 дн	Техническое обслуживание В 220 Т-2, Технический контроль АУВ и УРОВ (6МД664) В 220 Т-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 Т-2, вывести из работы АУВ и УРОВ (6МД664) В 220 Т-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Русская	Да	ВПр	17.06.19	28.06.19	12 дн	17.06.19	28.06.19	12 дн	Технический контроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 220 Русская	с отключением	01:00			Отключить и разобрать схему В 220 Русская С отключением КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская на ПС 220 кВ Зелёный угол Вывести из работы АУВ и УРОВ (ШЭ2607 019) В 220 Русская	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 КЗ-Усс/т	Да, срок ремонта изменен	КР	03.06.19	07.06.19	5 дн	04.06.19	08.06.19	5 дн	Капитальный ремонт МВ 110 КЗ-Усс/т с заменой вводов. Профоснавление АУВ МВ 110 КЗ-Усс/т Распиновка для диагностики и диагностика МВ 110 КЗ-Усс/т	с отключением	4			Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 КЗ-Усс/т. С отключением ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожавод – Уссурийск/т на ПС 220 кВ Уссурийск-2 Для профоснавления А/Т 02:00 Для диагностики А/Т 03:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 КЗ-Усс/т	Нет	КР	08.06.19	23.06.19	16 дн	08.06.19	23.06.19	16 дн	Капитальный ремонт МВ 110 КЗ-Усс/т. Профоснавление АУВ МВ 110 КЗ-Усс/т Распиновка для диагностики и диагностика МВ 110 КЗ-Усс/т	с отключением	4			Приморское РДУ: отключить и заземлить МВ 110 КЗ-Усс/т. С переводом ВЛ 110 кВ Уссурийск – 2 – Кожавод – Уссурийск/т через ОМВ 110. Для профоснавления А/Т 02:00 Для диагностики А/Т 03:00	с переводом на ОВ
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-1	Нет	ТР	19.06.19	20.06.19	2 дн	19.06.19	20.06.19	2 дн	Техническое обслуживание Рш 1с 220 ДВ-1	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1с 220, МВ 220 ДВ-1. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1, ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 ВПр ТН 220 1с	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-2	Нет	ТР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Капитальный ремонт Рш 220 ДВ-2 Распиновка для диагностики и диагностика МВ 220 ДВ-2.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 № 2, МВ 220 ДВ-2	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Влад	Нет	ТР	21.06.19	21.06.19	1 дн	21.06.19	21.06.19	1 дн	Техническое обслуживание Рш 1с 220 Влад	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1с 220, В 220 Влад. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Уссурийск-2 №1, ВЛ 220 кВ Владивосток - Уссурийск-2 ВПр ТН 220 1с	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да	ТР	17.06.19	28.06.19	12 дн	-	-	-	Техническое обслуживание В 220 АТ-1. Технический контроль АУВ и УРОВ (ШЭ2607019) В 220 АТ-1.	с отключением	02:00			С отключением и заземлением В 220 АТ-1, вывести из работы АУВ и УРОВ (ШЭ2607019) В 220 АТ-1.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Зелёный угол	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	Да	ВПр	17.06.19	28.06.19	12 дн	17.06.19	28.06.19	12 дн	Технический контроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092, 1 комплект) КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская, ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092, 2 комплект) КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	с отключением	01:00			С отключением КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	Да	ТР	17.06.19	28.06.19	12 дн	17.06.19	28.06.19	12 дн	Диагностика оболочки экранов КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	с отключением	03:00			Отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	Да	ВПр	17.06.19	28.06.19	12 дн	17.06.19	28.06.19	12 дн	Технический контроль ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092, 1 комплект) КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская, ДЗЛ и КСЗ (ШЭ2607092, 2 комплект) КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	с отключением	01:00			С отключением КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Русская	
Утверждена на своем уровне	Исходная	ФСК ЕЭС	Приморский ЦУС	Приморский ЦУС	ЛЭП 220 кВ	КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Патрокл	Да	ТР	03.06.19	11.06.19	9 дн	03.06.19	11.06.19	9 дн	Диагностика оболочки экранов КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Патрокл	с отключением	03:00			Отключить и заземлить КВЛ 220 кВ Зелёный угол – Патрокл	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т	Да	ТР	13.06.19	15.06.19	3 дн	13.06.19	15.06.19	3 дн	Текущий ремонт Рох 110 ВТЭЦ-1, замена аппаратных зажигов РЛ 110 ВТЭЦ-1. Профконтроль КСЗ (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Волна – ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т. Профоснавление ТТ 110 ВТЭЦ-1. Отбор проб масла ТТ 110 ВТЭЦ-1, РЛ 110 ВТЭЦ-1 замена аппаратных зажигов Опробование приводов В 110 ВТЭЦ-1	с отключением	03:00			Отключить и заземлить КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с отпайкой на ПС 1Р/т, В 110 ВТЭЦ-1, ОСШ 110. ВПр ОВ 110. А/Т 00:15 для опробования	под наведенным напряжением
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Волна – Чайка	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.06.19	18.06.19	2 дн	28.06.19	29.06.19	2 дн	РЛ 110 Чайка, Рох 110 Чайка - замена аппаратных зажигов Опробование приводов В 110 Чайка	с отключением	04:00			Отключить и заземлить В 110 Чайка , ВЛ 110 кВ Волна - Чайка Техническое обслуживание В 110 Чайка, ТТ 110 Чайка - отказ от работ лет в плане ТОиР Приморское РДУ: Для опробования привода А/Т 00:15	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Усс-И-2	Нет	ВПр	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Профоснавление ТТ 220 Усс-И-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 220 Усс-И-2 Приморское РДУ: с отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №2 на ПС 500 кВ Дальневосточная	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Свяг/т	Нет	ТР	10.06.19	16.06.19	7 дн	08.06.19	14.06.19	7 дн	Расшиновка для диагностики и диагностика ТТ 220 Свяг/т	с отключением	03:00			Отключить и заземлить В 220 Свяг/т Отключить ВЛ 220 кВ Свяг/т - Спасск на ПС 220 кВ Спасск	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Свяг/т	Нет	ТР	28.06.19	28.06.19	1 дн	08.06.19	08.06.19	1 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 220 Свяг/т	с отключением	02:00			Последовательно с остальными присоединениями 2СШ 220 С отключением и заземлением В 220 Свяг/т, 2СШ 220. С отключением ВЛ 220 кВ Свяг/т – Спасск Приморское РДУ: корректировка в рабочем порядке заявленного срока на основании информации субъекта (Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А. Ляпки).	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 ДВ	Нет	ТР	25.06.19	25.06.19	1 дн	07.06.19	07.06.19	1 дн	Текущий ремонт ШР 2СШ 220 ДВ	с отключением	02:00			Последовательно с остальными присоединениями 2СШ 220 С отключением и заземлением В 220 ДВ, 2СШ 220. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Спасск Приморское РДУ: корректировка в рабочем порядке заявленного срока на основании информации субъекта (Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" ПМЭС А. Ляпки).	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Кировка	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Т-3	Да, срок ремонта изменен	ТР	10.06.19	23.06.19	14 дн	10.06.19	21.06.19	12 дн	Техническое обслуживание В 220 Т-3, РТ 220 Т-3, ТТ 220 Т-3. Расшиновка для диагностики и диагностика ТТ 220 Т-3 Опробование привода В 220 Т-3.	с отключением	04:00			С отключением и заземлением В 220 Т-3, Т-3 А/Г 00:15 для опробования привода. А/Г 02:00 для ТО В 220 Т-3, РТ 220 Т-3, ТТ 220 Т-3. А/Г 04:00 для диагностики ТТ-220 Т-3 Приморское РДУ: ПС 220 кВ Кировка питание по сети 35 кВ от ПС 220 кВ Лесозаводск.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / СКРМ / СТК 10 кВ	СТК 1	Нет	ВПр	24.06.19	30.06.19	7 дн	24.06.19	30.06.19	7 дн	Текущий ремонт АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, замена ИОС пинного моста В 110 АТ-1, техническое обслуживание В 110 АТ-1, Од 220 АТ-1, Рот 110 АТ-1 Расшиновка для диагностики и Диагностика АТ-1, В 110 АТ-1	с отключением	04:00			Отключить и заземлить АТ-1, В 110 АТ-1, ОСШ 110. ВПр СТК1	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / П 220 кВ	РП 220	Нет	ТР	24.06.19	25.06.19	2 дн	24.06.19	25.06.19	2 дн	Техническое обслуживание Ровх 220 пер	с отключением	02:00			Отключить и заземлить ОСШ 220 и РП 220 ВПр СОВ 220	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / П 220 кВ	РП 220	Нет	ВПр	17.06.19	18.06.19	2 дн	17.06.19	18.06.19	2 дн	Техническое обслуживание СОВ 220, ТТ 220 СОВ, Рш 1с 220 СОВ	с отключением	02:00			Отключить и заземлить 1с 220, СОВ 220. С отключением ВЛ 220 кВ Дальневосточная - Усурийск-2 №1, ВЛ 220 кВ Владивосток - Усурийск-2 ВПр ОСШ 220, РП 220, ТН 220 1с	
Утверждена	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / П 220 кВ	РП 220	Да, срок ремонта изменен	ВПр	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Капитальный ремонт Ровх 220 ДВ-2	с отключением	04:00			Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Усурийск-2 № 2, ОСШ 220 ВПр РП 220, СОВ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 АТ-2	Нет	ТР	03.06.19	14.06.19	12 дн	03.06.19	14.06.19	12 дн	Текущий ремонт с заменой вводов МВ 220 АТ-2. Расшиновка для диагностики и диагностика МВ 220 АТ-2	с отключением	5			Отключить и заземлить МВ 220 АТ-2 Работы АО "Электросетсервис ЕНЭС" Приморское РДУ: Для расшиновки и диагностики А/Г 03:00	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 ВТЭЦ-1	Да	ТР	13.06.19	15.06.19	3 дн	13.06.19	15.06.19	3 дн	Техническое обслуживание В 110 ВТЭЦ-1, замена аппаратных зажимов РЛ 110 ВТЭЦ-1. Профконтроль АУВ В 110 ВТЭЦ-1.Отбор проб масла ТТ 110 ВТЭЦ-1	с отключением	03:00			Отключить и заземлить В 110 ВТЭЦ-1, КВЛ 110 кВ Волна-ВТЭЦ-1 с оттайкой на ПС 1Рт	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ-2	Да	ТР	03.06.19	07.06.19	5 дн	03.06.19	07.06.19	5 дн	Текущий ремонт ТТ 110 АТ-2, Рат 110 АТ-2	с отключением	02:00			Отключить и заземлить В 110 АТ-2, АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Усурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-2	Нет	КР	03.06.19	14.06.19	12 дн	03.06.19	14.06.19	12 дн	Капитальный ремонт Рат 110 АТ-2, техническое обслуживание МВ 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2.	с отключением	08:00			Отключить и заземлить МВ 110 АТ-2, АТ-2. А/Г 02:00 для ТО МВ 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 Чайка	Да, срок ремонта изменен	ТР	17.06.19	18.06.19	2 дн	28.06.19	29.06.19	2 дн	РЛ 110 Чайка - замена аппаратных зажимов.	с отключением	04:00			Отключить и заземлить В 110 Чайка, ВЛ 110 кВ Волна - Чайка Техническое обслуживание В 110 Чайка, ТТ 110 Чайка - отказ от работ, нет в плане ТОиР	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Приморское ПМЭС	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Да, срок ремонта изменен	КР	03.06.19	23.06.19	21 дн	03.06.19	23.06.19	21 дн	Разборка В 220 АТ-1 при помощи крана. Капитальный ремонт В 220 АТ-1. Текущий ремонт с расшиновкой, диагностика ТТ 220 АТ-1. Опробование приводов В 220 АТ-1.	с отключением	7			Отключить и заземлить В 220 АТ-1. АТ-1 в работе через ОБ 220 с 5 по 17 июня 2019, с 19 по 23 июня 2019 А/Г-03:00 для ТР и диагностики ТТ 220 АТ-1. При опробовании привода с отключением и разборкой схемы с А/Г 00:15	с переводом на ОБ
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Нет	ЗРР	03.06.19	06.06.19	4 дн	03.06.19	06.06.19	4 дн	Снижение объема ОН (ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) на 22 МВт (ОН ПС 220 кВ Спасск) на период профилактического восстановления МКПА 220 кВ (Фол ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Спасск, АОПО, Фол ВЛ 220 кВ Свяг/т – Спасск, ОН, АЧР, АОСН 220 кВ) ПС 220 кВ Спасск.	с отключением	04:00			Полная потеря реализации УВ (ОНД2 - ОНД5, ОНД15) на ОН (22 МВт) на ПС 220 кВ Спасск от: ДАИЛУ Зейской ГЭС, ДАИЛУ Бурейской ГЭС, РАДВ ПС 500 кВ Амурская (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Волочаевск/т, АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская - Левобережная на ПС 500 кВ Хабаровская (частичная потеря ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - РЦ, АОПО КВЛ 220 кВ РЦ - Амур на ПС 220 кВ РЦ (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ - РЦ, КВЛ 220 кВ Хабаровская ТЭЦ-3 - Амур (частичная потеря УВ ОНД2) АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - Хехшир I цепь, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - II цепь на ПС 500 кВ Хехшир 2 (частичная потеря УВ ОНД3, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 500 кВ Хехшир 2, АОПО ВЛ 220 кВ Хехшир 2 - НПС-36 на ПС 220 кВ НПС-36 (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД5) ДАИЛУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД15) РАДВ "Север" Приморской ГРЭС (частичная потеря УВ ОНД2, ОНД3, ОНД4, ОНД5) АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свяг/т с оттайкой на ПС Кировка на ПС 220 кВ Лесозаводск (частичная потеря УВ ОНД5, ОНД15) Потери реализации АОСН 220 кВ, АЧР на ПС 220 кВ Спасск	

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом графике	Вид ремонта	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Содержание работ	Состояние оборудования по заявке	АГ	Причина отказа	Причина снятия	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена	Исходная	СО ЕЭС	Приморское РДУ	Приморское РДУ	УВ	Снижение объема ОН в операционной зоне Приморского РДУ (на 10 МВт и более)	Да	ЭРР	03.06.19	05.06.19	3 дн	03.06.19	05.06.19	3 дн	Снижение объема ОН (ОНД13) на 14 МВт на период профвосстановления ПРД/ПРМ PBS по ВОЛС ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол ПС 500 кВ Владивосток, ПРД/ПРМ PBS по ВОЛС ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол ПС 220 кВ Владивосток (АГ 8 часов, продолжительность ремонта 3 дня): От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Связино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Связино'т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 110 кВ Мингородок (частичная потеря УВ ОНД13).	с отключением	08:00			Снижение объема ОН (ОНД13) на 14 МВт на период профвосстановления ПРД/ПРМ PBS по ВОЛС ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол ПС 500 кВ Владивосток, ПРД/ПРМ PBS по ВОЛС ВЛ 220 кВ Владивосток – Зелёный угол ПС 220 кВ Владивосток (АГ 8 часов, продолжительность ремонта 3 дня): От ЛАПНУ Приморской ГРЭС, РАДВ «Юг» Приморской ГРЭС, АОПО ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Связино'т на ПС 220 кВ Лесозаводск, АОПО ВЛ 220 кВ Связино'т – Спасск на ПС 220 кВ Спасск теряется ОН ПС 110 кВ Мингородок (частичная потеря УВ ОНД13).	

Начальник СЭР _____ Н.М. Федосеева

Начальник СРЗА _____ А.С. Титяев

Заместитель начальника СЭРБиР _____ Т.В. Егорова

Начальник ОДС _____ А.Н. Беляев