

Утверждаю  
 Первый заместитель директора -  
 главный диспетчер  
 Филиала АО «СЭО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 и/п Д.А. Голубнов  
 « 24 » мая 2021 г.

**График ремонта ЭЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на июнь 2021 года**

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Включенный в годовую графике срок ремонта		Включенный в месячный графике срок ремонта		Разрешенный срок ремонта			Материальная стоимость (руб. без НДС)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина оттока		
	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Начало	Окончание	Конец								
<b>Объект: Амурские диспетчерские сети</b>															
ВЭ 110 кВт Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская № 1 с отпайками	01.06.2021	04.06.2021	4 дн	01.06.2021	04.06.2021	4 дн	01.06.2021	04.06.2021	4 дн	3,00	КР	верный осмотр(ремонт), проверка опор (ремонт, покраска)		Исполнен	
ВЭ 110 кВт Благовещенская ТЭЦ - Благовещенская № 2 с отпайкой на ГЭС Чегере	07.06.2021	11.06.2021	5 дн	07.06.2021	11.06.2021	5 дн	07.06.2021	11.06.2021	5 дн	3,00	КР	верный осмотр(ремонт), проверка опор (ремонт, покраска)		Исполнен	
ВЭ 110 кВт Райчихинская ТЭС - Михайловка	28.06.2021	29.06.2021	2 дн	28.06.2021	29.06.2021	2 дн	28.06.2021	29.06.2021	2 дн	6,00	ВР	Текущий ремонт В-110 ИГЭС	Для обеспечения нормативного режима мощности в региональной системе необходимо включение в работу цехов ТЭ Райчихинской ТЭС	Исполнен	
<b>Объект: ГЭС 110 кВт Центральная</b>															
ВЭ 110 кВт Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 1 с отпайками	14.06.2021	15.06.2021	2 дн	14.06.2021	15.06.2021	2 дн	14.06.2021	15.06.2021	2 дн	2,00	ТР	Обслуживание В-110 ВТЭЦ 1, ИР-110 ВТЭЦ 1, ТН-110 ВТЭЦ 1		Исполнен	
ВЭ 110 кВт Благовещенская ТЭЦ - Центральная № 2 с отпайками	17.06.2021	18.06.2021	2 дн	17.06.2021	18.06.2021	2 дн	17.06.2021	18.06.2021	2 дн	2,00	ТР	Обслуживание В-110 ВТЭЦ 2, ИР-110 ВТЭЦ 2, ТН-110 ВТЭЦ 2		Исполнен	
ВЭ 110 кВт Благовещенская - Центральная № 1 с отпайками	21.06.2021	22.06.2021	2 дн	21.06.2021	22.06.2021	2 дн	21.06.2021	22.06.2021	2 дн	2,00	ТР	Обслуживание В-110 Благовещенская 1, ИР-110 Благовещенская 1, ТН-110 Благовещенская 1, ИС-110 Благовещенская 1, ОВ-110 Благовещенская 1		Исполнен	
ВЭ 110 кВт Благовещенская - Центральная № 2 с отпайкой на ГЭС Сиверная	24.06.2021	25.06.2021	2 дн	24.06.2021	25.06.2021	2 дн	24.06.2021	25.06.2021	2 дн	2,00	ТР	Обслуживание В-110 Благовещенская 2, ИР-110 Благовещенская 2, ТН-110 Благовещенская 2, ИС-110 Благовещенская 2, ОВ-110 Благовещенская 2		Исполнен	
<b>Объект: ГЭС 110 кВт Попова</b>															
ИС-110 кВт	26.05.2021	26.06.2021	30 дн	26.05.2021	26.06.2021	30 дн	26.05.2021	26.06.2021	30 дн	3,00	ТР	Передат. оборудования на линейной разводки, замена ОЗС-110		Исполнен	
ВЭ 110 кВт Обруч - Попова с отпайкой на ГЭС Амурчан	28.05.2021	28.06.2021	30 дн	28.05.2021	28.06.2021	30 дн	28.05.2021	28.06.2021	30 дн	3,00	ВР	Опильные ВР со стороны ГЭС Попова		Исполнен	
<b>Объект: ГЭС 110 кВт Михайловка</b>															
ВЭ 110 кВт Райчихинская ТЭС - Михайловка	28.06.2021	29.06.2021	2 дн	28.06.2021	29.06.2021	2 дн	28.06.2021	29.06.2021	2 дн	6,00	ВР	Работы на ГЭС 110 кВт Михайловка	Для обеспечения нормативного режима мощности в региональной системе необходимо включение в работу цехов ТЭ Райчихинской ТЭС	Исполнен	

Начальник СЭР  
 Начальник СЭРБ/Р  
 Начальник СРЭ/А  
 Начальник ОДС

и/п  
 и/п  
 и/п  
 и/п

О.М. Кравцова  
 В.Е. Попик  
 Б.А. Ищенко  
 В.С. Янов