



Объект	Оборудование	Учтен	Заявлено	Заказано	Завано	Время	Время	Время	Апрель 2022																														Вид	Аварии	Содержание работ	Состояние	Условия	Замечание	Прочие примечания	Группа	Состояние
									Пн	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб									
									01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
ПС 110 кВ Бикин	ОСВ 110	Нет	25.04.22	29.04.22	4 дн	26.04.22	26.04.22	9 ч																												ЗРР	00:20	Отробование устройств АПВ и приводов выключателя	без отключения	Не в графике	Не задано	Планируемо	АПВ Бикин	Изменен			
ПС 110 кВ Бикин	В 110 С-32	Нет	25.04.22	29.04.22	4 дн	26.04.22	26.04.22	9 ч																												ЗРР	00:20	Отробование устройств АПВ и приводов выключателя	без отключения	Не в графике	Не задано	Планируемо	АПВ Бикин	Изменен			
ПС 110 кВ Бикин	В 110 Приморская ГРЭС-Бикин	Нет	25.04.22	29.04.22	4 дн	26.04.22	26.04.22	9 ч																												ЗРР	00:20	Отробование устройств АПВ и приводов выключателя	без отключения	Не в графике	Не задано	Планируемо	АПВ Бикин	Изменен			
ПС 110 кВ Привозальная	СВ 110	Да	11.04.22	22.04.22	12 дн	11.04.22	15.04.22	5 дн																													ТР	08:00	Таксый ремонт СВ 110, СР 110 1с.	с отключением	Не задано	С отключением 1С			Изменен		
ПС 110 кВ Привозальная	1с 110	Да	11.04.22	15.04.22	5 дн	11.04.22	15.04.22	5 дн																													ТР	08:00	Таксый ремонт присоединений 1с 110.	с отключением	Не задано	С отключением ВЛ			Исходная		
ПС 110 кВ Привозальная	СВ 110	Нет	11.04.22	22.04.22	12 дн	18.04.22	22.04.22	5 дн																													ТР	08:00	Таксый ремонт СР 110 2с.	с отключением	Не задано	С отключением 2с			Изменен		
ПС 110 кВ Привозальная	2с 110	Да	18.04.22	22.04.22	5 дн	18.04.22	22.04.22	5 дн																													ТР	08:00	Таксый ремонт присоединений 2с 110.	с отключением	Не задано	С отключением ВЛ			Исходная		
ПС 110 кВ Карель	СВ 110	Нет	27.04.22	27.04.22	1 дн	27.04.22	27.04.22	1 дн																													ЗРР	00:20	Отробование АБР	с отключением	Не задано				Исходная		
ПС 110 кВ К	ОВ 110	Нет	12.04.22	12.04.22	1 дн	12.04.22	12.04.22	1 дн																													ЗРР	00:20	Отробование АПВ	с отключением	Не задано				Исходная		
ПС 110 кВ Гайтер	ОСВ 110	Нет	01.04.22	01.04.22	1 дн	01.04.22	01.04.22	1 дн																													ЗРР	00:20	отробование АПВ	с отключением	Не задано				Исходная		
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	2с 110	Нет	04.04.22	06.04.22	3 дн	04.04.22	06.04.22	3 дн																														ТР	04:00	Таксый ремонт ТН 110 2с, ШР 110 2Г.	с отключением	Не задано				Исходная	
ПС 110 кВ БАМ ПТФ	1с 110	Нет	11.04.22	15.04.22	5 дн	11.04.22	15.04.22	5 дн																														ТР	04:00	Таксый ремонт ТН 110 1с, ШР 110 1Г.	с отключением	Не задано				Исходная	
ХЭС ДРСК	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ, отключением	Да	25.04.22	29.04.22	4 дн	25.04.22	29.04.22	4 дн 9																													ЗРР	04:00	Снижение объема ОН, при проведении профконтроля ПРМ	с отключением	Не задано				Исходная		
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	04.04.22	15.04.22	12 дн	04.04.22	15.04.22	12 дн																													ЗРР	02:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С)	без отключения	Не задано	МДП в КС "Выдача			Исходная		
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Да	04.04.22	15.04.22	12 дн	04.04.22	15.04.22	12 дн																													ЗРР	04:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Комсомольская (С)	с отключением	Не задано	Снижение объема ОН			Исходная		
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	06.04.22	08.04.22	3 дн	06.04.22	08.04.22	3 дн																													ЗРР	00:20	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Комсомольская ТЭЦ-2 – Т № 2 с	без отключения	Не задано	МДП в КС			Исходная		
Хабаровское РДУ	Ограничение режима работы Хабаровской энергосистемы	Нет	18.04.22	29.04.22	12 дн	18.04.22	29.04.22	12 дн																													ЗРР	02:00	Выход в ремонт ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ-1 – Хурба (С-72)	без отключения	Не задано	МДП в КС "Выдача			Исходная		
Хабаровское РДУ	Снижение объема ОН в операционной зоне Хабаровского РДУ	Да	25.04.22	29.04.22	5 дн	25.04.22	29.04.22	5 дн																													ЗРР	08:00	Профконтроль ПРМ АВАНТ 260 кВ и ВЛ 110 кВ Хабаровская ТЭЦ	с отключением	Не задано	Снижение объема ОН			Исходная		
Хабаровское РДУ	Состояние транзита 110 кВ Приморская ГРЭС – Бикин – Корфовская	Нет	25.04.22	25.04.22	1 дн	26.04.22	26.04.22	1 дн																													ЗРР	00:20	АПВ на ПС 110 кВ Бикин, ПС 110 кВ Лермонтова.	с отключением	Не задано	Увеличение			Изменен		

Начальник Службы электрических режимов

Д.В. Маланов

Сухорукова Екатерина Александровна  
(4212)38-05-44; 33-44.