







Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в годовом	Вид ремонта	Месячный. Заявленное	Месячный. Заявленное	Месячный. Заявленное	Месячный. Время ремонта	Месячный. Влема	Месячный. Влема	Месячный. Влема	Содержание работ	Состояние обслуживания по	АГ	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да	ТР	26.04.21	02.05.21	7 дн	26.04.21	02.05.21	7 дн	Текущий ремонт ТН ОСШ 220;	с отключением	08:00	Отключить и заземлить ТН ОСШ 220		
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220 кВ	Да	КР	03.05.21	09.05.21	7 дн	03.05.21	09.05.21	7 дн	Капитальный ремонт РШ ТН 1СШ 220; текущий ремонт ТН 1СШ 220	с отключением	08:00	Отключить и заземлить 1СШ 220 кВ и ТН 1СШ 220; С переводом присоединений на 2СШ 220 кВ. АГ 04-00 для капитального ремонта		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Вол	Нет	ТР	01.05.21	17.05.21	17 дн	-	-	-	Техническое обслуживание В 220 Вол. Профсоствановление ТТ 220 Вол	с отключением	01:00	Отключить и заземлить В 220 Вол. С отключением ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна Приморское РДУ. Изменение длительности срока ремонта в соответствии с календарной сетью филиала ПАО «ФСК ЕЭС» ПИМЭС		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	3В 220	Да, срок ремонта	ТР	04.05.21	08.05.21	5 дн	03.05.21	07.05.21	5 дн	Техническое обслуживание Р3-Б 220	с отключением	02:00	Отключить и заземлить 3В 220,2С 220 кВ. С отключением 4В 220 и ТН-2 220, ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / СШ 220 кВ	2С 220 кВ	Да, срок ремонта	ТР	04.05.21	08.05.21	5 дн	03.05.21	07.05.21	5 дн	Техническое обслуживание РШ 220 ТН-2, Р3-Б 220, Р4-Б 220, ТН-2 220 Рашникова и диагностика ТН-2 220	с отключением	02:00	Отключить и заземлить 3В 220,4В 220,2С 220 кВ, ТН-2 220. С отключением ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск	Да, срок	ТР	04.05.21	08.05.21	5 дн	03.05.21	07.05.21	5 дн	Техническое обслуживание РЛ 220 Лес, ТТ 220 Лес Отбор проб масла	с отключением	02:00	Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск, 2С 220 кВ. С выведением из работы		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-2 220	Да, срок	ТР	04.05.21	08.05.21	5 дн	03.05.21	07.05.21	5 дн	Техническое обслуживание РШ 220 ТН-2, ТН-2 220 Рашникова и	с отключением	02:00	Отключить и заземлить 2С 220 кВ, ТН-2 220. С отключением ВЛ 220 кВ К-		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / В 220 кВ	4В 220	Да, срок	КР	04.05.21	31.05.21	28 дн	03.05.21	30.05.21	28 дн	Техническое обслуживание Р4-Б 220 Капитальный ремонт,	с отключением	5	Отключить и заземлить 4В 220, 2С 220 кВ (для Т0 Р4-Б 220), 4С 220 кВ (для Т0 Р4-А		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск	Да, срок	ВПр	04.05.21	07.05.21	4 дн	03.05.21	06.05.21	4 дн	Первый профконтроль КС3 №1 ВЛ 220 кВ К – Лесозаводск (ДЗ,	с отключением	01:00	С отключением ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск, В 220 К. Вывести из работы КС3 №1 ВЛ	под наведенным	
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Лесозаводск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 К	Да, срок	ВПр	04.05.21	07.05.21	4 дн	03.05.21	06.05.21	4 дн	Первый профконтроль Комплекс Р3А В 220 К (АУВ, ТАПВ, УРОВ,	с отключением	02:00	Отключить ВЛ 220 кВ К-Лесозаводск Отключить и заземлить В 220 К. Вывести		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Да	ТР	04.05.21	05.05.21	2 дн	04.05.21	05.05.21	2 дн	Текущий ремонт ШСВ 220. Технический контроль КС3 (75J624) ШСВ	с отключением	04:00	Отключить и заземлить ШСВ 220. С выведением из работы КС3 (75J624) ШСВ 220,		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-	Нет	ТР	04.05.21	05.05.21	2 дн	-	-	-	Техническое обслуживание Рокс 110 Павл.1. Смена уставок КС3 (ШДЗ-	с отключением	02:00	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1, ОСШ 110. Отключить		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	04.05.21	05.05.21	2 дн	-	-	-	Техническое обслуживание Рокс 110 Павл.1.	с отключением	02:00	Отключить и заземлить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 – Павловка-1, ОСШ 110. Отключить		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Павл1	Нет	ВПр	04.05.21	05.05.21	2 дн	-	-	-	Профсоствановление АУВ МВ 110 Павл.1.	с отключением	01:00	Отключить и разобрать схему МВ 110 Павл.1. Отключить ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 -		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Дальневосточная	ЭЛТ / СКРМ / СК 10	СК-2	Нет	ТР	04.05.21	14.05.21	11 дн	04.05.21	14.05.21	11 дн	Ревизия системы охлаждения СК-2	с отключением	1	Отключить и заземлить СК-2 Филиал ПАО «ФСК» ПИМЭС (Тетюра С.Ю.). Причина		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / Р / РШ 500 кВ	Р-1 500	Да	ТР	09.05.21	17.05.21	9 дн	09.05.21	17.05.21	9 дн	Текущий ремонт с расшировкой, диагностика Р-1 500.	с отключением	04:00	Отключить и заземлить В 500 Р-1, Р-1 500, С отключением ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 -		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В 500 Р-1	Нет	ТР	09.05.21	17.05.21	9 дн	09.05.21	17.05.21	9 дн	Профсоствановление встроенных в 500 Р-1 ТТ 500 Р-1, схемы	с отключением	04:00	Отключить и заземлить В 500 Р-1, ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - Лозовая, вывести из		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да	ВПр	09.05.21	17.05.21	9 дн	09.05.21	17.05.21	9 дн	Первый профконтроль схемы управления ШР-21 500.	с отключением	04:00	Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - Лозовая, В-2 500, В-1 500. Первый		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЭЛТ / В 500 кВ	В-1 500	Да	ВПр	09.05.21	17.05.21	9 дн	09.05.21	17.05.21	9 дн	Первый профконтроль схемы управления ШР-21 500.	с отключением	04:00	Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - Лозовая, В-2 500, В-1 500.		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Лозовая	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая	Да	ТР	09.05.21	17.05.21	9 дн	09.05.21	17.05.21	9 дн	Техническое обслуживание и диагностика ТН-1 500 Чуг-2, ТН-2 500	с отключением	04:00	Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - Лозовая, В-2 500, В-1 500, В 500 Р-1		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / СШ 500 кВ	2С 500	Нет	ТР	09.05.21	14.05.21	6 дн	09.05.21	14.05.21	6 дн	Техническое обслуживание ТН-2 500 Лозовая,	с отключением	02:00	Отключить и заземлить 2С 500. С отключением ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - Лозовая и		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-3 500	Да	ТР	09.05.21	14.05.21	6 дн	09.05.21	14.05.21	6 дн	Техническое обслуживание В-3 500. Технический контроль Комплекта Р3А В-3 500 (АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗИФ)	с отключением	01:00	Отключить и заземлить В-3 500. С выведением из работы Комплекта Р3А В-3 500 (АУВ, УРОВ, УРОВ АОПН, ОАПВ, ТАПВ, ЗИФ) (6МД664) АГ-1 нас для всех работ		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЭЛТ / В 500 кВ	В-2 500	Да	ТР	09.05.21	14.05.21	6 дн	09.05.21	14.05.21	6 дн	Техническое обслуживание В-2 500	с отключением	02:00	Отключить и заземлить В-2 500		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Чугуевка-2	ЛЭП 500 кВ	ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 – Лозовая	Да	ТР	09.05.21	14.05.21	6 дн	09.05.21	14.05.21	6 дн	Техническое обслуживание ТН-1 500 Лозовая, ТН-2 500 Лозовая, В-2	с отключением	02:00	Отключить и заземлить ВЛ 500 кВ Чугуевка-2 - Лозовая, 2С 500, В-3 500, В-2 500		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / В 220 кВ	ВП 220	Да, срок ремонта	ТР	11.05.21	14.05.21	4 дн	11.05.21	14.05.21	4 дн	Техническое обслуживание ВП 220	с отключением	01:00	отключить и заземлить ВП 220		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Аэропорт	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Т-2	Да, срок ремонта	ТР	11.05.21	14.05.21	4 дн	11.05.21	14.05.21	4 дн	Техническое обслуживание В 220 Т-2	с отключением	01:00	отключить и заземлить В 220 Т-2		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Береговая-2 – Топаз –	Да, срок	ВПр	11.05.21	12.05.21	2 дн	11.05.21	12.05.21	2 дн	Техническое обслуживание ТТ 110 Топ-Н. Мир. Технический контроль	без отключения	01:00	На ПС 220 кВ Береговая-2 отключить. ВЛ 110 кВ Береговая 2 - Топаз - Новый мир.	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 220 кВ	3С 220	Да, срок	ТР	11.05.21	13.05.21	3 дн	11.05.21	13.05.21	3 дн	Текущий ремонт 3С 220. Замена ЮС шинных опор. Техническое	с отключением	02:00	Отключить и заземлить 3С 220 и ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна. Отключить В 220 А		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна	Да, срок	ТР	11.05.21	13.05.21	3 дн	11.05.21	13.05.21	3 дн	Техническое обслуживание РЛ 220 Влад, Отпробование привода В 220	с отключением	02:00	Отключить и заземлить 3С 220 и ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна, В 220 Т-2, ТН-2	под наведенным	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ К – Горелое	Да, срок	КР	11.05.21	18.05.21	8 дн	11.05.21	18.05.21	8 дн	Капитальный ремонт РЛ 220 Гор. Технический ремонт ОД 220 Гор. ТТ	с отключением	04:00	Отключить и заземлить ВЛ 220 кВ К-Горелое, 4С 220 кВ. Вывести из работы КС3		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	2В 220	Да, срок	ТР	11.05.21	18.05.21	8 дн	11.05.21	18.05.21	8 дн	Текущий ремонт 2В 220. Техническое обслуживание Р2-А 220 Отбор	с отключением	04:00	Отключить и заземлить 2В 220 и 4С 220 кВ. С отключением ВЛ 220 кВ К-Горелое, 4В		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ К	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН-4 220	Да, срок	КР	11.05.21	18.05.21	8 дн	11.05.21	18.05.21	8 дн	Капитальный ремонт РШ 220 ТН-4,техническое обслуживание ТН-4	с отключением	04:00	Отключить и заземлить ТН-4 220, 4С 220 кВ. Отключить 2В 220 и 4В 220. С		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	11.05.21	14.05.21	4 дн	11.05.21	14.05.21	4 дн	Отпробование АРВ 2С 35	с отключением	00:20	Отключить В 220 АТ-2, АТ-2 для отпробования АРВ 2С 35. С включением СВ 35 от		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-2	Нет	ВПр	11.05.21	14.05.21	4 дн	11.05.21	14.05.21	4 дн	Отпробование АРВ 2С 35	с отключением	00:20	Отключить В 220 АТ-2, АТ-2 для отпробования АРВ 2С 35. С включением СВ 35 от		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / АТ, Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ТР	11.05.21	14.05.21	4 дн	11.05.21	14.05.21	4 дн	Отпробование АРВ 2Т-2, В 220 АТ-2.	с отключением	04:00	С отключением и заземлением АТ-2, В 220 АТ-2. Плановые работы перенесены с		
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ2	Нет	ТР	11.05.21	14.05.21	4 дн	11.05.21	14.05.21	4 дн	Текущий ремонт В 220 АТ-2.	с отключением	04:00	С отключением и заземлением В 220 АТ-2. С отключением АТ-2 в это же время		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 110 кВ	ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 –	Да	КР	11.05.21	14.05.21	4 дн	-	-	-	Капитальный ремонт Р4 110 Н.Нин-Гр-Пром. Техническое	с отключением	08:00	Отключить и заземлить ОСШ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит -		
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да	ТР	11.05.21	14.05.21	4 дн	-	-	-	Техническое обслуживание Рокс 110 Н.Нин-Гр-Пром.	с отключением	04:00	Отключить и заземлить ОСШ 110, ВЛ 110 кВ Уссурийск-2 - Новоникольск - Гранит -		
Утверждена на своем уровне	Измененная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 Н.Нин-Гр-Пром	Да, срок ремонта	ВПр	11.05.21	14.05.21	4 дн	13.05.21	14.05.21	2 дн	Профсоствановление АУВ МВ 110 Н.Нин-Гр-Пром Тестовый	с отключением	01:00	Отключить и разобрать схему МВ 110 Н.Нин-Гр-Пром, с переводом ВЛ 110 кВ	с переводом на ОВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЛЭП 110 кВ	КВЛ 110 кВ Береговая-2 – Береговая-	Да	ВПр	13.05.21	14.05.21	2 дн	13.05.21	14.05.21	2 дн	Техническое обслуживание ТТ 110 Бер-1	без отключения	01:00	Отключить и заземлить В 110 Бер-1. С отключением ВЛ 110 кВ Береговая-2 -	не в транзите	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Волна	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Да, срок ремонта	ТР	14.05.21											

Статус заявки	Состояние заявки	Собственник	Предприятие	Объект	Комплекс	Оборудование	Учтенная в головом	Вид ремонта	Месячный. Заявленное	Месячный. Заявленное	Месячный. Заявленное	Месячный. Время ремонта	Месячный. Время	Месячный. Время	Содержание работ	Состояние обслуживания по	АГ	Прочие примечания	Условия производства работ
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН ОСШ 220	Да	ТР	26.04.21	02.05.21	7 дн	26.04.21	02.05.21	7 дн	Текущий ремонт ТН ОСШ 220;	с отключением	08:00	Отключить и заземлить ТН ОСШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	АО «ДГК»	ДГК	Владивостокская ТЭЦ-2	ЭЛТ / СШ 220 кВ	1СШ 220 кВ	Да	КР	03.05.21	09.05.21	7 дн	03.05.21	09.05.21	7 дн	Капитальный ремонт РШ ТН 1СШ 220; текущий ремонт ТН 1СШ 220	с отключением	08:00	Отключить и заземлить 1СШ 220 кВ и ТН 1СШ 220; С переводом присоединений на 2СШ 220 кВ. АГ=04:00 для капитального ремонта	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ВПр	24.05.21	24.05.21	1 дн	24.05.21	24.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 110 АТ1, АТ-1, В 220 АТ1 С переводом нагрузки	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ1	Нет	ВПр	24.05.21	24.05.21	1 дн	24.05.21	24.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 110 АТ1, АТ-1 С отключением В 220 АТ1 С	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная –	Нет	ВПр	24.05.21	25.05.21	2 дн	22.05.21	23.05.21	2 дн	ВПр ВЛ 220 кВ Дальневосточная – Уссурийск-2 №1 в связи с текущим	с отключением	04:00	Отключить и заземлить 1с 220, СОВ 220, С отключением ВЛ 220 кВ Владивосток-	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	СОВ 220	Да, срок	ТР	24.05.21	25.05.21	2 дн	22.05.21	23.05.21	2 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 СОВ	с отключением	04:00	Отключить и заземлить 1с 220, СОВ 220, С отключением ВЛ 220 кВ Владивосток-	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-	Нет	ВПр	24.05.21	26.05.21	3 дн	22.05.21	26.05.21	5 дн	ВПр ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-2 в связи с текущим	с отключением	04:00	Отключить и заземлить 1с 220, СОВ 220 (на время ремонта Рш 1с 220 СОВ), В-1 220	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	1с 220	Да, срок	ТР	24.05.21	28.05.21	5 дн	22.05.21	26.05.21	5 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 ДВ-1, Рш 1с 220 АТ-1, Рш 1с 220 СОВ, Рш	с отключением	04:00	Отключить и заземлить 1с 220, СОВ 220 (на время ремонта Рш 1с 220 СОВ), В-1 220	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / ТН 220 кВ	ТН 220 1с	Да, срок	ТР	24.05.21	28.05.21	5 дн	22.05.21	26.05.21	5 дн	Техническое обслуживание ТН 220 1с .	с отключением	04:00	Отключить и заземлить ТН 220 1с	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 500 кВ Владивосток	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Зеленый	Нет	ВПр	24.05.21	28.05.21	5 дн	25.05.21	29.05.21	5 дн	ПНР и проверка под нагрузкой, ввод в работу вновь вводимой ДЗЛ и	с отключением	02:00	С отключением и разборкой схемы ВЛ 220 кВ Владивосток – Зеленый угол С выводом	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Нет	ВПр	25.05.21	25.05.21	1 дн	25.05.21	25.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 110 АТ2, АТ-2 С отключением В 220 АТ2 С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 110 кВ	В 110 АТ2	Нет	ВПр	25.05.21	25.05.21	1 дн	25.05.21	25.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 110 АТ2, АТ-2 С отключением В 220 АТ2 С	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ1	Нет	ВПр	25.05.21	25.05.21	1 дн	24.05.21	24.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 220 АТ1, АТ-1 С переводом нагрузки на АТ-2 С	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ2	Нет	ВПр	25.05.21	25.05.21	1 дн	25.05.21	25.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 220 АТ2, АТ-2 С переводом нагрузки на АТ-1 С	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 ДВ-1	Да, срок	ТР	25.05.21	26.05.21	2 дн	23.05.21	24.05.21	2 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 ДВ-1.	с отключением	04:00	Отключить и заземлить 1с 220, В-1 220 АТ-1, В 220 Влад, МВ 220 ДВ-1 С переводом	с переводом на ОВ
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	ШСВ 220	Нет	ВПр	26.05.21	26.05.21	1 дн	26.05.21	26.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы ШСВ 220 без объединения 1СШ 220 и 2 СШ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / Р / РШ 220 кВ	УШР-1	Нет	ВПр	26.05.21	26.05.21	1 дн	26.05.21	26.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 220 УШР1, УШР-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 УШР1	Нет	ВПр	26.05.21	26.05.21	1 дн	26.05.21	26.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 220 УШР1, УШР-1	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 Влад	Да, срок	ТР	26.05.21	27.05.21	2 дн	24.05.21	25.05.21	2 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 Влад, замена ИОС ШО 220-1 В 220 Влад -	с отключением	04:00	Отключить и заземлить 1с 220, В 220 Влад, С переводом через СОВ 220 ВЛ 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Дальневосточная –	Нет	ВПр	26.05.21	28.05.21	3 дн	-	-	-	ВПр на время текущего ремонта. Рш 1с 220 АТ-1, Рш 1с 220 Влад, и	с отключением	04:00	Отключить и заземлить 1с 220, В-1 220 АТ-1, В 220 Влад, Отключить ВЛ 220 кВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СКРМ / БК	БСК-2 220	Нет	ВПр	27.05.21	27.05.21	1 дн	27.05.21	27.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 220 БСК2, БСК-2 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 БСК1	Нет	ВПр	27.05.21	27.05.21	1 дн	27.05.21	27.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 220 БСК1, БСК-1 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / СКРМ / БК	БСК-1 220	Нет	ВПр	27.05.21	27.05.21	1 дн	27.05.21	27.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 220 БСК1, БСК-1 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Спасск	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 БСК2	Нет	ВПр	27.05.21	27.05.21	1 дн	27.05.21	27.05.21	1 дн	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 220 БСК2, БСК-2 220	
Утверждена на своем уровне	Отказанная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЛЭП 220 кВ	ВЛ 220 кВ Владивосток – Уссурийск-	Нет	ВПр	27.05.21	28.05.21	2 дн	-	-	-	ВПр на время текущего ремонта Рш 1с 220 АТ-1,	с отключением	04:00	Отключить и заземлить 1с 220 и В-1 220 АТ-1. Отключить ВЛ 220 кВ Владивосток –	
Утверждена на своем уровне	Изменная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В-1 220 АТ-1	Да, срок	ТР	27.05.21	28.05.21	2 дн	25.05.21	26.05.21	2 дн	Текущий ремонт Рш 1с 220 АТ-1.	с отключением	04:00	Отключить и заземлить 1с 220, В-1 220 АТ-1, С переводом через СОВ 220 ВЛ 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Береговая-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	31.05.21	04.06.21	5 дн	31.05.21	04.06.21	5 дн	Текущий ремонт АТ-2, ТР-2 Расшировка, диагностика АТ-2	с отключением	04:00	Отключить и заземлить АТ-2, ТР-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Горелое	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Нет	ЗРР	31.05.21	08.06.21	9 дн	31.05.21	08.06.21	9 дн	Ремонт работы АТ-1 220/10 кВ в связи с капитальным ремонтом 1С	без отключения	04:00	С отключением и заземлением 1С 110, В 110 Ник, В 110 Грб, ТН-110 1С. С	не в транзите
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-1	Да	ТР	31.05.21	07.06.21	8 дн	31.05.21	07.06.21	8 дн	Текущий ремонт АТ-1, ремонт вводов АТ-1, техническое	с отключением	1	Отключить и заземлить АТ-1, В 220 АТ-1, В 110 АТ-1. Ремонтную перемычку 220	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Русская	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ-1	Нет	ТР	31.05.21	07.06.21	8 дн	31.05.21	07.06.21	8 дн	Техническое обслуживание В 220 АТ-1 и Рат 220 АТ-1	с отключением	04:00	Отключить и заземлить В 220 АТ-1, АТ-1	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / АТ,Т 220 кВ	АТ-2	Да	ТР	31.05.21	11.06.21	12 дн	31.05.21	11.06.21	12 дн	Текущий ремонт АТ-2, с расшировкой и диагностикой АТ-2.	с отключением	04:00	Отключить и заземлить АТ-2, ОСШ 110, МВ 110 АТ-2 С отключением ОМВ 110, МВ	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / СШ 110 кВ	ОСШ 110	Нет	ТР	31.05.21	11.06.21	12 дн	31.05.21	11.06.21	12 дн	Техническое обслуживание Ровх 110 АТ-2, Рат 110 АТ-2, ТТ 110 АТ-2.	с отключением	04:00	Отключить и заземлить АТ-2, ОСШ 110, МВ 110 АТ-2. Техническое обслуживание Ровх 110 АТ-2.	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	МВ 220 АТ-2	Да	ЗРР	31.05.21	11.06.21	12 дн	31.05.21	11.06.21	12 дн	Опробование приводов МВ 220 АТ-2	с отключением	00:15	Отключить и разобрать схему МВ 220 АТ-2. Техническое обслуживание МВ 220 АТ-2	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 110 кВ	МВ 110 АТ-2	Нет	ТР	31.05.21	11.06.21	12 дн	31.05.21	11.06.21	12 дн	Техническое обслуживание, ревизия контактной системы МВ 110 АТ-2.	с отключением	01:00	Отключить и заземлить МВ 110 АТ-2, АТ-2, ОСШ 110, С отключением АТ-2 ТО с	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ2	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Опробование приводов В 220 А, В 220 В, с проверкой *ведущий -	с отключением	00:15	Одновременное отключение В 220 А и В 220 В на время АПВ. С кратковременным	
Утверждена на своем уровне	Исходная	Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Приморское	Приморский ЦУС	ПС 220 кВ Уссурийск-2	ЭЛТ / В 220 кВ	В 220 АТ2	Нет	ВПр	-	-	-	-	-	-	Проверка прохождения команд ДУ от АРМ ОП, ПТК ЦУС	с отключением	00:20	С отключением и разборкой схемы В 220 АТ1, АТ-1 С переводом нагрузки на АТ-2 С	