

Утверждаю  
 Заместитель главного диспетчера  
 Филиала АО «СО ЕЭС»  
 Амурское РДУ  
 п/п \_\_\_\_\_ Е.Г. Музыченко  
 « 23 » 03 2018 год

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования по Филиалу АО "ДРСК" Амурские электрические сети на апрель 2018 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Вид ремонта	Выделенный в годовом графике срок ремонта			Заявленный в месячный график срок ремонта			Разрешенный срок ремонта			Аварийная готовность (час, сутки)	Примечания:  Содержание работ	Примечания: причина отказа, сокращения или переноса сроков ремонта, с включением на ночь, и т.д.
		Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)	Начало	Окончание	Кол-во (дней)			
<b>Объект: АЭС ДРСК</b>													
ВЛ 110 кВ Волково - Ивановка	ТР				03.04.18	04.04.18	2 дн	01.04.18	02.04.18	2 дн	04:00	Замена изоляции выборочно.	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2, 4(3)
ВЛ 110 кВ Центральная - Волково с отпайкой на ПС Владимировка	ТР	20.04.18	21.04.18	2 дн	20.04.18	21.04.18	2 дн	20.04.18	21.04.18	2 дн	04:00	Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, подрезка деревьев	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2, 4
ВЛ 110 кВ Озерная - Полевая с отпайкой на ПС Алиновка	ТР	30.04.18	30.04.18	1 дн	13.04.18	13.04.18	1 дн	22.04.18	22.04.18	1 дн	04:00	Установка экранирующего птицезащитного устройства	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2, 4(4)
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	ТР	25.04.18	25.04.18	1 дн	25.04.18	25.04.18	1 дн	25.04.18	25.04.18	1 дн	04:00	Установка экранирующего птицезащитного устройства	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2, 4; Райчихинской ГРЭС ТТ № 4, ТТ № 5, ТТ № 6, ТТ № 7, 2 КА ВД, 1 СЛ
<b>Объект: ПС 110 кВ Волково</b>													
В-Л110 Тамбовка	ТР	26.04.18	27.04.18	2 дн	09.04.18	10.04.18	2 дн	09.04.18	10.04.18	2 дн	04:00	Текущий ремонт В-Л110 Тамбовка, ЛР-Л110 Тамбовка, КС-Л110 Тамбовка, ВЗ-Л110 Тамбовка. Профилактические испытания	
<b>Объект: ПС 110 кВ Тамбовка</b>													
ВЛ 110 кВ Волково - Тамбовка	ЗРР	07.04.18	19.04.18	13 дн	07.04.18	19.04.18	13 дн	07.04.18	19.04.18	13 дн	08:00	Работы на ПС Тамбовка, ПС Волково	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2, 3(4); Райчихинской ГРЭС ТТ № 4, ТТ № 5, ТТ № 6, ТТ № 7, 2 КА ВД, 1 КА СЛ, Потерь ПА нет.
1С-110 кВ	ТР	07.04.18	19.04.18	13 дн	07.04.18	19.04.18	13 дн	07.04.18	19.04.18	13 дн	08:00	Ремонт шинных, линейных и 1СР-110 разъединителей с заменой ОСИ-110 кВ	
В-Л110 Волково	ТР	26.04.18	27.04.18	2 дн	09.04.18	10.04.18	2 дн	09.04.18	10.04.18	2 дн	04:00	Текущий ремонт В-110 Волково, ЛР-Л110 Волково, КС-Л110, ВЗ-Л110 Волково	
ВЛ 110 кВ Тамбовка - Михайловка	ЗРР	23.04.18	24.04.18	2 дн	23.04.18	24.04.18	2 дн	23.04.18	24.04.18	2 дн	04:00	Работы на ПС Тамбовка	Для обеспечения нормативного резерва мощности в ремонтной схеме необходима работа Благовещенской ТЭЦ составом оборудования ТТ № 2, 4; Райчихинской ГРЭС ТТ № 4, ТТ № 5, ТТ № 6, ТТ № 7, 2 КА ВД, 1 СЛ
В-Л110 Михайловка	ТР	23.04.18	24.04.18	2 дн	23.04.18	24.04.18	2 дн	23.04.18	24.04.18	2 дн	04:00	Текущий ремонт В-110 Михайловка, ЛР-Л110 Михайловка, ТН-Л110 Михайловка, КС-Л110, ВЗ-Л110 Михайловка	
<b>Объект: ПС 110 кВ Центральная</b>													
В-Л110 Благовещенская №1	ВПр	09.04.18	13.04.18	5 дн	02.04.18	13.04.18	12 дн	02.04.18	06.04.18	5 дн	04:00	Профосстановление РЗА	
КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная № 1 с отпайками	ЗРР	09.04.18	13.04.18	5 дн	02.04.18	13.04.18	12 дн	02.04.18	06.04.18	5 дн	04:00	Работы на ПС Центральная	С отключением транзита на ПС Центральная В-Л110 Благовещенская 1 Потерь ПА нет.
В-Л110 Благовещенская №2	ВПр	23.04.18	27.04.18	5 дн	16.04.18	27.04.18	12 дн	16.04.18	20.04.18	5 дн	04:00	Профосстановление РЗА	
КВЛ 110 кВ Благовещенская - Центральная № 2 с отпайкой на ПС Северная	ЗРР	23.04.18	27.04.18	5 дн	16.04.18	27.04.18	12 дн	16.04.18	20.04.18	5 дн	04:00	Работы на ПС "Центральная"	С отключением транзита на ПС Центральная В-Л110 Благовещенская 2 Потерь ПА нет.

Начальник СЭР	п/п	Т.А. Гайдуюкова
Начальник ОДС	п/п	Е.А. Болотов
Начальник СЭРБиР	п/п	Н.В. Серая
Ведущий эксперт СРЗИА	п/п	С.В. Маршин