

Утверждаю
 Первый заместитель директора -
 главный диспетчер
 Филиала АО «СО ЕЭС»
 Амурское РДУ
 п/п А.А. Голубцов
 « 23 » марта 2022 г.

График ремонта ЛЭП и электросетевого оборудования Филиала АО "ДРСК" "Амурские электрические сети" на апрель 2022 года

Наименование объекта диспетчеризации (электростанция, оборудование)	Выполненный в годовом графике срок ремонта			Запланированный в месячный график срок ремонта			Распределенный срок ремонта			Апрель на период срок (час)	Вид ремонта	Содержание работ	Прочие примечания	Состояние заявки	Причина оттока
	Начало	Окончание	Кол-во (линей)	Начало	Окончание	Кол-во (линей)	Начало	Окончание	Кол-во (линей)						
Объект: Амурская энергетическая сеть															
ВЭ 110 кВ Волоча - Иваница	01.04.2022	08.04.2022	8 дн	01.04.2022	08.04.2022	8 дн	01.04.2022	08.04.2022	8 дн	4:00	УР	Установка ПБУ	Для обеспечения оперативного ремонта мощности в ремонтный срок необходимо в работе на Районской ГРС ТТ № 6 и ТТ № 7, 2 ТТ на Благовещенской ТЭС.	Исполнен	
ВЭ 110 кВ Районская ГРС - Иваница	16.04.2022	30.04.2022	15 дн	16.04.2022	30.04.2022	15 дн	16.04.2022	30.04.2022	15 дн	3:00	ТР	Установка ПБУ (Искры № 225-285) - ИЭЗ шт.	Обеспечение организации установки ПБУ. Для обеспечения оперативного ремонта мощности в ремонтный срок необходимо в работе на Районской ГРС ТТ № 6 и ТТ № 7, 3 ТТ на Благовещенской ТЭС.	Исполнен	
ВЭ 110 кВ Благовещенская - Центральная № 1 с отпайками	18.04.2022	22.04.2022	5 дн	18.04.2022	22.04.2022	5 дн	18.04.2022	22.04.2022	5 дн	3:00	ВР	Работы на ПС 110 кВ Центральная		Исполнен	
ВЭ 110 кВ Благовещенская - Центральная № 2 с отпайкой на ПС Сиверск	25.04.2022	29.04.2022	5 дн	25.04.2022	29.04.2022	5 дн	25.04.2022	29.04.2022	5 дн	3:00	ВР	Работы на ПС 110 кВ Центральная		Исполнен	
Объект: ПС 110 кВ Иваница															
ТН 110	25.04.2022	25.04.2022	1 дн	25.04.2022	25.04.2022	1 дн	25.04.2022	25.04.2022	1 дн	3:00	ТР	Замена уплотнителя в орошаемых фильтрах ТН 110		Исполнен	
В-110 Районская ГРС	27.04.2022	27.04.2022	1 дн	27.04.2022	27.04.2022	1 дн	27.04.2022	27.04.2022	1 дн	ВЗ	ИЭЗ	Высоковольтные испытания В-110 Районская ГРС		Исполнен	
Объект: ПС 110 кВ Трехбаки															
ТН 110	14.04.2022	14.04.2022	1 дн	14.04.2022	14.04.2022	1 дн	14.04.2022	14.04.2022	1 дн	2:00	ТР	Обслуживание ТН 110		Исполнен	
ЗТН 110	12.04.2022	12.04.2022	1 дн	12.04.2022	12.04.2022	1 дн	12.04.2022	12.04.2022	1 дн	2:00	ТР	Обслуживание ЗТН 110		Исполнен	
Объект: ПС 110 кВ Центральная															
В-110 Благовещенская №1	18.04.2022	22.04.2022	5 дн	18.04.2022	22.04.2022	5 дн	18.04.2022	22.04.2022	5 дн	3:00	ТР	Подобрать Комплект РЗА (БЗ/204-021), Комплект РЗ (БЗ/204-081)		Исполнен	
В-110 Благовещенская №2	25.04.2022	29.04.2022	5 дн	25.04.2022	29.04.2022	5 дн	25.04.2022	29.04.2022	5 дн	3:00	ТР	Подобрать Комплект РЗА (БЗ/204-021), Комплект РЗ (БЗ/204-081)		Исполнен	

Начальник СЭР
 Начальник СЭР/ИР
 Начальник СЭР/ИД
 Начальник ОДС

п/п
 п/п
 п/п
 п/п

О.М. Кравцова
 В.Е. Попик
 П.А. Бермичев
 В.С. Янов